

कार्यालय जनपद पंचायत बालोद जिला दुर्ग (छ.ग.)

NREGA के तहत ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्य वर्ष 2008-09 एवं 2009-10

जनपद पंचायत – बालोद

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	स्वीकृत वर्ष	सरल क्र.	कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ
											मजदूरी	सामग्री	योग	मजदूरी	सामग्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	परसदा	245	परसदा	बालोद	2008-09	1	मुक्तिधाम पहुँच मार्ग निर्माण एवं शेड निर्माण छोटे एवं बड़े पारा। (दो पहुँच मार्ग)	08R-1	J.P	31.12.08	4.85	3.24	8.09	4.96	0	4.96	कार्य प्रगति पर
			परसदा	बालोद	2008-09	2	तालाब गहरीकरण बांध एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P	13.05.08	3.41	2.27	5.68	3.57	0	3.57	पूर्ण
			परसदा	बालोद	2008-09	3	बांध से तालाब तक मिट्टी/मुरुम पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	08.02.10	5.16	3.44	8.60	5.14	0.00	5.14	कार्य प्रगति पर
2	सांकरा-ज	343	सांकरा/ज	बालोद	2008-09	4	भेनरोड श्मशान घाट पहुँच मार्ग सड़क निर्माण	08R-1	J.P	01.01.09	5.15	3.44	8.59	5.29	0.88	6.17	कार्य प्रगति पर
			सांकरा/ज	बालोद	2008-09	5	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P		3.56	2.38	5.94	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित
			सांकरा/ज	बालोद	2008-09	6	सांकरा-ज से पिरीद पहुँच मार्ग सड़क निर्माण कार्य	08R-1	J.P	08.02.10	3.00	2.00	5.00	8.08	0	8.08	कार्य प्रगति पर
			सांकरा/ज	बालोद	2009-10	7	नया तालाब निर्माण 9830 क्यू.मी.	01T-1	J.P	28.12.09	6.52	0.29	6.81	6.41	0	6.41	पूर्ण
			सुन्दरा	बालोद	2008-09	8	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	02.03.09	1.82	1.22	3.04	1.02	0	1.02	कार्य प्रगति पर
			सुन्दरा	बालोद	2009-10												
3	दरबारी नवागांव	342	दरबारी नवागांव	बालोद	2008-09	9	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	16.03.09	2.89	1.92	4.81	2.46	0	2.46	पूर्ण
			दरबारी नवागांव	बालोद	2008-09	10	स्कूल खेल मैदान से खैरा मुख्य मार्ग तक पहुँच मार्ग ,मुरमीकरण,पाईप पुलिया	08R-1	J.P	13.12.09	5.88	3.92	9.80	5.58	0.53	6.11	पूर्ण
			दरबारी नवागांव	बालोद	2008-09	11	खेल मैदान से खैरा मार्ग तक मिट्टीकरण	08R-1	J.P		1.80	1.20	3.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित

			दरबारी नवागांव	बालोद	2008-09	12	छोटे तालाब गहरीकरण कार्य ।	05D-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	अप्रारंभ
			दरबारी नवागांव	बालोद	2008-09	13	नया तालाब विस्तार एवं निर्मलाघाट	01T-1	J.P	20.05.08	3.14	2.10	5.24	3.66	0	3.66	पूर्ण
			दरबारी नवागांव	बालोद	2009-10												
			डेगरापार	बालोद	2009-10	14	शासकीय तालाब गहरीकरण 12270 क्यू.मी.	05D-1	J.P		8.11	0.33	8.44	0.88	0	0.88	कार्य प्रगति पर
4	जगन्नाथपुर	277	जगन्नाथपुर	बालोद	2008-09	15	श्मशानघाट तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P		2.99	2.00	4.99	3.12	0	3.12	कार्य प्रगति पर
			जगन्नाथपुर	बालोद	2008-09	16	भरी पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P	17.05.08	3.55	2.36	5.91	3.77	0.66	4.43	पूर्ण
			जगन्नाथपुर	बालोद	2009-10												
5	घुमका	342	घुमका	बालोद	2008-09	17	खार पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P	25.02.09	3.19	2.12	5.31	2.42	0	2.42	कार्य प्रगति पर
			घुमका	बालोद	2009-10	18	घुमका से भोथली पहुँच मार्ग WBM L. 0.600 Km.	W.B.M	J.P		5.87	3.74	9.61	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित
			घुमका	बालोद	2009-10	19	घुमका से भोथली पहुँच मार्ग 1.50 कि. मी.	08R-1	J.P		7.79	1.87	9.66	7.33	0	7.33	कार्य प्रगति पर
			घुमका	बालोद	2009-10	20	वार्ड क्र 10, 11 में पहुँच मार्ग निर्माण WBM L. 0.600 Km.	W.B.M	J.P		5.87	3.74	9.61	5.41	0	5.41	कार्य प्रगति पर
			धौराभाठा	बालोद	2008-09	21	धौराभाठा से खार बाट में पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	20.05.08	3.55	2.36	5.91	0.59	0	0.59	पूर्ण
			धौराभाठा	बालोद	2008-09	22	नया तालाब से श्मशान घाट पहुँच मार्ग निर्माण कार्य एवं मुक्तिधाम निर्माण	08R-1	J.P	05.01.09	4.85	3.24	8.09	2.72	0.40	3.12	पूर्ण
			धौराभाठा	बालोद	2008-09	23	धौराभाठा जीर्णोद्धार कार्य	05S-1	lrr.T		11.98	7.35	19.33	0	0	0	सिंचाई विभाग
			धौराभाठा	बालोद	2009-10												
6	कोहगाटोला	437	कोहगाटोला	बालोद	2008-09	24	नया तालाब निर्माण कार्य	01T-1	J.P	05.01.08	3.36	2.24	5.60	5.38	0	5.38	पूर्ण
			कोहगाटोला	बालोद	2009-10	25	पीपल झाड़ से खुर्सीपार पहुँच WBM Road लम्बाई 0.500 कि.मी. एवं 1 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	W.B.M	J.P		6.29	3.36	9.65	3.83	0	3.83	कार्य प्रगति पर
			कोहगाटोला	बालोद	2009-10	26	रेवती नवागांव से भोथली पहुँच मार्ग	08R-1		11.05.09	2.80	1.86	4.66	4.55	0	4.55	पूर्ण

			रेवतीनवागांव	बालोद	2008-09	27	नया तालाब निर्माण कार्य	01T-1	J.P	05.05.08	3.37	2.24	5.61	3.38	0	3.38	पूर्ण	
			रेवतीनवागांव	बालोद	2009-10	28	मुख्य मार्ग से नया तालाब तक पहुँच मार्ग निर्माण WBM L. 0.500 Km.	W.B.M	J.P		5.05	3.15	8.20	3.89	0	3.89	कार्य प्रगति पर	
7	मनौद	254	मनौद	बालोद	2008-09	29	मनौद से शमशान घाट पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P	20.05.08	3.45	2.30	5.75	3.34	0	3.34	कार्य प्रगति पर	
			मनौद	बालोद	2009-10													
			खुर्सीपार	बालोद	2008-09	30	इन्दिरा तालाब पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	12.01.09	3.56	2.37	5.93	2.44	0	2.44	कार्य प्रगति पर	
			खुर्सीपार	बालोद	2008-09	31	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P		1.80	1.20	3.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित	
			खुर्सीपार	बालोद	2009-10	32	शमशानघाट पहुँच मार्ग WBM L. 0.600 Km.	W.B.M	J.P		5.87	3.74	9.61	3.19	0	3.19	कार्य प्रगति पर	
8	तरौद	483	तरौद	बालोद	2008-09	33	नया तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट निर्माण	01T-1	J.P	12.05.08	5.27	3.51	8.78	6.23	1.47	7.70	पूर्ण	
			तरौद	बालोद	2008-09	34	मुख्य मार्ग से पंचायत भवन तक बायपास रोड	08R-1	J.P	02.03.09	5.66	3.78	9.44	4.82	0.50	5.32	पूर्ण	
			तरौद	बालोद	2008-09	35	तरौद से कछार मिट्टी मुरुम पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	30.03.09	5.34	3.56	8.90	4.44	2.15	6.59	कार्य प्रगति पर	
			तरौद	बालोद	2008-09	36	ग्राम पंचायत एवं आंगनबाड़ी भवन के पास गढढा समतलीकरण	06L-1	J.P		2.40	1.60	4.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित	
			तरौद	बालोद	2009-10	37	मुख्य मार्ग से खार पहुँच मार्ग WBM Road लम्बाई 0.500 कि.मी. एवं 1 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	W.B.M	J.P		6.29	3.36	9.65	4.71	0	4.71	कार्य प्रगति पर	
			तरौद	बालोद	2009-10	38	खेरथाडीह माइनर से शमशानघाट पहुँच मार्ग WBM L. 0.600 Km.	W.B.M	J.P		5.87	3.74	9.61	0	0	0	वन विभाग	
9	खेरथाडीह	281	खेरथाडीह	बालोद	2008-09	39	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण	05D-1	J.P	22.05.08	5.02	3.35	8.37	6.65	1.49	8.14	पूर्ण	
			खेरथाडीह	बालोद	2008-09	40	खेरथाडीह धरसा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	23.03.09	4.82	3.21	8.03	4.40	0.79	5.19	कार्य प्रगति पर	
			खेरथाडीह	बालोद	2008-09	41	मुक्तिधाम पहुँच मार्ग एवं शेड निर्माण	08R-1	J.P		1.80	1.20	3.00	1.96	0	1.96	पूर्ण	
			खेरथाडीह	बालोद	2009-10	42	गोदली नहर से जुझारा नाला तक पहुँच मार्ग खेरथाडीह लम्बाई 1.50 कि.मी. एवं 4 नग पुलिया निर्माण	08R-1	RES-B		13.42	5.01	18.43				अप्रारंभ	

			खेरथाडीह	बालोद	2009-10	43	तालाब गहरीकरण ग्राम रामनगर 6136 क्यू.मी.	05D-1	DFO		3.78	1.03	4.81	0	0	0	वन विभाग
			खेरथाडीह	बालोद	2009-10	44	जुझारा नाला पहुँच मार्ग WBM L. 0.600 Km.	W.B.M	J.P		5.87	3.74	9.61	3.24	0	3.24	कार्य प्रगति पर
			देहान	बालोद	2009-10	45	वाटर शेड मैनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य RF 257 रकबा नं. 200 हेक्टेयर		DFO		5.07	1.31	6.38	0	0	0	वन विभाग
			देहान	बालोद	2009-10	46	वाटर शेड मैनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य RF 258 रकबा नं. 25.00 हेक्टेयर		DFO		1.43	0.65	2.08	0	0	0	वन विभाग
			अमलीडीह	बालोद	2009-10	47	वानिकी कार्य RF 94 B रकबा नं. 8.00 हेक्टेयर		DFO		0.38	0.08	0.46	0	0	0	वन विभाग
			गोदली फीडर	बालोद	2009-10												
10	जुंगेरा	540	जुंगेरा	बालोद	2008-09	48	सुखा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	05.05.08	3.52	2.34	5.86	4.71	0.68	5.39	पूर्ण
			जुंगेरा	बालोद	2008-09	49	रेल्व पुल से नया तालाब तक मिट्टी मुरुम पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	03.03.09	1.75	1.17	2.92	1.61	0	1.61	कार्य प्रगति पर
			जुंगेरा	बालोद	2008-09	50	सुखा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण (भाग-2)	05D-1	J.P	01.01.09	3.61	2.40	6.01	5.24	0.77	6.01	पूर्ण
			जुंगेरा	बालोद	2009-10	51	नर्सरी के पास नया तालाब निर्माण	01T-1		02.03.09	5.90	3.94	9.84	7.4	0	7.40	कार्य प्रगति पर
			जुंगेरा	बालोद	2009-10	52	नर्सरी तालाब के पास पंचवन तालाब निर्माण 6428 क्यू.मी.	01T-1	J.P		5.89	0.32	6.21	6.06	0	6.06	कार्य प्रगति पर
			रानीतराई	बालोद	2009-10								0	0	0		
			खैरतराई	बालोद	2009-10								0	0	0		
11	भोथली	219	भोथली	बालोद	2008-09	53	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P	12.05.08	3.32	2.21	5.53	5.4	0	5.40	पूर्ण
			भोथली	बालोद	2009-10	54	बड़े तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1		04.05.09	3.25	2.16	5.41	4.40	0.00	4.40	पूर्ण
			भोथली	बालोद	2008-09	55	खेल मैदान निर्माण कार्य	06L-1	J.P		2.40	1.60	4.00	0	0	0.00	निरस्त हेतु प्रस्तावित
			भोथली	बालोद	2009-10	56	भोथली से रेवती नवागांव पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P		6.26	3.10	9.36	4.29	0	4.29	कार्य प्रगति पर
			खरथुली	बालोद	2009-10								0	0	0		

12	ओरमा	248	ओरमा	बालोद	2008-09	57	तालाब विस्तार गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	20.02.09	1.93	1.29	3.22	2.69	0.24	2.93	पूर्ण
			ओरमा	बालोद	2008-09	58	खार पहुँच मार्ग	08R-1	J.P		2.24	1.49	3.73	2.94	0	2.94	कार्य प्रगति पर
			ओरमा	बालोद	2008-09	59	ओरमा से टेकापार मार्ग का डब्ल्यू बी. एम.कार्य	W.B.M	J.P		2.40	1.60	4.00	0	0	0	अप्रारंभ
			ओरमा	बालोद	2008-09	60	ओरमा से नेवारीकला पहुँच मार्ग का डब्ल्यू बी.एम.कार्य	W.B.M	J.P		3.00	2.00	5.00	0	0	0	अप्रारंभ
			ओरमा	बालोद	2009-10	61	खार तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	21.05.09	1.31	0.05	1.36	1.33	0	1.33	पूर्ण
			मेढकी	बालोद	2008-09	62	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P	14.05.08	5.88	3.92	9.80	1.48	0.77	2.25	पूर्ण
			मेढकी	बालोद	2008-09	63	मेढकी से खार पहुँच मार्ग का डब्ल्यू बी. एम.कार्य	W.B.M	J.P		3.60	2.40	6.00	1.22	0	1.22	कार्य प्रगति पर
			मेढकी	बालोद	2009-10												
13	बघमरा	363	बघमरा	बालोद	2008-09	64	सरार तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	27.05.08	5.45	3.64	9.09	2.37	0.69	3.06	पूर्ण
			बघमरा	बालोद	2008-09	65	परैगुडा से उमरादाह पहुँच मार्ग एवं पाइप पुलिया	08R-1	J.P		4.85	3.24	8.09	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित
			बघमरा	बालोद	2008-09	66	गार्डर पुल से श्मशानघाट तक पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		1.39	0.93	2.32	3.10	0.00	3.10	कार्य प्रगति पर
			बघमरा	बालोद	2009-10												
14	टेकापार	234	टेकापार	बालोद	2008-09	67	बडे पुराना तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	04.05.08	3.11	2.07	5.18	3.15	0.57	3.72	पूर्ण
			टेकापार	बालोद	2008-09	68	पैटू डबरी तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	13.03.09	2.33	1.55	3.88	2.32	0	2.32	पूर्ण
			टेकापार	बालोद	2008-09	69	टेकापार से धरसा सड़क निर्माण मुरमी. एवं पाइप पुलिया	08R-1	J.P	19.01.09	2.80	1.87	4.67	2.63	0.66	3.29	कार्य प्रगति पर
			टेकापार	बालोद	2009-10	70	आवास पारा पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1		28.05.09	2.32	1.54	3.86	1.77	0	1.77	कार्य प्रगति पर
			टेकापार	बालोद	2009-10	71	नया तालाब गहरीकरण 4810 क्यू.मी.	05D-1	J.P		2.97	0.25	3.22	3.13	0	3.13	कार्य प्रगति पर
15	नेवारीकला	446	नेवारीकला	बालोद	2008-09	72	तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट निर्माण 2 नग	05D-1	J.P	15.05.08	2.93	1.96	4.89	2.91	0	2.91	पूर्ण
			नेवारीकला	बालोद	2008-09	73	नयापारा से मजराटोला पहुँच मार्ग मुरमी. एवं पाइप पुलिया	08R-1	J.P	23.02.09	2.21	1.48	3.69	2.53	0.17	2.70	कार्य प्रगति पर

18	भोईनापार	314	भोईनापार	बालोद	2008-09	92	पोण्डी धरसा में मुख्य सड़क में धनहा पहुंच ,मार्ग पुलिया पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P	19.02.09	3.09	2.06	5.15	1.74	0.47	2.21	कार्य प्रगति पर
			भोईनापार	बालोद	2008-09	93	बांधा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट 2 नग	05D-1	RES-B	9.5.08	11.89	1.63	13.52	5.91	0.88	6.79	पूर्ण
			भोईनापार	बालोद	2009-10	94	भोईनापार से मोंगरी पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1			2.71	1.80	4.51	3.78	0	3.78	कार्य प्रगति पर
			परसाही	बालोद	2008-09	95	श्मशान घाट पहुंच मार्ग पाइप पुल पुलिया निर्माण	08R-1	J.P	24.12.08	5.50	3.67	9.17	5.16	0.73	5.89	कार्य प्रगति पर
			परसाही	बालोद	2008-09	96	आबादी से धनहा पहुँच मार्ग मिट्टी डब्ल्यू बी.एम.कार्य	W.B.M	J.P				5.00	0.25	0	0.25	कार्य प्रगति पर
			परसाही	बालोद	2009-10												
19	खपरी	338	खपरी	बालोद	2008-09	97	जलटंकी बाईपास सड़क निर्माण	08R-1	J.P	29.05.09	2.24	1.49	3.73	0.69	0	0.69	कार्य प्रगति पर
			खपरी	बालोद	2008-09	98	श्मशान घाट पहुंच मार्ग पाइप पुल पुलिया निर्माण	08R-1	J.P	05.01.09	5.78	3.86	9.64	5.04	0.97	6.01	कार्य प्रगति पर
			खपरी	बालोद	2008-09	99	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	RES-B	12.5.08	11.80	1.63	13.43	2.91	1.35	4.26	पूर्ण
			खपरी	बालोद	2009-10												
			बोरी	बालोद	2008-09	100	मुख्य मार्ग से श्मशानघाट पहुँच मार्ग, मुरमीकरण पाईप पुलिया	08R-1	J.P	12.02.09	3.29	2.20	5.49	2.25	0.56	2.81	कार्य प्रगति पर
			बोरी	बालोद	2008-09	101	डबरी चुहरी तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P		3.58	2.38	5.96	0	0	0	कार्य प्रगति पर
			बोरी	बालोद	2008-09	102	नया तालाब गहरीकरण	01T-1	J.P		1.33	0.88	2.21	4.19	0	4.19	पूर्ण
			बोरी	बालोद	2008-09	103	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	05.03.09	4.69	3.13	7.82	8.27	0	8.27	कार्य प्रगति पर
			बोरी	बालोद	2009-10												
20	लाटाबोड़	387	लाटाबोड़	बालोद	2008-09	104	लाटाबोड़ भर्री खार सरहद पहुंच मार्ग निर्माण ,मिट्टी एवं मुरुम	08R-1	J.P	12.05.09	5.48	3.66	9.14	3.31	1.05	4.36	कार्य प्रगति पर
			लाटाबोड़	बालोद	2008-09	105	लाटाबोड़ से टेकापार धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	28.05.08	2.52	1.68	4.20	3.14	0.94	4.08	पूर्ण
			लाटाबोड़	बालोद	2008-09	106	आबादी प्लाट में मिट्टी एवं मुरुम	08R-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	अप्रारंभ
			लाटाबोड़	बालोद	2009-10	107	खैरवाही धरसा मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 0.500 कि.मी. एवं 1 स्थान पर स्लेव पुलिया निर्माण	08R-1	J.P		3.28	2.12	5.40	2.05	0	2.05	कार्य प्रगति पर
44	लोण्डी	390	लोण्डी	बालोद	2008-09	108	नया पारा में तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट	05D-1	J.P	06.05.08	2.99	2.00	4.99	3.42	0.73	4.15	पूर्ण

			लोण्डी	बालोद	2008-09	109	डबरी गहरकरण एवं पचरीकरण,सौन्दर्यीकरण	05D-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित
			लोण्डी	बालोद	2008-09	110	मेनरोड से खार पहुच मार्ग निर्माण एवं गिट्टीकरण कार्य	08R-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित
			लोण्डी	बालोद	2008-09	111	डबरी तालाब गहरीकरण एवं विस्तार	05D-1	J.P	02.03.09	1.95	1.30	3.25	2.83	0.4	3.23	पूर्ण
			लोण्डी	बालोद	2008-09	112	मुख्य सड़क से खार पहुँचमार्ग मुरमीकरण एवं पाईप पुलिया	08R-1	J.P	15.05.08	3.22	2.15	5.37	2.41	0.60	3.01	पूर्ण
			लोण्डी	बालोद	2009-10	113	नया तालाब निर्माण 13200 क्यू.मी.	01T-1	J.P		8.39	0.29	8.68	0	0	0	अप्रारंभ
			बिरेतरा	बालोद	2008-09	114	तालाब में गहरीकरण एवं निर्मला घाट निर्माण	05D-1	J.P	15.05.08	2.20	1.46	3.66	2.84	0.72	3.56	पूर्ण
			बिरेतरा	बालोद	2008-09	115	गौठान खार पहुँच मार्ग निर्माण कार्य स्कूल मैदान समतलीकरण कार्य	09G-1	J.P		2.40	1.60	4.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित
			बिरेतरा	बालोद	2008-09	116	गौठानखार पहुँच मार्ग मुरमीकरण एवं पाईप पुलिया	09G-1	RES-B	23.3.09	10.44	4.81	15.25	3.66	0.36	4.02	कार्य प्रगति पर
			बिरेतरा	बालोद	2008-09	117	दुकहा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		3.00	2.00	5.00	0	0	0	अप्रारंभ
			बिरेतरा	बालोद	2009-10	118	श्मशान घाट पहुँच मार्ग W Road निर्माण लम्बाई 0.300 कि.मी. 1 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	W.B.M	J.P		2.89	1.40	4.29	1.69	0	1.69	कार्य प्रगति पर
22	भेंगारी	317	भेंगारी	बालोद	2008-09	119	नेहरू तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट	05D-1	J.P	09.05.08	2.72	1.82	4.54	2.47	0	2.47	पूर्ण
			भेंगारी	बालोद	2008-09	120	मुक्तिधाम पहुच मार्ग एवं मुक्तिधाम निर्माण	08R-1	J.P		3.00	2.00	5.00	0	0	0	अप्रारंभ
			भेंगारी	बालोद	2008-09	121	श्मशानघाट पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		1.80	1.20	3.00	1.12	0	1.12	कार्य प्रगति पर
			भेंगारी	बालोद	2009-10	122	भाठा तालाब गहरीकरण 3921 क्यू.मी	05D-1	J.P		3.30	0.16	3.46	2.47	0	2.47	कार्य प्रगति पर
			चारवाही	बालोद	2008-09	123	मुख्य मार्ग से नया तालाब पहुँच मार्ग एवं पुलिया	08R-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	अप्रारंभ
			चारवाही	बालोद	2008-09	124	मुक्तिधाम पहुच मार्ग एवं मुक्तिधाम निर्माण एवं पाइप पुलिया	08R-1	J.P	12.01.09	3.96	2.64	6.60	2.27	0.29	2.56	कार्य प्रगति पर
			चारवाही	बालोद	2009-10												
23	पीपरछेड़ी	262	पीपरछेड़ी	बालोद	2008-09	125	सुखा तालाब गहरीकरण दो नग, निर्मलाघाट तथा पानी निकासी हेतु गेट	05D-1	J.P	23.04.08	3.45	2.30	5.74	2.95	0.74	3.69	पूर्ण

			पीपरछेड़ी	बालोद	2008-09	126	खेल मैदान समतलीकरण निर्माण कार्य ।	06L-1	J.P		1.80	1.20	3.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित
			पीपरछेड़ी	बालोद	2008-09	127	मुक्तिधाम पहुँच मार्ग एवं पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P	26.02.09	1.91	1.28	3.19	3.24	0.89	4.13	पूर्ण
			पीपरछेड़ी	बालोद	2009-10	128	पुराना साईफन से कट बांध तक नाला गहरीकरण एवं सफाई कार्य 9262 क्यू.मी	05S-1	J.P		6.46	1.27	7.73	0	0	0	कार्य प्रगति पर
24	निपानी	378	निपानी	बालोद	2008-09	129	बड़े तालाब डबरी गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	09.03.09	3.16	2.10	5.26	2.96	0	2.96	कार्य प्रगति पर
			निपानी	बालोद	2008-09	130	खेल मैदान समतलीकरण निर्माण कार्य ।	06L-1	J.P		1.80	1.20	3.00	0	0	0	अप्रारंभ
			निपानी	बालोद	2008-09	131	स्कूल मैदान का समतलीकरण	06L-1	J.P		1.20	0.80	2.00	0	0	0	अप्रारंभ
			निपानी	बालोद	2008-09	132	सोहपुर मुख्य मार्ग से श्मशानघाट एवं भागवत गली तक पहुँच माग्र	08R-1	J.P	24.02.09	2.42	1.61	4.03	1.40	0.81	2.21	कार्य प्रगति पर
			निपानी	बालोद	2008-09	133	करण पेड़ से दानी के खेत तक सड़क निर्माण कार्य	08R-1	J.P		1.97	1.31	3.28	0	0	0	अप्रारंभ
			निपानी	बालोद	2009-10	134	तटबांध से लेकर मुख्य सड़क पर कच्ची नाली निर्माण ल. 2.00 कि.मी.	03C-1	J.P		6.55	1.03	7.58	4.18	0	4.18	कार्य प्रगति पर
			निपानी	बालोद	2009-10	135	कन्या शाला से उ.मा.शा. भवन मैदान समतलीकरण एवं दीवाल कार्य 3600 क्यू.मी.	06L-1	J.P		3.08	1.88	4.96	0	0	0	अप्रारंभ
25	तमोरा	360	तमोरा	बालोद	2008-09	136	तमोरा से डांडेसरा सरहद तक सड़क निर्माण कार्य	08R-1	J.P	05.05.08	3.55	2.37	5.92	3.94	0	3.94	पूर्ण
			तमोरा	बालोद	2008-09	137	तमोरा से बेलोदी सड़क तक पहुच मार्ग मुरुम पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P	12.01.09	4.61	3.08	7.69	3.33	0.88	4.21	पूर्ण
			तमोरा	बालोद	2008-09	138	नागाडबरी मुख्य सड़क से मनोज घर होतें हुए जीवन धर तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P		3.04	2.03	5.07	1.46	0	1.46	कार्य प्रगति पर
			तमोरा	बालोद	2009-10	139	सुभाषचंद्र बोस तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	29.05.09	1.24	0.04	1.28	1.24	0	1.24	कार्य प्रगति पर
			(नागाडबरी)	बालोद	2009-10	140	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	29.05.09	0.45	0.03	0.48	0.45	0	0.45	कार्य प्रगति पर
26	अमोरा	298	अमोरा	बालोद	2008-09	141	मैदान का समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P		1.80	1.20	3.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित
			अमोरा	बालोद	2008-09	142	नया तालाब गहरीकरण विस्तारीकरण एवं पिचिंग कार्य	01T-1	RES-B	06.03.09	10.46	5.83	16.29	8.05	6.72	14.77	कार्य प्रगति पर

			अमोरा	बालोद	2009-10	143	बडा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1		14.05.08	2.96	1.97	4.93	2.53	0	2.53	पूर्ण	
			अमोरा	बालोद	2009-10	144	नाला गहरीकरण एवं सुरक्षा दीवाल कार्य 9262 क्यू.मी.	05S-1	J.P			6.46	1.27	7.73	0	0	0	कार्य प्रगति पर
			गोडरी	बालोद	2008-09	145	बडा तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट निर्माण कार्य	05D-1	J.P	19.05.08	2.47	1.65	4.12	1.34	0.68	2.02	पूर्ण	
			गोडरी	बालोद	2008-09	146	शाला भवन से बैंगून गुड़ी तक पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		3.11	2.08	5.19	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित	
			गोडरी	बालोद	2008-09	147	मैदान का समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P		2.40	1.60	4.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित	
			गोडरी	बालोद	2009-10	148	छोटा तालाब गहरीकरण 2308 क्यू.मी. एवं पाईप पुलिया तथा टोहवाल 40 मीटर निर्माण	05D-1	J.P		2.35	1.21	3.56	1.95	0	1.95	कार्य प्रगति पर	
27	लिमोरा	346	लिमोरा	बालोद	2008-09	149	तालाब गहरीकरण एवं पाईप पुलिया निर्माण भाग-1	05D-1	J.P	10.05.08	5.98	3.99	9.97	7.25	1.35	8.60	पूर्ण	
			लिमोरा	बालोद	2008-09	150	नया तालाब निर्माण कार्य	01T-1	J.P		3.07	2.05	5.12	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित	
			लिमोरा	बालोद	2008-09	151	लिमोरा जलाशय के बांध एवं नहर का सुदृढीकरण	03D-1	lrr.T		22.72	13.92	36.64	0	0	0		
			लिमोरा	बालोद	2008-09	152	सिचाई बांध मरम्मत एवं गहरीकरण कार्य	05S-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित	
			लिमोरा	बालोद	2009-10	153	मैदान समतलीकरण कार्य Size 150 M X 30 M एव मात्रा 7565 क्यू.मी. सुरक्षा दीवाल लम्बाई 100 मी.	06L-1	J.P		6.88	3.12	10.00	5.37	0	5.37	कार्य प्रगति पर	
28	मुजगहन	213	मुजगहन	बालोद	2008-09	154	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P	13.05.08	2.61	1.74	4.35	0.57	0	0.57	पूर्ण	
			मुजगहन	बालोद	2008-09	155	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P		1.80	1.20	3.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित	
			मुजगहन	बालोद	2009-10	156	धरसा नाला गहरीकरण 7560 क्यू.मी. एवं 1 नग पचरी तथा टोहवाल 100 मीटर निर्माण	05S-1	J.P		7.10	2.89	9.99	2.49	0	2.49	कार्य प्रगति पर	
29	भेडिया नवागाँव	295	भेडिया नवागाँव	बालोद	2008-09	157	छोटे तालाब में गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	23.04.08	2.94	1.96	4.90	2.96	0.43	3.39	पूर्ण	
			भेडिया नवागाँव	बालोद	2008-09	158	श्मशानघाट पहुँच मार्ग एवं पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P	21.01.09	1.21	0.80	2.01	1.82	0	1.82	पूर्ण	

			भेड़िया नवागांव	बालोद	2009-10	159	किशोर घर से लेकर नवल मंडावी घर तक मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण लम्बाई 0.500 कि.मी. एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P		3.03	1.74	4.77	4.29	0	4.29	कार्य प्रगति पर
30	बोड़की	190	बोड़की	बालोद	2008-09	160	श्मशान घाट पहुँच मार्ग एवं पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P	01.01.09	4.50	3.00	7.50	3.20	0.93	4.13	कार्य प्रगति पर
			बोड़की	बालोद	2009-10	161	नाला गहरीकरण 9262 क्यू.मी.	05S-1	J.P		6.46	1.27	7.73	4.30	0	4.30	कार्य प्रगति पर
			बोड़की	बालोद	2009-10	162	नला गौठान से राज्योदय तालाब तक पहुँच मार्ग WBM L. 0.500 Km.	W.B.M	J.P		5.05	3.15	8.20	0	0	0	कार्य प्रगति पर
			मटिया-पी	बालोद	2008-09	163	डबरी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	12.05.09	3.54	2.36	5.90	3.57	0	3.57	कार्य प्रगति पर
			मटिया-पी	बालोद	2008-09	164	मुक्तिधाम शेड निर्माण एवं पहुँच मार्ग पाईप पुलिया	08R-1	J.P		3.00	2.00	5.00	0	0	0	अप्रारंभ
			मटिया-पी	बालोद	2009-10												
31	पोण्डी	310	पोण्डी	बालोद	2008-09	166	बंधिया तालाब पहुँच मार्ग एवं पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P	09.01.09	4.00	2.67	6.67	3.01	0.55	3.56	कार्य प्रगति पर
			पोण्डी	बालोद	2008-09	167	डबरी तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	RES-B	16.5.08	10.29	1.20	11.49	4.38	0.88	5.26	पूर्ण
			पोण्डी	बालोद	2009-10	168	श्मशानघाट पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1			1.42	0.94	2.36	0	0	0	अप्रारंभ
			खैरवाही	बालोद	2008-09	169	निस्तारी डबरी तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P		2.99	2.00	4.99	0	0	0	अप्रारंभ
			खैरवाही	बालोद	2008-09	170	श्मशानघाट पहुँच मार्ग मुरमीकरण एवं पाईप पुलिया	08R-1	J.P	26.10.09	1.38	0.92	2.30	2.59	0	2.59	कार्य प्रगति पर
			खैरवाही	बालोद	2009-10	171	नयापारा खैरवाही से मुख्य मार्ग तक निस्तारी कच्ची नाली निर्माण 1.20 कि.मी. एवं पाईप पुलिया निर्माण	03C-1	J.P		2.27	0.29	2.56	0.91	0	0.91	कार्य प्रगति पर
32	बेलमाड	331	बेलमाड	बालोद	2008-09	172	श्मशान घाट पहुँच मार्ग निर्माण एवं पाईप फिटिंग	08R-1	J.P	23.04.09	1.31	0.88	2.19	1.22	0.50	1.72	पूर्ण
			बेलमाड	बालोद	2008-09	173	खार पहुँच मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया	08R-1	J.P	09.01.09	2.62	1.74	4.36	1.92	1.32	3.24	कार्य प्रगति पर
			बेलमाड	बालोद	2008-09	174	कच्ची नाली निर्माण	03C-1	J.P		0.86	0.58	1.44	1.43	0	1.43	कार्य प्रगति पर
			बेलमाड	बालोद	2009-10	175	सोहतरा पहुँच मार्ग WBM सड़क निर्माण लम्बाई 0.400 कि.मी.	W.B.M	J.P		3.74	1.66	5.40				कार्य प्रगति पर

33	पड़कीभाट	514	पड़कीभाट	बालोद	2008-09	176	नेवारीखुर्द से टेकापार पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P	12.01.09	4.85	3.24	8.09	2.92	0.52	3.44	कार्य प्रगति पर	
			पड़कीभाट	बालोद	2008-09	177	पड़कीभाट से नदी तालाब पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	21.03.09	5.13	3.42	8.55	3.52	0.27	3.79	कार्य प्रगति पर	
			पड़कीभाट	बालोद	2008-09	178	स्कूल से नदी पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	24.03.09	5.13	3.42	8.55	3.81	0	3.81	कार्य प्रगति पर	
			पड़कीभाट	बालोद	2009-10													
			पड़कीभाट	बालोद	2008-09	179	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P	13.05.08	3.52	2.34	5.86	3.36	0.69	4.05	पूर्ण	
			नेवारी खुर्द	बालोद	2008-09	180	श्मशानघाट पहुँच मार्ग एवं शेड निर्माण	08R-1	J.P		3.00	2.00	5.00	0	0	0	अप्रारंभ	
			नेवारीखुर्द	बालोद	2009-10	181	नदी पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1		21.03.09	2.69	1.79	4.48	3.40	0.00	3.40	कार्य प्रगति पर	
			नेवारी खुर्द	बालोद	2009-10	182	डबरी तालाब गहरीकरण (नेवारीखुर्द) 2794 क्यू.मी.	05D-1	J.P		1.91	0.11	2.02	1.84	0	1.84	कार्य प्रगति पर	
34	उमरादाह	411	उमरादाह	बालोद	2008-09	183	चरोटा से पाकुरभाट सीमा तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	19.01.09	4.30	2.87	7.17	1.78	0.59	2.37	कार्य प्रगति पर	
			उमरादाह	बालोद	2008-09	184	मुख्य मार्ग से नदी पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	16.03.09	5.13	3.42	8.55	4.07	0.60	4.67	कार्य प्रगति पर	
			उमरादाह	बालोद	2009-10	185	नाला गहरीकरण 4350 क्यू.मी एवं 1 नग पचरी तथा टोहवाल 50 मीटर निर्माण	05S-1	J.P		4.34	1.97	6.31	1.89	0.00	1.89	कार्य प्रगति पर	
			चरोटा	बालोद	2008-09	186	नया तालाब निर्माण कार्य	01T-1	J.P		3.06	2.04	5.10	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित	
			चरोटा	बालोद	2008-09	187	सिचाई नाली गहरीकरण एवं मरम्मत कार्य	05S-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0.07	0	0.07	कार्य प्रगति पर	
			चरोटा	बालोद	2009-10	188	तालाब गहरीकरण 6006 क्यू.मी. एवं 1 नग पचरी तथा टोहवाल 50 मीटर निर्माण	05D-1	J.P		5.71	2.06	7.77	1.83	0	1.83	कार्य प्रगति पर	
35	हीरापुर	323	हीरापुर	बालोद	2008-09	189	हीरापुर से पारागाँव पहुँच मार्ग मुरमीकरण एवं पाईप पुलिया	08R-1	J.P	17.01.09	5.88	3.92	9.80	4.24	1.51	5.75	कार्य प्रगति पर	
			हीरापुर	बालोद	2009-10	190	हीरापुर नर्सरी से पारागाँव पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. एवं 2 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P		6.15	2.87	9.02	2.68	0	2.68	कार्य प्रगति पर	
			हीरापुर	बालोद	2009-10	191	हीरापुर से ढेड़गी धरसा पहुँच मार्ग	08R-1		25.05.09	2.90	1.94	4.84	2.99	0	2.99	कार्य प्रगति पर	

36	झलमला	382	झलमला	बालोद	2008-09	192	श्मशानघाट के पास डबरी गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	19.04.09	5.12	3.42	8.54	6.25	0	6.25	पूर्ण
			झलमला	बालोद	2008-09	193	सुखा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	12.05.08	3.60	2.40	6.00	3.11	0	3.11	पूर्ण
			झलमला	बालोद	2008-09	194	बंधानी डबरी विस्तार गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	अप्रारंभ
			झलमला	बालोद	2009-10	195	शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज	02P-1	Harti.		3.08	2.08	5.16	0	0	0	कार्य प्रगति पर
			झलमला	बालोद	2009-10	196	वृक्षारोपण	02P-1	Harti.		11.06	5.22	16.28	0	0	0	
37	सिवनी	340	सिवनी	बालोद	2008-09	197	सिवनी से श्मशानघाट पहुँच मार्ग एवं पिथिंग कार्य	08R-1	J.P	19.01.09	2.30	1.53	3.83	1.77	0.07	1.84	कार्य प्रगति पर
			सिवनी	बालोद	2008-09	198	सिवनी से आदमाबाद तक पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		3.35	2.24	5.59	0	0	0	अप्रारंभ
			सिवनी	बालोद	2009-10	199	श्मशान घाट समीप मैदान समतलीकरण Size 80 M X 110 M	06L-1	J.P		3.55	0.54	4.09	3.16	0	3.16	पूर्ण
			देउरतराई	बालोद	2009-10								0	0	0		
			औराभाटा	बालोद	2009-10								0	0	0		
			आदमाबाद	बालोद	2009-10								0	0	0		
38	जगतरा	344	जगतरा	बालोद	2008-09	200	नकटा तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P	12.05.08	3.60	2.40	6.00	4.1	0	4.10	पूर्ण
			जगतरा	बालोद	2008-09	201	जगतरा में नया सिंचाई तालाब निर्माण कार्य वेस्ट वियर पिथिंग कार्य	01T-1	J.P	25.12.08	5.99	3.99	9.98	8.04	0	8.04	पूर्ण
			जगतरा	बालोद	2009-10												
			पाकुरभाट	बालोद	2008-09	202	पाकुरभाट से तादुला मुख्य नहर तक धरसा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य	08R-1	J.P	05.05.08	2.44	1.62	4.06	3.90	0	3.90	पूर्ण
			पाकुरभाट	बालोद	2009-10	203	सूखा तालाब गहरीकरण 11270 क्यू.मी.	05D-1	J.P		8.11	0.33	8.44	1.32	0	1.32	कार्य प्रगति पर
39	परसोदा	373	परसोदा	बालोद	2008-09	204	चितावर तालाब (डबरी) गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P	16.05.08	5.85	3.90	9.75	7.55	0	7.55	कार्य प्रगति पर
			परसोदा	बालोद	2008-09	205	श्मशानघाट पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		3.41	2.27	5.68	0	0	0	अप्रारंभ

			परसोदा	बालोद	2009-10	206	बाजार चौक ढोडगी के पास पनया डबरी एनीकट एवं पिचिंग कार्य 10530 क्यू.मी. एवं टोहवाल पिचिंग 50 मीटर		J.P		7.33	2.62	9.95	4.07	0	4.07	कार्य प्रगति पर
			सोहतरा	बालोद	2009-10									0	0	0	
40	चिचबोड	217	चिचबोड	बालोद	2008-09	207	नया तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट निर्माण कार्य	01T-1	J.P	20.05.08	3.27	2.18	5.45	1.77	0	1.77	पूर्ण
			चिचबोड	बालोद	2008-09	208	नया तालाब में डबरी तालाब मिलान का कार्य	01T-1	J.P		1.90	0.20	2.10	0	0	0	
			चिचबोड	बालोद	2008-09	209	नया तालाब निर्माण वेस्ट वियर	01T-1	J.P	02.03.09	3.56	2.37	5.93	4.71	0	4.71	कार्य प्रगति पर
			चिचबोड	बालोद	2008-09	210	राजा तालाब गहरीकरण, पचरी एवं पिचिंग कार्य	05D-1	J.P		3.16	2.11	5.27	0	0	0	अप्रारंभ
			चिचबोड	बालोद	2009-10	211	नहर पारा पहुँच मार्ग मुरमीकरण एवं पाईप पुलिया WBM L. 0.600 Km.	W.B.M	J.P		5.87	3.74	9.61	0	0	0	अप्रारंभ
41	अंगारी	218	अंगारी	बालोद	2008-09	212	नया तालाब निर्माण एवं वेस्टवियर कार्य	01T-1	J.P	02.03.09	5.86	3.91	9.77	8.81	0	8.81	कार्य प्रगति पर
			अंगारी	बालोद	2008-09	213	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	28.05.08	3.27	2.18	5.45	2.41	0	2.41	पूर्ण
			अंगारी	बालोद	2008-09	214	मुक्तिधाम पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P	12.01.09	2.58	1.72	4.30	2.53	0.35	2.88	कार्य प्रगति पर
			अंगारी	बालोद	2008-09	215	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P		2.40	1.60	4.00	0	0	0	अप्रारंभ
			अंगारी	बालोद	2009-10	216	भरीखार पहुच मार्ग WBM Road लम्बाई 0.400 कि.मी. 2 स्थान पर पाईप पुलिया	W.B.M	J.P		4.26	2.78	7.04				अप्रारंभ
			अंगारी	बालोद	2009-10	217	बिरेतरा नाली के नीचे परिया में डबरी निर्माण 6634 क्यू.मी.	01T-1	J.P		4.20	0.19	4.39	0	0	0	अप्रारंभ
42	जामगाँव-बी	467	जामगाँव-बी	बालोद	2008-09	218	मुरुम खदान पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		2.38	1.58	3.96	0	0	0	अप्रारंभ
			जामगाँव-बी	बालोद	2009-10												
			चिरईगोड़ी	बालोद	2008-09	219	श्मशानघाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	03.01.09	5.89	3.92	9.81	5.64	0.68	6.32	कार्य प्रगति पर
			चिरईगोड़ी	बालोद	2008-09	220	खम्भा तालाब गहरीकरण व निर्मलाघाट	05D-1	J.P	12.05.08	3.59	2.40	5.99	5.09	0	5.09	पूर्ण
			चिरईगोड़ी	बालोद	2008-09	221	पू.मा.शा. परिसर से काली राव पहुँच मार्ग	08R-1	J.P		3.04	2.02	5.06	0	0	0	अप्रारंभ
			चिरईगोड़ी	बालोद	2009-10	222	मुरुम तालाब गहरीकरण				4.47	2.02	6.49	6.49	0	6.49	पूर्ण

43	करहीभदर	483	करहीभदर	बालोद	2008-09	223	महात्मा गांधी तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P	15.05.08	2.06	1.38	3.44	0.035	0	0.035	पूर्ण
			करहीभदर	बालोद	2008-09	224	करहीभदर व्यपवर्तन जीर्णोद्धार कार्य	01C-1	Irr.T		7.87	5.24	13.11	0	0	0	
			करहीभदर	बालोद	2008-09	225	उगाही तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P		1.95	1.30	3.25	0	0	0	अप्रारंभ
			करहीभदर	बालोद	2009-10												
44	कन्नेवाड़ा	233	कन्नेवाड़ा	बालोद	2008-09	226	बंगलापारा से पररेगुड़ा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	25.05.09	2.47	1.65	4.12	1.27	0	1.27	कार्य प्रगति पर
			कन्नेवाड़ा	बालोद	2008-09	227	गाव से शमशान घाट पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P	11.05.08	3.55	2.36	5.91	4.54	1.29	5.83	कार्य प्रगति पर
			कन्नेवाड़ा	बालोद	2009-10	228	मुख्य मार्ग से बांध तक पहुँच मार्ग कन्नेवाड़ा WBM Road लम्बाई 1.00 कि.मी. एवं 1 नग पुलिया, 1 नगरपटा निर्माण	W.B.M	RES-B		10.36	3.95	14.31			0	अप्रारंभ
			कन्नेवाड़ा	बालोद	2009-10	229	धमतरी मुख्य मार्ग से सिचाई बांध तक मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 0.500 कि.मी. एवं 1 स्थान पर स्लेव पुलिया निर्माण	08R-1	J.P		3.28	2.12	5.40	3.05	0	3.05	कार्य प्रगति पर
45	पररेगुड़ा	303	पररेगुड़ा	बालोद	2008-09	230	गांव के पश्चिम दिशा में गौठान के पास नया तालाब निर्माण	09G-1	J.P	16.05.08	2.64	1.76	4.40	3.94	0	3.94	पूर्ण
			पररेगुड़ा	बालोद	2008-09	231	लिंगों देव के पास नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P	16.03.09	2.99	2.00	4.99	3.33	0	3.33	कार्य प्रगति पर
			पररेगुड़ा	बालोद	2008-09	232	बघरूम पाट से नाली पार तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P	14.05.08	2.53	1.69	4.22	3.31	0.78	4.09	पूर्ण
			पररेगुड़ा	बालोद	2009-10	233	वृक्षारोपण	02P-1	Harti.		3.55	1.38	4.93	0	0	0	प्रगति पर
			पररेगुड़ा	बालोद	2009-10	234	वृक्षारोपण	02P-1	Harti.		3.58	1.40	4.98	0	0	0	प्रगति पर
			पररेगुड़ा	बालोद	2009-10	235	गाँव से शमशानघाट पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1		25.05.09	1.58	1.06	2.64	2.02	0	2.02	पूर्ण
			पररेगुड़ा	बालोद	2009-10	236	मुख्य मार्ग से करकाभाट पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम.	W.B.M	RES-B	11.09.09	23.28	13.45	36.73	23.00	0.00	23	कार्य प्रगति पर
			करकाभाट	बालोद	2008-09	237	गांव सं बंजर बाहरा गांव तक पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		5.53	3.68	9.21	0	0	0	अप्रारंभ
			करकाभाट	बालोद	2009-10	238	करकाभाट जलाशय का नहर सुदटीकरण कार्य	05S-1	Irr.T		6.78	4.46	11.24	0	0	0	

				करकाभाट	बालोद	2009-10	239	वृक्षारोपण	02P-1	Harti.		10.59	4.38	14.97	0	0	0	
				करकाभाट	बालोद	2009-10	240	वृक्षारोपण	02P-1	Harti.		3.16	1.20	4.39	0	0	0	
				दरीटोला	बालोद	2008-09	241	दरीटोला ग्राम करकाभाट तक पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	अप्रारंभ
				दरीटोला	बालोद	2008-09	242	गांव से श्मशानघाट तक पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		3.60	2.40	6.00	1.71	0	1.71	कार्य प्रगति पर
				दरीटोला	बालोद	2009-10												
46	सांकरा-क	394	सांकरा-क	बालोद	2008-09	243	मिशन तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	12.05.08	2.07	1.38	3.45	3.06	0	3.06	पूर्ण	
			सांकरा-क	बालोद	2008-09	244	बंजर भरी से राजीव मिशन तटबांध तक नाली निर्माण	03C-1	J.P	16.03.09	0.99	0.66	1.65	1.46	0	1.46	पूर्ण	
			सांकरा-क	बालोद	2008-09	245	ठाकुर देव मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	अप्रारंभ	
			सांकरा-क	बालोद	2009-10	246	मुरुम तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1		29.05.09	2.74	1.82	4.56	2.07	0	2.07	कार्य प्रगति पर	
			(हथौद)	बालोद	2008-09	247	मुरुम तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	18.02.09	2.66	1.78	4.44	4.15	0	4.15	पूर्ण	
			हथौद	बालोद	2008-09	248	मिशन तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		2.07	1.38	3.45	2.48	0	2.48	पूर्ण	
			हथौद	बालोद	2008-09	249	आवास पारा रोड निर्माण	08R-1	J.P		1.80	1.20	3.00	0	0	0	अप्रारंभ	
			हथौद	बालोद	2009-10													
47	जमरुवा	358	जमरुवा	बालोद	2008-09	250	इंदिरा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P	29.12.08	5.54	3.69	9.23	7.76	1.4	9.16	पूर्ण	
			जमरुवा	बालोद	2008-09	251	गौठान तालाब विस्तार, गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	09G-1	J.P	19.03.09	4.24	2.83	7.07	5.39	1.45	6.84	पूर्ण	
			जमरुवा	बालोद	2008-09	252	मुख्य मार्ग से श्मशान घाट पहुच मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क लंबाई 1.5 कि. मी. 9 स्थान पर पाईप पुलिया	08R-1	J.P	13.05.08	6.02	3.59	9.61	5.54	0	5.54	पूर्ण	
			जमरुवा	बालोद	2008-09	253	शिवसागर तालाब से होते हुये श्मशानघाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	06.04.09	2.68	1.79	4.47	1.01	0	1.01	कार्य प्रगति पर	
			जमरुवा	बालोद	2008-09	254	खार पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		3.55	2.36	5.91	0	0	0	अप्रारंभ	
			जमरुवा	बालोद	2009-10	255	सेमरकोना मार्ग से सुभाष चौक तक WBM Road लम्बाई 0.400 कि.मी. 2 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	W.B.M	J.P		4.26	2.78	7.04	1.40	0	1.40	कार्य प्रगति पर	

				जमरुवा	बालोद	2009-10	256	साल्हेटोला नाला से शिव सागर तालाब तक सिंचाई हेतु नाली निर्माण 1.10 कि.मी. 1 नग पाईप पुलिया	05C-1	J.P		1.39	0.78	2.17	0.27	0	0.27	कार्य प्रगति पर
				जमरुवा	बालोद	2009-10	257	खार पहुँच मार्ग WBM L. 0.600 Km.	W.B.M	J.P		5.87	3.74	9.61	1.51	0	1.51	कार्य प्रगति पर
48	देवारभाट	481	देवारभाट	बालोद	2008-09	258	तालाब गहरीकरण देवारभाट	05D-1	J.P	29.05.08	3.25	2.16	5.41	1.20	0	1.20	पूर्ण	
			देवारभाट	बालोद	2008-09	259	मुक्तिधाम पहुँच मार्ग एवं सी.सी. रोड निर्माण	08R-1	J.P	19.01.09	3.64	2.42	6.06	2.24	0.52	2.76	पूर्ण	
			देवारभाट	बालोद	2008-09	260	देवारभाट से झलमला पहुँच मार्ग एवं पाईप पुलिया	08R-1	J.P	24.04.09	4.85	3.24	8.09	4.17	0.61	4.78	कार्य प्रगति पर	
			देवारभाट	बालोद	2008-09	261	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P		1.80	1.20	3.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित	
			देवारभाट	बालोद	2009-10	262	तालाब गहरीकरण 8138 क्यू.मी. एवं 1 नग पचरी तथा टोहवाल 50 मीटर निर्माण	05D-1	J.P		7.66	2.17	9.83	1.08	0	1.08	कार्य प्रगति पर	
			देवारभाट	बालोद	2009-10	263	आवास पारा से धरसा पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. एवं 2 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P		6.15	2.92	9.07				अप्रारंभ	
			देवारभाट	बालोद	2009-10	264	गस्तीटोला से जमरुवा पहुँच मार्ग	08R-1		04.05.09	4.02	2.68	6.70	1.81	0.53	2.34	कार्य प्रगति पर	
			देवारभाट	बालोद	2009-10	265	वन वर्धनिक कार्य RF 248 रकबा नं. 161.950 हेक्टेयर		DFO		8.46	0.88	9.34	0	0	0	वनविभाग	
			देवारभाट	बालोद	2009-10	266	वाटर शेड मैनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य RF 65 रकबा नं. 432. 380 हेक्टेयर		DFO		2.53	1.53	4.06	0	0	0	वनविभाग	
			तालगाँव	बालोद	2008-09	267	सिंचाई तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण गेट निर्माण नाली निर्माण	05D-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	अप्रारंभ	
			तालगाँव	बालोद	2008-09	268	नवीन तालाब निर्माण वन विभाग	01T-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	अप्रारंभ	
			तालगाँव	बालोद	2008-09	269	तालाब गहरीकरण पचरीकरण एवं वेसटवियर	05D-1	J.P		3.64	2.43	6.07	0	0	0	अप्रारंभ	
			तालगाँव	बालोद	2008-09	270	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P		1.80	1.20	3.00	0	0	0		
			तालगाँव	बालोद	2009-10	271	तालगाँव रोपनी पौधा तैयारी कार्य	02P-1	DFO		5.57	3.73	9.30	0	0	0		

			तालगांव	बालोद	2009-10	272	सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य	02P-1	DFO		0.15	2.52	2.67	0	0	0	
			तालगांव	बालोद	2009-10	273	सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य	02P-1	DFO		0.19	0.43	0.62	0	0	0	अप्रारंभ
			तालगांव	बालोद	2009-10	274	वन ग्राम तालागांव में कृषि भूमि सुधार कार्य RF 66 रकबा नं. 10.128 हेक्टेयर		DFO		2.07	0.06	2.13	0	0	0	अप्रारंभ
49	मटिया-बी	395	मटिया-बी	बालोद	2008-09	275	बड़े तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P	19.01.09	1.93	1.28	3.21	3.14	0	3.14	पूर्ण
			मटिया-बी	बालोद	2009-10												
			साहटोला	बालोद	2009-10									0	0	0	
			सेम्हरकोना	बालोद	2008-09	276	गौठान से बंजर बाहरा रोड निर्माण	09G-1	J.P		1.34	0.89	2.23	0	0	0	अप्रारंभ
			सेम्हरकोना	बालोद	2009-10												
50	मुल्लेगुड़ा	405	मुल्लेगुड़ा	बालोद	2008-09	277	मुख्य मार्ग से मुल्लेगुड़ा तक सड़क मिट्टीकरण	08R-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	निरस्त हेतु प्रस्तावित
			मुल्लेगुड़ा	बालोद	2008-09	278	मुल्लेगुड़ा जलाशय शीर्ष कार्य	05D-1	lrr.T		9.03	5.47	14.55	0	0	0	
			मुल्लेगुड़ा	बालोद	2008-09	279	मुल्लेगुड़ा जलाशय जीर्णोद्धार कार्य	05S-1	lrr.T		9.54	6.63	16.57	0	0	0	
			मुल्लेगुड़ा	बालोद	2009-10	280	सिंचाई बांध गहरीकरण	03D-1		13.05.09	1.94	1.30	3.24	3.08	0	3.08	पूर्ण
			गोड़पाल	बालोद	2008-09	281	आवास पारा से डोकला बाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	06.01.09	5.36	3.58	8.94	4.31	0.24	4.55	कार्य प्रगति पर
			गोड़पाल	बालोद	2009-10												
			हराठिमा	बालोद	2008-09	282	मुख्यमार्ग से सिंचाई बांध तक पहुँच मार्ग मुरमीकरण पाईप पुलिया	08R-1	J.P	16.02.09	5.36	3.58	8.94	5.38	0.44	5.82	कार्य प्रगति पर
			हराठिमा	बालोद	2009-10	283	मुख्य मार्ग से धरसा सड़क में मिट्टीकरण	08R-1		15.05.08	3.04	2.02	5.06	3.19	0	3.19	कार्य प्रगति पर
			हराठिमा	बालोद	2008-09	284	सिंचाई बांध का गहरीकरण एवं नाली मरम्मत	05S-1	J.P		3.00	2.00	5.00	0	0	0	अप्रारंभ
			हराठिमा	बालोद	2009-10	285	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य RF 62 रकबा नं. 335. 630 हेक्टेयर		DFO		4.66	2.38	7.04	0	0	0	अप्रारंभ
			हराठिमा	बालोद	2009-10	286	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य RF 61 रकबा नं. 252. 630 हेक्टेयर		DFO		4.80	1.96	6.76	0	0	0	अप्रारंभ
51	मालगांव	251	मालगांव	बालोद	2008-09	287	खैरवार पारा में पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P	05.01.09	5.89	3.92	9.81	4.06	0.39	4.45	कार्य प्रगति पर

मॉलगांव	बालोद	2008-09	288	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	26.05.08	2.12	1.41	3.53	3.26	0	3.26	पूर्ण
मालगांव	बालोद	2008-09	289	नकटी तालाब गहरीकरण एवं वेस्टवियर एव निर्मलाघाट	05D-1	J.P	06.01.09	2.99	2.00	4.99	3.84	0	3.84	पूर्ण
मालगांव	बालोद	2008-09	290	तारम पारा पहुँच मार्ग एवं आंतरिक मार्ग	08R-1	J.P	18.02.09	5.68	3.78	9.46	2.96	0.31	3.27	कार्य प्रगति पर
मालगांव	बालोद	2009-10	291	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य RF 75 रकबा नं. 300 हेक्टेयर		DFO		5.69	2.41	8.10	0	0	0	अप्रारंभ
मालगांव	बालोद	2009-10	292	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य RF 73 रकबा नं. 175.00 हेक्टेयर		DFO		3.63	1.15	4.78	0	0	0	अप्रारंभ
मालगांव	बालोद	2009-10	293	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य RF 74 रकबा नं. 200.00 हेक्टेयर		DFO		3.33	1.09	4.42	0	0	0	अप्रारंभ
मालगांव	बालोद	2009-10	294	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य RF 251 रकबा नं. 117.00 हेक्टेयर		DFO		3.13	0.69	3.82	0	0	0	अप्रारंभ
मालगांव	बालोद	2009-10	295	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य RF 69 रकबा नं. 412.00 हेक्टेयर		DFO		7.10	2.52	9.62	0	0	0	अप्रारंभ
मालगांव	बालोद	2009-10	296	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य RF 70 रकबा नं. 433.600 हेक्टेयर		DFO		6.27	2.31	8.58	0	0	0	अप्रारंभ
(मुल्ले)	बालोद	2009-10	297	धरसा पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P	01.06.09	0.09	0.03	0.12	3.99	0	3.99	कार्य प्रगति पर
(मुल्ले)	बालोद	2008-09	298	नया तालाब निर्माण एवं पचरीकरण कार्य	01T-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0	0	0	अप्रारंभ
(मुल्ले)	बालोद	2008-09	299	बांध नाली अपूर्ण को पूर्ण	03D-1	J.P		1.80	1.20	3.00	0	0	0	अप्रारंभ
(मुल्ले)	बालोद	2009-10	300	मुल्ले मार्ग से कुंजाम पारा पहुँच मार्ग लम्बाई 1.50 कि.मी. एवं 5 नगा पुलिया निर्माण	08R-1	RES-B		13.47	5.50	18.97				अप्रारंभ
(मुल्ले)	बालोद	2009-10	301	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य RF 71 रकबा नं. 369.740 हेक्टेयर		DFO		5.10	1.84	6.94	0	0	0	अप्रारंभ

			(मुल्ले)	बालोद	2009-10	302	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य RF 72 रकबा नं. 225.910 हेक्टेयर		DFO		5.30	1.93	7.23	0	0	0	अप्रारंभ
			(मुल्ले)	बालोद	2009-10	303	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य RF 250 रकबा नं. 106.00 हेक्टेयर		DFO		2.93	0.73	3.66	0	0	0	अप्रारंभ
			(मुल्ले)	बालोद	2009-10	304	मुल्ले से कुजाम पारा पहुँच मार्ग WBM L. 0.600 Km.	W.B.M	J.P		5.87	3.74	9.61	0	0	0	अप्रारंभ
			गडवापथरा	बालोद	2008-09	305	स्टाप डैम के पास मुरमीकरण डब्ल्यू बी. एम. कार्य	W.B.M	J.P		3.00	2.00	5.00	0	0	0	अप्रारंभ
			गडवापथरा	बालोद	2008-09	306	मुल्लेगुडा सिंचाई बांध नाली अपूर्ण को पूर्ण	03D-1	J.P		1.80	1.20	3.00	0	0	0	अप्रारंभ
			गडवापथरा	बालोद	2009-10	307	तालाब गहरीकरण एवं विस्तार कार्य (मडवापथरा) 4588 क्यू.मी.	05D-1	J.P		3.01	0.17	3.18	0	0	0	अप्रारंभ
52	नर्रा	300	नर्रा	बालोद	2008-09	308	उपर पारा में नया तालाब निर्माण एवं पचरीकरण	01T-1	J.P	28.012.08	5.99	3.99	9.98	5.83	0.5	6.33	पूर्ण
			नर्रा	बालोद	2008-09	309	शीतला के पास नया तालाब एवं वेस्टवियर	01T-1	J.P	16.02.09	5.93	3.96	9.89	5.49	0	5.49	पूर्ण
			नर्रा	बालोद	2008-09	310	धरमपुरा मुख्य मार्ग से आबादी पारा होते हुए पहुँच मार्ग एवं पाईप पुलिया	08R-1	J.P	16.03.09	5.14	3.42	8.56	5.60	0.00	5.60	कार्य प्रगति पर
			नर्रा	बालोद	2008-09	311	आवासपारा से तालाब तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P		1.92	1.28	3.20			0.00	अप्रारंभ
			नर्रा	बालोद	2009-10	312	नया डबरी निर्माण 7777 क्यू.मी.	01T-1	J.P		5.16	0.24	5.40	1.98	0	1.98	पूर्ण
			नर्रा	बालोद	2009-10	313	बडे पैटू तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट	05D-1		05.05.08	2.55	1.70	4.25	2.08	0.73	2.81	पूर्ण
			नर्रा	बालोद	2009-10	314	वन वर्धनिक कार्य RF 246 रकबा नं. 25.425 हेक्टेयर		DFO		2.34	0.12	2.46	0	0	0	अप्रारंभ
			नर्रा	बालोद	2009-10	315	वन संरक्षक कार्य RF 64 रकबा नं. 516.20 हेक्टेयर		DFO		7.53	0.58	8.11	0	0	0	अप्रारंभ
			धरमपुरा	बालोद	2008-09	316	खेल मैदान से बरही पहुँच मार्ग मुरमी एव पुलिया	08R-1	J.P		2.49	1.66	4.15	2.03	0	2.03	कार्य प्रगति पर
			धरमपुरा	बालोद	2009-10	317	वाटर शेड मेनेजमेंट प्लांट भू-जल संरक्षण कार्य RF 64 रकबा नं. 200.00 हेक्टेयर		DFO		2.53	1.53	4.06	0	0	0	अप्रारंभ
53	बरही	375	बरही	बालोद	2008-09	318	श्मशान घाट पहुच मार्ग मिट्टीकरण	08R-1	J.P	12.05.08	2.94	1.96	4.90	3.79	0	3.79	पूर्ण

बरही	बालोद	2008-09	319	खोल डोंगरी वन आश्रम के समतलीकरण एवं आहाता निर्माण	06L-1	J.P	02.03.09	3.75	2.50	6.25	4.50	2.04	6.54	कार्य प्रगति पर
बरही	बालोद	2008-09	320	हल्दीकोना से सूखा तालाब तक नाली निर्माण वनविभाग	05D-1	J.P		2.40	1.60	4.00	0	0	0	अप्रारम्भ
बरही	बालोद	2008-09	321	नया तालाब चौड़ीकरण एवं गहरीकरण एवं वेस्टवियर तथा निर्मलाघाट	01T-1	J.P	05.01.09	5.00	3.33	8.33	5.82	0.60	6.42	कार्य प्रगति पर
बरही	बालोद	2009-10												
कांडे	बालोद	2009-10	322	बंजर खार सिंगराकोना बांधा तक धरसा पहुँच मार्ग WBM L. 0.600 Km.	W.B.M	J.P		5.87	3.74	9.61	4.51	0	4.51	कार्य प्रगति पर