

**राष्ट्रीय दुर्ग ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत अनुमोदित कार्यों की स्थिति वर्ष 2008-09 एवं 2009-10  
जनपद पंचायत - दुर्ग, जिला - दुर्ग (छ.ग.)**

क.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधान सभा	स्वीकृत वर्ष	सरल क्र.	कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति प्रतिशत में
											मजदूरी पर	सामग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामग्री पर	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	अंजोरा (ढ)	252	अंजोरा (ढ)	अहिवारा	08-09	1	अंजोरा ढाबा से भेडसर बांध पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	14-May-08	3.80	1.90	5.70	4.35	0.32	4.67	प्रगति पर
			अंजोरा (ढ)	अहिवारा	08-09	2	हरिजन श्मशान घाट (भगड़ा धरसा) पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	5-Mar-08	4.19	2.01	6.20	1.96	1.27	3.23	प्रगति पर
			अंजोरा (ढ)	अहिवारा	09-10	3	बड़ तालाब गहरीकरण एवं विस्तार कार्य अंजोरा (ढाबा) 12354 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	31-Dec-09	8.20	1.16	9.36	1.80	0.00	1.80	प्रगति पर
2	ढाबा	157	ढाबा	अहिवारा	08-09	4	ढाबा से सकरा धरसा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	19-May-08	4.30	1.47	5.77	3.79	0.68	4.47	प्रगति पर
			ढाबा	अहिवारा	08-09	5	हिमसागर तालाब से अमरईया खार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	6-Feb-09	3.99	1.86	5.85	2.92	0.00	2.92	प्रगति पर
			ढाबा	अहिवारा	08-09	6	आबादी पारा में नया तालाब निर्माण एवं पचरीकरण कार्य।	01T-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			ढाबा	अहिवारा	09-10	7	नया तालाब निर्माण कार्य आबादीपारा 6420 क्यू.मी. एवं 1 नग पचरी	01T-1	J.P.	4-Mar-10	5.98	1.60	7.58	0.00	0.00	0.00	प्रारंभ
3	नगपुरा	259	नगपुरा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	8	भेडसर रोड से बड़े परिया मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	19-May-08	2.80	1.52	4.32	2.36	0.83	3.19	प्रगति पर
			नगपुरा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	9	बड़े परिया से कलेक्टर बाड़ी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	9-Feb-09	3.76	1.10	4.86	1.75	0.50	2.25	प्रगति पर
			नगपुरा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	10	गनियारी बाठ मे नया तालाब निर्माण।	01T-1	J.P.		6.75	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			नगपुरा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	11	मालूद मार्ग से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण नगपुरा ल. 500 मी. (मिट्टी + मुरम + 1 न. पुलिया )	08R-1	J.P.	31-Dec-09	3.02	1.48	4.50	1.27	0.00	1.27	प्रगति पर
4	बोरई	428	बोरई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	12	बालबाड़ी से बाहराढोड़गी नया पहुंच मार्ग 1200 मी	08R-1	J.P.	3-May-08	5.12	0.63	5.75	3.92	1.23	5.15	प्रगति पर
			बोरई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	13	बोरई से अखराभाठा श्मशान घाट पहुंच मार्ग 1125 मी.	08R-1	J.P.	901/2009	5.78	3.29	9.07	2.77	0.33	3.10	प्रगति पर
			बोरई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	14	चपलाखार पहुंचमार्ग।	08R-1	J.P.		6.75	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	15	खुरसुल डबरी गहरी करण एवं पचरीकरण।	05D-1	J.P.		6.75	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरई	दुर्ग ग्रामीण	09-10												
5	दमोदा	265	दमोदा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	16	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	12-May-08	5.33	0.63	5.96	4.98	0.77	5.75	पूर्ण
			दमोदा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	17	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		7.39	1.92	9.31	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			दमोदा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	18	शीतला तालाब गहरीकरण 10245 क्यू.मी. एवं 1 नग पचरी	05D-1	J.P.		8.85	1.02	9.87	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खुरसीडीह	दुर्ग ग्रामीण	08-09	19	खुरसीडीह से उपरवाह (डुडीया) पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 700मी.	08R-1	J.P.	9-Jan-09	4.40	2.17	6.57	2.50	0.00	2.50	प्रगति पर
			खुरसीडीह	दुर्ग ग्रामीण	09-10												
6	खुरसुल	228	खुरसुल	दुर्ग ग्रामीण	08-09	20	मनगटा रोड से चुरामन के खेत तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	17-May-08	2.36	1.38	3.74	2.17	0.72	2.89	पूर्ण
			खुरसुल	दुर्ग ग्रामीण	08-09	21	टिकरापारा खुरसुल से बिहाव बोड़ पहुंच मार्ग निर्माण 1500मी.	08R-1	J.P.	22-Jan-09	4.15	1.63	5.78	2.59	0.00	2.59	प्रगति पर
			खुरसुल	दुर्ग ग्रामीण	09-10	22	बडे तालाब से मनगटटा रोड तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य एवं मुरमीकरण लम्बाई 300 मी.	08R-1	J.P.		2.04	0.98	3.02				अप्रारंभ

7	गनियारी	212	गनियारी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	23	गनियारी से मनगटटा से सरहद तक मार्ग निर्माण।	08R-1	J.P.	19-May-08	4.24	1.52	5.76	3.20	1.31	4.51	पूर्ण
			गनीयारी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	24	खुरसुल रोड से बाबा धाम तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	20-Jan-09	2.05	0.82	2.87	1.11	0.05	1.16	प्रगति पर
			गनियारी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	25	मुरुम तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.12	0.26	1.38	0.54	0.05	0.59	पूर्ण
			गनियारी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	26	मेनरोड से नगपुरा सरहद तक निर्माण कार्य ल. 1500 मी. (मीट्टीकरण+ 5 नग पुलिया नि.)	08R-1	J.P.		5.99	2.72	8.71				अप्रारंभ
8	पीपरछे ड़ी	74	पीपड़छेड़ी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	27	कचरी सरार से बड़े सरार तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	27-Mar-09	6.90	0.99	7.89	0.70	0.00	0.70	प्रगति पर
			पीपड़छेड़ी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	28	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		6.75	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पीपड़छेड़ी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	29	डबरी तालाब गहरीकरण 6210 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	4-Dec-09	4.58	0.99	5.57	0.66	0.00	0.66	प्रगति पर
			पीपड़छेड़ी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	30	नया तालाब निर्माण एवं 1 नग पचरी 3521 क्यू. मी.	01T-1	J.P.		3.43	1.20	4.63				अप्रारंभ
9	रसमड़ा	244	रसमड़ा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	31	पी डब्ल्यू डी रोड से श्मशान घाट पहुंच मार्ग निर्माण 900 मी.	08R-1	J.P.	13-Jan-09	5.14	1.88	7.02	3.08	0.40	3.48	प्रगति पर
			रसमड़ा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	32	होस्पिटल ठाकुर देव मंदिर मार्ग से बाउंड्री तालाब पहुंच मार्ग।	08R-1	J.P.		6.75	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			रसमड़ा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	33	घुमा एवं इंद्रा आवास तालाब गहरीकरण।	05D-1	J.P.		5.25	1.75	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			रसमड़ा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	34	इंदिरा आवास तालाब गहरीकरण, 1 नग पचरी 7223 क्यू.मी. एवं टोहवाल 100 मी. और इनलेट - आऊटलेट निर्माण	05D-1	J.P.		7.49	2.24	9.73				अप्रारंभ
			खपरी(सि)	दुर्ग ग्रामीण	08-09	35	ग्राम खपरी अंजोरा बाट से महमरा सरहद तक मार्ग निर्माण 1500 मी	08R-1	J.P.	12-May-08	3.02	1.70	4.72	2.69	1.20	3.90	पूर्ण
			खपरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	36	खपरी अंजोरा मार्ग से बाईपास रोड तक पहुंच मार्ग (श्मशान घाट मार्ग)	08R-1	J.P.	19-Jan-09	7.10	2.20	9.30	3.02	0.84	3.86	प्रगति पर

10	खपरी	293	खपरी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	37	जगदीश के खेत से कमल नारायण साहू के खेत तक पहुंच मार्ग निर्माण (700मी)	08R-1	J.P.	12-May-09	4.07	2.25	6.32	2.38	0.33	2.71	प्रगति पर
			खपरी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	38	खपरी अंजोराबाट में नया तालाब निर्माण 3546 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	4-Dec-09	2.55	1.11	3.66	1.72	0.00	1.72	प्रगति पर
			खपरी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	39	खपरी निस्तारी तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण कार्य 9195 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	31-Dec-09	7.01	1.94	8.95	3.13	0.00	3.13	प्रगति पर
			सिलोदा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	40	सिलोदा से जालबांधा पहुंच मार्ग में डब्ल्यू बी एम निर्माण	W.B.M.	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सिलोदा	दुर्ग ग्रामीण	09-10												
11	महमरा	165	महमरा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	41	महमरा से छातागढ़ पहुंचमार्ग निर्माण 1030मी	08R-1	J.P.	23-Apr-08	3.48	1.52	5.00	3.29	1.04	4.33	पूर्ण
			महमरा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	42	महमरा से श्मशान घाट (नदी तक) पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 800 मी	08R-1	J.P.	27-Jan-09	5.08	2.75	7.83	2.22	1.50	3.72	प्रगति पर
			महमरा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	43	नया तालाब निर्माण।	01T-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			महमरा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	44	आवास पारा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.00	0.07	1.07	0.91	0.00	0.91	पूर्ण
			महमरा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	45	खपरी बाट पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.44	2.00	5.44				अप्रारंभ
			महमरा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	46	नया तालाब गहरीकरण 1568 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		1.13	0.40	1.53				अप्रारंभ
12	अंजोरा (ख)	321	अंजोरा (ख)	दुर्ग ग्रामीण	08-09	47	होले भरी पहुंचमार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	12-May-08	2.73	1.12	3.85	3.36	0.37	3.73	पूर्ण
			अंजोरा(ख)	दुर्ग ग्रामीण	08-09	48	आबादी पारा से खपरी सरहद तक पहुंच मार्ग निर्माण 1000 मी.	08R-1	J.P.	16-Feb-09	5.19	3.23	8.42	1.74	1.07	2.81	प्रगति पर
			अंजोरा(ख)	दुर्ग ग्रामीण	08-09	49	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.		3.22	1.07	4.29	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अंजोरा(ख)	दुर्ग ग्रामीण	09-10												

13	मोहलाई	195	मोहलाई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	50	बोगदा से बाईपास तक सड़क एवं पुलिया (1400मी.)	08R-1	J.P.	26-May-08	3.74	1.74	5.48	0.41	0.00	0.41	प्रगति पर	
			मोहलाई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	51	बाहरा तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	19-Jan-09	8.04	1.93	9.97	1.31	0.00	1.31	प्रगति पर	
			मोहलाई	दुर्ग ग्रामीण	09-10													
14	कोटनी	183	कोटनी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	52	नीम डबरा तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट निर्माण	05D-1	J.P.	28-Apr-08	4.34	1.23	5.57	4.35	1.29	5.64	पूर्ण	
			कोटनी	दुर्ग ग्रामीण	09-10													
15	डांडेसरा	119	डांडेसरा	अहिवारा	08-09	53	स्कूल के पास तालाब गहरी करण एवं घाट निर्माण कार्य।	05D-1	J.P.	20-May-08	4.76	1.23	5.99	4.61	1.31	5.92	पूर्ण	
			डांडेसरा	अहिवारा	08-09	54	डांडेसरा नवागांव पहुंच मार्ग से ढाबा सरहद तक मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम कार्य	08R-1	J.P.		6.41	3.27	9.68	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			डांडेसरा	अहिवारा	08-09	55	नवागांव से ढाबा सरहद तक पहुंच मार्ग (डांडेसरा नवागांव पहुंच मार्ग से ढाबा सरहद तक मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम कार्य 1150)	08R-1	J.P.	4-Dec-09	5.40	3.60	9.00	2.99	0.00	2.99	प्रगति पर	
			डांडेसरा	अहिवारा	09-10													
			गनियारी	अहिवारा	08-09	56	मुख्य सड़क से नदी तक मार्ग में मिट्टीकरण 400 मी	08R-1	J.P.		2.57	7.11	9.68	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			गनियारी	अहिवारा	09-10	57	गनियारी स नदी पहुंच मार्ग (मुख्य सड़क से नदी पहुंच मार्ग में मिट्टीकरण 400 मी.											अप्रारंभ
16	भेड़सर	366	भेड़सर	अहिवारा	08-09	58	खलडबरा तालाब गहरी करण एवं निर्मला घाट निर्माण (तालाब क्र. 3)	05D-1	J.P.	15-May-08	5.08	0.63	5.71	3.91	0.00	3.91	प्रगति पर	
			भेड़सर	अहिवारा	08-09	59	भेड़सर से श्मशान घाट पहुंच मार्ग निर्माण 1100 मी.	08R-1	J.P.	2-Feb-09	6.92	2.88	9.80	4.00	0.40	4.40	प्रगति पर	
			भेड़सर	अहिवारा	08-09	60	खलडबरा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण क्र. 1	05D-1	J.P.		1.85	0.62	2.47	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	

			भेड़सर	अहिवारा	09-10														
17	बेलौदी	89	बेलौदी	अहिवारा	08-09	61	मेर्ज तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.	12-May-08	4.54	1.22	5.76	1.94	0.00	1.94	प्रगति पर		
			बेलौदी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	62	बेलौदी तालाब से भेड़सर खार तक मार्ग निर्माण।	08R-1	J.P.		7.42	2.12	9.54	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर		
			बेलौदी	दुर्ग ग्रामीण	09-10														
			मालूद		08-09														
			मालूद		09-10														
18	सिरसाखुर्द	405	सिरसाखुर्द	अहिवारा	08-09	63	खपरी धरसा पहुँच मार्ग निर्माण 800 मी.	08R-1	J.P.		3.05	0.53	3.58	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर		
			सिरसाखुर्द	अहिवारा	08-09	64	ठाकुर देव रोड में मिट्टी एवं मुरुम बिछाई कार्य बाबत् 600 मी.	08R-1	J.P.	19-Jan-09	3.25	2.29	5.54	1.90	1.06	2.96	प्रगति पर		
			सिरसाखुर्द	अहिवारा	09-10	65	खपरी धरसा पहुँच मार्ग लम्बाई 0.850 कि.मी. मिट्टी मुरुम सड़क एवं 4 नग पुलिया	08R-1	J.P.	4-Mar-10	5.04	2.59	7.63	1.00	0.00	1.00	प्रगति पर		
			सिरसाखुर्द	अहिवारा	09-10	66	मुख्य सड़क से उत्तम दाऊ के खेत तक मार्ग निर्माण ल. 600 मी. (मिट्टी + मुरुम+1 पुलिया)	08R-1	J.P.	31-Dec-09	3.36	2.19	5.55	1.42	0.00	1.42	प्रगति पर		
19	चिखली	180	चिखली	अहिवारा	08-09	67	तालाब गहरी करण एवं घाट निर्माण। इन्द्रानगर	05D-1	J.P.	2-Jun-08	3.31	0.63	3.94	0.15	0.00	0.15	पूर्ण		
			चिखली	अहिवारा	08-09	68	बाधा तालाब से जहाँ से रोड बनी है उससे आगे धमधा रोड तक सड़क निर्माण एवं पुलिया निर्माण।	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			चिखली	अहिवारा	09-10	69	तालाब गहरीकरण एवं 1 नग घाट निर्माण 8820 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	4-Mar-10	8.32	1.22	9.54	0.50	0.00	0.50	प्रगति पर		
			कुटेलाभाटा	अहिवारा	08-09	70	पटेल डबरी गहरीकरण कार्य खपरी।	05D-1	J.P.	5-Mar-09	5.48	0.05	5.53	0.67	0.00	0.67	प्रगति पर		

20	कुटेलाभाटा	184	कुटेलाभाटा	अहिंवारा	08-09	71	जुगनू तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण कार्य।	05D-1	J.P.	19-May-08	2.99	0.64	3.63	2.24	0.30	2.54	प्रगति पर		
			कुटेलाभाटा	अहिंवारा	08-09	72	मदन के घर से बी.एस.पी गेट तक मार्ग निर्माण 600 मी	08R-1	J.P.	6-Jun-09	2.82	2.05	4.87	0.56	0.40	0.95	प्रगति पर		
			कुटेलाभाटा	अहिंवारा	09-10														
			खपरी	अहिंवारा	08-09														
			खपरी	अहिंवारा	09-10														
21	जेवरा	200	जेंवरा	अहिंवारा	08-09	73	भोग से धरसा में पहुंच मार्ग निर्माण (1000 मी.)	08R-1	J.P.	27-May-08	3.48	1.85	5.33	3.43	0.74	4.17	प्रगति पर		
			जेवरा	अहिंवारा	08-09	74	शीतला मंदीर से गाड़ा तालाब होते हुए रामदेव खार पहुंच मार्ग पुनरुद्धार एवं नालीकरण 1100 मी.	08R-1	J.P.		5.70	2.65	8.35	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			जेवरा	अहिंवारा	09-10														
22	भटगांव	160	भटगांव	अहिंवारा	08-09	75	बाबासरार तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	16-May-08	4.73	0.77	5.50	3.21	0.13	3.34	प्रगति पर		
			भटगांव	अहिंवारा	08-09	76	वन विभाग से डांडेसरा पहुंच मार्ग।	08R-1	J.P.	6-May-08	6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			भटगांव	अहिंवारा	09-10														
23	समोदा	177	समोदा	अहिंवारा	08-09	77	गोठान तालाब में गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.	12-May-08	4.34	1.36	5.70	3.30	1.03	4.33	पूर्ण		
			समोदा	अहिंवारा	08-09	78	दलपति वाड़ी से पीपराही पहुंच मार्ग	05D-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			समोदा	अहिंवारा	09-10	79	नया तालाब निर्माण एवं घाट निर्माण 3007 क्यू. मी.	01T-1	J.P.	4-Dec-09	2.33	0.97	3.30	1.49	0.00	1.49	प्रगति पर		

24	करंजा भिलाई	515	करंजा भिलाई	अहिंवारा	08-09	80	धींवा डबरी गहरीकरण / पचरीकरण	05D-1	J.P.	12-May-08	4.32	1.18	5.50	2.54	1.05	3.59	पूर्ण
			करंजा भिलाई	अहिंवारा	08-09	81	ग्राम करंजाभिलाई से डौर पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	19-Jan-09	3.60	0.85	4.45	3.84	0.31	4.15	पूर्ण
			करंजा भिलाई	अहिंवारा	09-10	82	शीतला तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	20-May-09	3.65	0.25	3.90	2.02	0.00	2.02	पूर्ण
			करंजा भिलाई	अहिंवारा	08-09	83	समोदा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			करंजा भिलाई	अहिंवारा	09-10	84	नया तालाब निर्माण एवं घाट निर्माण 10620 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		8.10	1.88	9.98				अप्रारंभ
			करंजा भिलाई	अहिंवारा	09-10	85	बिसाहू बाड़ी के पास तालाब गहरीकरण एवं 1 नग घाट 8145 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	16-Mar-10	7.53	1.23	8.76	0.25	0.00	0.25	प्रगति पर
			झेंझरी	अहिंवारा	08-09	86	तालाब गहरीकरण घाट निर्माण	05D-1	J.P.		4.05	1.35	5.40	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			झेंझरी	अहिंवारा	08-09	87	प्रथमिक शाला झेंझरी से श्मशान घाट पहुंच मार्ग 500 मी.	08R-1	J.P.	16-Mar-09	3.66	2.18	5.84	2.78	0.45	3.23	प्रगति पर
			झेंझरी	अहिंवारा	09-10												
25	बोड़ेगांव	218	बोड़ेगांव	अहिंवारा	08-09	88	तालाब गहरीकरण (गुलाबी डबरी)	05D-1	J.P.	8-May-08	5.62	0.05	5.67	2.04	0.00	2.04	पूर्ण
			बोड़ेगांव	अहिंवारा	08-09	89	बोड़ेगांव से श्मशान घाट पहुंच मार्ग निर्माण कार्य (खेदामारा रोड तक ) 1000 मी.	08R-1	J.P.	19-Jan-09	5.81	2.22	8.03	2.77	1.14	3.91	प्रगति पर
			बोड़ेगांव	अहिंवारा	08-09	90	डोगरिया रोड से धरसा पहुंच मार्ग ।	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोड़ेगांव	अहिंवारा	09-10	91	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण 4306 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	4-Dec-09	3.30	1.54	4.84	1.03	0.00	1.03	प्रगति पर
26	ननकट्टी	165	ननकट्टी	अहिंवारा	08-09	92	मुख्य सड़क से श्मशान घाट तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	15-Jan-09	3.85	0.66	4.51	1.37	0.27	1.64	प्रगति पर
			ननकट्टी	अहिंवारा	08-09	93	गौठान निर्माण व समतलीकरण कार्य ।	09G-1	J.P.		3.75	1.25	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			ननकट्टी	अहिंवारा	09-10	94	दनिया रोड से डोमा रोड पहुंच मार्ग निर्माण ननकट्टी ल. 900 मी (मिट्टी+मुरम+1 न. पुलिया)	08R-1	J.P.	31-Dec-09	4.61	2.29	6.90	1.99	0.00	1.99	प्रगति पर
27	रवेलीडी ह	181	रवेलीडीह	अहिंवारा	08-09	95	बोड़ेगांव रोड से असरनारा पहुंचमार्ग	08R-1	J.P.	28-Apr-08	4.61	0.14	4.75	1.85	1.69	3.53	पूर्ण
			रवेलीडीह	अहिंवारा	08-09	96	बेलहा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	16-Feb-09	5.10	1.94	7.04	4.24	1.68	5.92	प्रगति पर
			रवेलीडीह	अहिंवारा	09-10	97	मुख्य मार्ग से अगार खार मार्ग निर्माण रवेलीडीह ल. 700 मी., 1 नग पुलिया	08R-1	J.P.		3.62	2.28	5.90				अप्रारंभ
28	अरसनारा	181	अरसनारा	अहिंवारा	08-09	98	मुख्य मार्ग अरसनारा से नदी पहुंच मार्ग। 1500	08R-1	J.P.	26-May-08	3.66	1.90	5.56	2.82	0.67	3.49	प्रगति पर
			अरसनारा	अहिंवारा	08-09	99	अरसनारा से बानबरद पहुंच मार्ग 2300 मी.	08R-1	J.P.		6.88	2.45	9.33	3.03	0.81	3.83	प्रगति पर
			अरसनारा	अहिंवारा	08-09	100	अरसनारा से मुख्य मार्ग तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.77	1.26	5.03	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अरसनारा	अहिंवारा	09-10	101	बोईर तालाब गहरीकरण एवं 1 नग घाट निर्माण 8820 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		8.19	1.22	9.41				अप्रारंभ
29	बासीन	241	बासीन	अहिंवारा	08-09	102	पंचायत भवन से मेनरोड खेदामारा तक पहुंचमार्ग	08R-1	J.P.	24-Apr-08	4.54	1.15	5.69	4.04	0.69	4.73	पूर्ण
			बासीन	अहिंवारा	08-09	103	राईस मील पहुंच मार्ग (मुख्य मार्ग तक)	08R-1	J.P.	11-Feb-09	2.36	1.64	4.00	2.10	0.54	2.64	पूर्ण
			बासीन	अहिंवारा	08-09	104	पनखट्टी तालाब गहरीकरण।	05D-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बासीन	अहिंवारा	09-10	105	बंधीया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.37	0.21	3.58	2.98	0.00	2.98	पूर्ण
30	ढौर	316	ढौर	अहिंवारा	08-09	106	प्रधानमंत्री सड़क से बासीन पहुंच मार्ग निर्माण।	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			ढौर	अहिंवारा	08-09	107	श्मशानघाट पहुंच मार्ग एवं पुलिया ढोर	08R-1	RES-D		7.73	2.99	10.72	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर

			दौर	अहिंवारा	09-10	108	गांधी सागर तालाब गहरीकरण 1 नग घाट निर्माण 8160 क्यू.मी. एवं टोहवाल निर्माण 100 मी.	05D-1	J.P.	16-Mar-10	7.59	2.15	9.74	0.16	0.00	0.16	प्रगति पर
31	खेदामारा	114	खेदामारा	अहिंवारा	08-09	109	बेनीया डबरी गहरीकरण एवं घाट निर्माण।	05D-1	J.P.	19-May-08	4.40	1.23	5.63	3.92	1.22	5.14	प्रगति पर
			खेदामारा	अहिंवारा	08-09	110	छुहीया डबरी सेरहा खार पहुंच मार्ग 1200मी	08R-1	J.P.		3.43	1.63	5.06	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर
			खेदामारा	अहिंवारा	08-09	111	बड़े तालाब से बेनियाडबरी डबलू बी एम मार्ग ।	W.B.M.	J.P.		3.80	1.27	5.06	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खेदामारा	अहिंवारा	09-10												
32	कचान्दुर	146	कचान्दुर	अहिंवारा	08-09	112	अधियार खार धरसा पहुंच मार्ग निर्माण। 1700	08R-1	J.P.	22-May-08	3.22	1.04	4.26	1.52	0.60	2.12	प्रगति पर
			कचान्दुर	अहिंवारा	08-09	113	घुमा धरसा पहुंच मार्ग नाला के पास से दौर सरहद तक	08R-1	J.P.	16-May-09	5.94	2.80	8.74	2.73	0.00	2.73	प्रगति पर
			कचान्दुर	अहिंवारा	09-10	114	गस्ताहीखार पहुंच मार्ग मिट्टीकरण+पुलिया निर्माण लम्बाई 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.	31-Dec-09	5.96	2.59	8.55	5.03	0.44	5.47	प्रगति पर
33	चंदखुरी	560	चंदखुरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	115	चंदखुरी हनोदा मार्ग में पक्की सड़क से हनोदा खार पहुंच मार्ग तक मिट्टी कार्य	08R-1	J.P.		2.43	0.92	3.35	2.86	0.40	3.26	पूर्ण
			चंदखुरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	116	छुहिया धरसा तालाब गहरीकरण कार्य एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.		5.07	0.63	5.70	4.90	0.00	4.90	पूर्ण
			चन्दखुरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	117	जराही खार से चिकहा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		9.08	0.90	9.98	4.29	0.00	4.29	प्रगति पर
			चन्दखुरी	दुर्ग ग्रामीण	09-10												
			पीसेगांव	दुर्ग ग्रामीण	08-09	118	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	28-Apr-08	5.19	0.63	5.82	2.68	0.29	2.97	पूर्ण
			पीसेगांव	दुर्ग ग्रामीण	08-09	119	पीसेगांव पुलगांव मुख्य सड़क से गाड़ाबही चौड़ीकरण कार्य	08R-1	J.P.	21-Jan-09	1.67	0.78	2.45	0.33	0.20	0.54	प्रगति पर

34	पीसेगांव	230	पीसेगांव	दुर्ग ग्रामीण	08-09	120	श्मशान घाट पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	21-Jan-09	0.54	0.27	0.81	0.27	0.10	0.37	प्रगति पर
			पीसेगांव	दुर्ग ग्रामीण	08-09	121	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		7.80	1.94	9.74	2.95	0.00	2.95	पूर्ण
			पीसेगांव	दुर्ग ग्रामीण	08-09	122	गोठान समतलीकरण एवं मरम्मत कार्य	09G-1	J.P.		3.75	1.25	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पीसेगांव	दुर्ग ग्रामीण	08-09	123	तालाब गहरीकरण (श्मशान घाट के पास)			16-Feb-09	5.84	3.90	9.74	3.74	0.00	3.74	प्रगति पर
			पीसेगांव	दुर्ग ग्रामीण	09-10												
35	कोलिहापुरी	189	कोलिहापुरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	124	शिव तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.	13-May-08	5.00	0.80	5.80	4.13	0.57	4.70	पूर्ण
			कोलिहापुरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	125	टारबांध गहरीकरण एवं घाट निर्माण	03D-1	J.P.		8.15	1.01	9.16	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कोलिहापुरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	126	टारबांध गहरीकरण एवं घाट निर्माण		J.P.	4-Dec-09	3.60	2.40	6.00	1.23	0.00	1.23	प्रगति पर
			कोलिहापुरी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	127	दुर्ग रोपणी पौधा तैयारी कार्य	02P-1	D.F.O.		5.57	3.73	9.30				
36	भरदा	360	भरदा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	128	भरदा से नदी पहुंच मार्ग 1300 मी	08R-1	J.P.	19-May-08	4.48	1.15	5.63	4.53	0.85	5.38	पूर्ण
			भरदा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	129	डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य	W.B.M.	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भरदा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	130	गोठान तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	09G-1	J.P.		2.25	0.28	2.53	0.48	0.00	0.48	प्रगति पर
			कोनारी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	131	गोठान तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण 5644 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	4-Dec-09	7.01	1.75	8.76	4.52	0.00	4.52	प्रगति पर
			कोनारी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	132	तालाब गहरीकरण एवं 1 नग घाट निर्माण कोनारी (आमा तालाब) 8082 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.97	1.19	8.16				अप्रारंभ
			थनौद	दुर्ग ग्रामीण	08-09	133	बुड़ार बाट पहुंच मार्ग निर्माण (1300मी.)	08R-1	J.P.	26-May-08	3.56	2.28	5.84	3.90	1.19	5.09	पूर्ण

37	थनौद	486	थनौद	दुर्ग ग्रामीण	08-09	134	सेवरिया नाला पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 1000 मी.	08R-1	J.P.	23-Mar-09	4.35	2.62	6.97	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर
			थनौद	दुर्ग ग्रामीण	08-09	135	मगरवाय तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.		1.67	0.56	2.22	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			थनौद	दुर्ग ग्रामीण	08-09	136	बुडार बाट में पानी निकासी हेतु नाली निर्माण कार्य	03C-1	J.P.		6.75	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			थनौद	दुर्ग ग्रामीण	08-09	137	छीता धरसा से चंगोरी बाट पहुंच डब्ल्यू.बी. एम. रोड निर्माण।	W.B.M.	J.P.		6.75	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			थनौद	दुर्ग ग्रामीण	09-10	138	चोवा पटेल के खेत से लेकर भागवत सिन्हा के खेत तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.	31-Dec-09	5.97	2.59	8.56	0.75	0.00	0.75	प्रगति पर
			थनौद	दुर्ग ग्रामीण	09-10	139	चौतरा डबरी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		4.35	0.17	4.52	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
38	बिरेझर	294	बिरेझर	दुर्ग ग्रामीण	08-09	140	बावली तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण कार्य। 1530 मी.	05D-1	J.P.	4-Jun-08	1.04	0.65	1.69	0.66	0.47	1.14	पूर्ण
			बिरेझर	दुर्ग ग्रामीण	08-09	141	कारी सरार पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 1200 मी.	08R-1	J.P.	19-Jan-09	5.58	2.44	8.02	2.62	0.87	3.49	प्रगति पर
			बिरेझर	दुर्ग ग्रामीण	08-09	142	नया तालाब निर्माण मिट्टी खनन	01T-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बिरेझर	दुर्ग ग्रामीण	09-10	143	चिलाही खार से नाला तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य मुरमीकरण 425 मी.	08R-1	J.P.		2.26	1.31	3.57				अप्रारंभ
			बिरेझर	दुर्ग ग्रामीण	09-10	144	नया तालाब निर्माण एवं घाट निर्माण 11175 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	4-Dec-09	7.53	1.09	8.62	4.85	0.00	4.85	प्रगति पर
39	चंगोरी	251	चंगोरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	145	दुर्ग धरसा रोड पहुंच मार्ग निर्माण कार्य चंगोरी 1100 मी.	08R-1	J.P.	2-Feb-09	5.63	2.82	8.45	2.07	0.58	2.65	प्रगति पर
			चंगोरी	दुर्ग ग्रामीण	09-10												
			तिरगा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	146	श्मशान शेड (मुक्ति धाम) पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		0.98	0.89	1.87	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

40	तिरगा	294	तिरगा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	147	पौध रोपण कार्य	02P-1	Harti.		1.91	0.60	2.51	0.00	0.00	0.00	
			तिरगा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	148	भाला दुकान से जवाहर उद्यान पहुंच मार्ग निर्माण।	08R-1	J.P.		1.40	0.47	1.87	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			तिरगा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	149	बंधिया तालाब गहरीकरण एवं 1 नग घाट निर्माण 4360 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	4-Mar-10	3.17	0.86	4.03	0.81	0.00	0.81	प्रगति पर
41	झोला	170	झोला	दुर्ग ग्रामीण	08-09	150	झोला से भोथली पहुंच मार्ग में पानी निकासी हेतु नाली निर्माण	03C-1	J.P.	14-May-08	1.63	0.32	1.95	1.54	0.32	1.87	पूर्ण
			झोला	दुर्ग ग्रामीण	08-09	151	झोला से भरगांव पहुंच मार्ग पर डबलु बी एम दो पुलिया।	W.B.M.	J.P.		6.75	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			झोला	दुर्ग ग्रामीण	09-10	152	सरार तालाब गहरीकरण एवं 1 नग घाट निर्माण 1648 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.20	0.77	2.97				अप्रारंभ
			झोला	दुर्ग ग्रामीण	09-10	153	झोला से भोथली पहुंच मार्ग 2030 मी.	08R-1	J.P.		5.40	3.37	8.77				अप्रारंभ
			झोला	दुर्ग ग्रामीण	09-10	154	पौध रोपण कार्य	02P-1	Harti.		2.81	1.03	3.84	0.00	0.00	0.00	
42	भोथली	158	भोथली	दुर्ग ग्रामीण	08-09	155	भोथली से टगड़ा बांध पहुंच मार्ग में मिट्टी एवं मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	22-Jan-09	1.42	0.80	2.22	1.33	0.00	1.33	प्रगति पर
			भोथली	दुर्ग ग्रामीण	08-09	156	नदी पहुंच मार्ग भोथली में मिट्टी एवं मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.		1.35	1.03	2.38	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर
			भोथली	दुर्ग ग्रामीण	09-10	157	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण (टगड़ा बांध) 13665 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	4-Dec-09	8.35	1.33	9.68	0.21	0.00	0.21	प्रगति पर
			निकुम	दुर्ग ग्रामीण	08-09	158	डंगनिया तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट निर्माण	05D-1	J.P.	12-May-08	5.21	0.63	5.84	4.67	0.58	5.25	पूर्ण
			निकुम	दुर्ग ग्रामीण	08-09	159	श्मशान शेड तक पहुंच मार्ग 150 मी	08R-1	J.P.	6-Jan-09	0.96	0.93	1.89	0.72	0.81	1.53	प्रगति पर
			निकुम	दुर्ग ग्रामीण	08-09	160	निकुम से भोथली धरसा पहुंच मार्ग चौड़ीकरण	08R-1	J.P.		1.24	0.41	1.65	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			निकुम	दुर्ग ग्रामीण	08-09	161	गांव तालाब गहरीकरण घाट निर्माण कार्य निकुम	05D-1	RES-D		17.10	9.66	26.76	0.00	0.00	0.00	पूर्ण

43	निकुम	571	निकुम	दुर्ग ग्रामीण	08-09	162	पुरैना एवं डंगनिया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		6.75	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			निकुम	दुर्ग ग्रामीण	09-10	163	ग्राम निकुम से मासाभाठ (धौराभाठा) पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी मुरुम सड़क 0.500 कि.मी. एवं 6 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		3.80	2.42	6.22					अप्रारंभ	
			निकुम	दुर्ग ग्रामीण	09-10	164	ग्राम निकुम से मासाभाठ (धौराभाठा) पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी मुरुम सड़क 0.475 कि.मी. एवं 6 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		3.59	2.26	5.85					अप्रारंभ	
			निकुम	दुर्ग ग्रामीण	09-10	165	निकुम से रावदेव बाट पहुंच मार्ग ल. 1060 मीमें मिट्टी+मुरम+ 2 नग पुलिया का निर्माण	08R-1	J.P.		6.14	2.99	9.13						अप्रारंभ
			निकुम	दुर्ग ग्रामीण	09-10	166	खरखरा मोहंदीपाट परियोजना मुख्य नहर आर.डी. 30500 मी. से आर.डी. 33750 मी. तक का सुदृढीकरण कार्य लम्बाई 3.25 कि.मी.		WRD- K		8.86	4.19	13.05						
44	खाड़ा	172	खाड़ा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	167	खाड़ा बस्ती से शीतला पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	2-Feb-09	1.07	0.65	1.72	0.53	0.97	1.50	प्रगति पर		
			खाड़ा	दुर्ग ग्रामीण	09-10														
			रूदा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	168	रूदा से नदी पहुंच मार्ग 600 मी	08R-1	J.P.	9-Feb-09	3.66	1.07	4.73	1.91	0.60	2.51	प्रगति पर		
			रूदा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	169	मुख्य सड़क से बधियाखार पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	08R-1	J.P.	2-Jun-08	1.01	0.18	1.19	0.52	0.19	0.71	पूर्ण		
			रूदा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	170	निकुम मुख्य सड़क से बंजारी खार पहुंच मार्ग निर्माण रूदा मिट्टी मुरुम सड़क ल. 0.210 कि. मी.	08R-1	J.P.		1.56	0.83	2.39					अप्रारंभ	
45	आलबरस	225	आलबरस	दुर्ग ग्रामीण	08-09	171	कन्हार धरसा पहुंच मार्ग चौड़ीकरण कार्य	08R-1	J.P.	3-Jun-08	2.92	0.42	3.34	3.11	0.20	3.31	प्रगति पर		
			आलबरस	दुर्ग ग्रामीण	08-09	172	सतनामी वार्ड से डुमरवाही खार पहुंचमार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	19-Jan-09	1.65	0.17	1.82	0.74	0.00	0.74	प्रगति पर		
			आलबरस	दुर्ग ग्रामीण	08-09	173	शितला तालाब गहरीकरण एवं विस्तारीकरण	05D-1	J.P.	25-Feb-09	4.10	1.61	5.71	3.00	0.00	3.00	प्रगति पर		
			आलबरस	दुर्ग ग्रामीण	09-10	174	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण आलबरस 9267 क्यू.मी.(खेल मैदान के पीछे)	05D-1	J.P.		5.93	0.87	6.80					अप्रारंभ	

46	अण्डा	405	अण्डा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	175	अण्डा से डौकीडीह पहुंच मार्ग 1400	08R-1	J.P.	16-May-08	2.97	0.57	3.54	2.90	0.27	3.17	पूर्ण
			अण्डा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	176	नया तालाब निर्माण।	01T-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अण्डा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	177	नया तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	RES-D		19.02	2.02	21.04	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर
			अण्डा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	178	अण्डा से विनायकपुर मुख्य मार्ग से धरसा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 0.700 कि.मी.	08R-1	J.P.	16-Mar-10	2.87	0.95	3.82	0.00	0.00	0.00	प्रारंभ
47	विनायक पुर	441	विनायकपुर	दुर्ग ग्रामीण	08-09	179	मुख्य सड़क से नदी किनारे तक पहुंच मार्ग।	08R-1	J.P.	20-May-08	2.82	0.70	3.52	2.77	0.72	3.48	पूर्ण
			विनायकपुर	दुर्ग ग्रामीण	08-09	180	गजमर्रा बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.	23-Jan-09	9.39	0.23	9.62	9.41	0.00	9.41	पूर्ण
			विनायकपुर	दुर्ग ग्रामीण	08-09	181	खप्परवाडा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		6.10	2.34	8.44	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			विनायकपुर	दुर्ग ग्रामीण	09-10	182	खप्पर वाडा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. ( 0 कि.मी. से 1.10 कि.मी.)	08R-1	J.P.		6.19	3.12	9.31				अप्रारंभ
			विनायकपुर	दुर्ग ग्रामीण	09-10	183	खप्पर वाडा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. ( 1.10 कि.मी. से 2.00 कि.मी.)	08R-1	J.P.		6.51	3.11	9.62				अप्रारंभ
			विनायकपुर	दुर्ग ग्रामीण	09-10	184	मुख्य सड़क से नदी किनारे पहुंच मार्ग विनायकपुर मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.94	1.45	5.39				अप्रारंभ
48	आमटी	283	आमटी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	185	नया तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	1-May-08	4.75	1.09	5.84	3.63	0.67	4.30	प्रगति पर
			आमटी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	186	कन्हार खार पहुंच मार्ग 600 मी.	08R-1	J.P.	16-Feb-09	3.58	1.41	4.99	1.41	0.30	1.71	प्रगति पर
			आमटी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	187	तालाब गहरीकरण 6165 क्यू.मी. एवं 1 नग पचरी	05D-1	J.P.		6.58	2.96	9.54				अप्रारंभ
			आमटी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	188	पौध रोपण कार्य	02P-1	Harti.		3.52	1.24	4.76	0.00	0.00	0.00	
			आमटी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	189	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण 8732 क्यू. मी.	05D-1	J.P.		6.04	1.12	7.16				अप्रारंभ

			मासाभाट	दुर्ग ग्रामीण	08-09	190	निकुम मासाभाट मुख्य मार्ग से कन्हार खार पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	08R-1	J.P.	19-May-08	2.42	0.43	2.85	2.44	0.40	2.84	पूर्ण
			मासाभाट	दुर्ग ग्रामीण	08-09	191	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	17-Feb-09	7.20	2.14	9.34	6.54	0.00	6.54	प्रगति पर
			मासाभाट	दुर्ग ग्रामीण	08-09	192	श्मशान घाट पहुंच मार्ग।	08R-1	J.P.		6.75	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मासाभाट	दुर्ग ग्रामीण	09-10												
49	चिंगरी	333	चिंगरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	193	प्राथमिक शाला चिंगरी से आमटी भाट पहुंच मार्ग 600	08R-1	J.P.		1.75	0.31	2.06	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			चिंगरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	194	अण्डा तिराहा से बीचपारा एवं बस्तीपारा बाईपास तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	16-Feb-09	1.80	0.62	2.42	1.40	0.53	1.93	प्रगति पर
			चिंगरी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	195	तालाब गहरीकरण एवं 1 नग घाट निर्माण चिंगरी बडे तालाब 9848 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		8.71	1.16	9.87				अप्रारंभ
			चिंगरी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	196	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.40	0.03	2.43	2.32	0.00	2.32	पूर्ण
50	अछोटी	386	अछोटी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	197	अछोटी से आमटी खार पहुंच मार्ग एवं पुलिया (लं. 1200मी.)	08R-1	J.P.	4-Jun-08	3.18	1.42	4.60	3.28	1.31	4.59	प्रगति पर
			अछोटी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	198	श्मशान घाट रोड निर्माण।	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अछोटी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	199	भाठापारा स्कूल से बड़तालाब पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क लम्बाई 0.960 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.27	1.19	4.46				अप्रारंभ
51	भानपुरी	179	भानपुरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	200	कन्हार खार पहुंच मार्ग एवं पुलिया (560 मी)	08R-1	J.P.	18-Feb-09	2.32	0.78	3.10	2.19	0.54	2.73	पूर्ण
			भानपुरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	201	पोखरीया खार पहुंच मार्ग निर्माण 1000 मी.	08R-1	J.P.	13-Jan-09	6.21	2.39	8.60	1.63	0.40	2.03	प्रगति पर
			भानपुरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	202	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण (पैटू तालाब)	05D-1	J.P.	2-Mar-09	5.95	1.94	7.89	4.61	1.61	6.22	प्रगति पर
			भानपुरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	203	पैटु तालाब गहरीकरण।	05D-1	J.P.		4.50	1.50	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			भानपुरी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	204	माई खार धरसा मिट्टी मुरुम कार्य लम्बाई 0.700 कि.मी. एवं 3 नग पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		5.32	3.31	8.63				अप्रारंभ
52	जंजगीरी	545	जंजगीरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	205	आबादी पारा से मुख्य सड़क तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	1-May-08	2.87	0.17	3.04	2.38	0.11	2.50	पूर्ण
			जंजगीरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	206	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण (धोवनी तालाब)	05D-1	J.P.	11-Feb-09	4.16	2.15	6.31	3.97	1.00	4.97	पूर्ण
			जंजगीरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	207	मुख्य मार्ग से भाटाखार पहुंच मार्ग	08R-1	RES-D		22.23	4.48	26.71	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर
			जंजगीरी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	208	मुख्य सड़क मार्ग से भर्खाहान पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			जंजगीरी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	209	मुख्य मार्ग से श्मशानघाट मिट्टी मुरुम कार्य लम्बाई 0.700 कि.मी. एवं 3 नग पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		5.32	3.31	8.63				अप्रारंभ
			जंजगीरी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	210	तालाब निर्माण एवं घाट निर्माण (भाटाखार) 2175 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		3.43	2.18	5.61				अप्रारंभ
53	कुथरेल	365	कुथरेल	दुर्ग ग्रामीण	08-09	211	नया तालाब से भानपुरी धरसा पहुंच मार्ग (1600मी.)	08R-1	J.P.	2-Jan-08	3.92	0.85	4.77	2.24	0.83	3.07	पूर्ण
			कुथरेल	दुर्ग ग्रामीण	08-09	212	श्मशान घाट पहुंच मार्ग में मिट्टी/मुरुम कार्य 285 मी	08R-1	J.P.	9-Feb-09	1.76	0.86	2.62	2.27	0.10	2.37	प्रगति पर
			कुथरेल	दुर्ग ग्रामीण	08-09	213	छेवडवरी गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.	16-Feb-09	7.54	2.35	9.89	2.42	0.00	2.42	प्रगति पर
			कुथरेल	दुर्ग ग्रामीण	09-10	214	अछोटी माइनर से भरेवा तालाब खार पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 0.940 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.08	1.84	8.92				अप्रारंभ
54	धनोरा	290	धनोरा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	215	मुख्य सड़क से आंगनबाडी तक सड़क निर्माण 500 मी	08R-1	J.P.	26-Jan-09	3.19	1.46	4.65	2.46	0.40	2.86	प्रगति पर
			धनोरा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	216	सतनामी पारा से बमलाई तक मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 0.600 कि.मी. एवं 3 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		4.90	3.13	8.03				अप्रारंभ
			धनोरा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	217	मुख्य मार्ग से नर्सरी पहुंच मार्ग ल. 800 मी. मिट्टीकरण + 4 न. पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	21-Dec-09	5.04	2.19	7.23	4.85	0.59	5.44	प्रगति पर

55	खम्हरीया I	252	खम्हरीया	दुर्ग ग्रामीण	08-09	218	मुख्य सडक से श्मशान घाट पहुंच मार्ग निर्माण। 500 मी.	08R-1	J.P.	9-Jun-08	1.23	0.17	1.40	1.26	0.13	1.40	पूर्ण
			खम्हरीया	दुर्ग ग्रामीण	08-09	219	छोटे तालाब से बड़े तालाब तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	19-Jan-09	2.83	1.65	4.48	1.54	0.37	1.91	प्रगति पर
			खम्हरीया	दुर्ग ग्रामीण	08-09	220	गौठान निर्माण कार्य ।	09G-1	J.P.		3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खम्हरीया	दुर्ग ग्रामीण	08-09	221	उबहा एवं नागीन तालाब गहरीकरण।	05D-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खम्हरीया	दुर्ग ग्रामीण	09-10	222	नया तालाब निर्माण 6090 क्यू.मी. एवं 1 नग घाट निर्माण	01T-1	J.P.		6.59	2.24	8.83				अप्रारंभ
56	हनोदा	273	हनोदा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	223	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.	5-May-08	4.75	0.63	5.38	2.90	0.59	3.49	प्रगति पर
			हनोदा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	224	हनोदा बंधान से स्कूल जाने वाले मार्ग 1000 मी.	08R-1	J.P.	13-Jan-09	5.73	2.12	7.85	3.66	1.73	5.40	प्रगति पर
			हनोदा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	225	हनोदा डायवर्शन एवं नहर मरम्मत कार्य	05S-1	Irr-T		6.94	3.64	10.58	0.00	0.00	0.00	
			हनोदा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	226	बुढ़ातालाब गहरीकरण।	05D-1	J.P.		4.50	1.50	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			हनोदा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	227	मुख्य मार्ग से नाला तक मिट्टी मुरुम कार्य ल. 0.600 कि.मी. एवं 3 नग पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		4.90	3.13	8.03				अप्रारंभ
			हनोदा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	228	पौध रोपण कार्य	02P-1	Harti.		5.40	2.54	7.94	0.00	0.00	0.00	
57	कोड़िया	181	कोड़िया	दुर्ग ग्रामीण	08-09	229	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.		0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कोड़िया	दुर्ग ग्रामीण	08-09	230	मुक्तीधाम तक सड़क निर्माण 500 मी	08R-1	J.P.	3-Jan-09	3.19	1.46	4.65	1.95	0.13	2.08	प्रगति पर
			कोड़िया	दुर्ग ग्रामीण	08-09	231	रक्शाभाठा से भानपुरी नाला तक पाईप पुलिया एवं पहुंच मार्ग डबलू.बी.एम. रोड निर्माण ।	W.B.M.	J.P.		6.00	2.00	8.00	5.93	1.73	7.66	प्रगति पर

			कोड़िया	दुर्ग ग्रामीण	09-10	232	मुख्य मार्ग से शीतला पहुंच मार्ग मिट्टीकरण 300 मी.	08R-1	J.P.		1.93	1.07	3.00				अप्रारंभ
58	कोकड़ी	213	कोकड़ी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	233	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.	19-May-08	5.21	0.63	5.84	2.43	0.67	3.10	पूर्ण
			कोकड़ी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	234	बाजार चौक से ढोड़गी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	13-Jan-09	5.03	2.29	7.32	4.56	1.47	6.03	प्रगति पर
			कोकड़ी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	235	कोकड़ी से खम्हरिया मार्ग में भर्षी खार मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कोकड़ी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	236	कोकड़ी खम्हरिया मार्ग से बहेरा तक पहुंच मार्ग ल. 1000+ 3 न. पुलिया	08R-1	J.P.	31-Dec-09	4.22	1.31	5.53	2.83	0.00	2.83	प्रगति पर
			कोकड़ी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	237	शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज	02P-1	Harti.		3.08	2.08	5.16	0.00	0.00	0.00	
59	उमरपोटी	213	उमरपोटी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	238	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.	14-May-08	5.07	0.63	5.70	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
			उमरपोटी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	239	झाड़ू कोतवाल के बांड़ी से लेकर मेन रोड पुल तक पहुंच मार्ग 1500 मी	08R-1	J.P.	12-Jan-09	5.51	1.17	6.68	4.18	0.54	4.72	प्रगति पर
			उमरपोटी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	240	देवागन घर से नहर तक पहुंचमार्ग।	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			उमरपोटी	दुर्ग ग्रामीण	09-10												
			पुरई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	241	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.	12-May-08	4.75	0.63	5.38	4.77	0.50	5.27	प्रगति पर
			पुरई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	242	रमणिकपुर से करगाडीह पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	5-Jan-09	1.93	0.43	2.36	2.21	0.13	2.34	प्रगति पर
			पुरई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	243	तालाब गहरी करण एवं महिला घाट निर्माण	05D-1	J.P.	18-Mar-09	5.05	1.06	6.11	5.26	0.17	5.43	पूर्ण
			पुरई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	244	गजूवा तालाब से पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

60	पुरई	438	पुरई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	245	पुरई माइनर एवं सब माइनर एव धनोरा तालाब गहरीकरण	05D-1	Irr-T		9.06	3.12	12.18	0.00	0.00	0.00	
			पुरई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	246	शमशान घाट तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पुरई	दुर्ग ग्रामीण	09-10	247	पीपराही तालाब गहरीकरण एवं 1 घाट निर्माण 6090 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	4-Mar-10	6.59	2.31	8.90	1.15	0.00	1.15	प्रगति पर
			पुरई	दुर्ग ग्रामीण	09-10	248	गतूवा तालाब पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क ल. 0.600 कि.मी. एवं 3 नग पुलिया	08R-1	J.P.		3.44	2.25	5.69				अप्रारंभ
			पुरई	दुर्ग ग्रामीण	09-10	249	नाली निर्माण कार्य 0.300 कि.मी.	03C-1	J.P.		0.26	0.05	0.31	0.26	0.00	0.26	प्रगति पर
61	पाउवारा	355	पाउवारा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	250	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.	22-Apr-08	5.21	0.63	5.84	4.13	0.50	4.63	प्रगति पर
			पाउवारा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	251	कंकाली तालाब से मातरोडीह पहुँच मार्ग 1000 मी	08R-1	J.P.	13-Jan-09	6.16	2.24	8.40	6.54	0.68	7.22	प्रगति पर
			पाउवारा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	252	भुरसुदा बांध / तालाब निर्माण।	01T-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पाउवारा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	253	गांव तालाब गहरीकरण एवं 1 नग घाट निर्माण 6090 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.59	2.31	8.90				अप्रारंभ
62	डुमरडीह	425	डुमरडीह	दुर्ग ग्रामीण	08-09	254	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.		4.05	1.35	5.40	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			डुमरडीह	दुर्ग ग्रामीण	08-09	255	डुमरडीह से परेवाडीह तक पहुँच मार्ग	08R-1	RES-D		16.58	3.38	19.96	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर
			डुमरडीह	दुर्ग ग्रामीण	08-09	256	शमशान घाट पहुँच मार्ग।	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			डुमरडीह	दुर्ग ग्रामीण	09-10	257	बेलाही खार धरसा पहुँच मार्ग 1000 मी. + 4 नग पुलिया	08R-1	J.P.	31-Dec-09	4.29	2.10	6.39	0.58	0.00	0.58	प्रगति पर
	उतई	616	उतई	दुर्ग ग्रामीण	08-09	258	मुख्य सड़क से शवदाह शेड तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	12-May-08	2.22	0.17	2.39	1.03	0.00	1.03	पूर्ण
			बोरीगारक I	दुर्ग ग्रामीण	08-09	259	शमशान घाट से खोपली पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	13-May-08	3.01	0.44	3.45	2.85	0.62	3.47	पूर्ण

63	बोरीगारका	348	बोरीगारका	दुर्ग ग्रामीण	08-09	260	गांव से बाहरा खार पहुंच मार्ग निर्माण 1000 मी	08R-1	J.P.	12-Jan-09	6.16	2.24	8.40	3.71	1.54	5.25	प्रगति पर
			बोरीगारका	दुर्ग ग्रामीण	09-10	261	श्मशानघाट से चारागाह पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	12-May-09	6.59	3.27	9.86	4.52	1.08	5.60	प्रगति पर
64	खोपली	702	खोपली	दुर्ग ग्रामीण	08-09	262	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण (बांधा तालाब)	05D-1	J.P.	31-May-08	5.22	0.63	5.85	4.27	0.00	4.27	पूर्ण
			खोपली	दुर्ग ग्रामीण	08-09	263	बोरीगारका पहुंच मार्ग में पुल निर्माण।	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खोपली	दुर्ग ग्रामीण	09-10	264	खोपली सब माईनर एवं वाटर कोर्स जीर्णोद्धार लंबाई 1.75 कि.मी.	05S-1	Irr-T		31.78	17.18	48.96				अप्रारंभ
			खोपली	दुर्ग ग्रामीण	09-10	265	तालाब गहरीकरण एवं 1 नग घाट निर्माण 6090 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.73	3.00	9.73				अप्रारंभ
65	रिसामा	463	रिसामा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	266	मुख्य सड़क से पाऊवारा सरहद तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	12-May-08	4.95	0.36	5.31	3.95	0.73	4.68	पूर्ण
			रिसामा	दुर्ग ग्रामीण	08-09	267	तालाब गहरी करण एवं महिला घाट निर्माण (नया तालाब )	05D-1	J.P.	16-Mar-09	5.20	1.59	6.79	5.66	1.00	6.66	पूर्ण
			रिसामा	दुर्ग ग्रामीण	09-10	268	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण 5010 क्यू. मी.	05D-1	J.P.		4.59	2.14	6.73				
66	चिरपोटी	234	चिरपोटी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	269	चिरपोटी धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	18-Feb-09	3.70	0.69	4.39	2.10	0.98	3.09	पूर्ण
			चिरपोटी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	270	तालाब गहरी करण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.	16-Mar-09	5.30	2.86	8.16	4.06	2.27	6.33	प्रगति पर
			चिरपोटी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	271	ग्राम चिरपोटी में मुक्ती धाम रोड निर्माण।	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			चिरपोटी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	272	चिरपोटी (स्कूल के पास) से सुखरी पहुंच मार्ग मिट्टी सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. एवं 4 नग पुलिया	08R-1	J.P.	4-Mar-10	5.63	3.11	8.74	0.13	0.00	0.13	प्रगति पर
			मतवारी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	273	सिरसिदा पुल से नाला तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	23-Jan-09	7.52	1.55	9.07	5.96	1.52	7.48	प्रगति पर

67	मतवारी	217	मतवारी	दुर्ग ग्रामीण	08-09	274	तालाब गहरी करण एवं घाट निर्माण	05D-1	J.P.	16-Mar-09	6.97	2.21	9.18	7.18	2.00	9.18	पूर्ण		
			मतवारी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	275	शीतला तालाब से सुखरी पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. एवं 3 स्थान पर पाईप पुलिया	08R-1	J.P.		6.26	3.64	9.90					अप्रारंभ	
			मतवारी	दुर्ग ग्रामीण	09-10	276	तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण (नया वाला डबरी) 3210 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.64	1.65	4.29					अप्रारंभ	
68	कातरो	491	कातरो	दुर्ग ग्रामीण	08-09	277	कातरो से घुघसीडीह खार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	12-May-08	4.96	0.31	5.27	3.99	0.29	4.28	प्रगति पर		
			कातरो	दुर्ग ग्रामीण	08-09	278	कातरो से रिसामा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			कातरो	दुर्ग ग्रामीण	08-09	279	मातरोडीह से लिमाही खार पहुंच मार्ग।	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			कातरो	दुर्ग ग्रामीण	08-09	280	कातरों से रिसामा पहुंच मार्ग	08R-1	RES-D		16.03	10.68	26.71	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर		
			कातरो	दुर्ग ग्रामीण	09-10	281	नया तालाब निर्माण 6090 क्यू.मी. एवं 1 नग घाट निर्माण	01T-1	J.P.		6.59	2.24	8.83				अप्रारंभ		
			मातरोडीह	दुर्ग ग्रामीण	08-09														
			मातरोडीह	दुर्ग ग्रामीण	09-10														
			मचान्दूर	दुर्ग ग्रामीण	08-09	282	श्मशानघाट से बांधा तालाब पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	12-May-08	4.96	0.29	5.25	4.82	0.40	5.22	पूर्ण		
			मचान्दूर	दुर्ग ग्रामीण	08-09	283	मुख्य सड़क से पांगरी पहुंच मार्ग 1500 मी	08R-1	J.P.	12-Jan-09	5.69	1.51	7.20	4.34	2.01	6.35	प्रगति पर		
			मचान्दूर	दुर्ग ग्रामीण	08-09	284	बांधा तालाब से घुघसीडीह पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	16-Mar-09	6.80	1.37	8.17	4.06	0.54	4.60	प्रगति पर		
			मचान्दूर	दुर्ग ग्रामीण	08-09	285	परवाही डबरी से कातरो खार पहुंच मार्ग।	08R-1	J.P.		6.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		

69	मचान्दूर	455	मचान्दूर	दुर्ग ग्रामीण	09-10	286	नाला से तालाब तक पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क लम्बाई 0.500 कि.मी. एवं टोह वाल लम्बाई 100 मीटर एक स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		3.25	2.14	5.39				अप्रारंभ	
			मचान्दूर	दुर्ग ग्रामीण	09-10	287	पौध रोपण कार्य	02P-1	Harti.		3.65	1.12	4.77	0.00	0.00	0.00		
			मचान्दूर	दुर्ग ग्रामीण	09-10	288	तालाब गहरीकरण एवं 1 नग घाट निर्माण 6000 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	16-Mar-10	6.51	2.25	8.76	0.62	0.00	0.62	प्रगति पर	
			मचान्दूर	दुर्ग ग्रामीण	09-10	289	परसाही तालाब से लोहार घाट मार्ग ल. 1000 मी. 4 नं. पुलिया	08R-1	J.P.	31-Dec-09	4.29	2.10	6.39	3.73	0.00	3.73	प्रगति पर	
70	घुघसीडीह	384	घुघसीडीह	दुर्ग ग्रामीण	08-09	290	टारबांध से परसाही खार पंहुच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	14-May-08	4.96	0.31	5.27	4.52	0.73	5.26	पूर्ण	
			घुघसीडीह	दुर्ग ग्रामीण	08-09	291	श्मशान घाट से धौराभाठा पंहुच मार्ग निर्माण 1000 मी.	08R-1	J.P.	2-Feb-09	6.21	2.39	8.60	7.11	0.89	7.99	पूर्ण	
			घुघसीडीह	दुर्ग ग्रामीण	09-10	292	तिरकटी भरी से कातरो मिट्टी मुरुम कार्य लम्बाई 0.700 कि.मी. एवं 3 नग पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	16-Mar-10	5.32	3.31	8.63	0.24	0.00	0.24	प्रगति पर	
			घुघसीडीह	दुर्ग ग्रामीण	09-10	293	बांध किनारे से परसाही मिट्टी मुरुम कार्य लम्बाई 0.600 एवं 3 नग पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		4.90	3.13	8.03				अप्रारंभ	
			घुघसीडीह	दुर्ग ग्रामीण	09-10	294	तालाब गहरीकरण एवं 1 नग घाट निर्माण 4560 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.67	2.29	6.96				अप्रारंभ	