

MGNREGA अंतर्गत जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत कार्यों की जानकारी वर्ष 2008-09 एवं 2009-10

जपनद पंचायत नवागढ़

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	स्वीकृत वर्ष	सरल क्रं	कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारम्भ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ
											मजदूरी	सामग्री	योग	मजदूरी	सामग्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ठेंगाभांट	261	ठेंगाभांट	नवागढ़	08-09	1	ग्राम अमलीडीह से करमन पहुंच मार्ग 1.50 गिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.		5.00	3.00	8.00	0.00			प्रगति पर
			ठेंगाभांट	नवागढ़	09-10	2	ठेंगाभांट से करमन पहुंचमार्ग (लम्बाई 1.00 कि.मी.) मुरमीकरण सड़क	08R-1	J.P.		5.55	3.59	9.14				अप्रारंभ
			ठेंगाभांट	नवागढ़	08-09	3	ग्राम ठेंगाभांट से अमलीडीह पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.								अप्रारंभ
			करमन	नवागढ़	08-09	4	नया तालाब निर्माण (5041.20)	01T-1	J.P.	02.03.09	3.03	0.12	3.15	2.27		2.27	प्रगति पर
			अमलीडीह	नवागढ़	09-10	5	महामाया से घरसा होते हुए नया तालाब स डब्ल्यू.बी.एम रोड तक मिटटीमुरम पहुंच मार्ग लम्बाई 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.10	2.83	8.93				अप्रारंभ
			अमलीडीह	नवागढ़												0.00	
2	झाकी	379	झाकी	नवागढ़	08-09	6	गौठान से बगइहा नाला पहुंचमार्ग मिटटीकरण एवं डब्ल्यू.बी.एम 800 मी.	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
			झाकी	नवागढ़	09-10	7	बोइरकछरा से बघुली पहुंचमार्ग ((लम्बाई 1.00 कि.मी.) मुरमीकरण सड़क	08R-1	J.P.		5.55	3.42	8.97				अप्रारंभ
			बोइरकछरा	नवागढ़	08-09	8	गौठान से बगइहा नाला पहुंचमार्ग मिटटीकरण एवं डब्ल्यू.बी.एम 800 मी.	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ

			धोबनीखुर्द	नवागढ़	08-09	9	धोबनीखुर्द से चरगंवा रास्ता मिट्टीकरण एवं डब्ल्यू.बी.एम. 400 मी.	W.B.M.	J.P.	17.03.09	2.56	1.42	3.97	1.98	1.98	प्रगति पर	
3	गनिया	220	गनिया	नवागढ़	08-09	10	मेनरोड से नक्टी बंधिया तक मिट्टी सड़क लम्बाई 1100 मी.	08R-1	J.P.		4.20	0.59	4.80	3.07	0.55	3.62	पूर्ण
			गनिया	नवागढ़	08-09	11	महामाया से साहू पारा 225 मी. आंतरिक सड़क एवं मिट्टी मुरमीकरण लालपुर पुहुंच मार्ग से गणेश के घर तक 600 मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ
			गनिया	नवागढ़	08-09	13	तालाब गहरीकरण पचरीकरण	05D-1	J.P.		3.83	0.93	4.76	2.47		2.47	प्रगति पर
			गनिया	नवागढ़	09-10	12	मेन रोड तिलई पार बबला के घर से महामाया तक मुरमीकरण कार्य पहुंच मार्ग(लम्बाई 0.600 कि.मी.)	08R-1	J.P.		3.33	2.18	5.51				अप्रारंभ
			गनिया	नवागढ़	09-10		ग्राम गनिया से नेवसा सरहद तक पहुंच मार्ग मिट्टी मूरूम सड़क ल. 0.850 मी. 4 स्थान पर पाईप पुलिया	08R-1	J.P.		6.17	3.28	9.45				अप्रारंभ
			गनिया	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 9015 क्यू मी. 1 नग पचरीकरण	05D-1	J.P.		7.29	1.23	8.52				अप्रारंभ
			लालपुर	नवागढ़	08-09	14	मेन रोड हरदी से लाल पुर पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	18.03.09	4.55	2.83	7.38	0.94	0.93	1.86	प्रगति पर
			लालपुर	नवागढ़	08-09	15	पैटू तालाब गहरी.	05D-1	J.P.	21.04.09	3.83	0.93	4.76			0.00	अप्रारंभ
			लालपुर	नवागढ़	08-09	16	तालाब गहरीकरण पचरीकरण	05D-1	J.P.		0.00	0.00	0.00				प्रगति पर
	प्रतापपुर	363	प्रतापपुर	नवागढ़	08-09	17	बस स्टेण्ड से सारंगपुर सरहद एवं चरगंवा सरहद तक मिट्टी सड़क निर्माण लम्बाई 1380 मी.	08R-1	J.P.		4.45	0.49	4.95			0.00	अप्रारंभ
			प्रतापपुर	नवागढ़	08-09	18	प्रतापपुर से सारंगपुर सरहद पहुंच मार्ग डब्ल्यू. बी.एम.	W.B.M.	J.P.		3.12	2.08	5.20			0.00	अप्रारंभ

4			प्रतापपुर	नवागढ़	08-09	19	प्रतापपुर में वार्ड क्रमांक 07 से वार्ड क्र. 12 तक आंतरिक 200 मी. मिट्टी मुरुम 800 मी.	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
			प्रतापपुर	नवागढ़	08-09	20	डबरी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	11.05.09	0.68	0.05	0.73	0.44		0.44	अप्रारंभ
			प्रतापपुर	नवागढ़	09-10	21	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.70	0.11	2.81			0.00	अप्रारंभ
			प्रतापपुर	नवागढ़	09-10	22	मुख्य सड़क से शमशानघाट तक मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.55	3.45	9.00				अप्रारंभ
			लिटिपुर	नवागढ़	09-10	23	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.70	0.16	2.86	0.78		0.78	प्रगति पर
			हरिहरपुर	नवागढ़													अप्रारंभ
5	खाम्ही	297	खाम्ही	नवागढ़	08-09	24	पुरानी बस्ती से पहुंचमार्ग मिट्टीकरण	08R-1	J.P.	01.05.08	4.29	0.41	4.71	3.51	0.00	3.51	प्रगति पर
			खाम्ही	नवागढ़	08-09	25	ग्राम खाम्ही से धौराभाठ कला तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 1400 मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	3.52			प्रगति पर
			खाम्ही	नवागढ़	09-10	26	ग्राम खाम्ही में बस्ती से शमशान घाट तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.88	2.47	6.35				अप्रारंभ
			दर्सी	नवागढ़	09-10	27	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.53	0.15	2.68			0.00	अप्रारंभ
			धौराभाठाकला	नवागढ़	08-09	28	धौराभाठाकला से जंगल पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	16.03.09	4.10	0.86	4.96	2.65		2.65	प्रगति पर
			धौराभाठाकला	नवागढ़	09-10	29	गांव गंगा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.70	0.13	2.83	0.79		0.79	प्रगति पर
	रनबोड़	403	रनबोड़	नवागढ़	08-09	30	तालाब गहरीकरण पचरी पिचिंग कार्य (5430 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.	23.05.09	3.39	1.60	5.00	1.77	0.93	2.70	पूर्ण

6		रनबोड़	नवागढ़	08-09	31	ग्राम रनबोड़ कलम दास सतनामी के घर से लेकर 400 मीटर सीमेन्टीकरण एवं तिलई पार रोड में 1 कि.मी. मिट्टीकरण एवं मुरुम कार्य	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ	
		रनबोड़	नवागढ़	08-09	32	छोटे तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	30.03.09	3.01	1.56	4.57	2.72	1.28	4.01	पूर्ण	
		रनबोड़	नवागढ़	08-09	33	चंदा बाई से घर से ननहरी के खूत तक	08R-1	J.P.	06.04.09	3.26	1.83	5.09	2.94		2.94	प्रगति पर	
		रनबोड़	नवागढ़	08-09	34	ननहरी सेखूत से तिलईपारा सरहद तक	08R-1	J.P.	28.05.09	3.38	1.70	5.08	2.90	0.14	3.04	प्रगति पर	
		रनबोड़	नवागढ़	08-09	35	डब्लू.बी.एम.सड़क निर्माण बीरुटोला से मन्होरा तक 800 मी.	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ	
		रनबोड़	नवागढ़	08-09	36	पैटू तालाब गहरीकरण निर्मांलाघाट	05D-1	J.P.		2.93	0.90	3.83	1.96	0.63	2.59	पूर्ण	
		रनबोड़	नवागढ़	09-10		रनबोड़ से गांगपूर सरहद तक सड़क निर्माण ल. 0.875 कि.मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया	08R-1	J.P.		6.35	3.32	9.67					
7	घोघरा	595	घोघरा	नवागढ़	08-09	37	मेन रोड से सिंगबाधा सरहद मिट्टी मुरुम पहुंचमार्ग 1200 मी.	08R-1	J.P.	29.12.08	2.88	1.92	4.80	3.72	0.75	4.47	प्रगति पर
		घोघरा	नवागढ़	08-09	38	बस्ती से सिंगबाण सरहद तक पूचि मार्ग	08R-1	J.P.	15.05.08	4.49	2.36	6.85	4.55	0.02	4.57	प्रगति पर	
		घोघरा	नवागढ़	09-10	39	झुमुक साहू के घर से कोलिहा सरहद तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.55	3.68	9.23				अप्रारंभ	
		घोघरा	नवागढ़	09-10	40	मुख्य सड़क से केशली सरहद तक मिट्टी मुरुम कार्य लम्बाई 0.900 कि. मी.	08R-1	J.P.		4.99	3.13	8.12				अप्रारंभ	
		मानिकपुर	नवागढ़	08-09	41	फलूला तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	01.09.08	7.64	1.39	9.07	6.27	0.53	6.80	प्रगति पर	

			मानिकपुर	नवागढ़	08-09	42	पैठू तालाब गहरी	05D-1	J.P.	06.09.08	4.49	0.39	4.88	3.45	0.03	3.48	प्रगति पर	
			मानिकपुर	नवागढ़	08-09	43	गली सीमेन्टीकरण गोवर्धन के घर से नगेन्द्र गुप्ता के घर तक 600 मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				0.00	अप्रारंभ
8	मोतिमपुर	351	मोतिमपुर	नवागढ़	08-09	44	ग्राम मोतिमपुर से अतरगवां तक मिट्टी सड़क निर्माण 1050 मी.	08R-1	J.P.	28.05.08	4.01	0.74	4.75	2.50	0.00	2.50	प्रगति पर	
			अतरगवा	नवागढ़	08-09	45	नया तालाब निर्माण, गहरीकरण पचरी एवं पिचिंग कार्य 1 हेक्टेयर	01T-1	J.P.		2.88	1.92	4.80	2.65			पूर्ण	
			सुरहीकापा	नवागढ़	08-09	46	मेनरोड से पीपल चौक तक डब्ल्यू बी.एम. पहुंच मार्ग 400 मी.	W.B.M.	J.P.		3.00	2.00	5.00				0.00	अप्रारंभ
			सुरहीकापा	नवागढ़	08-09	47	तालाबपार से गौठान तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 800 मी.	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80				0.00	अप्रारंभ
9	गाड़ा मोर	339	गाड़ा मोर	नवागढ़	08-09	48	माता तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.68	1.78	4.46				0.00	अप्रारंभ
			खपरी	नवागढ़													0.00	अप्रारंभ
			धरमपुरा	नवागढ़	08-09	49	ग्राम धरमपुरा में मुक्तिधाम पहुंचमार्ग निर्माण मी.	08R-1	J.P.	05.05.08	4.08	0.58	4.66	3.67	0.00	3.67	प्रगति पर	
			धरमपुरा	नवागढ़	09-10		डबरी गहरीकरण 6315 क्यू मी. 1 नग पचरी निर्माण कार्य	05D-1	J.P.		5.15	1.15	6.30					अप्रारंभ
10	धोबनीकला	346	धोबनीकला	नवागढ़	08-09	50	ग्राम धोबनीकला से धोबनीखार तक मिट्टी पहुंच मार्ग निर्माण 1100 मी.	08R-1	J.P.	01.05.08	3.71	0.49	4.20	3.55	0.20	3.75	प्रगति पर	
			धोबनीकला	नवागढ़	08-09	51	तालाब गहरीकरण एवं पिचिंग	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				0.00	अप्रारंभ
			बेलदहरा	नवागढ़													0.00	अप्रारंभ
			धौराभांठाखुर्द	नवागढ़	08-09	52	धौराभांठाखुर्द मिट्टी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				0.00	अप्रारंभ

			धौराभांठाखु र्द	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 6315 क्यू. मी. 1 नग पचरीकरण कार्य	05D-1	J.P.		5.15	1.14	6.29				अप्रारंभ	
11	झाल	423	झाल	नवागढ़	08-09	53	ग्राम झाल में मुख्य मार्ग से नया बस्ती तक आंतरिक मिट्टी सड़क निर्माण मी.	08R-1	J.P.	28.01.09	4.39	0.61	5.00	4.22	0.43	4.65	प्रगति पर	
			झाल	नवागढ़	08-09	54	तालाब गहरीकरण एव निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	02.02.09	2.77	1.01	3.78	2.57	0.67	3.24	पूर्ण	
			झाल	नवागढ़	08-09	55	ग्राम झाल में मुख्य मार्ग से नया बस्ती तक आंतरिक मिट्टी सड़क निर्माण 1400मी.	08R-1	J.P.				5.00				अप्रारंभ	
			झाल	नवागढ़	09-10	56	पौध रोपण कार्य	02P-1	Harti			4.73	0.87	5.60				अप्रारंभ
			झाल	नवागढ़	09-10		झाल से रनबोड सरहद तक सड़क निर्माण मिट्टी मुरुम ल. 0.900 कि.मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.			6.53	3.18	9.71				अप्रारंभ
			झाल	नवागढ़	09-10	57	शिवराम के घर से अम्हातालाब तक मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.800 कि.मी.	08R-1	J.P.			4.40	2.68	7.08				अप्रारंभ
			झाल	नवागढ़	09-10	58	मिल के पास से इंदिरा आवास पारा तक मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.			0.79	0.07	0.86			0.00	अप्रारंभ
12	हरदी	313	हरदी	नवागढ़	08-09	59	ग्राम हरदी से रनबोड तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 1200 मी	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ	
			हरदी	नवागढ़	08-09	60	ग्राम जोगीपुर से बडे खार तक पहुंच मार्ग निर्माण 1200 मी.	08R-1	J.P.	10.02.09	4.76	2.45	7.21	3.07		3.07	प्रगति पर	
			हरदी	नवागढ़	09-10	61	ग्राम हरदी से रनबोड सरहद तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.			5.55	3.39	8.94			अप्रारंभ	
			हरदी	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 8138 क्यू. मी. एवं 1 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.			6.60	1.20	7.80				अप्रारंभ

			जोगीपुर	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 3818 क्यू मी. 1 नग पचरीकरण	05D-1	J.P.		3.19	1.07	4.26		0.00	अप्रारंभ		
			तिलईपार	नवागढ़	08-09	62	नवागढ़-प्रतापपुर मुख्य मार्ग से ग्राम तिलईपार तक मिट्टी पहुंचमार्ग 1 कि. मी.	08R-1	J.P.	23.04.09	3.66	0.59	4.25	1.17	0.00	1.17	प्रगति पर	
13	गांगपुर	350	गांगपुर	नवागढ़	08-09	63	गांगपुर से साल्हेघोरी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	26.05.08	3.99	3.82	4.38	1.94	0.00	1.94	प्रगति पर	
			गांगपुर	नवागढ़	08-09	64	गांगपुर मे मिट्टी कार्य मंदिर के पास से मुख्य सड़क तक एवं आंतरीक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ	
			मुरकुटा	नवागढ़													0.00	अप्रारंभ
			साल्हेघोरी	नवागढ़	09-10	65	साल्हेघोरी से कुसवा बंद खार तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		2.47	1.55	4.02			0.00	अप्रारंभ	
14	भिमपुरी	615	भिमपुरी	नवागढ़	08-09	66	ग्राम दौनी से मोहरंगिया नाला तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम एपं पुलिया 1 नग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ	
			भिमपुरी	नवागढ़	09-10	67	ग्राम चकलाकुण्डा से बडे नहर नाली तक पहुंच मार्ग निर्माण मुरमीकरण लम्बाई 0.900 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.99	3.10	8.09				अप्रारंभ	
			घोंठा	नवागढ़	08-09	68	तालाब गहरीकरण पिचिंग पचरी (3030 क्यू.मीटर)	05D-1	J.P.	23.05.09	1.88	0.83	2.72	1.80	0.52	2.32	पूर्ण	
			घोंठा	नवागढ़	08-09	69	ग्राम घाटा के नल टंकी से शमशान घाट तक पहुंच मार्ग नि. एवं 9 जगह दुधिया पोल	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80	0.00				अप्रारंभ
			घोंठा	नवागढ़	08-09	70	मरघट से लेकर झांकी मार्ग तक मिट्टी मुरुम 1 कि.मी.	08R-1	J.P.	10.02.09	4.80	2.59	7.39	4.61		4.61	प्रगति पर	
			दौनाडीह	नवागढ़														अप्रारंभ
			चकलाकुंडा	नवागढ़	08-09	71	माहामाया से झांकी मार्ग तक मिट्टी मुरुम पुलिया 2000मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ	

15	नेवसा	315	नेवसा	नवागढ़	08-09	72	प्रधानमंत्री नेवसा से बाघुल सड़क तक मिट्टी सड़क निर्माण लंबाई 600 मी.	08R-1	J.P.	16.05.09	1.80	0.23	2.04	1.93	1.93	प्रगति पर	
			नेवसा	नवागढ़	09-10	73	नेवसा से फुलवारी तक मिट्टी एवं मुरुम पहुंच मार्ग लम्बाई 0.850 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.71	2.82	7.53				अप्रारंभ
			बधुली	नवागढ़	08-09	74	नेवसा से बाघुल सरहद तक मिट्टी मुरुमीकरण 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ
			बधुली	नवागढ़	08-09	75	तालाब गहरीकरण एवं निर्मांलाघाट	05D-1	J.P.	14.02.09	1.35	0.79	2.14	1.90		1.90	प्रगति पर
16	बाघुल	244	बाघुल	नवागढ़	08-09	76	डबरा तालाब गहरीकरण पचरीकरण पिचिंग	05D-1	J.P.	30.05.08	2.12	1.14	3.27	2.25	0.88	3.13	पूर्ण
			बाघुल	नवागढ़	08-09	77	ग्राम बाघुल से बधुली पहुंच मार्ग 360 मी.	08R-1	J.P.	20.05.09	1.77	1.11	2.88	1.19	1.19	प्रगति पर	
			बाघुल	नवागढ़	08-09	79	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.32	0.88	2.20			0.00	अप्रारंभ
			बाघुल	नवागढ़	09-10	78	बंधियाखार पहुंच मार्ग निर्माण मुरुमीकरण रोड लम्बाई 0.900 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.00	3.00	8.00				अप्रारंभ
			बाघुल	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 3818 क्यू मी. 1 नग पचरीकरण	05D-1	J.P.		3.18	1.07	4.25				अप्रारंभ
17	गोपालभैना	470	गोपालभैना	नवागढ़	08-09	80	आंतरिक 300मी. मिट्टी मुक्षम सड़क नि. 1200 मी	08R-1	J.P.		2.40	3.60	6.00			0.00	अप्रारंभ
			रिसाअमली	नवागढ़	08-09	81	नया तालाब निर्माण कार्य	01T-1	J.P.	02.03.09	2.80	1.92	4.80	4.63	4.63	पूर्ण	
18	तोरा	371	तोरा	नवागढ़	08-09	82	तोरा से नवागढ़ पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. 400 मी.	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
			तोरा	नवागढ़	09-10	83	गांव तालाब पार से बस्ती तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग लम्बाई 0.900 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.99	2.99	7.98				अप्रारंभ

			दूरासेमरिया	नवागढ़	08-09	84	ग्राम दूरा सेमरिया में प्रधान मंत्री सड़क से बस्ती तक आंतरिक मार्ग निर्माण 1200 मी.	08R-1	J.P.	05.05.08	3.72	0.61	4.33	3.19		3.19	प्रगति पर
19	भैंसामुड़ा	352	भैंसामुड़ा	नवागढ़	08-09	85	भैंसामुड़ा स शमसान घाट तक सड़क निर्माण मिट्टी मुरुम 1300 मी.	08R-1	J.P.	27.01.09	3.60	2.23	5.83	3.92		3.92	प्रगति पर
			भैंसामुड़ा	नवागढ़	09-10	86	मदनपुर से कौड़िया तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.55	3.24	8.79				अप्रारंभ
			भैंसामुड़ा	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 8565 क्यू मी. एवं पचरी निर्माण 1 नग पचरी	05D-1	J.P.		6.93	1.20	8.13				अप्रारंभ
			मदनपुर	नवागढ़	08-09	87	ग्राम मदनपुर से झाल सरहद तक मिट्टी सड़क निर्माण 1450 मी.	08R-1	J.P.	28.04.08	3.88	1.02	4.90	4.25	0.00	4.25	प्रगति पर
			नबलपुर	नवागढ़	08-09	88	तालाब गहरीकरण पचरीकरण पिछिंग कार्य	05D-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
20	बोरतरा	284	बोरतरा	नवागढ़	08-09	89	बोरतरा से मोहतरा तक 2000 मी. तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	16.03.09	1.57	0.88	2.45	1.57		1.57	प्रगति पर
			बोरतरा	नवागढ़	09-10	90	बोरतरा से पेन्डी सरहद तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.55	3.32	8.87				अप्रारंभ
			बैजलपुर	नवागढ़	08-09	91	ग्राम बोरतरा से बैजलपुर तक मिट्टी पहुंच मार्ग 1450 मी.	08R-1	J.P.	28.04.08	3.88	1.01	4.89	3.80		3.80	प्रगति पर
			बैजलपुर	नवागढ़	08-09	92	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	30.03.09	3.60	0.90	4.50	3.59	0.00	3.59	पूर्ण
	मोहतरा	299	मोहतरा	नवागढ़	08-09	93	मोहतरा-चाकपेंडा मुख्य सड़क से बड़ेधरसा पहुंच मार्ग 1300 मी.	08R-1	J.P.	05.05.08	4.14	0.82	4.96	4.76	0.72	5.48	पूर्ण
			मोहतरा	नवागढ़	08-09	94	तालाब गहरी	05D-1	J.P.	18.05.08	3.92	0.93	4.85	1.62		1.62	प्रगति पर

21		मोहतरा	नवागढ़	08-09	95	झाड़ी के घर से मुख्य सड़क तक मिट्टी मुरुम डब्ल्यू.बी.एम. 600 मी.	W.B.M.	J.P.	12.01.09	2.83	1.65	4.48	2.81	0.97	3.78	प्रगति पर	
		मोहतरा	नवागढ़	08-09	97	खाद्य गोदाम के पास मुख्य सड़क से कल्लू यादव के घर तक सीमेन्टीकरण एवं आंतरिक सड़क निर्माण 800 मी.	08R-1	J.P.	09.02.09	5.98	3.72	9.70	7.06	0.95	8.01	प्रगति पर	
		मोहतरा	नवागढ़	08-09	97	खाद्य गोदाम के पास मुख्य सड़क से कल्लू यादव के घर तक सीमेन्टीकरण एवं आंतरिक सड़क निर्माण 800 मी.	08R-1	J.P.	09.02.09	5.98	3.72	9.70	7.06	0.95	8.01	प्रगति पर	
		मोहतरा	नवागढ़	09-10	96	कोटवार के भूमि के पास से लिमाही पेन्ड्री मेड़ो तक मार्ग निर्माण लम्बाई 0.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.88	2.45	6.33				अप्रारंभ	
		मोहतरा	नवागढ़	09-10		पूर्व. मा. शाला भवन मुरुम सड़क से वाटर रोड तालाब तक पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण ल. 0.650 मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		4.72	2.72	7.44				अप्रारंभ	
22	जेवरा (एस)	354	जेवरा (एस)	नवागढ़	08-09	98	ग्रा. अधियारखोर से स्कूल तक एवं रोड डब्ल्यू.बी.एम	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
	जेवरा (एस)		जेवरा (एस)	नवागढ़	08-09	99	मेन रोड से कल्याण मंडल के घर तक पहुंच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम 500 मी.	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
	जेवरा (एस)		जेवरा (एस)	नवागढ़	09-10	100	अधियारखोर से जैतपुरी सरहद तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.55	3.33	8.88				अप्रारंभ
	अधियारखोर		अधियारखोर	नवागढ़	08-09	101	मोहतरा-चाकपेंड़ा मुख्य सड़क से ग्राम अधियारखोर तक मिट्टी पहुंच मार्ग 1075 मी.	08R-1	J.P.	28.04.09	3.98	0.74	4.72	4.03		4.03	पूर्ण
	अधियारखोर		अधियारखोर	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 10410 क्यू मी. एवं 1 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		8.39	1.26	9.65				अप्रारंभ

			अंधियारखोर	नवागढ़	09-10		अंधियारखोर से जेवरा एस सड़क निर्माण मिट्टी मुरुम ल. 0.850 कि.मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		6.35	2.80	9.15				अप्रारंभ
23	पेण्डी	334	पेण्डी	नवागढ़	08-09	102	ग्राम पेण्डी से अंधियारखोर सरहद तक मिट्टी गार्ग निर्माण 1300 मी.	08R-1	J.P.	05.05.08	4.15	0.81	4.96	2.95		2.95	पूर्ण
			पेण्डी	नवागढ़	08-09	103	पेण्डी से खटई सरहद तक पहुंच मार्गतक मुरुमीकरण एवं गिट्टीकरण 1200 मी.	08R-1	J.P.	05.05.08	2.83	1.64	4.47	1.76		1.76	प्रगति पर
			पेण्डी	नवागढ़	08-09	105	पेण्डी से मोहतरा सरहद तक पहुंच मार्ग निर्माण एवं गिट्टीकरण 1200 मी.	08R-1	J.P.	20.04.09	3.12	2.08	5.20			0.00	अप्रारंभ
			पेण्डी	नवागढ़	09-10	104	पेण्डी से हरमुडी सरहद तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग लम्बाई 0.800 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.72	2.98	7.70				अप्रारंभ
			पेण्डी	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 10410 क्यू मी. एवं 1 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		8.00	1.24	9.24				अप्रारंभ
24	हरमुडी	336	हरमुडी	नवागढ़	08-09	106	हरमुडी से पेण्डी तक मिट्टी सड़क लं. 1200 मी.	08R-1	J.P.	21.05.09	4.45	0.49	4.95	3.86	0.16	4.02	प्रगति पर
			हरमुडी	नवागढ़	08-09	107	स्कूल सेनया तालाब तक मिट्टी मुरुम 800 मी.	08R-1	J.P.		3.78	2.41	6.17	1.85		1.85	प्रगति पर
			हरमुडी	नवागढ़	08-09	108	तालाब गहरीकरण पचरीकरण पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.	20.04.09	4.10	0.90	5.00	0.61		0.61	प्रगति पर
			कोड़िया	नवागढ़	08-09	109	झाडी के घर से मुडी तक मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.		3.44	2.22	5.66			0.00	अप्रारंभ
			लालपुर	नवागढ़	08-09	110	तालाब गहरी	05D-1	J.P.		4.10	0.90	5.00			0.00	अप्रारंभ
	मुरता	443	मुरता	नवागढ़	08-09	111	ग्राम मुरता में नवागढ़ संबलपुर मुख्यमार्ग से टेंगनाखार तक पहुंच मार्ग 1100 मी.	08R-1	J.P.	25.04.09	4.09	0.88	4.97	3.48	0.12	3.60	प्रगति पर

25			मुरता	नवागढ़	08-09	112	मुख्य सड़क बजरंग बली मंदिर से सिद्धराम के दुकान होते हुए सड़क निर्माण 800 मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ	
			मुरता	नवागढ़	08-09	113	मुख्य सड़क पानी टंकी से कामता खार तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड 600 मी.	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ	
			मुरता	नवागढ़	09-10	114	मुख्य सड़क पानी टंकी से कामता खार तक पहुंच मार्ग लम्बाई 0.750 कि.मी. मुरमीकरण	08R-1	J.P.		4.16	2.65	6.81				अप्रारंभ	
			मुरता	नवागढ़	08-09	115	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.				4.72			0.00	अप्रारंभ	
26	कामता	540	कामता	नवागढ़	08-09	116	सिरसाही धरसा से जुनाडाडू पहुंचमार्ग मिट्टी मुरुम मार्ग 1300 मी.	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ	
			मुरकुटा	नवागढ़	08-09	117	तालाब गहरीकरण, पिचिंग एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	23.04.09	4.05	0.93	4.98	3.01				प्रगति पर
			मुरकुटा	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.		2.36	0.15	2.51					
27	हाथाडाडू	424	हाथाडाडू	नवागढ़	08-09	118	नहरनाली,तालाब गहरीकरण एवं पीचिंग (3784 क्यूब मीटर)	05D-1	J.P.	05.05.09	2.36	1.05	3.41	1.73	0.00	1.73	प्रगति पर	
			हाथाडाडू	नवागढ़	09-10	119	सिवनी से जूनाडाडू बारामासी सड़क मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.55	3.22	8.77				अप्रारंभ	
			हाथाडाडू	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 9938 क्यू मी. 1 नग पचरी करण	05D-1	J.P.		8.07	1.24	9.31				अप्रारंभ	
			सिवनी	नवागढ़	08-09	120	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	13.04.09	2.77	1.01	3.78	2.25		2.25	प्रगति पर	
			नवागांव	नवागढ़													अप्रारंभ	
			जूनाडाडू	नवागढ़													अप्रारंभ	
	खैरी	225	खैरी	नवागढ़	08-09	121	ग्राम खैरी में खार तालाब से मुरता खार तक मिट्टी मार्ग निर्माण 1300 मी.	08R-1	J.P.	07.05.09	3.99	0.60	4.59	1.92	0.00	1.92	प्रगति पर	

28			खैरी	नवागढ़	09-10		पैठू तालाब गहरीकरण 9938 क्यू मी. 1 नग पचरी करण	05D-1	J.P.		8.07	1.24	9.31				अप्रारंभ
			खैरी	नवागढ़	09-10	122	मुख्य सड़क से महामाया तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.900 कि. मी.	08R-1	J.P.		4.99	2.74	7.73				अप्रारंभ
			छेरकापुर	नवागढ़	09-10	123	छेरकापुर से समेसर मोहरंगिया नाला तक पहुंच मार्ग	08R-1		04.02.09	3.44	1.53	4.97	0.55		0.55	प्रगति पर
			बोटेबोड़	नवागढ़	08-09	124	खैरी से नांदल पहुंच मार्ग डब्ल्यू.बी. एम. रोड 800 मी.	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
29	समेसर	278	समेसर	नवागढ़	08-09	125	मुख्य मार्ग से बांधाखार पहुंच मार्ग 1400 मीटर (3 पुलिया)	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ
			समेसर	नवागढ़	08-09	126	ग्राम समेसर मेनरोड से मानपुर सरहद तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम हेतु 1300 मी.	08R-1	J.P.	25.04.09	6.09	2.61	8.70	5.78		5.78	प्रगति पर
			समेसर	नवागढ़	08-09	127	छीतापार से जूनाडांडू सरहद तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क	W.B.M.	J.P.		4.03	0.06	4.63	0.00		0.00	अप्रारंभ
			खपरी	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 3818 क्यू मी. 1 नग पचरीकरण	05D-1	J.P.		3.18	1.07	4.25			0.00	अप्रारंभ
			छीतापार	नवागढ़	08-09	128	नवागढ़ रेस्ट हाउस से छितापार पहुंच मार्ग 1300 मी.	08R-1	J.P.	25.04.09	4.03	0.60	4.63	1.55	0.00	1.55	प्रगति पर
			छीतापार	नवागढ़	09-10		पैठू तालाब गहरीकरण 2243 क्यू मी. 1 नग पचरी करण	05D-1	J.P.		1.93	1.03	2.96				अप्रारंभ
30	नांदल	452	नांदल	नवागढ़	08-09	129	नया तालाब निर्माण (8131.80 क्यू मीटर)	01T-1	J.P.	04.02.09	3.00	2.00	5.00	3.54		3.54	पूर्ण
			नांदल	नवागढ़	08-09	130	ग्रा. नांदल से श्रीराम के मकान से मोहरेंगा नाला तक 4 जगह पुलिया पाईप 1 कि.मी. मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
			घठोली	नवागढ़												0.00	अप्रारंभ
			खरहरी	नवागढ़												0.00	अप्रारंभ

31	अधियारखोर	224	अधियारखोर	नवागढ़	08-09	131	अधियारखोर से भदराली मार्ग तक मिट्टी सड़क लं. 1100 मी.	08R-1	J.P.	27.05.09	4.04	0.44	4.49	2.92	0.00	2.92	प्रगति पर
			अधियारखोर	नवागढ़	08-09	132	पंचायत बस्ती मार्ग से हास्पिटल पहुंच मार्ग 900 मी. डब्ल्यू.बी.एम	W.B.M.	J.P.		4.20	2.80	7.00			0.00	अप्रारंभ
			अधियारखोर	नवागढ़	08-09	133	हाई स्कूल खेल मैदान समतलीय करण (2 हेक्टर)	06L-1	J.P.		1.32	0.88	2.20			0.00	अप्रारंभ
			अधियारखोर	नवागढ़	08-09	134	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	12.02.09	4.68	0.32	5.00	4.03		4.03	प्रगति पर
			अधियारखोर	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 2243 क्यू मी. 1 नग पचरीकरण	05D-1	J.P.		1.93	1.03	2.96				अप्रारंभ
32	बरबसपुर	283	बरबसपुर	नवागढ़	08-09	135	धरसा पार तालाब गहरीकरण पचरी पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.	17.12.08	2.43	1.15	3.59	2.09	0.93	3.02	प्रगति पर
			बरबसपुर	नवागढ़	08-09	136	गांव क पास तालाब का खनन एवं बांध निर्माण	03D-1	J.P.		4.64	0.32	4.96	4.45		4.45	पूर्ण
			बरबसपुर	नवागढ़	09-10	137	स्कूल आरक्षित खेत से मनबोधी के घर होते हुए नवागढ़ धरसा तक सड़क निर्माण लम्बाई 1.00 कि.मी मिट्टी मुरम	08R-1	J.P.		5.55	3.27	8.82				अप्रारंभ
			मानपुर	नवागढ़	08-09	138	शा. प्राथमिक शाला से शमसान घाट तक मिट्टी मुरुम 1200 मीटर	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
			नगधा	नवागढ़													
	जेवरा (एन)	424	जेवरा (एन)	नवागढ़	08-09	139	तालाब गहरीकरण पिचिंग पचरी (5478 क्यू.मीटर)	05D-1	J.P.	23.05.09	3.40	1.48	4.89	1.69		1.69	प्रगति पर
			जेवरा (एन)	नवागढ़	09-10	140	ग्राम देवरी से गोपालपुर रास्ता सड़क निर्माण मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.850 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.72	2.68	7.40				अप्रारंभ
			देवरी	नवागढ़	08-09	141	धरसा पार तालाब गहरीकरण पचरी पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		3.41	1.48	4.89	1.69		1.69	प्रगति पर

33			गोपालपुर	नवागढ़	08-09	142	ग्राम जेवरा में वार्ड क्रं. 01 से 05 तक सभी वार्डों में आंतरिक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
			मक्खनपुर	नवागढ़	08-09	143	मक्खनपुर से मुंगवाय रास्ता मिट्टीकरण एवं मुरमीकरण निर्माण 1000 मी.	08R-1	J.P.	04.02.09	3.75	2.07	5.82	2.48		2.48	प्रगति पर
			मक्खनपुर	नवागढ़	09-10	144	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	10.02.09	2.36	0.13	2.49	1.23		1.23	प्रगति पर
			हथमुड़ी	नवागढ़												0.00	अप्रारंभ
34	कुंआ	344	कुंआ	नवागढ़	08-09	145	बारतमाही ग्रामीण पहुंच मार्ग से गोपालपुर तक मिट्टी मुरुम 1200 मीटर	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ
			कुंआ	नवागढ़	09-10	146	ग्राम मुंगवाय में गांव से लाली छोहरी तक तक मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.810 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.49	2.74	7.23				अप्रारंभ
			मुंगवाय	नवागढ़	08-09	147	तालाब गहरीकरण पचरी पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
35	बहरबोड़	477	बहरबोड़	नवागढ़	08-09	148	भालूपान से खरहरी तक मिट्टी सड़क लंबाई 1150 मी.	08R-1	J.P.		4.25	0.59	4.85			0.00	अप्रारंभ
			बहरबोड़	नवागढ़	08-09	149	नया तालाब निर्माण 1 हेक्टेयर	01T-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				अप्रारंभ
			भालूपान	नवागढ़	08-09	150	भानूपान से बरहरी पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00			अप्रारंभ
			भालूपान	नवागढ़	09-10	151	तालाब गरीकरण भालूपान	05D-1	J.P.		1.91	0.07	1.98	0.00			अप्रारंभ
			नवागांव	नवागढ़													अप्रारंभ
	नेउर	429	नेउर	नवागढ़	08-09	152	तालाब गहरीकरण पचरी पिचिंग कार्य (5478 क्यू मीटर)	05D-1	J.P.	02.06.08	3.39	1.60	5.00	1.91	0.00	1.91	पूर्ण
			नेउर	नवागढ़	09-10	153	पंचायत भवन से शमशानघाट तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.55	3.53	9.08				अप्रारंभ

36			रुसे	नवागढ़	09-10	154	ग्राम रुसे से कटई रास्ता तालाब तक मिट्टी मुरुम सड़क	08R-1	J.P.		2.36	1.68	4.04	1.36		1.36	प्रगति पर
			रुसे	नवागढ़	09-10	155	ग्राम रुसे से कुरवा मिट्टी मुरुम सड़क	08R-1	J.P.		1.79	1.18	2.97	0.90		0.90	प्रगति पर
			तारेगांव	नवागढ़	08-09	156	तारेगांव से सिवनी तक पहुंचमार्ग निर्माण मिट्टी मुरुम 1100 मीटर	08R-1	J.P.	02.02.09	4.62	2.87	7.49	3.72		3.72	प्रगति पर
			भदौरा	नवागढ़	08-09	157	भदौरा से धनौरा सरहद तक पहुंचमार्ग 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.12	2.08	5.20			0.00	अप्रारंभ
37	धनौरा	320	धनौरा	नवागढ़													अप्रारंभ
			धनौरा	नवागढ़	09-10	158	धनौरा से बेलटुकरी सरहद तक पहुंच मार्ग लम्बाई 0.800 कि.मी. मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.		4.44	2.73	7.17				अप्रारंभ
			ढनढनी	नवागढ़	08-09	159	धनौरा से बेलटुकरी सरहद पहुंचमार्ग 1200 मी.	08R-1	J.P.		5.92	3.19	9.11	5.81	0.70	6.51	प्रगति पर
			ढनढनी	नवागढ़	08-09	160	नया तालाब गहरीकरण पचरी पिचिंग (6180 क्यू.मीटर)	05D-1	J.P.		3.58	1.27	4.86	2.85	0.00	2.85	प्रगति पर
38	कंवराकांपा	194	कंवराकांपा	नवागढ़	08-09	161	मिट्टी सड़क निर्माण मुख्य सड़क से हरमुड़ी खार तक लंबाई 1390 मी.	08R-1	J.P.								अप्रारंभ
			कंवराकांपा	नवागढ़	08-09	162	पुराना तालाब की पैठू गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.		2.77	1.01	3.78	2.37		2.37	प्रगति पर
			नवांगांव	नवागढ़	08-09	163	नवागांव से खेत जाने के लिए पहुंच मार्ग में गिट्टी एवं मुरमीकरण 1200 मी.	08R-1	J.P.		4.53	0.44	4.98	3.73	0.00	3.73	प्रगति पर
	गोढीकला	295	गोढीकला	नवागढ़	08-09	164	गोढीकला से गोढीखुर्द तक मिट्टी सड़क निर्माण लंबाई 1200 मी.	08R-1	J.P.		4.40	0.60	5.00	3.53	0.00	3.53	प्रगति पर
			गोढीकला	नवागढ़	08-09	165	नया तालाब निर्माण एवं पचरी करण कार्य	01T-1	J.P.		3.72	0.89	4.61	3.17		3.17	प्रगति पर

39			गोढीकला	नवागढ	08-09	167	गोढीकला में कदमपारा गोढीकला तक मिट्टी एवं मुरुमीकरण 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ
			गोढीकला	नवागढ	09-10		सरदार के घर से मुकरदम पारा के रोड पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम ल. 0.500 कि.मी. 1 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		3.63	2.01	5.64				अप्रारंभ
			गोढीखुर्द	नवागढ	09-10	166	व्यास तिवारी के घर से देवकुमार के खेत तक पहुंच मार्ग निर्माण एवं मुरुमीकरण लम्बाई 0.600 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.33	2.07	5.40				अप्रारंभ
40	रमपुरा	450	रमपुरा	नवागढ	08-09	168	कोटवार के घर से सुखदेव के घर तक एवं खिलाम के घर से मालिक राम के घर तक गली सीमेन्टीकरण 1000 मीटर	08R-1	J.P.		4.20	2.80	7.00			0.00	अप्रारंभ
			रमपुरा	नवागढ	08-09	169	तालाब गहरी.	05D-1	J.P.		4.09	0.90	4.99	0.95		0.95	प्रगति पर
			खटई	नवागढ	08-09	170	मगरघटा से तालाब पार होते हुए शंकर मंदिर तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण 600 मी.	W.B.M.	J.P.		4.20	2.80	7.00			0.00	अप्रारंभ
			जैतपुरी	नवागढ	08-09	171	नवागढ संबलपुर मुख्यमार्ग से जैतपुरी बस्ती आंतरिक मार्ग निर्माण 1250 मी.	08R-1	J.P.		3.90	0.60	4.50			0.00	अप्रारंभ
41	तेन्दुआ	352	तेन्दुआ	नवागढ	08-09	172	नहरनाली,निर्माण	03C-1	J.P.		4.13	0.58	4.72	4.11	0.42	4.53	पूर्ण
			तेन्दुआ	नवागढ	08-09	173	तालाब गहरी.	05D-1	J.P.		6.08	2.71	8.79	6.65	1.90	8.56	पूर्ण
			तेन्दुआ	नवागढ	08-09	174	अमहापारा तक नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.68	1.78	4.46	2.59	0.05	2.64	पूर्ण
			तेन्दुआ	नवागढ	08-09	175	तेन्दुवा वे जदई सरहद तक 600 मी. डब्ल्यू.बी.एम.रोड	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
			तेन्दुआ	नवागढ	09-10		तालाब गहरीकरण 8925 क्यू मी.	05D-1	J.P.		7.07	0.35	7.42				अप्रारंभ

42	मुडपार	337	मुडपार	नवागढ़	08-09	176	मुडपार से सम्बलपुर तक सडक निर्माण 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.12	2.08	5.20			0.00	अप्रारंभ	
			मुडपार	नवागढ़	09-10	177	तालाब गहरीकरण कार्य व पचरी कार्य	05D-1	J.P.		3.40	0.16	3.56	0.77		0.77	प्रगति पर	
			बोटेबॉड	नवागढ़														अप्रारंभ
			चाकापेण्ड्रा	नवागढ़	08-09	178	मुडपार से चाकापेण्ड्रा पंहुचमार्ग	08R-1	J.P.		2.97	0.50	3.48					निरस्त
			चाकापेण्ड्रा	नवागढ़	08-09	179	चाकापेण्ड्रा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	1.45		1.45	प्रगति पर	
43	बेवरा	522	बेवरा	नवागढ़	08-09	180	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		2.92	0.23	3.15	2.67	0.04	2.71	पूर्ण	
			जुनवानीकला	नवागढ़	09-10	181	मेनरोड से भाठा तक मिट्टी मुरुम मार्ग लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.55	3.10	8.65				अप्रारंभ	
			बेवरा	नवागढ़	09-10	182	नया तालाब निर्माण 10950 क्यू. मी.	01T-1	J.P.		6.62	0.17	6.79				अप्रारंभ	
			जुनवानीकला	नवागढ़	09-10	183	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.		2.36	0.15	2.51	0.54	0.04	0.58	प्रगति पर	
			जुनवानीखुर्द	नवागढ़	08-09	184	तालाब गहरी.	05D-1	J.P.		3.73	0.93	4.66	3.16	0.05	3.21	प्रगति पर	
			झिलगा	नवागढ़	08-09	185	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.92	0.93	4.85	3.68	0.04	3.72	प्रगति पर	
44	खेड़ा	439	खेड़ा	नवागढ़	08-09	186	स्कूल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.32	0.88	2.20			0.00	अप्रारंभ	
			खेड़ा	नवागढ़	08-09	187	मेन रोड से नाला तक डब्ल्यू. बी. एम. रोड 600 मी.	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ	
			खेड़ा	नवागढ़	08-09	188	तालाब गहरीकरण एव निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.		2.78	1.01	3.79	2.70		2.70	प्रगति पर	
			खेड़ा	नवागढ़	09-10		मुख्य मार्ग से जरहा पारा तक पंहुच मार्ग मिट्टी मुरुम ल. 0.900 कि.मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया	08R-1	J.P.		6.53	2.92	9.45				अप्रारंभ	

			खेड़ा	नवागढ़	09-10	189	नया तालाब ट्यूबवेल से जगबाई के मकान से कार्तिक के खेत तक	08R-1	J.P.		2.36	1.52	3.88	1.64		प्रगति पर	
45	संबलपुर	313	संबलपुर	नवागढ़	08-09	190	संबलपुर नांदघाट मुख्यमार्ग से खार तक मिट्टी सड़क निर्माण 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.76	0.70	4.46	3.10	3.10	प्रगति पर	
			संबलपुर	नवागढ़	08-09	191	मारो रोड शिव कुरे के घर तक मिट्टी मुरुम मार्ग 1200 मी.	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80		0.00	अप्रारंभ	
			पटनाकांपा	नवागढ़	08-09	192	मारो रोड से पूर्व विधायक के घर तक पहुंच मार्ग 1200 मी. मिट्टी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		2.95	1.29	4.24	2.07	2.07	प्रगति पर	
46	बेलटुकरी	236	बेलटुकरी	नवागढ़	08-09	193	बेलटुकरी -गनियारी रोड से बहराखार तक पहुंचमार्ग 1300 मी.	08R-1	J.P.		3.99	0.60	4.59	2.91	0.20	3.11	प्रगति पर
			बेलटुकरी	नवागढ़	08-09	194	राधे के घर से भुवन के खेत तक मिट्टी मुरुम कार्य 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00		0.00	अप्रारंभ	
			बेलटुकरी	नवागढ़	09-10	195	मरघट के पास से कोचईहा नाला तक मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण लम्बाई 0.850 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.72	2.77	7.49			अप्रारंभ	
			टिगालीजेवरा	नवागढ़	08-09	196	नया तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण	05D-1	J.P.		3.45	0.13	3.58	3.37		3.37	प्रगति पर
47	गनियारी	365	गनियारी	नवागढ़	08-09	197	स्कूल के पास से बी. जे. साहू के घर तक मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.		0.98	0.40	1.38	0.74		0.74	प्रगति पर
			गनियारी	नवागढ़	08-09	198	कंवरा जेवरा में स्कूल के पास से लेकर तीन तक किसान मार्ग मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.		3.99	0.60	4.59	3.49	0.40	3.89	प्रगति पर
			गनियारी	नवागढ़	08-09	199	तालाब गहरी.	05D-1	J.P.		3.66	0.92	4.58	3.12		3.12	प्रगति पर
			गनियारी	नवागढ़	09-10	200	ज्वाला के घर से सुखचंद के घर तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग लम्बाई 0.900 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.99	2.93	7.92				अप्रारंभ

			कवराजेवरा	नवागढ़	08-09	201	कवराजेवरा गोठान से खार तक मिट्टी मार्ग निर्माण 1300 मी.	08R-1	J.P.		3.99	0.60	4.59	3.96		3.96	प्रगति पर
48	अमोरा	405	अमोरा	नवागढ़	08-09	202	अमोरा महामाया से मुंगेली नांदघाट मुख्य सड़क तक मिट्टीकरण एवं मुरमीकरण 1400 मी.	08R-1	J.P.		4.20	1.57	5.77	1.89		1.89	प्रगति पर
			अमोरा	नवागढ़	08-09	203	किरनसिंह वर्मा के घर से लेरक प्रहलाद के पाल ठेला तक गली सीमेन्टीकरण 800 मी.	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
			केशतरा	नवागढ़													0.00
49	मेड़की	400	मेड़की	नवागढ़	08-09	204	मेड़की में तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
			मेड़की	नवागढ़	09-10	205	तालाब गहरीकरण पचरी कार्य	05D-1			4.05	0.93	4.98	1.65		1.65	प्रगति पर
			मेड़की	नवागढ़	08-09	206	पहूच मार्ग मेड़की 600 मी.	08R-1	J.P.		2.73	1.54	4.27	2.04		2.04	प्रगति पर
			दयालपुर	नवागढ़	08-09	207	नहरनाली,तालाब गहरीकरण एवं पीचिंग (4164 क्यूब मीटर)	05D-1	J.P.		2.73	1.58	4.32	2.28	0.64	2.92	प्रगति पर
			पुरबा	नवागढ़													0.00
50	बदनारा	250	बदनारा	नवागढ़	08-09	208	मेहना रास्ता से तालाब गहरीकरण ,पचरीकरण एवं पीचिंग (4074 क्यूब मी.)	05D-1	J.P.		2.69	1.58	4.27	2.24	1.12	3.36	पूर्ण
			बदनारा	नवागढ़	08-09	209	केकडार नाला में पीचिंग	05S-1	J.P.		3.12	2.08	5.00			0.00	अप्रारंभ
			बदनारा	नवागढ़	08-09	210	पैटू गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.84	0.88	4.72	3.49		3.49	पूर्ण
	बोरदेही	245	बोरदेही	नवागढ़	08-09	211	बोरदेही नाला से छननूलाल के घर तक आंतरिक 200 मीटर एवं मरदेही पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम 400 मी.	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ

51			बोरदेही	नवागढ़	08-09	212	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.		1.68	0.08	1.76	1.58	1.58	प्रगति पर	
			चमारी	नवागढ़											0.00	अप्रारंभ	
			मरदेही	नवागढ़											0.00	अप्रारंभ	
			मजगांव	नवागढ़											0.00	अप्रारंभ	
			मुरेठी	नवागढ़											0.00	अप्रारंभ	
52	कटई	318	कटई	नवागढ़	08-09	213	ग्राम कटई से भदराली सरहद तक मिट्टी मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		4.08	0.74	4.82	2.54	0.00	2.54	प्रगति पर
			कटई	नवागढ़	08-09	214	पैठू तालाब से कुंवा सरहद तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 1200	08R-1	J.P.		3.71	2.36	6.07	2.40		2.40	प्रगति पर
			कटई	नवागढ़	08-09	215	निर्मला घाट निर्माण डबरी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
53	भदराली	332	भदराली	नवागढ़	08-09	216	ग्राम भदराली से कटई सरहद तक मिट्टी मार्ग निर्माण 1100 मी.	08R-1	J.P.		4.08	0.74	4.82	3.94	0.47	4.42	प्रगति पर
			घोघराली	नवागढ़	08-09	217	घोघराली से सेनगांव पहुंचमार्ग 1100 मी	08R-1	J.P.		5.29	2.27	7.56	4.44	0.44	4.88	प्रगति पर
			बुचीपुर	नवागढ़													अप्रारंभ
			सेनगांव	नवागढ़													अप्रारंभ
54	केशला	259	केशला	नवागढ़	08-09	218	स्कूल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.32	0.88	2.20	0.00			अप्रारंभ
			खपरी	नवागढ़											0.00	अप्रारंभ	
			तिरैया	नवागढ़	08-09	219	तिरैया से भुटपुरी सरहद तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ
55	पौसरी	304	पौसरी	नवागढ़	08-09	220	खोरबाहरा के खेत तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 1000 मी.	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
			पौसरी	नवागढ़	08-09	221	ग्राम पौसरी से तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		8.61	0.29	8.90	5.60		5.60	प्रगति पर

			डंगनिया	नवागढ़	09-10	222	तालाब गरीकरण	05D-1	J.P.		2.36	0.16	2.52			0.00	अप्रारंभ
			कान्हरपुर	नवागढ़												0.00	अप्रारंभ
			भीखमपुर	नवागढ़													अप्रारंभ
56	मेहना	379	मेहना	नवागढ़	08-09	223	तालाब गहरीकरण (4141.5 क्यूब मीटर)	05D-1	J.P.		2.71	1.58	4.30	2.66	1.16	3.82	पूर्ण
			मेहना	नवागढ़	08-09	224	तालाब गहरीकरण एव निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.		3.02	1.56	4.58	3.00	1.19	4.19	पूर्ण
			खपरी	नवागढ़	08-09	225	सडक मिट्टी मुरुम निर्माण 1000 मी.	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
			मनोधरपुर	नवागढ़												0.00	अप्रारंभ
57	घोरहा	394	घोरहा	नवागढ़	08-09	226	घोरहा जरहापारा से लेकर शमशानघाट तक सडक निर्माण	08R-1	J.P.		4.42	2.58	7.00	4.83	0.53	5.36	प्रगति पर
			घोरहा	नवागढ़	09-10	227	खंभा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.36	0.16	2.52	1.12		1.12	प्रगति पर
			सोनपुरी	नवागढ़											0.00	अप्रारंभ	
58	पुटपुरा	340	पुटपुरा	नवागढ़	08-09	228	पुटपुरा बाजार से शमसान घाट तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 1400 मी.	08R-1	J.P.		3.71	1.92	5.63	2.83		2.83	प्रगति पर
			पुटपुरा	नवागढ़	08-09	229	पुटपुरा से कलार जेवरा डब्ल्यू.बी.एम	W.B.M.	J.P.		3.12	2.08	5.20			0.00	अप्रारंभ
			पुटपुरा	नवागढ़	09-10	230	ग्राम पुटपुरा में नया तालाब निर्माण 12030 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		7.08	0.32	7.40				अप्रारंभ
			बुंदेला	नवागढ़											0.00	अप्रारंभ	
	बिनेका	304	बिनेका	नवागढ़	08-09	231	नहरनाली,तालाब गहरीकरण एवं पीचिंग (3858 क्यूब मीटर)	05D-1	J.P.		2.54	1.57	4.12	1.64	0.55	2.19	पूर्ण
			बिनेका	नवागढ़	08-09	232	ग्राम बिनेका में डबलू बी.एम	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ

59		बिनेका	नवागढ़	09-10		ग्राम बिनेका महामाया से बड़े तालाब से पंचायत भवन तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम ल. 0.700 मी. 2 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		5.07	2.35	7.42					
		लालपुर	नवागढ़	08-09	233	ग्राम लालपुर से घुटेरा मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.12	2.08	5.20				0.00	अप्रारंभ
		लालपुर	नवागढ़	08-09	234	तालाब गहरीकरण (6756 क्यू.)	05D-1	J.P.		4.07	0.15	4.22	2.85	0.37	3.22	प्रगति पर	
60	गिधवा	342	गिधवा	नवागढ़	08-09	235	तालाब गहरी.	05D-1	J.P.	3.72	0.93	4.65	3.67		3.67	प्रगति पर	
			गिधवा	नवागढ़	08-09	236	गिधवा से मेहना धरसा के मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.	3.71	1.97	5.68	3.74	0.42	4.16	प्रगति पर	
			गिधवा	नवागढ़	09-10	237	मंगेली मेनरोड से गिधवा बस्ती तक पहुंच मार्ग (500 मी.)	08R-1	J.P.	2.70	1.20	3.90	2.11	0.28	2.39	प्रगति पर	
			गिधवा	नवागढ़	09-10	238	भूमि सुधार - लखवीर सिंह पिता-भैलूराम हे.- 0.88	06L-1	S.C.B.	0.33	0.005	0.335				अप्रारंभ	
			गिधवा	नवागढ़	09-10	239	भूमि सुधार - श्रवण पिता-परदेशी हे.- 1.02	06L-1	S.C.B.	0.38	0.006	0.386				अप्रारंभ	
			गिधवा	नवागढ़	09-10	240	भूमि सुधार - टकेश्वर पिता-नरेन्द्र हे.-0.94	06L-1	S.C.B.	0.36	0.005	0.365				अप्रारंभ	
			गिधवा	नवागढ़	09-10	241	भूमि सुधार - चन्द्रविलास पिता-रामरतन, हे.- 0.44	06L-1	S.C.B.	0.35	0.005	0.355				अप्रारंभ	
			गिधवा	नवागढ़	09-10	242	भूमि सुधार - ज्ञानेश्वरी पिता-लखवीर सिंहहे.-1.20	06L-1	S.C.B.	0.44	0.007	0.447				अप्रारंभ	
			गिधवा	नवागढ़	09-10	243	भूमि सुधार - हेमंत कुमार पिता-चन्द्रनाथ हे.- 0.88	06L-1	S.C.B.	0.33	0.005	0.335				अप्रारंभ	
			गिधवा	नवागढ़	09-10	244	भूमि सुधार - चन्द्रहास पिता-बसावन हे.-0.79	06L-1	S.C.B.	0.28	0.026	0.306				अप्रारंभ	

			गिधवा	नवागढ़	09-10	245	भूमि सुधार - दयाल दास पिता-बसावन 0.79	06L-1	S.C.B.		0.28	0.026	0.306				अप्रारंभ
			गिधवा	नवागढ़	09-10	246	भूमि सुधार - हरवंश पिता-बसावन हे.- 0.80	06L-1	S.C.B.		0.28	0.026	0.306				अप्रारंभ
			रोहरा	नवागढ़													अप्रारंभ
			करहीकांपा	नवागढ़													अप्रारंभ
61	नगधा	258	नगधा	नवागढ़	08-09	247	खम्हा वाले तालाब पार से सरपंच के घर तक डबलू.बी.एम 1600 मीटर	W.B.M.	J.P.		3.65	0.93	4.58				अप्रारंभ
			नगधा	नवागढ़	08-09	248	कुंरा रास्ता से लेकर लालपुर तक रोड निर्माण 1200 मीटर	08R-1	J.P.		3.58	1.38	4.96	2.57	2.57	प्रगति पर	
			नगधा	नवागढ़	09-10	249	हटवार के घर से लेकर सरपंच के घर तक तथा जमीना के घर से लेकर गौतरिहा के घर तक पहुंच मार्ग मिटटीमुरम लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.55	3.14	8.69			अप्रारंभ	
			नगधा	नवागढ़	09-10		गिरवर के घर से कातलबोड सरहद तक पहुंच मार्ग ल. 0.4.00 कि.मी. मिटटी मुरुम. 1 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		2.90	1.51	4.41			अप्रारंभ	
			नगधा	नवागढ़	09-10		पंचवन से लेकर नेवार खार तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग ल. ल. 0.5.00 कि.मी. 1 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण .	08R-1	J.P.		3.62	1.73	5.35			अप्रारंभ	
			नगधा	नवागढ़	08-09	250	खम्हा तालाब गहरी.	05D-1	J.P.		3.65	0.93	4.58	1.73	1.73	प्रगति पर	
मुरकुटा	434	मुरकुटा	नवागढ़	08-09	251	तालाब गहरीकरण पचरी पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		3.12	1.59	4.71	2.81	1.21	4.02	पूर्ण सी.सी. जारी	
		मुरकुटा	नवागढ़	09-10		बड़ा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		0.79	0.04	0.83					
		कातलबोड़	नवागढ़	08-09	252	तालाब गहरीकरण (3858 क्यूब मीटर)	05D-1	J.P.		2.11	0.64	2.75	2.06	0.59	2.65	पूर्ण सी.सी. जारी	

62			ईटई	नवागढ़	08-09	253	इटई से कुरां सरहद तक मिट्टी पहुंच मार्ग 1200 मी.	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
			ईटई	नवागढ़	08-09	254	तालाब गहरी.	05D-1	J.P.		3.34	0.88	4.22	2.98	0.30	3.28	प्रगति पर
			ईटई	नवागढ़	09-10	255	पीनपीटी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		0.79	0.04	0.83			0.00	अप्रारंभ
			ईटई	नवागढ़	09-10		रामप्रसाद के घर के पास से कुरा पहुंच मार्ग मिट्टी मूरुम ल. 0.900 कि मी. एवं 3 स्थान पर पाइप पुलिया	08R-1	J.P.		6.53	2.97	9.50			0.00	अप्रारंभ
63	कुरा	400	कुरा	नवागढ़	08-09	256	मेनरोड से बांधापारा पहुंच मार्ग 800 मी.	08R-1	J.P.		3.15	1.42	4.57	2.59		2.59	प्रगति पर
			कुरा	नवागढ़	09-10		मुरकुटा मेन रोड से तालाबपार होते हुए सड़क निर्माण मिट्टी मूरुम ल. 0.800 कि.मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया	08R-1	J.P.		5.80	2.82	8.62				अप्रारंभ
			कुरा	नवागढ़	09-10		तालाब गहरीकरण 10410 क्यू मी. एवं 1 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		7.01	1.46	8.47				अप्रारंभ
			कुरा	नवागढ़	09-10	257	मेनरोड से राजकुमार के घर से गौठान इंदिरा आवास होते हुए मोहन बघेल के घर तक पहुंच मार्ग मूरुमीकरण 0.750 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.16	2.48	6.64				अप्रारंभ
64	मल्दा	198	मल्दा	नवागढ़	08-09	258	तालाब गहरीकरण पचरी पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		2.05	1.04	3.10			0.00	अप्रारंभ
			धोबघट्टी	नवागढ़	08-09	259	तालाब गहरीकरण पचरी पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
65	मगरघटा	313	मगरघटा	नवागढ़	08-09	260	डबरा तालाब से मुक्तिधाम तक मिट्टी सड़क निर्माण लंबाई 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.68	0.37	4.05	3.00	0.00	3.00	प्रगति पर
			मगरघटा	नवागढ़	08-09	261	नरेश के मकान से हाफनदी तक रोड पर डब्ल्यू.बी.एम. रोड 600 मीटर	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ

			मगरघटा	नवागढ़	08-09	262	मुख्य सड़क से फगुवा के खेत तक सड़क निर्माण 1300 मीटर	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
66	तरपोंगी	237	तरपोंगी	नवागढ़	08-09	263	मुख्य सड़क से सेमरिया सरहद तक लंबाई 1100 मी.	08R-1	J.P.		4.05	0.59	4.64	2.18	0.00	2.18	प्रगति पर
			तरपोंगी	नवागढ़	08-09	264	तरपोंगी से गाढाघाट मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 600 मीटर	08R-1	J.P.		2.68	1.78	4.46			0.00	अप्रारंभ
			तरपोंगी	नवागढ़	08-09	265	मानस भवन से आबादी पारा चेक डब्ल्यू.बी.एम.रोड 800 मी.	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
			तरपोंगी	नवागढ़	09-10	266	पौध रोपण कार्य	02P-1	Harti		2.99	1.07	4.06			0.00	अप्रारंभ
67	सेमरिया	361	सेमरिया	नवागढ़	08-09	267	अडार पुराना तालाब से खपरी नाला मिट्टी सड़क निर्माण 1200 मी.	08R-1	J.P.		4.48	0.40	4.89	3.05	0.00	3.05	प्रगति पर
			सेमरिया	नवागढ़	08-09	268	सेमरिया तालाब गहरीकरण पचरीकरण	05D-1	J.P.		4.08	0.89	4.97	3.75		3.75	प्रगति पर
			अडार	नवागढ़	08-09	269	अडार में नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ
			अडार	नवागढ़	09-10		बांधा तालाब गहरीकरण 8565 क्यू मी. 1 नग पचरी निमाण	05D-1	J.P.		6.93	1.20	8.13				अप्रारंभ
			अडार	नवागढ़	09-10	270	बड़ा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.70	0.19	2.89			0.00	अप्रारंभ
68	नांदघाट	207	नांदघाट	नवागढ़	08-09	271	नदी के किनारे पिचिंग एवं पचरी कार्य	01N-1	J.P.		1.76	0.58	2.35			0.00	अप्रारंभ
			नांदघाट	नवागढ़	08-09	272	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.		2.70	1.80				0.00	अप्रारंभ
	मुर्दा	413	मुर्दा	नवागढ़	08-09	273	ग्राम ढाबापार से गौठान से लेकर एरमशाही रास्ते पर मिट्टी पहुंच मार्ग 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.71	1.73	5.44	2.75			प्रगति पर
मुर्दा			नवागढ़	08-09	274	गावं का बड़े तालाब का गहरीकरण तथा पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ	

69			मुर्गा	नवागढ़	09-10	275	भोदल गली से शमशान घाट तक मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण लम्बाई 0.350 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.94	1.39	3.33				अप्रारंभ	
			मुर्गा	नवागढ़	09-10		एरमशाही रास्ता से तालाब के आगे तक सड़क निर्माण मिट्टी मुरुम ल. 0.925 कि.मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		6.71	2.98	9.69				अप्रारंभ	
			ढाबा	नवागढ़	08-09	276	गौठान का मरम्मत कार्य (0.050 हे.)	09G-1	J.P.		0.26	0.17	0.43	0.07				पूर्ण सी.सी. जारी
			ढाबा	नवागढ़											0.00			अप्रारंभ
70	एरमशाही	307	एरमशाही	नवागढ़	08-09	277	बावली से झगरहीखार तक मिट्टी सड़क निर्माण 1100 मी.	08R-1	J.P.		3.38	0.56	3.95			0.00	अप्रारंभ	
			एरमशाही	नवागढ़	08-09	278	मुरकुटा सड़क से झगरहीखार तक मिट्टीकरण एवं मुरुम 1100 मी.	08R-1	J.P.		2.68	1.78	4.46			0.00	अप्रारंभ	
			एरमशाही	नवागढ़	08-09	279	नेतु साहू के घर से शमशान घाट होकर भोपसरा सड़क मिट्टी करण एवं मुरमी करण 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ	
			एरमशाही	नवागढ़	09-10	280	नेतु साहू के घर से शमशान घाट होकर भोपसरा सड़क मिट्टी करण एवं मुरमी करण सहित लम्बाई 0.950 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.27	3.09	8.36				अप्रारंभ	
			एरमशाही	नवागढ़	08-09	281	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		4.70	0.29	4.99	3.56		3.56	पूर्ण	
71	परसदा	324	परसदा	नवागढ़	08-09	282	परसदा से मुरकुटा खार तक मिट्टी पंहुचमार्ग मी.	08R-1	J.P.		4.25	0.61	4.86	1.51		1.51	प्रगति पर	
			परसदा	नवागढ़	09-10	283	परसदा से लालपुर सड़क निर्माण एवं मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.850 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.72	2.40	7.12				अप्रारंभ	
			बुंदेली	नवागढ़	08-09	284	तालाब गहरीकरण पचरीकरण 1 हेक्टर	05D-1	J.P.		4.68	0.31	5.00	2.42		2.42	प्रगति पर	

			बुंदेली	नवागढ़	08-09	285	बुंदेली रोड से घोरहा रास्ता तक पहुंच मार्ग 1200 मीटर	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
72	गुंजेरा	513	गुंजेरा	नवागढ़	08-09	286	मैदान समतलीकरण,	06L-1	J.P.		1.32	0.88	2.20			0.00	अप्रारंभ
			गुंजेरा	नवागढ़	09-10	287	गांव तालाब से जोंगी डबरी तक पहुंचमार्ग	08R-1	J.P.		2.51	1.08	3.59			0.00	अप्रारंभ
			भोपसरा	नवागढ़	08-09	288	तालाब गहरीकरण पचरी पिचिंग कार्य (दल्लू तालाब)	05D-1	J.P.		3.42	1.48	4.90	2.86	0.10	2.96	प्रगति पर
मारो	680	मारो	नवागढ़	08-09	289	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.42	1.57	5.00			0.00	निरस्त	
		मारो	नवागढ़	08-09	290	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.95	0.60	2.56			0.00	निरस्त	
		मारो	नवागढ़	08-09	291	तालाब गहरीकरण (3552 क्यूब मीटर)	05D-1	J.P.		2.20	0.51	2.72	1.53	0.10	1.63	प्रगति पर	
73	भिलौनी	317	भिलौनी	नवागढ़	08-09	292	उमरवाही से गोटाठोला तक मिट्टी मुरुम सडक 1200	08R-1	J.P.		4.07	0.88	4.95				अप्रारंभ
			भिलौनी	नवागढ़	09-10												
			दोहत्रा	नवागढ़	08-09	293	ग्राम दाहत्रा से त्रिभुवनपुर सरहद तक मिट्टी मार्ग निर्माण 1100 मी.	08R-1	J.P.		5.99	2.09	8.08	6.05		6.05	प्रगति पर
			दोहत्रा	नवागढ़	08-09	294	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.88	1.92	4.80				अप्रारंभ
			दोहत्रा	नवागढ़	09-10		दोहत्रा से खुटेरा तक मिट्टी मुरुम रोड निर्माण ल. 0.900 कि.मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		6.53	2.89	9.42				अप्रारंभ
झूलना	238	झूलना	नवागढ़	08-09	295	ग्राम झूलना से चकवाय सरहद तकपहुंच मार्ग मी.	08R-1	J.P.		4.09	0.74	4.83	0.00				निरस्त
		झूलना	नवागढ़	08-09	296	भाठापार मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 1000 मीटर	08R-1	J.P.		6.48	1.62	8.10	2.94	0.42	3.36	प्रगति पर	

			झूलना	नवागढ़	09-10	297	दुर्गा भवन से घुठिया पहुंच मार्ग मिट्टीमुरम लम्बाइ 0.800 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.44	2.30	6.74				अप्रारंभ
			झूलना	नवागढ़	09-10	298	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.79	0.16	2.95	1.42		1.42	प्रगति पर
75	चक्रवाय	254	चक्रवाय	नवागढ़	08-09	299	ग्राम चक्रवाय से झूलना सरहद तक मिट्टी मार्ग निर्माण मी.	08R-1	J.P.		4.14	0.74	4.88			0.00	निरस्त
			चक्रवाय	नवागढ़	08-09	300	ग्राम चक्रवाय से झूलना तक डब्ल्यू.बी.एम 800 मी.	W.B.M.	J.P.		5.99	1.86	7.85			0.00	अप्रारंभ
			चक्रवाय	नवागढ़	08-09	301	चक्रवाय प्रायमरी स्कूल से नारायणपुर सरहद तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 1200 मी.	08R-1	J.P.		5.99	1.86	7.85	2.34		2.34	प्रगति पर
			चक्रवाय	नवागढ़	09-10		चक्रवाय से कांपा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम ल. 0.800 कि.मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		5.80	2.60	8.40				अप्रारंभ
76	नारायणपुर	269	नारायणपुर	नवागढ़	08-09	302	नारायणपुर नांदघाट मुख्यमार्ग से बस्ती तक आंतरिक मार्ग निर्माण 1350 मी.	08R-1	J.P.		4.25	0.61	4.86	3.87	0.00	3.87	प्रगति पर
			नारायणपुर	नवागढ़	08-09	303	डब्ल्यू. बी.एम.सड़क निर्माण	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
			नारायणपुर	नवागढ़	08-09	304	तालाब से हाइवे रोड मिट्टी मुरुम 1200 मी.	08R-1	J.P.		5.98	1.57	7.55	4.38		4.38	प्रगति पर
			नारायणपुर	नवागढ़	09-10		मुख्य मार्ग से साहेब के खेत के पास तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम ल. 0.750 कि.मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		5.44	2.38	7.82				अप्रारंभ
77	अमलडिहा	364	अमलडिहा	नवागढ़	08-09	305	मेनरोड से बस्ती होते हुए गिट्टी मूरम कार्य अमलडीहा मेनरोड तक 800 मी	08R-1	J.P.		5.44	1.57	7.01	2.71	0.24	2.95	प्रगति पर
			लोहडंगिया	नवागढ़	08-09	306	मेनरोड से ग्राम लोहडंगिया सिचाई बांध तक मिट्टी मुरुम कार्य 1200 मी. लोहडंगिया	08R-1	J.P.		3.12	2.08	5.20			0.00	अप्रारंभ

78	दर्दी	414	दर्दी	नवागढ़	08-09	307	मनोधरपुर से दर्दी तक मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण 1300 मी.	08R-1	J.P.		2.75	1.09	3.84	1.44		1.44	प्रगति पर		
			दर्दी	नवागढ़	09-10	308	स्कूल से खार तक मेन रोड पुलगांव मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.850 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.72	2.23	6.95					अप्रारंभ	
			मोहलाईन	नवागढ़													0.00		अप्रारंभ
			मनोधरपुर	नवागढ़	08-09	309	आतरिक 200 मीटर एवं रमेश के घर से भोपसरा मोड तक मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 700 मीटर	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00				0.00		अप्रारंभ
79	घुरसेना	439	घुरसेना	नवागढ़	08-09	310	नयातालाब की गहरीकरण	01T-1	J.P.		2.88	1.92	4.80				0.00	अप्रारंभ	
			घुरसेना	नवागढ़	09-10	311	घुरसेना से खैरा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.55	3.18	8.73					अप्रारंभ	
			घुरसेना	नवागढ़	08-09	312	घुरसेना से भोपसरा मिट्टी मुरुम पहुंच मार्ग 1500 मी	08R-1	J.P.		4.19	3.64	7.83	4.03		4.03		प्रगति पर	
80	चिचोली	128	चिचोली	नवागढ़	08-09	313	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.32	0.88	2.20	0.00				अप्रारंभ	
			चिचोली	नवागढ़	08-09	314	ग्राम चिचोली से सिरदा खार पहुंच मार्ग 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.12	2.08	5.20				0.00	अप्रारंभ	
			चिचोली	नवागढ़	08-09	316	उत्तीखार पहुंच मार्ग (285 मी.)	08R-1	J.P.		1.40	0.80	2.20	0.96		0.96		प्रगति पर	
			चिचोली	नवागढ़	09-10	315	चिचोली से करमसेन पहुंच मार्ग मिट्टीमुरुम लम्बाई 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.10	3.13	9.23					अप्रारंभ	
			चिचोली	नवागढ़	09-10		डबरी तालाब गहरीकरण 8925 क्यू मी. 1 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		7.22	1.21	8.43					अप्रारंभ	
	अकोली	432	अकोली	नवागढ़	09-10	317	गणेश दास के घर से मन्नू के घर तक मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.500 कि. मी.	08R-1	J.P.		2.77	1.57	4.34					अप्रारंभ	

81		अकोली	नवागढ़	09-10	318	ग्राम खैरा से घुरसेना सरहद तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.850 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.72	2.37	7.09				अप्रारंभ	
		खपरी	नवागढ़	08-09	319	ग्राम खपरी से मुराखार सरहद तक पहुंच मार्ग निर्माण 1350 मी.	08R-1	J.P.		4.25	0.61	4.86	2.65	0.00	2.65	प्रगति पर	
		खैरा	नवागढ़	08-09	320	रज्जू बाजय से सड़क रोड तक 200 मी. आतरिक सड़क से गणेश दास के घर तक मिट्टी मुरुम 700 मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ	
		खैरा	नवागढ़	08-09	321	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		4.68	1.09	5.77	4.06	0.61	4.67	पूर्ण	
82	करमसेन	434	करमसेन	नवागढ़	08-09	322	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.42	1.18	3.61	1.64	0.00	1.64	प्रगति पर
	करमसेन		करमसेन	नवागढ़	08-09	323	तालाब गहरीकरण एवं पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		2.88	1.92	4.80	0.00			अप्रारंभ
	करमसेन		करमसेन	नवागढ़	08-09	324	करमसेन से चिचोली पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80		0.00		अप्रारंभ
	करमसेन		करमसेन	नवागढ़	09-10		नयापारा से समोदा तालाब पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम ल. 0.875 कि.मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		6.35	2.76	9.11				अप्रारंभ
	करमसेन		करमसेन	नवागढ़	09-10	325	किरता से कुली पोटा मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.940 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.22	2.50	7.72				अप्रारंभ
	किरता		किरता	नवागढ़	08-09	326	तालाब गहरीकरण निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		3.05	1.56	4.62	3.27	1.18	4.45	प्रगति पर
	किरता		किरता	नवागढ़	08-09	327	टेमरी उदवहन सिंचाई योजना मरम्मत कार्य	05S-1	Irr B		10.55	3.33	13.89				अप्रारंभ
	किरता		किरता	नवागढ़	09-10		किरता से महामाया तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम ल. 0.900 कि.मी. एवं 4 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		6.53	2.99	9.52				अप्रारंभ

			किरता	नवागढ़	09-10	328	भरकातन तालाब गहरीकरण (किरता)	05D-1	J.P.		2.70	0.19	2.89	0.70		0.70	प्रगति पर
83	टेमरी	447	टेमरी	नवागढ़	08-09	329	पहुंच मार्ग टेमरी 1200 मी.	08R-1	J.P.		4.15	2.39	6.54	3.46		3.46	प्रगति पर
			टेमरी	नवागढ़	09-10	330	पंचायत भवन से लेकर टोहड़ी पहुंच मार्ग तक मिट्टी मूरम लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.55	2.87	8.42				अप्रारंभ
			टेमरी	नवागढ़	08-09	331	डबरी तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
84	टोहड़ी	228	टोहड़ी	नवागढ़	08-09	332	चुरही तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		2.64	1.76	4.40			0.00	अप्रारंभ
			टोहड़ी	नवागढ़												0.00	अप्रारंभ
85	नवांगांव	315	नवांगांव	नवागढ़	08-09	333	पहुंच मार्ग निर्माण महावीर मंदिर तक मिट्टी मार्ग 1300 मी.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ
			नवांगांव	नवागढ़	09-10		ग्राम नवागांव में रामसागर तालाब से धरसा तक मिट्टी मूरुम पहुँचें मार्ग ल 0.900 कि.मी., 3 स्थान पर पाइप पुलिया	08R-1	J.P.		6.53	2.70	9.23				अप्रारंभ
			दुधिया	नवागढ़	09-10		ग्राम दुधिया में गोठान से नाला तक मिट्टी मूरुम पहुँचें मार्ग ल. 0.850 कि मी. 3 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		6.17	2.61	8.78			0.00	अप्रारंभ
			तैदुभांठा	नवागढ़	08-09	334	पहुंच मार्ग निर्माण तेन्दुभाठा महामाया चौक से बीजा भाठा तक 1200 मी.	08R-1	J.P.		3.28	1.70	4.98	1.68	0.57	2.25	प्रगति पर