

NREGA के तहत ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्य वर्ष 2008-09 एवं 2009-10

जनपद पंचायत – पाटन

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधान सभा	स्वीकृत वर्ष	सरल क्र.	कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजे न्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ		
											मजदूरी	सामग्री	योग	मजदूरी	सामग्री	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	पचपेडी	164	पचपेडी	पाटन	2008-09	1	छोटे डुमराही तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	27/01/2009	0.70	0.46	1.16	0.01	0.00	0.01	प्रगति पर		
			पचपेडी	पाटन	2009-10	2	भैसा धोवन पहुँच मार्ग मिटटी सड़क सह पाईप पुलिया निर्माण लम्ब.1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.			5.00	1.10	6.10				प्रारंभ	
2	औधी	382	औधी	पाटन	2008-09	3	दर्री तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	05/02/2008	2.95	1.97	4.92	2.44	0.00	2.44	पूर्ण		
			औधी	पाटन	2008-09	4	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	12/12/2008	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			औधी	पाटन	2008-09	6	पहुँच मार्ग WBM	W.B.M.	J.P.			3.00	2.00	5.00	3.90	0.60	4.50	प्रगति पर	
			औधी	पाटन	2009-10	5	चकन्दो धरसा पहुँच मार्ग मिटटी सड़क लम्ब. 1.25 कि.मी.	08R-1	J.P.			1.10	0.43	1.53				प्रारंभ	
3	औरी	517	औरी	पाटन	2008-09	7	नया तालाब गहरीकरण छोटे औरी	05D-1	J.P.	05/02/2008	2.07	1.38	3.45	1.03	0.94	1.98	पूर्ण		
			औरी	पाटन	2008-09	8	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.			3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			औरी	पाटन	2008-09	9	निर्मलाघाट निर्माण	01T-1	J.P.			0.45	0.30	0.75	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			औरी	पाटन	2008-09	10	औरी जलाशय नहर मरम्मत	05S-1	Irr.T			16.82	11.19	28.01	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			औरी	पाटन	2009-10														
			भाठागाव	पाटन	2008-09	11	कन्हार तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.				2.12	1.41	3.53	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
			भाठागाव	पाटन	2008-09	12	सड़क निर्माण और से मुख्य सड़क	08R-1	J.P.	15/01/2009			3.00	2.00	5.00	2.25	0.00	2.25	प्रारंभ
भाठागाव	पाटन	2009-10																	
4	नारधी	321	नारधी	पाटन	2008-09	13	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	05/02/2008	2.31	1.54	3.85	0.49	0.00	0.49	प्रगति पर		
			नारधी	पाटन	2008-09	14	नारधी से कुरुदडीह पहुच मार्ग	08R-1	J.P.			1.76	1.18	2.94	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			नारधी	पाटन	2008-09	15	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.			3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	

			नारधी	पाटन	2009-10												
5	बटंग	288	बटंग	पाटन	2008-09	16	मझवा तालाब से नारधी नाला सड़क नि.	08R-1	J.P.	05/02/2008	3.00	2.00	5.00	3.03	0.70	3.73	प्रगति पर
			बटंग	पाटन	2008-09	18	मुख्य मार्ग से देव बलौद पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	12/12/2008	3.00	2.00	5.00	2.00	0.30	2.30	प्रगति पर
			बटंग	पाटन	2008-09	19	मुख्य मार्ग से नाला सरहद तक	08R-1	J.P.	10/02/2009	2.44	1.63	4.07	1.50	0.30	1.80	प्रगति पर
			बटंग	पाटन	2008-09	20	करसा व्यपवर्तन नहर मरम्मत एवं सुदृढीकरण लंबाई 9.30 कि.मी.	01C-1	Irr.T		11.09	7.10	18.19	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बटंग	पाटन	2009-10	17	देवबलौदा पहुँच मार्ग भाग-02	08R-1	J.P.		1.54	1.02	2.56	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बटंग	पाटन	2009-10	21	देवबलौदा पहुँच मार्ग भाग-03 मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 0.530 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.65	1.51	4.16				अप्रारंभ
			बटंग	पाटन	2009-10	22	सोल्हा डबरी तालाब गहरीकरण 3110 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.27	1.63	4.90				अप्रारंभ
6	अमलीडीह	237	अमलीडीह	पाटन	2008-09	23	अमलीडीह से अमेरी तक सड़क नि.	08R-1	J.P.	05/05/2008	3.00	2.00	5.00	0.72	0.91	1.63	प्रगति पर
			अमलीडीह	पाटन	2008-09	24	शमशानघाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	13/12/2008	0.60	0.40	1.00	0.66	0.00	0.66	प्रगति पर
			अमलीडीह	पाटन	2008-09	25	शमशानघाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		0.72	0.48	1.20	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अमलीडीह	पाटन	2009-10	26	नाली निर्माण (नहर से नवा तालाब तक) मिट्टी नाली निर्माण ल. 0.750 कि.मी.	03C-1	J.P.		0.56	0.38	0.94				अप्रारंभ
7	मोतीपुर	294	मोतीपुर	पाटन	2008-09	27	मोतीपुर से सांकरा तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	06/05/2008	3.00	2.00	5.00	4.12	0.46	4.58	पूर्ण
			मोतीपुर	पाटन	2008-09	28	शमशानघाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		1.19	0.79	1.98	1.03	0.00	1.03	प्रगति पर
			मोतीपुर	पाटन	2008-09	29	पखटिया तालाब गहरीकरण पचरीकरण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मोतीपुर	पाटन	2008-09	31	मगरघटा सांकरा माईनर क्रं 1 एवं 2 का मरम्मत कार्य 7.20 कि.मी. चैन 0 से 240	05S-1	Irr.T		12.76	7.32	20.08	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मोतीपुर	पाटन	2009-10	30	लमईन तालाब गहरीकरण मात्रा 6045 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.75	1.06	4.81				अप्रारंभ
8	खम्हरिया	335	खम्हरिया	पाटन	2008-09	32	चर्च बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.	05/05/2008	3.00	2.00	5.00	3.36	0.00	3.36	प्रगति पर
			खम्हरिया	पाटन	2008-09	33	तालाब गहरीकरण खम्हरिया	05D-1	J.P.		0.41	0.28	0.69	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			खम्हरिया	पाटन	2009-10	34	श्मशानघाट पहुँच मार्ग निर्माण मिट्टी मुरुम सड़क सह पाईप पुलिया निर्माण लम्बाई 0.450 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.55	1.04	3.59				
			कुरुदडीह	पाटन	2008-09	35	मशानघाट पहुँच मार्ग /मुरमीकरण	08R-1	J.P.	18/12/2008	1.39	0.92	2.31	2.03	0.00	2.03	प्रगति पर
			कुरुदडीह	पाटन	2008-09	36	मुख्य मार्ग से ठाकुर देव पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	10/02/2009	1.36	0.91	2.27	2.26	0.00	2.26	प्रगति पर
			कुरुदडीह	पाटन	2009-10												
9	सांकरा	409	सांकरा	पाटन	2008-09	37	सांकरा से पांढदा तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	06/05/2008	3.00	2.00	5.00	3.11	0.93	4.03	प्रगति पर
			सांकरा	पाटन	2008-09	38	सांकरा से खम्हरिया तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सांकरा	पाटन	2008-09	39	सांकरा से कोपेडीह तक पहुँच मार्ग एव पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सांकरा	पाटन	2009-10		झोंगिया तालाब गहरीकरण सांकरा 6480 क्यू.मी. एवं 2 नग स्लूसगेट निर्माण	05D-1	J.P.		6.00	3.65	9.65				प्रारंभ
10	पाहन्दा "अ"	563	पाहन्दा "अ"	पाटन	2008-09	40	जांवा डबरी तालाब गहरीकरण पाहदा	05D-1	J.P.	02/05/2008	2.76	1.84	4.60	3.07	0.00	3.07	पूर्ण
			पाहन्दा "अ"	पाटन	2008-09	41	नया तालाब निर्माण पाहन्दा-अ	01T-1	J.P.		3.78	2.52	6.30	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पाहन्दा "अ"	पाटन	2008-09	42	भुताही धरसा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	14/12/2008	3.00	2.00	5.00	1.28	0.59	1.87	पूर्ण
			पाहन्दा "अ"	पाटन	2008-09	43	पाहन्दा-मगरधटा मार्ग मिट्टी/मुरुम कार्य	08R-1	J.P.	21/04/2009	1.80	1.20	3.00	1.64	0.89	2.53	पूर्ण
			पाहन्दा "अ"	पाटन	2009-10	44	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		8.38	3.14	11.52	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पाहन्दा "अ"	पाटन	2009-10	45	मुख्य मार्ग से श्मशान घाट पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.200 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.78	1.79	7.57				प्रगति पर
11	मगरधटा	198	मगरधटा	पाटन	2008-09	46	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	13/12/2008	2.94	1.96	4.90	0.87	0.04	0.92	पूर्ण
			मगरधटा	पाटन	2009-10	47	मुख्य मार्ग से बगदई पहुँच भाग-2 मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.94	3.40	9.34				प्रगति पर
			भोथली	पाटन	2008-09	48	बाई पास पहुँच मार्ग भोथली	08R-1	J.P.	15/01/2009	3.00	2.00	5.00	0.78	0.00	0.78	सामाग्री शेष

			भोधली	पाटन	2008-09	49	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	06/05/2008	2.18	1.46	3.64	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भोधली	पाटन	2008-09	50	स्कूल खेत पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		0.50	0.34	0.84	0.24	0.00	0.24	पूर्ण
			भोधली	पाटन	2009-10	51	बगदई पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		0.54	0.36	0.90	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भोधली	पाटन	2009-10	52	स्कूल पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		0.54	0.36	0.90	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर सामग्री शेष
			मटिया-बी	पाटन	2009-10								0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
12	अमलेश्वर	362	अमलेश्वर	पाटन	2008-09	53	नया तालाब निर्माण अमलेश्वर	01T-1	J.P.	10/10/2008	3.00	2.00	5.00	0.06	0.00	0.06	पूर्ण
			अमलेश्वर	पाटन	2008-09	54	अमलेश्वर से खुडमुडा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अमलेश्वर	पाटन	2008-09	55	नया तालाब निर्माण कुम्हारीपारा	01T-1	J.P.	05/02/2009	3.00	2.00	5.00	1.00	0.00	1.00	प्रगति पर
			अमलेश्वर	पाटन	2008-09	56	मुख्य मार्ग से शमशान घाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		1.33	0.88	2.21	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अमलेश्वर	पाटन	2009-10												
13	खुडमुडा	242	खुडमुडा	पाटन	2008-09	57	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	15/12/2008	3.00	2.00	5.00	0.87	0.00	0.87	प्रगति पर
			खुडमुडा	पाटन	2008-09	58	मुख्य मार्ग से कोपेडीह पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	2.25	0.00	2.25	प्रगति पर
			खुडमुडा	पाटन	2008-09	59	कोपेडीह पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	14/12/2008	2.68	1.79	4.47	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर सामग्री शेष
			खुडमुडा	पाटन	2009-10	60	कोपेडीह पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क सह 1 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण लम्ब. 0.130 कि.मी.	08R-1	J.P.		0.91	0.54	1.45				प्रगति पर सामग्री शेष
14	धुधवा	124	धुधवा	पाटन	2008-09	61	रानीसागर तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	05/05/2008	2.62	1.75	4.37	1.59	0.00	1.59	पूर्ण
			धुधवा	पाटन	2008-09	62	बस्ती से सातपाखर मार्ग मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			धुधवा	पाटन	2008-09	63	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	13/12/2008	3.00	2.00	5.00	0.01	0.00	0.01	प्रगति पर
			धुधवा	पाटन	2009-10												
15	जमराव	271	जमराव	पाटन	2008-09	64	शीतला तालाब से कुआपार तक सड़क नि.	08R-1	J.P.	05/05/2008	1.09	0.72	1.81	0.60	0.20	0.80	पूर्ण
			जमराव	पाटन	2008-09	65	मुख्य मार्ग से सातपाखर पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	05/05/2008	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	सामग्री शेष
			जमराव	पाटन	2008-09	66	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			जमराव	पाटन	2008-09	67	सातपखार पहुंच मार्ग (भाग-2)	08R-1	J.P.	18/12/2008	1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर
			जमराव	पाटन	2009-10												
16	महुदा	350	महुदा	पाटन	2008-09	68	बंधवा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	02/05/2008	2.87	1.91	4.78	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			महुदा	पाटन	2008-09	69	जुन्ना तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			महुदा	पाटन	2009-10												
			कोपेडीह	पाटन	2008-09	70	कोपेडीह से सांकरा तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	13/12/2008	1.22	0.82	2.04	1.50	0.54	2.04	पूर्ण
			कोपेडीह	पाटन	2009-10	71	नया तालाब निर्माण 3960 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		2.30	0.10	2.40				प्रगति पर
17	उफरा	338	उफरा	पाटन	2008-09	72	उफरा से खुडमुडी सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	1.07	0.25	1.32	सामाग्री शेष
			उफरा	पाटन	2008-09	73	नया बांध निर्माण	03D-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			उफरा	पाटन	2009-10												
			कापसी	पाटन	2008-09	74	मुख्य मार्ग से नदी तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	13/12/2008	3.00	2.00	5.00	2.00	0.00	2.00	सामाग्री शेष
			कापसी	पाटन	2009-10	75	नया बांध निर्माण 9919 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		6.58	0.27	6.85				अप्रारंभ
			कापसी	पाटन	2009-10	76	कापसी से मोतीपुर शमशान घाट तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क ल. 0.930 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.76	2.62	7.38				प्रगति पर
18	झीट	544	झीट	पाटन	2008-09	77	पूराना बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.	02/05/2008	2.50	1.66	4.16	2.70	0.40	3.11	पूर्ण
			झीट	पाटन	2008-09	78	शमशानघाट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			झीट	पाटन	2008-09	79	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			झीट	पाटन	2008-09	80	टारबांध गहरीकरण	03D-1	J.P.		2.94	1.96	4.90	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			झीट	पाटन	2008-09	81	नया तरिया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.94	1.96	4.90	0.67	0.00	0.67	पूर्ण
			झीट	पाटन	2009-10	82	नया तरिया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		0.44	0.30	0.74	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
19	रुही	301	रुही	पाटन	2008-09	83	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	03/05/2008	3.00	2.00	5.00	1.80	0.10	1.90	पूर्ण
			रुही	पाटन	2008-09	84	गौठान से शमशानघाट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	2.50	0.30	2.80	सामाग्री शेष
			रुही	पाटन	2008-09	86	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	4.99	1.50	0.24	1.74	प्रगति पर
			रुही	पाटन	2008-09	87	बाई देवखार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		2.59	1.72	4.31	2.00	0.15	2.15	सामाग्री शेष
			रुही	पाटन	2008-09	88	गौठान से शमशान घाट निर्माण	08R-1	J.P.		0.49	0.32	0.81	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर

			रूही	पाटन	2009-10	85	गौठान से शमशानघाट पहुंच मार्ग भाग-2	08R-1	J.P.		1.37	0.91	2.28	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			रूही	पाटन	2009-10	89	मुख्य मार्ग से बरहामार होते हुए आमापेण्डी पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क ल. 1.25 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.30	3.60	9.90					प्रगति पर
			रूही	पाटन	2009-10	90	बाइदेवखार पहुंच मार्ग भाग-2	08R-1	J.P.		1.75	1.16	2.91	0.00	0.00	0.00		सामाग्री शेष
20	जामगांव एम	462	जामगांव एम	पाटन	2008-09	91	माहरीन तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	02/05/2008	2.47	1.65	4.12	1.21	0.03	1.24	पूर्ण	
			जामगांव एम	पाटन	2008-09	92	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			जामगांव एम	पाटन	2008-09	93	भांटापार से अमेरी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	18/12/2008	2.43	1.62	4.05	3.03	0.09	3.13		पूर्ण
			जामगांव एम	पाटन	2009-10	94	बरहामार खार पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम सड़क ल. 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.27	1.80	9.07					प्रगति पर
21	अमेरी	332	अमेरी	पाटन	2008-09	95	रानीसागर तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	29/04/2008	2.16	1.44	3.60	0.63	0.03	0.66	पूर्ण	
			अमेरी	पाटन	2008-09	96	मैदान समतलीकरण गौठान	06L-1	J.P.	10/12/2008	2.80	1.86	4.66	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			अमेरी	पाटन	2008-09	97	पचरीनिर्माण / निर्मलाघाट	01T-1	J.P.	15/12/2008	0.45	0.30	0.75	0.00	0.00	0.00		पूर्ण
			अमेरी	पाटन	2008-09	98	नाली निर्माण	03C-1	J.P.	15/01/2009	2.12	1.42	3.54	1.25	0.14	1.39		सामाग्री शेष
			अमेरी	पाटन	2008-09	99	धरसा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	03/04/2009	2.29	1.52	3.81	2.42	0.00	2.42		प्रगति पर
			अमेरी	पाटन	2009-10	100	शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज	02P-1	Harti.		3.08	2.08	5.16	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			अमेरी	पाटन	2009-10	101	मुख्य मार्ग से बहरा धरसा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क ल. 0.550 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.83	1.69	4.52					प्रगति पर
22	करगा	296	करगा/गभरा	पाटन	2008-09	102	पक्का सड़क से भंडार खार तक सड़क नि.	08R-1	J.P.	06/05/2008	3.00	2.00	5.00	2.26	0.80	3.06	प्रगति पर	
			करगा/गभरा	पाटन	2008-09	103	सड़क से डीहीखल्हे पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		0.60	0.40	1.00	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			करगा/गभरा	पाटन	2008-09	104	मेन रोड से भरी खार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		0.90	0.60	1.50	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ

			करगा	पाटन	2009-10	105	पक्का सड़क से भरी खार निर्माण मिट्टी मुरम सड़क ल. 0.300 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.47	0.45	1.92				अप्रारंभ		
			गभरा	पाटन													अप्रारंभ		
23	करसा	444	करसा	पाटन	2008-09	106	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	02/05/2008	2.98	1.98	4.96	1.69	0.63	2.32	प्रगति पर		
			करसा	पाटन	2008-09	107	मुक्तिधाम पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			करसा	पाटन	2008-09	108	बाई पास सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	15/10/2009	2.90	1.93	4.83	2.32	1.00	3.32	प्रगति पर		
			करसा	पाटन	2008-09	109	तालाब गहरीकरण पचरीकरण	05D-1	J.P.	23/02/2009	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			करसा	पाटन	2009-10														
			घुघवा	पाटन	2008-09	110	धुघवा से बेलहारी धरसा निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	2.52	1.00	3.52	प्रगति पर		
			घुघवा	पाटन	2009-10														
24	पहन्डोर	365	पहन्डोर	पाटन	2009-10	114	मुख्य मार्ग से मोरीद धरसा पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क सह 2 नग पुलिया निर्माण लम्बाई 1.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		8.13	1.70	9.83				प्रगति पर		
			बेंदरी	पाटन	2008-09	111	बेन्द्रीनाला पचरीकरण निर्माण	05D-1	J.P.	02/05/2008	1.95	1.30	3.25	1.92	1.17	3.09	पूर्ण		
			बेंदरी	पाटन	2008-09	112	डबरी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	04/02/2008	3.00	2.00	5.00	1.89	0.50	2.39	पूर्ण		
			बेंदरी	पाटन	2008-09	113	पहन्डोर से ब्यारा छानी पहुच मार्ग भाग 1	08R-1	J.P.	24/02/2009	3.00	2.00	5.00	3.16	0.75	3.91	पूर्ण		
			बेंदरी	पाटन	2009-10														
25	महकाखुर्द	161	महकाखुर्द / परेवाडीह	पाटन	2008-09	115	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	02/05/2008	2.23	1.48	3.71	0.34	0.00	0.34	पूर्ण		
			महकाखुर्द / परेवाडीह	पाटन	2008-09	116	रामसागर तालाब में महिलाघाट निर्माण	05S-1	J.P.		1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			महकाखुर्द	पाटन	2009-10														
			परेवाडीह	पाटन	2008-09	117	बारामासी सड़क मुरमीकरण पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			परेवाडीह	पाटन	2009-10														
26	महकाकला	335	महकाकला	पाटन	2008-09	118	सड़क से शमशान घाट पहुँच तक मार्ग	08R-1	J.P.	02/05/2008	0.60	0.40	1.00	0.87	0.04	0.91	पूर्ण		
			महकाकला	पाटन	2008-09	119	सी.सी. रोड निर्माण	08R-1	J.P.		0.72	0.48	1.20	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		

			महकाकला	पाटन	2009-10												
			मुडपार	पाटन	2008-09	120	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	27/01/2009	1.19	0.79	1.98	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मुडपार	पाटन	2008-09	121	खम्बा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	13/02/2009	3.00	2.00	5.00	3.68	0.55	4.24	पूर्ण
			मुडपार	पाटन	2009-10	122	सड़क निर्माण (भरी खार भाग-1) मिट्टी मुरुम सड़क पाईप पुलिया निर्माण लम्ब. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.84	3.03	9.87				अपूर्ण प्रारंभ
			मुडपार	पाटन	2009-10	123	सड़क निर्माण (भरी खार भाग-2) मिट्टी मुरुम सड़क पाईप पुलिया निर्माण लम्ब. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.84	3.03	9.87				अपूर्ण प्रारंभ
27	पतोरा	396	पतोरा	पाटन	2008-09	124	देउरझाल शमशानघाट सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	1.48	0.98	2.46	1.91	0.28	2.19	पूर्ण
			पतोरा	पाटन	2008-09	125	देऊद छार से खार पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	16/02/2009	2.90	1.93	4.83	2.70	0.00	2.70	अपूर्ण
			पतोरा	पाटन	2008-09	126	पतोरा से सेलूद पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
			पतोरा	पाटन	2009-10		नया तालाब निर्माण 8629 क्यू.मी. एवं 3 नग पुलिया	01T-1	J.P.		7.46	1.66	9.12				प्रगति पर
28	चुनकट्टा	127	चुनकट्टा	पाटन	2008-09	127	सिंचाई नाला गहरीकरण	05S-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	0.35	0.00	0.35	प्रगति पर
			चुनकट्टा	पाटन	2008-09	128	सिंचाई टारबांध निर्माण	03D-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			चुनकट्टा	पाटन	2008-09	129	रामजानकी मंदिर तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			चुनकट्टा	पाटन	2009-10												
29	ढौर	294	ढौर	पाटन	2008-09	130	नवातरिया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	25/04/2008	2.92	1.95	4.87	4.16	0.00	4.16	पूर्ण
			ढौर	पाटन	2008-09	131	मुख्य मार्ग से ढौर जलाशय पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	18/02/2008	2.66	1.77	4.43	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर
			ढौर	पाटन	2008-09	132	शीतला तालाब गहरीकरण/पचरीकरण	05D-1	J.P.	19/03/2009	2.96	1.98	4.94	3.49	0.00	3.49	प्रगति पर
			ढौर	पाटन	2009-10	133	ढौर जलाशय पहुँच मार्ग निर्माण (मुख्य मार्ग से ढौर जलाशय) मिट्टी सड़क सह पुलिया निर्माण लम्ब. 1. 100 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.68	2.70	9.38				प्रारंभ
30	अचानकपुर	289	अचानकपुर	पाटन	2008-09	134	छिन्दहा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	06/05/2008	2.18	1.45	3.63	2.14	0.75	2.89	पूर्ण

			अचानकपुर	पाटन	2008-09	135	शीतला तालाब गहरीकरण / पचरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अचानकपुर	पाटन	2008-09	136	छाटा सरहद तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	15/01/2009	3.00	2.00	5.00	3.10	0.80	3.90	पूर्ण
			अचानकपुर	पाटन	2008-09	137	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.	18/12/2008	1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अचानकपुर	पाटन	2009-10	138	शमशान घाट पहुंच मार्ग अचानकपुर मिट्टी मुरम सड़क ल. 0.750 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.42	1.09	4.51				प्रारंभ
			अचानकपुर	पाटन	2009-10	139	छिन्दहा धरसा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क ल. 1.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.05	1.41	8.46				सामाग्री शेष
31	रवेली	400	रवेली	पाटन	2008-09	140	सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	15/11/2008	1.08	0.72	1.80	0.92	0.40	1.32	पूर्ण
			राखी	पाटन	2008-09	141	कुम्हारिनपार से भाठापार भाग-1	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			राखी	पाटन	2008-09	143	खदान से जमाहीखार सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			रवेली	पाटन	2009-10	142	तालाब गहरीकरण मात्रा 2960 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.05	0.72	2.77				सामाग्री शेष
32	लोहरसी	309	लोहरसी	पाटन	2008-09	144	छोटे पारा से नाला सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	1.28	0.86	2.14	1.31	0.59	1.90	पूर्ण
			लोहरसी	पाटन	2008-09	145	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लोहरसी	पाटन	2008-09	146	सरहा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लोहरसी	पाटन	2009-10	147	नया तालाब निर्माण 2960 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		1.88	0.13	2.01				पूर्ण
			लोहरसी	पाटन	2009-10	148	डोंगरी तालाब गहरीकरण 4840 क्यू. मी.	05D-1	J.P.		3.08	0.16	3.24				पूर्ण
33	तर्रा	223	तर्रा	पाटन	2008-09	149	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	02/05/2008	2.76	1.84	4.60	3.62	0.00	3.62	अपूर्ण
			तर्रा	पाटन	2008-09	150	पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			तर्रा	पाटन	2008-09	151	टडगी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		0.94	0.62	1.56	0.00	0.00	0.00	अपूर्ण
			तर्रा	पाटन	2009-10	152	ब्राम्हण तालाब गहरीकरण 3655 क्यू. मी. एवं 1 नग पचरीकरण तथा 2 स्थान पर पार्सप पुलिया	05D-1	J.P.		3.27	1.33	4.60				अपूर्ण
34	सावनी	458	सावनी	पाटन	2008-09	153	तालाब गहरीकरण आमपेन्डी	05D-1	J.P.	27/01/2009	2.86	1.91	4.77	1.68	0.24	1.92	पूर्ण
			सावनी	पाटन	2008-09	154	तालाब तक पक्का नाली निर्माण	03C-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
			सावनी	पाटन	2008-09	155	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.		1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			सावनी	पाटन	2009-10	156	नया तालाब निर्माण 5600 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		3.73	0.19	3.92				निरस्त हेतु
			सावनी	पाटन	2009-10		चीचा खार परकुलेशन टैंक गहरीकरण 1480 क्यू.मी. 4 नग पाईप पुलिया	05D-1	J.P.		1.39	0.93	2.32				अप्रारंभ
			आमापेन्डी	पाटन	2008-09	157	बडे तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	3.71	0.60	4.31	पूर्ण
			आमापेन्डी	पाटन	2009-10		डोंगिया खार परकुलेशन टैंक गहरीकरण 2420 क्यू.मी. एवं 2 नग पाईप पुलिया निर्माण	05D-1	J.P.		2.10	0.56	2.66				अप्रारंभ
35	खुडमुडी	296	खुडमुडी	पाटन	2008-09	158	खुडमुडी जलाशय पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	27/01/2009	3.00	2.00	5.00	3.92	0.30	4.22	पूर्ण
			खुडमुडी	पाटन	2008-09	159	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	15/01/2009	3.00	2.00	5.00	2.21	1.00	3.21	पूर्ण
			खुडमुडी	पाटन	2008-09	160	नदी पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	16/02/2009	3.00	2.00	5.00	2.63	0.30	2.93	सामाग्री शेष
			खुडमुडी	पाटन	2008-09	161	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	25/04/2008	2.99	2.00	4.99	2.00	0.25	2.25	प्रगति पर
			खुडमुडी	पाटन	2009-10	162	मुख्य मार्ग से नदी पहुच मार्ग भाग-2 मिट्टी मुरम सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.68	2.25	6.93				प्रगति पर
			खुडमुडी	पाटन	2009-10	163	मुख्य मार्ग से आबादी पारा पहुच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क ल. 0.450 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.32	1.39	3.71				अप्रारंभ
36	तुलसी	433	तुलसी	पाटन	2008-09	164	बांध पहुच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	1.82	0.00	1.82	प्रगति पर
			तुलसी	पाटन	2009-10	170	मुख्य मार्ग से नदी पहुच मार्ग भाग-3 मिटटी मुरुम सड़क लम्ब. 0.400 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.22	1.07	3.29				सामाग्री शेष
			चंगोरी	पाटन	2008-09	165	मुख्य मार्ग से नदी पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	14/12/2008	3.00	2.00	5.00	3.66	0.30	3.96	प्रगति पर
			चंगोरी	पाटन	2008-09	168	मुख्य मार्ग से टोलाखार	08R-1	J.P.	17/02/2009	3.00	2.00	5.00	2.57	0.30	2.87	सामाग्री शेष
			चंगोरी	पाटन	2009-10	166	नदी पहुच मार्ग भाग-2	08R-1	J.P.		1.67	1.11	2.78	0.00	0.00	0.00	सामाग्री शेष
			चंगोरी	पाटन	2009-10	167	टोलाखार पहुच मार्ग भाग-2	08R-1	J.P.		1.55	1.03	2.58	0.00	0.00	0.00	सामाग्री शेष
			चंगोरी	पाटन	2009-10	169	टारबांध गहरीकरण (भाग-1) 6920 क्यू.मी. एवं टोहवाल लम्ब. 315 मीटर	03D-1	J.P.		6.88	2.99	9.87				प्रगति पर
37	चीचा	306	चीचा	पाटन	2008-09	171	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	26/01/2009	2.41	1.60	4.01	2.72	0.80	3.52	प्रगति पर
			चीचा	पाटन	2008-09	172	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	02/05/2008	1.02	0.68	1.70	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			चीचा	पाटन	2008-09	173	कच्चा सड़क की निर्माण भाग-01	08R-1	J.P.		2.55	1.70	4.25	2.58	0.20	2.78	अपूर्ण
			चीचा	पाटन	2008-09	174	कच्ची सड़क निर्माण भाग-02	08R-1	J.P.	24/02/2009	1.80	1.20	3.00	1.12	0.20	1.32	अपूर्ण
			चीचा	पाटन	2008-09	175	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			चीचा	पाटन	2009-10	176	तालाब गहरीकरण (सती तालाब) 2800 क्यू.मी. एवं 1 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		2.52	1.01	3.53				अपूर्ण
			चीचा	पाटन	2009-10	177	सड़क निर्माण (तरीघाट) मिट्टी मुरुम सड़क पाईप पुलिया निर्माण लम्ब. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.84	3.03	9.87				प्रारंभ
			चीचा	पाटन	2009-10	178	सड़क निर्माण नहर से नाल भाग-1 मुरमीकरण ल. 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.25	1.75	5.00				अपूर्ण
38	अरसनारा	291	अरसनारा	पाटन	2008-09	179	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	26/01/2009	2.01	1.34	3.35	2.02	0.00	2.02	अपूर्ण
			अरसनारा	पाटन	2008-09	180	शमशान रोड निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	2.45	1.64	4.09	2.81	0.40	3.21	प्रगति पर
			अरसनारा	पाटन	2008-09	181	तालाब गहरीकरण(भाटापारा तालाब)	05D-1	J.P.	03/02/2009	3.00	2.00	5.00	2.64	0.00	2.64	पूर्ण
			अरसनारा	पाटन	2009-10	182	सड़क निर्माण (मुख्य मार्ग से शमशान घाट) मुरमीकरण ल. 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.25	1.75	5.00				अप्रारंभ
			अरसनारा	पाटन	2009-10	183	तालाब गहरीकरण (नर्सरी तालाब) 1 नग पचरीकरण 6920 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.30	0.98	7.28				अपूर्ण
			ढोढापुर	पाटन	2009-10												
39	देवादा	378	देवादा	पाटन	2008-09	184	छोटे धरसा बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.	25/04/2008	2.97	1.98	4.95	3.29	1.04	4.32	पूर्ण
			देवादा	पाटन	2008-09	185	देवादा से शमशानघाट लोहरसी सड़क (भाग-1)	08R-1	J.P.	10/02/2008	3.00	2.00	5.00	3.88	0.25	4.13	पूर्ण
			देवादा	पाटन	2008-09	186	देवादा से छोटे धरसा होते हुए पुनईडीड पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	प्रारंभ
			देवादा	पाटन	2009-10	187	देवादा से शमशानघाट होते हुए लोहरसी पहुँच मार्ग भाग-2 मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 0.510 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.05	1.29	4.34				पूर्ण
			देवादा	पाटन	2009-10	188	देवादा से छोटे धरसा होते हुए पुनईडीड पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.67	2.85	9.52				अप्रारंभ

40	फुण्डा	256	फुण्डा	पाटन	2008-09	189	फुण्डा से बेलहा धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	04/06/2009	3.00	2.00	5.00	1.60	0.00	1.60	पूर्ण	
			फुण्डा	पाटन	2008-09	190	सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		0.90	0.60	1.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			फुण्डा	पाटन	2008-09	191	बेलहा तालाब गहरी करण	05D-1	J.P.		3.25	2.16	5.41	0.00	0.00	0.00	पूर्ण	
			फुण्डा	पाटन	2009-10	195	रायपुर रोड से ढोढापु पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क सह 3 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण लम्ब. 1.00 कि. मी.	08R-1	J.P.		6.69	2.61	9.30					प्रारंभ
			पुनईडीह	पाटन	2008-09	192	बेलहा तालाब गहरी करण	05D-1	J.P.	06/05/2008	2.17	1.44	3.61	1.37	0.00	1.37	पूर्ण	
			पुनईडीह	पाटन	2008-09	193	बेलहा धरसा सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			पुनईडीह	पाटन	2008-09	194	बस स्टैण्ड से पुनईडीह रोड तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		0.90	0.60	1.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			पुनईडीह	पाटन	2009-10													
41	छाटा	339	छाटा	पाटन	2008-09	196	काशा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.06	1.38	3.44	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			छाटा	पाटन	2008-09	197	मनखटवा तालाब गहरीकरण/ पचरी.	05D-1	J.P.	24/05/2008	2.21	1.47	3.68	1.81	0.59	2.40	पूर्ण	
			छाटा	पाटन	2008-09	198	छोटे तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	12/05/2008	1.93	1.29	3.22	2.96	0.00	2.96	प्रगति पर	
			छाटा	पाटन	2009-10	199	छाटा से पुनईडीह धरसा पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी मुरुम सड़क ल. 0.800 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.64	1.87	6.51					प्रगति पर
42	गोड़पेन्डी	231	गोड़पेन्डी	पाटन	2008-09	200	गोड़पेन्डी से सेलूद धरसा पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.		2.73	1.82	4.55	2.80	0.58	3.38	अपूर्ण	
			गोड़पेन्डी	पाटन	2008-09	201	कन्हार डबरी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			गोड़पेन्डी	पाटन	2009-10													
43	मानिकचौरी	419	मानिकचौरी	पाटन	2008-09	202	सड़क से सांतरा खार सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		1.70	1.14	2.84	2.19	0.52	2.70	पूर्ण	
			मानिकचौरी	पाटन	2009-10	203	मानिकचौरी माइनर का जीर्णोद्धार कार्य	05S-1	Irr.T		7.08	2.78	9.86	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			मानिकचौरी	पाटन	2009-10	204	बोहारडीह से धौराभाटा खार पहुंच मार्ग निर्माण पहुंच मार्ग मुरमीकरण ल. 0.600 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.53	1.58	5.11					पूर्ण
			मानिकचौरी	पाटन	2009-10	205	मानिक चौरी से गोड़ पेन्डी सरहद पहुंच मार्ग निर्माण मुरमीकरण ल. 0.800 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.66	2.61	7.27					प्रारंभ

			बोहारडीह	पाटन	2008-09	206	मानिकचौरी से सांतरा सरहद मुरमीकरण	08R-1	J.P.		2.93	1.96	4.89	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोहारडीह	पाटन	2008-09	207	गांव तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.99	2.00	4.99	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोहारडीह	पाटन	2009-10												
44	सेलूद	623	सेलूद	पाटन	2008-09	208	सेलूद से खोपली धरसा तक सड़क नि.	08R-1	J.P.	06/05/2008	2.98	1.99	4.97	2.51	0.00	2.51	पूर्ण
			सेलूद	पाटन	2008-09	209	रानी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सेलूद	पाटन	2008-09	210	मलउ तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सेलूद	पाटन	2009-10		मुख्य मार्ग से सोररा पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क सह 4 नग पाईप पुलिया निर्माण लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.05	2.82	9.87				अप्रारंभ
45	धौराभांठा	526	धौराभांठा	पाटन	2008-09	211	सुदामापुरी से नहर पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	12/05/2008	2.99	1.99	4.98	2.36	0.00	2.36	प्रगति पर
			धौराभांठा	पाटन	2008-09	212	भरका पारा में नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	14/12/2008	2.93	1.96	4.89	3.00	1.06	4.06	सामग्री शेष
			धौराभांठा	पाटन	2008-09	213	झिटिया से भटटा पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	14/12/2008	2.99	2.00	4.99	2.33	0.00	2.33	मुरुम कार्य शेष
			धौराभांठा	पाटन	2009-10	214	सुदामापुरी से नहर तक पहुच मार्ग लम्बा.1.600 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.69	3.20	9.89				सामग्री शेष
			धौराभांठा	पाटन	2009-10		भरकापार से धरसा पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क सह 4 नग पाईप पुलिया निर्माण लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.76	3.09	9.85				सामग्री कार्य शेष
			धौराभांठा	पाटन	2009-10	215	धौराभांठा नहर जीर्णोद्धार कार्य लंबाई 4.50 कि.मी. एवं माइनर लंबाई 9.82 कि.मी.	05S-1	Irr.T		17.91	6.21	24.12				अप्रारंभ
46	फेकारी	324	फेकारी	पाटन	2008-09	216	भूताही तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	2.35	0.06	2.41	पूर्ण
			फेकारी	पाटन	2008-09	217	धरसा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	18/12/2008	2.96	1.97	4.93	1.86	0.25	2.11	सामग्री कार्य प्रगतिरत
			फेकारी	पाटन	2008-09	218	श्मशानघाट पहुँच मार्ग फेकारी	08R-1	J.P.	15/01/2009	2.60	1.74	4.34	2.11	0.50	2.61	सामग्री कार्य प्रगतिरत
			फेकारी	पाटन	2009-10	219	गाडाडीह पुल से नहर किनारे उत्तीखार पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.84	2.41	8.25				सामग्री कार्य प्रगतिरत

			फेकारी	पाटन	2009-10	220	श्मसानघाट पहुंच मार्ग भाग-2	08R-1	J.P.		0.41	0.27	0.68	0.00	0.00	0.00	सामग्री कार्य प्रगतिरत
47	परसाही	290	परसाही	पाटन	2008-09	221	परसाही से सुदामापुरी सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	2.98	1.98	4.96	2.81	0.82	3.63	पूर्ण
			परसाही	पाटन	2008-09	222	परसाही से कानाकोट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	17/02/2008	2.90	1.93	4.83	2.59	0.45	3.05	सामग्री कार्य प्रगतिरत
			परसाही	पाटन	2008-09	223	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			परसाही	पाटन	2009-10	224	ज्ञानेश्वर के घर से नहर तक मिट्टी मुरुम सह 3 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण लम्ब. 0.800 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.36	2.45	7.81				सामग्री कार्य प्रगतिरत
48	कानाकोट	302	कानाकोट	पाटन	2008-09	225	सिरी रोड नाला तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	06/05/2008	2.69	1.79	4.48	2.13	0.88	3.01	पूर्ण
			कानाकोट	पाटन	2008-09	226	इंदिरा सरोवर तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.62	1.08	2.70	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कानाकोट	पाटन	2008-09	228	टार बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.	17/12/2008	2.99	1.99	4.98	2.00	0.00	2.00	प्रगति पर
			कानाकोट	पाटन	2009-10	227	तिलोदा बाट पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब.0.800 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.48	1.62	5.10				सामग्री शेष
49	गुढियारी	383	गुढियारी	पाटन	2008-09	229	पटैवा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	06/05/2008	2.28	1.52	3.80	2.39	0.50	2.89	पूर्ण
			गुढियारी	पाटन	2009-10	230	राज्योदय तालाब गहरीकरण 8340 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.69	0.15	5.84				पूर्ण
			आमालोरी	पाटन	2008-09	231	हार्बिस्टिंगटैंक तालाब गहरीकरण/पचरी नि.	05D-1	J.P.	17/12/2009	5.99	4.00	9.99	1.83	2.21	4.05	पूर्ण
			आमालोरी	पाटन	2008-09	232	बंधवा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	17/12/2009	5.95	3.97	9.92	6.12	2.98	0.00	पूर्ण
			आमालोरी	पाटन	2009-10												
50	गाड़ाडीह	196	गाड़ाडीह	पाटन	2008-09	233	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	06/05/2008	2.99	2.00	4.99	3.07	0.07	3.14	पूर्ण
			गाड़ाडीह	पाटन	2008-09	234	बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.		2.70	1.80	4.50	0.00	0.00	0.00	सामग्री कार्य प्रगतिरत
			गाड़ाडीह	पाटन	2008-09	235	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गाड़ाडीह	पाटन	2008-09	236	मैदान/गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		1.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गाड़ाडीह	पाटन	2009-10												
51	मर्रा	353	मर्रा	पाटन	2008-09	237	सिरसिदिया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	निरस्त हेतु

			मर्ला	पाटन	2008-09	238	मर्ला से बेलौदी पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	17/12/2008	2.93	1.96	4.89	2.39	0.00	2.39	अपूर्ण
			मर्ला	पाटन	2008-09	239	टोनही-सोधे तालाब पार गहरीकरण	05D-1	J.P.	12/03/2008	1.87	1.25	3.12	2.13	0.00	2.13	पूर्ण
			मर्ला	पाटन	2009-10	240	मर्ला से बेलौदी पहुँच मार्ग भाग-2	08R-1	J.P.		2.09	1.39	3.48	0.00	0.00	0.00	निरस्त हेतु
			मर्ला	पाटन	2009-10	241	मर्ला से बेलौदी पहुँच मार्ग भाग-2 मिटटी मुरुम सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.67	2.81	9.48				अपूर्ण
			मर्ला	पाटन	2009-10	242	टोनही-सोधे तालाब पार गहरीकरण संशोधित	05D-1	J.P.		1.76	1.18	2.94	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
52	मटंग	377	मटंग	पाटन	2008-09	243	गौठान से भांठा खार सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	05/02/2008	3.00	2.00	5.00	2.22	0.56	2.79	पूर्ण
			मटंग	पाटन	2008-09	244	नाली में पुल निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मटंग	पाटन	2009-10	247	विजय डबरी गहरीकरण एवं 1 नग पचरीकरण 7600 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.50	1.38	7.88				अपूर्ण
			बोदल	पाटन	2008-09	245	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	15/12/2007	2.40	1.60	4.00	1.69	0.60	2.29	अपूर्ण
			बोदल	पाटन	2008-09	246	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	15/12/2008	2.49	1.66	4.15	1.55	0.00	1.55	प्रगति पर
			बोदल	पाटन	2009-10												
53	सांतरा	444	सांतरा	पाटन	2008-09	248	सांतरा से नवागांव खार सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	2.35	1.57	3.92	2.37	34.00	5.72	पूर्ण
			सांतरा	पाटन	2008-09	249	गाँव पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सांतरा	पाटन	2008-09	250	भांठापारा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	15/2/2009	2.23	1.48	3.71	1.22	0.50	1.72	अपूर्ण
			सांतरा	पाटन	2009-10	251	सांतरा से नवागांव खार पहुँच मार्ग मुरमीकरण लम्ब. 1.85 कि.मी. एवं प्रोटेक्शन वाल निर्माण 50 मी.	08R-1	J.P.		6.41	3.49	9.90				प्रगति पर
54	सोरम	417	सोरम	पाटन	2008-09	252	देव तालाब तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	06/05/2008	2.84	1.90	4.74	2.81	1.93	4.74	पूर्ण
			सोरम	पाटन	2008-09	253	नाला गहरीकरण एवं पचरीकरण	05S-1	J.P.		1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोरम	पाटन	2009-10	254	श्मशानघाट से पचरीखार पहुँच मार्ग सड़क लम्ब.0.900 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.83	2.40	6.23				अपूर्ण
			घुसा	पाटन	2008-09	255	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	15/2/2009	3.00	2.00	5.00	3.03	1.74	4.77	प्रगति पर
			घुसा	पाटन	2009-10												
55	दैमार	567	दैमार	पाटन	2008-09	256	बांधा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	06/05/2008	2.88	1.92	4.80	4.57	0.00	4.57	पूर्ण

			दैमार	पाटन	2009-10	257	तालाब गहरीकरण (नया तालाब) 1 नग पचरीकरण 6920 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.30	0.98	7.28				प्रारंभ
			दैमार	पाटन	2009-10	258	तालाब गहरीकरण (ढेगरा तालाब) 1नग पचरीकरण 6920 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.30	0.98	7.28				प्रारंभ
			नवागांव	पाटन	2008-09	259	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	15/01/2009	3.00	2.00	5.00	2.58	1.00	3.58	प्रगति पर
			नवागांव	पाटन	2008-09	260	दैमार से चीचा खार सड़क निर्माण(भाग 1)	08R-1	J.P.	24/02/2009	3.00	2.00	5.00	2.97	1.00	3.97	पूर्ण
			नवागांव	पाटन	2009-10	261	सड़क निर्माण (कोता पहुँच मार्ग) मिटटी मुरुम सड़क पाईप पुलिया निर्माण लम्ब. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.84	3.03	9.87				प्रारंभ
56	बठेना	326	बठेना	पाटन	2008-09	262	टार बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.	15/12/2008	2.76	1.84	5.00	3.52	1.09	0.00	पूर्ण
			बठेना	पाटन	2008-09	263	कन्हार बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	3.53	1.10	4.63	अप्रारंभ
			बठेना	पाटन	2008-09	264	हनुमान डबरी गहरीकरण	05S-1	J.P.		1.08	0.72	1.80	0.00	0.00	0.00	अपूर्ण
			बठेना	पाटन	2009-10		कन्हार डबरी गहरीकरण 5770 क्यू.मी. एवं 1 नग पाईप पुलिया	05S-1	J.P.		4.90	0.45	5.35				अप्रारंभ
			बठेना	पाटन	2009-10	265	जगत बांध गहरीकरण 6760 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		5.80	0.43	6.23				प्रारंभ
57	सिकोला	281	सिकोला	पाटन	2008-09	266	बौधा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	02/05/2008	2.62	1.75	4.37	1.04	0.00	1.04	पूर्ण
			सिकोला	पाटन	2009-10	267	धरसा पहुच मार्ग सिपकोन्हा सडक से सोनपुर सडक तक मिट्टी मुरुम सडक ल. 1.225 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.70	3.05	9.75				प्रगति पर
			ठकुराईनटोला	पाटन	2008-09	268	मुख्य मार्ग से बठेना पहुच मार्ग (भाग-2)	08R-1	J.P.	15/12/2008	3.00	2.00	5.00	2.05	0.12	2.17	सामाग्री शेष
			ठकुराईनटोला	पाटन	2008-09	269	मुख्य मार्ग से तुलसी पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	15/12/2008	1.80	1.20	3.00	1.14	0.10	1.24	सामाग्री शेष
			ठकुराईनटोला	पाटन	2008-09	270	बठेना तक पहुच मार्ग भाग-2	08R-1	J.P.		1.72	1.14	2.86	0.00	0.00	0.00	सामाग्री शेष
			ठकुराईनटोला	पाटन	2009-10												
58	सिपकोन्हा	382	सिपकोन्हा	पाटन	2008-09	271	शमशान धाट पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	02/05/2008	2.98	1.99	4.97	3.80	0.09	3.89	प्रगति पर
			सिपकोन्हा	पाटन	2008-09	272	लोहारी डोला पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	17/12/2006	2.95	1.97	4.92	3.89	0.00	3.89	प्रगति पर

			सिपकोन्हा	पाटन	2008-09	273	भाटापारा ठकुराईनटोला तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		1.87	1.25	3.12	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सिपकोन्हा	पाटन	2009-10	274	लोहारी डोली पहुँच मार्ग भाग-2 मिटटी मुरुम सड़क लम्बाई 0.600 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.74	1.11	3.85				अप्रारंभ
			सिपकोन्हा	पाटन	2009-10	275	भाटापारा बरती से ठकुराइन टोला पहुँच मार्ग मिटटी मुरुम सड़क ल.1.40 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.36	3.47	9.83				अप्रारंभ
			सिपकोन्हा	पाटन	2009-10	276	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		4.84	2.08	6.92	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
59	सोनपुर	313	सोनपुर	पाटन	2008-09	277	शमशानघाट कांजी हाउस सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	1.24	0.83	2.07	0.53	0.00	0.53	पूर्ण
			सोनपुर	पाटन	2008-09	278	कन्हारखार पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		2.85	1.90	4.75	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोनपुर	पाटन	2008-09	279	मैदान समतलीकरण (गौठान)	09G-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोनपुर	पाटन	2009-10												
60	तरीघाट	420	तरीघाट	पाटन	2008-09	280	तरीघाट से सेजबहारी तालाब सड़क नि.	08R-1	J.P.	02/05/2008	2.46	1.64	4.10	3.84	0.00	3.84	पूर्ण
			तरीघाट	पाटन	2008-09	281	शीतला चार बहरा मार्ग	08R-1	J.P.		2.84	1.90	4.74	0.00	0.00	0.00	विवादित
			तरीघाट	पाटन	2008-09	282	वार्ड क्र-1 पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		0.72	0.48	1.20	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			तरीघाट	पाटन	2009-10												
61	केसरा	775	केसरा	पाटन	2008-09	283	नया तालाब निर्माण केसरा	01T-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	2.13	0.00	2.13	प्रगति पर
			केसरा	पाटन	2008-09	284	मुख्यमार्ग से कुम्हारीखार तक पहुँचमार्ग	08R-1	J.P.	15/02/2009	2.74	1.82	4.56	3.24	0.40	3.64	प्रगति पर
			केसरा	पाटन	2008-09	285	मुख्य मार्ग से भांटापारा पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	15/12/2008	1.84	1.22	3.06	2.98	0.00	2.98	प्रगति पर
			केसरा	पाटन	2009-10	286	सोसायटी से पचपन पहुँच मार्ग मिटटी मुरुम सड़क लम्बाई 1.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.05	2.86	9.91				अप्रारंभ
			केसरा	पाटन	2009-10	287	मुख्य मार्ग से कुम्हारीन पार पहुँच मार्ग भाग-2 मिट्टी सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.54	0.18	5.72				अप्रारंभ
62	भनसुली के	530	भनसुली के	पाटन	2008-09	288	टारबांध गहरीकरण भनुसली के	03D-1	J.P.	12/05/2008	3.00	2.00	5.00	2.49	0.00	2.49	पूर्ण
			भनसुली के	पाटन	2008-09	289	मंदिर तालाब गहरीकरण एवं पीचिंग	05D-1	J.P.		5.40	3.60	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			भनसुली के	पाटन	2008-09	290	धरसा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		2.70	1.80	4.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			भनसुली के	पाटन	2008-09	291	पुराना तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.00	1.34	3.34	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			भनसुली के	पाटन	2008-09	292	भनसुली व्यपवर्तन योजना मरम्मत कार्य लंबाई 13.20 कि.मी.	08R-1	Irr.T		13.23	8.82	22.05	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			भनसुली के	पाटन	2008-09	293	भरर जलाशय के नहर का मरम्मत एवं पुलिया निर्माण	05S-1	Irr.T		10.95	7.71	18.66	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			भनसुली के	पाटन	2009-10	294	बड़ा तालाब गहरीकरण 10120 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.16	0.26	6.42					सामग्री कार्य शेष
			भनसुली के	पाटन	2009-10	295	भनसुली तालाब से धरसा पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.85	1.21	7.06					अप्रारंभ
			भनसुली के	पाटन	2009-10	296	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		2.00	1.34	3.34	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
63	खम्हरिया क	360	खम्हरिया	पाटन	2008-09	297	तालाब गहरीकरण खम्हरिया	05D-1	J.P.	02/05/2008	2.77	1.85	4.62	3.00	0.08	3.08	पूर्ण	
			खम्हरिया	पाटन	2008-09	298	बंधवा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			खम्हरिया	पाटन	2008-09	299	डगनिया से भनसुली पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	2.49	0.00	2.49	प्रगति पर	
			खम्हरिया	पाटन	2009-10													
			डगनिया	पाटन	2009-10												अप्रारंभ	
64	तेलीगुण्डरा	506	तेलीगुण्डरा	पाटन	2008-09	300	तेलीगुण्डरा मटिया पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	15/12/2008	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर	
			तेलीगुण्डरा	पाटन	2008-09	301	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		2.60	1.73	4.33	0.99	0.00	0.99	प्रगति पर	
			तेलीगुण्डरा	पाटन	2008-09	302	राम सागर पारा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.85	1.23	3.08	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			तेलीगुण्डरा	पाटन	2008-09	303	मटिया धरसा पहुँच मार्ग भाग-2	08R-1	J.P.		1.67	1.11	2.78	0.00	0.00	0.00	पूर्ण	
			तेलीगुण्डरा	पाटन	2009-10	304	खार पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.65 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.84	1.40	8.24					मि.कार्य पूर्ण
			तेलीगुण्डरा	पाटन	2009-10	305	पंचवन तालाब गहरीकरण 7740 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.51	2.34	7.85					मि.कार्य पूर्ण
			रामपुर	पाटन	2009-10												अप्रारंभ	
65	गुजरा	548	गुजरा	पाटन	2008-09	306	उत्तीखार सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	06/05/2008	2.99	1.99	4.98	3.00	0.90	3.90	अपूर्ण	

			गुजरा	पाटन	2009-10	307	सड़क निर्माण (मुख्य खार से पचरीखार) मुरमीकरण ल. 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.25	1.75	5.00				अपूर्ण
			गुजरा	पाटन	2009-10	308	तालाब गहरीकरण (बंधवा तालाब) 1 नग पचरीकरण 6920 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.30	0.98	7.28				प्रारंभ
			मटिया	पाटन	2008-09	310	गुजरा से पचरीखार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	18/12/2008	3.00	2.00	5.00	2.49	0.30	2.79	अपूर्ण
			मटिया	पाटन	2008-09	311	टार बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.	03/02/2009	2.99	2.00	4.99	2.90	0.00	2.90	पूर्ण
			मटिया	पाटन	2009-10	309	तालाब गहरीकरण (टारबांध) 1 नग पचरीकरण 6920 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.30	0.98	7.28				अपूर्ण
66	पन्दर	345	पन्दर	पाटन	2008-09	312	गुजरा सड़क से वाटर शेड सड़क नि.	08R-1	J.P.	02/05/2008	2.62	1.75	4.37	2.82	0.40	3.22	पूर्ण
			पन्दर	पाटन	2008-09	313	गुजरा से वाटर शेड सड़क भाग-2	08R-1	J.P.		2.55	1.70	4.25	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पन्दर	पाटन	2008-09	314	झोंगिया तालाब गहरीकरण / निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	18/10/2009	2.87	1.91	4.78	2.98	0.70	3.68	प्रारंभ
			पन्दर	पाटन	2008-09	315	गुजरा व्यपवर्तन योजना लंबाई 4.5 कि.मी. सुधार कार्य	08R-1	Irr.T		29.93	9.17	39.10	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पन्दर	पाटन	2009-10	316	सड़क निर्माण (गंगा तालाब से गुपरा रोड भाग-1) मुरमीकरण ल. 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.25	1.75	5.00				अप्रारंभ
			पन्दर	पाटन	2009-10	317	ठाकुर देव तालाब गहरीकरण एवं 1 नग पचरी निर्माण 4575 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.51	0.69	4.20				प्रारंभ
67	सेमरी	531	सेमरी	पाटन	2008-09	318	बड़े तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	06/05/2008	2.99	2.00	4.99	1.34	1.00	2.84	पूर्ण
			सेमरी	पाटन	2009-10	319	सड़क निर्माण (मुख्य खार से पचरीखार) मुरमीकरण ल. 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.25	1.75	5.00				प्रारंभ
			सेमरी	पाटन	2009-10	320	सड़क निर्माण (मुख्य मार्ग से शमशान घाट) मुरमीकरण ल. 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.25	1.75	5.00				प्रारंभ
			सेमरी	पाटन	2009-10	321	सड़क निर्माण (मुख्य मार्ग से पचरीखार) मुरमीकरण ल. 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.25	1.75	5.00				अप्रारंभ
			कसही	पाटन	2008-09	324	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	03/02/2009	2.95	1.97	4.92	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
			कसही	पाटन	2008-09	325	पनखटिया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	12/05/2008	3.00	2.00	5.00	4.95	0.00	4.95	पूर्ण

			कसही	पाटन	2009-10	322	सड़क निर्माण मुख्य मार्ग से श्मसान घाट तक	08R-1	J.P.		2.52	1.68	4.20	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कसही	पाटन	2009-10	323	तालाब गहरीकरण (कसही)	05D-1	J.P.	12/05/2008	1.62	1.08	2.70	0.56	0.00	0.56	प्रारंभ
68	दरबारमोखली	402	दरबारमोखली	पाटन	2008-09	326	मुख्य मार्ग से कुर्मीगुण्डरा सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	2.97	1.43	4.40	पूर्ण
			दरबारमोखली	पाटन	2008-09	327	मुख्य मार्ग से बेलौदी सरहद पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	12/05/2008	2.99	2.00	4.99	1.94	0.60	2.54	अपूर्ण
			दरबारमोखली	पाटन	2008-09	328	नया तालाब गहरीकरण पचरीकरण	05D-1	J.P.	15/12/2008	5.99	3.99	9.98	4.40	0.00	4.40	अपूर्ण
			दरबारमोखली	पाटन	2009-10	329	भाटापारा तालाब गहरीकरण एवं 1 नग पचरीकरण 6920 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.29	0.99	7.28				प्रारंभ
69	बेलौदी	245	बेलौदी	पाटन	2008-09	330	मंझवा डबरी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.72	1.82	4.54	1.45	1.77	3.22	अप्रारंभ
			बेलौदी	पाटन	2009-10												
			खपरी	पाटन	2008-09	331	बेलौदी बांधखार पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	15/12/2008	1.97	1.32	3.29	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर
			खपरी	पाटन	2008-09	332	श्मशानघाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	12/10/2008	1.69	1.13	2.82	1.67	0.40	2.07	पूर्ण
			खपरी	पाटन	2008-09	333	मतवा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	19/03/2009	2.09	1.40	3.49	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
			खपरी	पाटन	2009-10	334	खपरी बांध गहरीकरण 8210 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		5.66	1.99	7.65				सामाग्री कार्य शेष
70	कुम्हली	207	कुम्हली	पाटन	2008-09	335	कुम्हली से गब्दी सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	2.97	1.98	4.95	3.07	0.90	3.97	पूर्ण
			कुम्हली	पाटन	2008-09	336	मेन रोड कुम्हली से भरर	08R-1	J.P.	26/01/2009	6.00	4.00	10.00	4.53	3.24	7.77	पूर्ण
			कुम्हली	पाटन	2008-09	337	कुम्हली से भरर धरसा निर्माण	08R-1	J.P.		1.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कुम्हली	पाटन	2009-10	338	मुख्य मार्ग से भरर सरहद सड़क भाग-2 मिट्टी मुरम सड़क ल. 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.90	1.26	3.16				पूर्ण
71	पौहा	288	पौहा	पाटन	2008-09	339	नया तालाब निर्माण पौहा	01T-1	J.P.	15/12/2008	2.93	1.95	4.88	3.72	0.00	3.72	पूर्ण
			पौहा	पाटन	2008-09	340	निर्मलाघाट निर्माण	01T-1	J.P.		0.45	0.30	0.75	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पौहा	पाटन	2008-09	341	निर्मलाघाट निर्माण	01T-1	J.P.		0.45	0.30	0.75	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पौहा	पाटन	2009-10												
			भैसबोड़	पाटन	2008-09	342	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	06/05/2008	2.99	2.00	4.99	2.99	0.80	3.79	पूर्ण
			भैसबोड़	पाटन	2008-09	344	शिकारी धरसा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		2.99	2.00	4.99	0.00	0.00	0.00	अपूर्ण
			भैसबोड़	पाटन	2009-10	343	ठगड़ा बांध गहरीकरण मात्रा 6363 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		4.45	2.38	6.83				अपूर्ण

72	गब्दी	373	गब्दी	पाटन	2008-09	345	भाठापारा से बस्ती शाला पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	24/05/2008	2.38	1.59	3.97	3.08	0.00	3.08	अपूर्ण सामाग्री शेष
			गब्दी	पाटन	2008-09	346	मुख्यमार्ग से दरौ होते टोनहीखार पहुचमार्ग	08R-1	J.P.	15/12/2008	3.00	2.00	5.00	3.16	0.90	4.06	अपूर्ण सामाग्री शेष
			गब्दी	पाटन	2008-09	347	श्मशानघाट पहुच मार्ग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	2.79	0.80	3.59	अपूर्ण सामाग्री शेष
			गब्दी	पाटन	2009-10	348	हार्वेस्टिंग टैक निर्माण 2611.20 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		1.55	1.03	2.58				अपूर्ण
			गब्दी	पाटन	2009-10	349	तालाब गहरीकरण 944 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		0.65	0.26	0.91				अपूर्ण
73	कुर्मीगुण्डरा	316	कुर्मीगुण्डरा	पाटन	2008-09	350	लक्ष्मीसागर तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	15/12/2008	2.99	1.99	4.98	2.62	0.46	3.08	पूर्ण
			कुर्मीगुण्डरा	पाटन	2008-09	351	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	15/12/2008	3.00	2.00	5.00	3.08	0.00	3.08	प्रगति पर
			कुर्मीगुण्डरा	पाटन	2008-09	352	डोगिया तालाब गहरीकरण पचरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कुर्मीगुण्डरा	पाटन	2009-10	353	सितारा बांध गहरीकरण 9710 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		6.00	3.94	9.94				प्रारंभ
			कुर्मीगुण्डरा	पाटन	2009-10	354	पंचवन तालाब गहरीकरण 7740 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.83	0.19	5.02				अप्रारंभ
74	बोरीद	397	बोरीद	पाटन	2008-09	355	टारबांध गहरीकरण बोरीद	03D-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	4.30	0.07	4.37	प्रगति पर
			बोरीद	पाटन	2008-09	356	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	15/1/2009	2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरीद	पाटन	2008-09	357	स्कूल खेत धरसा पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	15/02/2009	3.00	2.00	5.00	3.28	0.40	3.68	पूर्ण
			बोरीद	पाटन	2009-10	358	सड़क निर्माण बोरीद गौठान से नाला तक मिटटी मुरुम सड़क पाईप पुलिया निर्माण लम्ब. 1.200 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.40	1.91	9.31				अप्रारंभ
75	खर्सा	369	खर्सा	पाटन	2008-09	359	तालाब गहरीकरण बरबसपुर	05D-1	J.P.	02/05/2008	2.18	1.45	3.63	2.88	0.08	2.96	पूर्ण
			खर्सा	पाटन	2009-10	363	मुख्य मार्ग से जरवाय पहुच मार्ग मिटटी मुरुम सड़क सह 2 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण लम्ब. 0.550 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.74	1.69	5.43				सामाग्री कार्य शेष
			खर्सा	पाटन	2009-10	364	बरबसपुर से खार तक सड़क निर्माण भाग-2 मिटटी मुरुम सड़क लम्ब. 0.850 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.59	1.48	4.07				प्रगति पर

			बरबसपुर	पाटन	2008-09	360	ठगड़ा बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	निरस्त हेतु
			बरबसपुर	पाटन	2008-09	361	नया तालाब गहरीकरण	01T-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बरबसपुर	पाटन	2009-10	362	सड़क निर्माण बरबसपुर से खार तक मिटटी सड़क लम्बाई 0.800 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.99	0.34	3.33				प्रगति पर
76	जरवाय	259	जरवाय	पाटन	2008-09	365	डबरी गहरीकरण	05D-1	J.P.	02/05/2008	2.00	1.33	3.33	2.49	0.07	2.56	पूर्ण
			जरवाय	पाटन	2008-09	366	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	15/12/2008	3.00	2.00	5.00	4.24	0.00	4.24	सामाग्री शेष
			जरवाय	पाटन	2008-09	368	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			जरवाय	पाटन	2009-10	367	नया तालाब विस्तारीकरण 7000 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.74	0.94	5.68				अप्रारंभ
77	बोरेन्दा	471	बोरेन्दा	पाटन	2008-09	369	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	02/05/2008	2.93	1.96	4.89	4.89	0.00	4.89	प्रगति पर
			बोरेन्दा	पाटन	2008-09	370	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	12/02/2009	2.17	1.44	3.61	3.47	0.00	3.47	प्रगति पर
			बोरेन्दा	पाटन	2008-09	372	बायपास पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरेन्दा	पाटन	2009-10	371	टारबांध गहरीकरण मात्रा 13155 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		9.15	0.14	9.29				अप्रारंभ
78	कौही	373	कौही	पाटन	2008-09	373	बोरेन्दा मुख्य सड़क से जरवाय साइफन सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	1.84	1.22	3.06	1.64	0.00	1.64	पूर्ण
			कौही	पाटन	2008-09	374	भाटापार छोर से खार तक	08R-1	J.P.	15/02/2009	2.34	1.56	3.90	2.13	0.50	2.63	प्रगति पर
			कौही	पाटन	2008-09	375	रोड से पंदर पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कौही	पाटन	2009-10	376	मुख्य मार्ग से नहर नाली तक मिटटी मुरुम सड़क सह 1 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण लम्ब. 0.300 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.14	0.59	2.73				अप्रारंभ
			कौही	पाटन	2009-10	377	देवागन ब्योरा के पास से नहर नाली तक मिटटी सड़क लम्ब. 0.200 कि.मी.	08R-1	J.P.		0.99	0.06	1.05				अप्रारंभ
79	असोगा	551	असोगा	पाटन	2008-09	378	छांटा डबरी गहरीकरण	05D-1	J.P.	26/01/2009	2.07	1.38	3.45	3.16	0.00	3.16	पूर्ण
			असोगा	पाटन	2008-09	379	अमबेडकर तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	25/04/2008	3.00	2.00	5.00	4.06	0.08	4.15	पूर्ण
			असोगा	पाटन	2008-09	380	धरसा निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			असोगा	पाटन	2009-10	381	राहटाखर धरसा पहुँच मार्ग मिटटी मुरुम सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.76	3.10	9.86				सामाग्री शेष

			असोगा	पाटन	2009-10	382	मुख्य मार्ग से बोरिद बाट धरसा पहुँच मार्ग मिटटी मुरुम सड़क ल. 0.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.65	2.23	6.88				सामग्री शेष	
80	रानीतराई	211	रानीतराई	पाटन	2008-09	383	रानीतराई बस्ती रोड से शमशान घाट सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	25/04/2008	1.94	1.30	3.24	1.81	0.00	1.81	प्रगति पर	
			रानीतराई	पाटन	2008-09	384	तालाब गहरीकरण रानीतराई	05D-1	J.P.	18/12/2008	2.52	1.68	4.20	2.00	0.75	2.75	प्रगति पर	
			रानीतराई	पाटन	2008-09	385	शमशानघाट से नाला पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			रानीतराई	पाटन	2008-09	386	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			रानीतराई	पाटन	2008-09	387	गौदली जलाशय योजना की दौयी तट नहर का सुदृढीकरण	05S-1	Irr.T		23.64	15.73	39.37	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			रानीतराई	पाटन	2009-10													
81	डिडगा	322	डिडगा	पाटन	2008-09	388	रेंगाकठेरा से घाट पहुच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	3.00	2.00	5.00	3.22	0.00	3.22	प्रगति पर	
			डिडगा	पाटन	2009-10	389	पहुच मार्ग (कन्हार खार) मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.39	1.24	5.63				अप्रारंभ	
			रेंगाकठेरा	पाटन	2008-09	390	तालाब गहरीकरण डिडगा	05D-1	J.P.	18/12/2008	2.76	1.84	4.60	2.78	0.00	2.78	प्रगति पर	
			रेंगाकठेरा	पाटन	2008-09	391	कन्हार खार पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			रेंगाकठेरा	पाटन	2009-10													
82	पहंदा (झा.)	309	पहंदा (झा.)	पाटन	2008-09	392	नया तालाब निर्माण पाहंदा झा	01T-1	J.P.	02/05/2008	2.92	1.94	4.86	4.68	0.07	4.75	प्रगति पर	
			पहंदा (झा.)	पाटन	2008-09	393	रौठापार तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	15/12/2008	2.99	2.00	4.99	3.61	0.00	3.61	प्रगति पर	
			पहंदा (झा.)	पाटन	2008-09	394	शमशानघाट पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	24/02/2009	2.25	1.50	3.75	3.46	0.00	3.46	पूर्ण	
			पहंदा (झा.)	पाटन	2009-10													
83	औसर	355	औसर	पाटन	2008-09	395	नया तालाब निर्माण डिधारी	01T-1	J.P.	02/05/2008	2.76	1.84	4.60	4.03	0.00	4.03	प्रगति पर	
			औसर	पाटन	2008-09	396	मैदान समतलीकरण / गौठान	06L-1	J.P.		2.08	1.39	3.47	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			औसर	पाटन	2008-09	397	गौठान समतलीकरण	06L-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			औसर	पाटन	2008-09	398	सुपकोना वितरण के खपरी नहर एवं पुलिया जीर्णोद्धार	05S-1	Irr.T		7.93	5.29	13.22	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			औसर	पाटन	2009-10													
			डिधारी	पाटन	2009-10	399	धरसा तालाब गहरीकरण मात्रा 6225 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.18	0.19	5.37					अप्रारंभ

84	करेला	290	करेला	पाटन	2008-09	400	तालाब गहरीकरण करेला	05D-1	J.P.	02/05/2008	2.60	1.74	4.34	3.68	0.34	4.02	प्रगति पर		
			करेला	पाटन	2008-09	401	डीहीतालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.			3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			करेला	पाटन	2008-09	402	फकीराभांडा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	15/12/2008		3.00	2.00	5.00	4.47	0.25	4.72	पूर्ण	
			करेला	पाटन	2009-10	403	नया तालाब निर्माण 13000 क्यू.मी. एवं वेस्टवियर निर्माण	01T-1	J.P.			8.17	0.63	8.80				अप्रारंभ	
			करेला	पाटन	2009-10	404	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	02/05/2008		1.79	1.20	2.99	2.80	0.00	2.80	प्रगति पर	
85	बीजाभांडा	310	बीजाभांडा	पाटन	2008-09	405	झाडमोखली से बरबसपुर सडक निर्माण	08R-1	J.P.	12/05/2008	2.99	1.99	4.98	3.74	0.06	3.80	प्रगति पर		
			बीजाभांडा	पाटन	2009-10	408	तालाब गहरीकरण मात्रा 9750 क्यू.मी.	05D-1	J.P.			6.80	2.24	9.04				अप्रारंभ	
			घोरारी	पाटन	2008-09	406	तालाब गहरीकरण घोरारी	05D-1	J.P.	15/12/2008		3.00	2.00	5.00	3.50	0.00	3.50	प्रगति पर	
			घोरारी	पाटन	2009-10														
			झाडमोखली	पाटन	2008-09	409	भाटापारा में तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.			3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			झाडमोखली	पाटन	2009-10	407	तालाब गहरीकरण झाड मोखली 5640 क्यू.मी.	05D-1	J.P.			3.54	0.10	3.64					अप्रारंभ
86	भरर	432	भरर	पाटन	2008-09	410	चरमट्टी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	26/04/2008	2.86	1.91	4.77	3.44	0.09	3.53	प्रगति पर		
			भरर	पाटन	2008-09	411	बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.	15/12/2008		3.00	2.00	5.00	3.98	0.00	3.98	प्रगति पर	
			भरर	पाटन	2008-09	412	भरर कुर्मीगुण्डरा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.			3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			भरर	पाटन	2009-10	413	भरर से कुर्मीगुण्डरा पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सडक ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.			6.84	3.03	9.87				अप्रारंभ	
87	जामगांव आर	270	जामगांव आर	पाटन	2008-09	414	बाजार डबरी गहरीकरण	08R-1	J.P.	02/05/2008	1.78	1.18	2.96	1.52	0.00	1.52	पूर्ण		
			जामगांव आर	पाटन	2008-09	415	जलाशय गहरीकरण	05D-1	J.P.			3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			जामगांव आर	पाटन	2008-09	416	दर्सी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	18/12/2008		1.13	0.75	1.88	1.66	0.00	1.66	पूर्ण	
			जामगांव आर	पाटन	2008-09	417	श्मशानघाट समतलीकरण	06L-1	J.P.			3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			जामगांव आर	पाटन	2008-09	418	निर्मलाघाट निर्माण	01T-1	J.P.			0.45	0.30	0.75	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			जामगांव आर	पाटन	2008-09	419	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.			1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	

			जामगांव आर	पाटन	2009-10	420	बांधगहरीकरण 9100 क्यू.मी. एवं टोहवाल लम्ब. 160 मी.	03D-1	J.P.		7.69	2.26	9.95				सामाग्री शेष
88	भंनसूली आर	304	भंनसूली आर	पाटन	2008-09	421	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	06/05/2008	2.90	1.94	4.84	1.66	0.00	1.66	प्रगति पर
			भंनसूली आर	पाटन	2008-09	422	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भंनसूली आर	पाटन	2009-10												
			मोहभदठा	पाटन	2008-09	423	बड़ा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	10/02/2009	2.65	1.76	4.41	3.56	0.00	3.56	प्रगति पर
			मोहभदठा	पाटन	2009-10	424	धरसा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		1.64	1.10	2.74	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
89	नवागांव	236	नवागांव	पाटन	2008-09	425	मुख्य मार्ग से टेमरी सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	2.29	1.52	3.81	3.03	0.45	3.48	पूर्ण
			नवागांव	पाटन	2008-09	426	श्मशानघाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	18/12/2008	2.99	2.00	4.99	2.48	0.78	3.26	पूर्ण
			नवागांव	पाटन	2008-09	427	तालाब गहरीकरण व पचरीकरण	05D-1	J.P.	18/12/2008	2.49	1.66	4.15	0.11	0.00	0.11	पूर्ण
			नवागांव	पाटन	2009-10	428	करमीन धरसा पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 0.920 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.26	2.53	8.79				सामाग्री शेष
			नवागांव	पाटन	2009-10	429	नहर धरसा पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.32	2.45	9.77				प्रारंभ प्रगति पर
90	टेमरी	306	टेमरी	पाटन	2008-09	430	बेहा भरी सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	1.90	1.27	3.17	2.53	0.42	2.95	प्रगति पर
			टेमरी	पाटन	2008-09	431	टेमरी से धमनाखार पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	11/02/2008	2.86	1.90	4.76	3.31	0.00	3.31	प्रगति पर
			टेमरी	पाटन	2008-09	432	पन्ना बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.	17/02/2009	2.99	2.00	4.99	4.29	0.00	4.29	प्रगति पर
			टेमरी	पाटन	2009-10	433	पन्ना तालाब गहरीकरण भाग-2 12667 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		8.02	1.62	9.64				अप्रारंभ
91	बोरवाय	415	बोरवाय	पाटन	2008-09	434	चिरई जामखार सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	06/05/2009	1.84	1.23	3.07	2.30	0.00	2.30	सामाग्री शेष
			बोरवाय	पाटन	2008-09	435	पनरी निर्मलाघाट निर्माण	01T-1	J.P.		0.45	0.30	0.75	0.00	0.00	0.00	निरस्त हेतु
			बोरवाय	पाटन	2008-09	436	पुरात्त्विक तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.25	1.50	3.75	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरवाय	पाटन	2008-09	437	पहुँच मार्ग निर्माण भाटाखार-1	08R-1	J.P.	15/02/2009	3.00	2.00	5.00	2.38	0.00	2.38	सामाग्री शेष
			बोरवाय	पाटन	2009-10	438	भाटाखार रोड पहुँच मार्ग निर्माण-2	08R-1	J.P.		0.64	0.42	1.06	0.00	0.00	0.00	सामाग्री शेष
			बोरवाय	पाटन	2009-10	439	मुख्य मार्ग से रनचिरई पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क लम्बाई 0.950 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.01	2.30	6.31				सामाग्री शेष

			औरी	पाटन	2009-10	440	मुख्यमार्ग से सोलकी परिया पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सडक लम्बाई 0.600 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.54	3.06	4.60				सामाग्री शेष
92	धमना	671	धमना	पाटन	2008-09	441	बांध विस्तारीकरण/गहरीकरण	03D-1	J.P.	06/05/2008	2.09	1.40	3.49	2.37	0.00	2.37	प्रगति पर
			धमना	पाटन	2008-09	442	नवीन तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	17/12/2008	2.92	1.95	4.87	1.77	0.00	1.77	प्रगति पर
			धमना	पाटन	2009-10	443	मुख्य मार्ग से भाटाखार पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सडक ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.36	1.92	8.28				मि.कार्य पूर्ण
			बासीन	पाटन	2009-10		मुख्य मार्ग से श्मशानघाट पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सडक सह 2 नग पाईप पुलिया निर्माण लम्बाई 0.550 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.74	1.71	5.45				अप्रारंभ
			खोला	पाटन	2008-09	444	खोला से जरवाय पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	17/12/2008	2.87	1.91	4.78	3.59	0.00	3.59	पूर्ण
			खोला	पाटन	2009-10		खोला से मासूल धरसा पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सडक सह 4 नग पाईप पुलिया निर्माण लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.76	3.09	9.85				प्रगति पर
93	गातापार	340	गातापार	पाटन	2008-09	445	आबादी पारा तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	02/05/2008	2.99	1.99	4.98	3.95	0.08	4.03	पूर्ण
			गातापार	पाटन	2009-10		बांध गहरीकरण 7420 क्यू.मी. 1 पचरी एवं 1 स्लूसगेट निर्माण	05D-1	J.P.		7.20	2.39	9.59				पूर्ण
			उमरपोटी	पाटन	2008-09	446	डबरी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	26/01/2009	2.96	1.97	4.93	2.91	1.34	4.25	पूर्ण
			उमरपोटी	पाटन	2008-09	447	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	26/01/2009	3.00	2.00	5.00	3.76	0.40	4.16	प्रगति पर
			उमरपोटी	पाटन	2008-09	448	पचरी निर्माण निर्मलाघाट	01T-1	J.P.	15/12/2008	0.45	0.30	0.75	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
			उमरपोटी	पाटन	2008-09	449	श्मशानघाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		2.45	1.64	4.09	0.00	0.00	0.00	सामाग्री शेष
			उमरपोटी	पाटन	2009-10	450	डबरी तालाब गहरीकरण 6800 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.24	1.60	6.84				सामाग्री शेष
			उमरपोटी	पाटन	2009-10	451	बस्ती से नाला पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	15/02/2009	2.26	1.51	3.77	1.63	0.00	1.63	सामाग्री शेष
94	बटरेल	615	बटरेल	पाटन	2008-09	452	श्मशानघाट धमना सडक निर्माण	08R-1	J.P.	02/05/2008	2.93	1.96	4.89	4.17	0.00	0.00	पूर्ण
			बटरेल	पाटन	2008-09	453	मुख्य मार्ग से भरी खार तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	17/12/2008	2.39	1.59	3.98	2.78	0.00	2.78	प्रगति पर
			बटरेल	पाटन	2008-09	454	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
			बटरेल	पाटन	2008-09	455	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		4.50	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			बटरेल	पाटन	2008-09	456	बटरेल माईनर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	05S-1	Irr.T		8.94	5.95	14.89	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			बटरेल	पाटन	2009-10	457	मुख्य मार्ग से भर्री खार तक पहुँच मार्ग भाग-2 मिट्टीमुरुम सड़क लम्ब. 0.920 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.26	2.53	8.79					मि.कार्य प्रगति पर
			बटरेल	पाटन	2009-10		खार पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क सह 2 नग पाईप पुलिया निर्माण लम्बाई 0.550 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.74	1.71	5.45					प्रगति पर
95	अरमरीखुर्द	456	अरमरीखुर्द	पाटन	2008-09	458	बडा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	26/04/2008	3.00	2.00	5.00	3.49	0.30	3.79	प्रगति पर	
			अरमरीखुर्द	पाटन	2009-10	459	अरमरी मुख्य मार्ग से पिकरीपार तक मिट्टी मुरुम सड़क सह पाईप पुलिया निर्माण लम्ब. 0.550 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.10	1.72	5.82					अप्रारंभ
			रीवागहन	पाटन	2008-09	460	शितला तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	01/06/2008	5.87	3.91	9.78	1.00	0.00	1.00	प्रगति पर	
			रीवागहन	पाटन	2008-09	461	चौड़ी गली से मंदिर तक	08R-1	J.P.	18/12/2008	2.95	1.96	4.91	2.82	0.70	3.52	प्रगति पर	
			रीवागहन	पाटन	2008-09	462	तालाब गहरीकरण व पचरीकरण रीवाग.	05D-1	J.P.	15/01/2009	2.86	1.90	4.76	3.04	1.45	4.49	निरस्त हेतु	
			रीवागहन	पाटन	2009-10	463	तालाब गहरीकरण एवं गेट निर्माण	05D-1	J.P.		1.43	0.95	2.38	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
96	किकिरमेटा	533	किकिरमेटा	पाटन	2008-09	464	कुम्हारपारा से बांध तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	06/05/2008	2.99	1.99	4.98	3.12	0.40	3.53	प्रगति पर	
			किकिरमेटा	पाटन	2008-09	465	बाध गहरीकरण	03D-1	J.P.	26/01/2009	2.94	1.96	4.90	3.30	0.40	3.70	प्रगति पर	
			किकिरमेटा	पाटन	2008-09	466	मुख्य मार्ग से बाध धरसा	08R-1	J.P.	18/12/2008	2.92	1.95	4.87	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			किकिरमेटा	पाटन	2009-10													
97	आगेसरा	265	आगेसरा	पाटन	2008-09	467	सरार तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	06/05/2008	2.00	1.34	3.34	2.45	0.20	2.65	प्रगति पर	
			आगेसरा	पाटन	2008-09	468	ग्राम से नदी पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	18/12/2008	2.87	1.92	4.79	2.25	0.00	2.25	प्रगति पर	
			आगेसरा	पाटन	2008-09	469	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			आगेसरा	पाटन	2009-10	470	बिंदाकपार से दीनदयाल आवास पारा सड़क निर्माण भाग-2 मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.25 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.45	3.08	9.53					अप्रारंभ
98	बेल्हारी	374	बेल्हारी	पाटन	2008-09	471	बांध तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	06/05/2008	2.75	1.84	4.59	3.76	0.00	3.76	प्रगति पर	

