

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्य वर्ष 2008-09 एवं 2009-10

जनपद पंचायत – बेरला

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	स्वीकृत वर्ष	सरल क्र.	कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति	
											मजदूरी	सामग्री	योग	मजदूरी	सामग्री	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	सुरुजपुरा	211	सुरजपुरा	बेमेतरा	2008-09	1	नया तालाब में गहरीकरण / पचरीकरण	05D-1	J.P	23.05.08	2.55	0.80	3.35	3.02	0.00	3.02	पूर्ण	
			सुरजपुरा	बेमेतरा	2009-10		परसाही मार्ग से घोटवानी मेड़ो तक मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.20 कि.मी. एवं 4 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P		6.05	3.95	10.00				अप्रारंभ	
			सुरजपुरा	बेमेतरा	2009-10		नया तालाब निर्माण 5730 क्यू.मी.	01T-1	J.P		4.75	0.74	5.49					अप्रारंभ
			चिखला	बेमेतरा	2008-09	2	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P	23.05.09	2.97	1.87	4.84	1.14	0.58	1.72	पूर्ण	
			चिखला	बेमेतरा	2008-09	3	मांटरा रोड से मिट्टी मूरमीकरण	08R-1	J.P		6.80	1.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			चिखला	बेमेतरा	2009-10	4	नया तालाब निर्माण 10635 क्यू.मी.	01T-1	J.P		6.49	0.27	6.76			0.00	अप्रारंभ	
			चिखला	बेमेतरा	2009-10	5	इंदिरा आवास से बुढेरा मार्ग 2.50 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P		8.32	1.42	9.74			0.00	अप्रारंभ	
2	केशडबरी	307	केशडबरी	बेमेतरा	2008-09	6	केशडबरी से सुरजपुरा सरहद पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	01.05.09	5.25	0.59	5.84	5.18	0.69	5.88	प्रगति पर	
			बोतका	बेमेतरा	2008-09	7	केशडबरी से मोहभट्टा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	23.03.09	3.86	1.00	4.86	3.19	1.66	4.85	प्रगति पर	
			बोतका	बेमेतरा	2009-10	8	बोतका से सिंधौरी पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. भाग 1 लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.90	3.78	9.68	4.21	2.44	6.65	प्रगति पर	
			बोतका	बेमेतरा	2009-10	9	बोतका से सिंधौरी पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. भाग 2 लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.90	3.78	9.68	2.40	1.20	3.60	प्रगति पर	
			बोतका	बेमेतरा	2009-10	10	बोतका से खार पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम.भाग 1 लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.90	3.78	9.68	0.59	0.00	0.59	प्रगति पर	
			बोतका	बेमेतरा	2009-10	11	बोतका से खार पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम.भाग 2 लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.90	3.78	9.68				अप्रारंभ	

3	देवरबीजा	355	देवरबीजा	बेमेतरा	2008-09	12	देवराहा तालाब गहरी / पचरीकरण	05D-1	J.P	16.06.08	3.14	1.86	5.00	1.82	1.84	3.66	पूर्ण
			देवरबीजा	बेमेतरा	2008-09	13	बस स्टेण्ड से बीजा सड़क पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	11.05.09	3.61	1.28	4.89	0.80	1.76	2.57	पूर्ण
			देवरबीजा	बेमेतरा	2009-10	14	बाहरा खार पहुंच मार्ग मुरमीकरण सड़क लं. 1.300 कि.मी.	08R-1	J.P		6.26	3.69	9.95	4.20	1.25	5.45	प्रगति पर
			देवरबीजा	बेमेतरा	2009-10	15	आबादी पारा से घोटमर्ग पहुंच	08R-1	J.P	01.06.09	4.18	0.63	4.81	2.81	1.56	4.37	पूर्ण
			देवरबीजा	बेमेतरा	2008-09	16	छपपर तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		7.40	0.60	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			देवरबीजा	बेमेतरा	2009-10	17	नया तालाब गहरीकरण 8343 क्यू मी.	05D-1	J.P		5.11	0.38	5.49				अप्रारंभ
4	घोटमर्ग	325	घोटमर्ग	बेमेतरा	2008-09	18	घोटमर्ग से खम्हरिया मार्ग	08R-1	J.P	09.01.09	5.23	0.65	5.88	4.97	0.00	4.97	प्रगति पर
			घोटमर्ग	बेमेतरा	2008-09	19	घोटमर्ग से मेन रोड	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			घोटमर्ग	बेमेतरा	2008-09	20	घोटमर्ग से खम्हरिया डब्ल्यू.बी. एम.	W.B.M.	J.P		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
			घोटमर्ग	बेमेतरा	2009-10	21	नया तालाब निर्माण 6517 क्यू मी.	01T-1	J.P		3.91	0.45	4.36	3.44	0.00	3.44	प्रगति पर
			हड़गांव	बेमेतरा	2009-10	22	मुख्य मार्ग से तिलई धरसा घोटमर्ग खार सड़क मिट्टी मुरमीकरण लंबाई 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P		6.08	3.41	9.49	3.73	2.73	6.46	प्रगति पर
			खम्हरिया	बेमेतरा	2008-09												अप्रारंभ
5	सिंघौरी	434	सिंघौरी	बेमेतरा	2008-09	23	बांध तालाब गहरीकरण / पचरीकरण	05D-1	J.P	26.05.08	3.58	1.31	4.89	3.87	0.00	3.87	प्रगति पर
			सिंघौरी	बेमेतरा	2009-10	24	सिरसा से हड़गांव मिट्टीकरण सड़क लं. 1.500 कि.मी.	08R-1	J.P		6.42	2.31	8.73	0.04	0.00	0.04	प्रगति पर
			सिरसा	बेमेतरा	2008-09	25	सिंघौरी से डडजरा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	22.04.09	5.40	0.60	6.00	6.60	1.37	7.97	अप्रारंभ
			सिरसा	बेमेतरा	2008-09	26	शिव मंदिर के पास मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P		6.01	3.93	9.94	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
6	भेड़नी	299	भेड़नी	बेमेतरा	2008-09	27	डडजरा से खार मार्ग गिट्टी	08R-1	J.P	01.05.09	6.54	0.83	7.37	4.27	2.34	6.61	प्रगति पर
			भेड़नी	बेमेतरा	2009-10	28	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		2.12	0.90	3.02				अप्रारंभ
			भेड़नी	बेमेतरा	2009-10	29	भेड़नी से खार मिट्टी मुरमी पहुंच मार्ग (लंबाई 1.35 कि.मी.)	08R-1	J.P		6.50	3.42	9.92	2.32	1.60	3.92	प्रगति पर
			भेड़नी	बेमेतरा	2009-10	30	खार से भेड़नी मिट्टी मुरमी पहुंच मार्ग (लंबाई 1.400 कि.मी)	08R-1	J.P		6.68	3.24	9.92				अप्रारंभ

			डडजरा	बेमेतरा	2009-10	31	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		1.78	0.58	2.36				अप्रारंभ
			डडजरा	बेमेतरा	2008-09	32	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P	24.02.09	2.88	1.97	4.85	3.71	2.41	6.12	पूर्ण
			डडजरा	बेमेतरा	2008-09	33	ग्राम डडजरा में मैदान समतलीकरण/मुरमीकरण	06L-1	J.P		4.20	2.80	7.00				अप्रारंभ
			डडजरा	बेमेतरा	2008-09	34	बांध तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	04.02.09	2.80	1.64	4.44	2.69	2.00	4.69	पूर्ण
			डडजरा	बेमेतरा	2008-09	35	डडजरा के आंतरिक गली में मुरमीकरण एवं खरंजा निर्माण	08R-1	J.P		7.20	0.80	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			डडजरा	बेमेतरा	2009-10	36	डडजरा बस्ती से खार मार्ग व नाली निर्माण (लंबाई 1.10 कि.मी.)	03C-1	J.P		5.90	3.79	9.69	5.06	0.80	5.86	अप्रारंभ
			डडजरा	बेमेतरा	2009-10	37	नया तालाब निर्माण 6765 क्यू.मी.	01T-1	J.P		4.46	3.01	7.47				अप्रारंभ
7	सण्डी	222	सण्डी	बेमेतरा	2008-09	38	सडक से डंगनिया मेन रोड से जय सिद्धि माता मंदिर	08R-1	J.P	19.01.09	5.04	1.46	6.50	4.23	1.10	5.33	प्रगति पर
			सण्डी	बेमेतरा	2009-10	39	खम्हरिया नाला से जयसिद्धि माता मंदिर मिट्टी+मुरम पाईप पुलिया निर्माण लं. 1.200 कि.मी.	08R-1	J.P		6.12	3.57	9.69				अप्रारंभ
			सण्डी	बेमेतरा	2009-10	40	सण्डी सल्धा मेन रोड से खरखरिया नाला तक मिट्टी मुरम पहुंच मार्ग लं. 1.200 कि.मी.	08R-1	J.P		6.26	3.40	9.66				अप्रारंभ
			दमई	बेमेतरा	2008-09	41	पुलिया नहर से जलजा बांध तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	04.05.09	6.16	2.43	8.59	4.69	2.94	7.63	प्रगति पर
			दमई	बेमेतरा	2009-10	42	दमई तालाब गहरी करण पचरी करण 6765 क्यू.मी.	05D-1	J.P		3.94	0.93	4.87	1.25	0.00	1.25	प्रगति पर
8	बहिगा	215	बहिगा	बेमेतरा	2008-09	43	बहिगा से मेला स्थल मिट्टीकरण	08R-1	J.P	25.02.09	7.30	0.56	7.86	4.35	0.56	4.91	प्रगति पर
			बहिगा	बेमेतरा	2009-10	44	नवागांव से उपर खार मुरमीकरण पहुंच मार्ग लं. 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P		5.75	2.92	8.67	2.25	0.00	2.25	प्रगति पर
			नवागांव	बेमेतरा	2008-09	45	बहिगा मेन रोड से उपर खार मुरमीकरण पाईप पुलिया	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
9	डंगनिया'ब'	214	डंगनिया (ब)	बेमेतरा	2008-09	46	डंगनिया से नदी तक पहुंच मार्ग/पुलिया	08R-1	J.P	26.04.08	3.54	1.39	4.93	3.93	0.00	3.93	पूर्ण

			डंगनिया (ब)	बेमेतरा	2009-10	47	डंगनियों ब पैटू तालाब गहरी करण पचरी करण 6765 क्यू.मी.	05D-1	J.P		3.94	0.93	4.87	3.31	0.07	3.38	पूर्ण
			बहेरघट	बेमेतरा	2008-09	48	डंगनिया से सिद्धि तक पहुंच मार्ग निर्माण मुरमी	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बहेरघट	बेमेतरा	2008-09	49	बंजर से सोनादास के खेत तक रोड निर्माण	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
10	सल्धा	288	सल्धा	बेमेतरा	2008-09	50	सल्धा से पुराना रोड गिट्टीकरण	08R-1	J.P	06.05.08	6.54	0.83	7.37	3.54	0.83	4.38	पूर्ण
			सल्धा	बेमेतरा	2009-10	51	दत्तेश्वर महादेव सल्धा तक मिट्टी मुरम पहुंच मार्ग लं. 1. 400 कि.मी.	08R-1	J.P		6.63	3.33	9.96	5.52	2.06	7.58	पूर्ण
			मजगांव	बेमेतरा	2008-09	52	तखतबंद व नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	24.03.09	3.44	0.79	4.23	3.44	0.00	3.44	पूर्ण
			मजगांव	बेमेतरा	2008-09	53	मजगांव स्कूल से घोडु नाला तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
11	मनियारी	430	मनियारी	बेमेतरा	2008-09	54	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P		4.06	0.71	4.77	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मनियारी	बेमेतरा	2009-10	55	मनियारी बोटका रोड से सिधौरी डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण पार्ट-1(लम्बाई-0.750 कि.मी.)	W.B.M.	J.P		5.62	3.71	9.33	0.05	0.00	0.05	प्रगति पर
			मनियारी	बेमेतरा	2009-10	56	मनियारी बोटका रोड से सिधौरी डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण पार्ट-2 (लम्बाई- 0.750 कि.मी.)	W.B.M.	J.P		5.53	3.66	9.19	0.08	0.00	0.08	प्रगति पर
			खम्हरिया	बेमेतरा	2009-10	57	खम्हरिया से पथरपुंजी नदीघाट तक सड़क निर्माण मुरमीकरण (लंबाई 1.50 कि.मी.)	08R-1	J.P		6.51	3.10	9.61				अप्रारंभ
			खम्हरिया	बेमेतरा	2008-09	58	खम्हरिया से चरपेरिया पिपर मार्ग	08R-1	J.P	23.03.09	7.32	2.68	10.00	4.45	1.86	6.31	प्रगति पर
			खम्हरिया	बेमेतरा	2008-09	59	मनियारी से नदीघाट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	27.03.08	7.90	2.10	10.00	6.27	2.85	9.12	प्रगति पर
12	मोहभट्टा	442	मोहभट्टा	बेमेतरा	2008-09	60	मोहभट्टा से मनियारी सरहद मुरमीकरण	08R-1	J.P	16.02.09	2.94	1.30	4.24	2.34	0.00	2.34	पूर्ण
			मोहभट्टा	बेमेतरा	2008-09	61	पर्थरा धरसा सड़क निर्माण	08R-1	J.P	03.05.09	6.57	1.42	7.99	5.31	1.21	6.52	प्रगति पर
			मोहभट्टा	बेमेतरा	2009-10		खलबोरा नाला गहरीकरण 6075 क्यू.मी.	05S-1	J.P		4.90	0.13	5.03				अप्रारंभ
			मोहभट्टा	बेमेतरा	2009-10		दरी तालाब गहरीकरण 4170 क्यू मी एवं 1 नग पचरीकरण	05D-1	J.P		3.32	0.93	4.25				अप्रारंभ

13	कोदवा	116	कोदवा	बेमेतरा	2008-09	62	बुढेरा माई धरसा मिट्टी / पाईप	08R-1	J.P	26.05.08	3.92	1.01	4.93	4.88	0.00	4.88	पूर्ण	
			बुढेरा	बेमेतरा	2008-09	63	कोदवा मुख्य सड़क से धरसा रोड गिटटी एवं मुरमीकरण / मिट्टीकरण एवं 2 स्थान पर पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P			5.40	3.60	9.00				अप्रारंभ
			बुढेरा	बेमेतरा	2008-09	64	कोदवा पैदु तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P			8.21	1.55	9.76	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
14	खिसोरा	228	खिसोरा	बेमेतरा	2008-09	65	सड़क निर्माण (भटवारी धरसा) पाईप	08R-1	J.P	24.04.08	3.89	1.04	4.93	3.48	1.10	4.58	पूर्ण	
			खिसोरा	बेमेतरा	2008-09	66	तालाब निर्माण गहरीकरण	05D-1	J.P	11.05.09	3.34	1.62	4.96	4.90	0.00	4.90	पूर्ण	
			खिसोरा	बेमेतरा	2008-09	67	सड़क निर्माण कार्य मुरमीकरण	08R-1	J.P			3.92	0.51	4.43	1.89	0.00	1.89	पूर्ण
			खिसोरा	बेमेतरा	2009-10	68	खिसोरा से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण मुरमीकरण लंबाई 1.400 कि.मी.	08R-1	J.P			6.02	2.97	8.99				अप्रारंभ
			खिसोरा	बेमेतरा	2009-10	69	मुख्य मार्ग से बुढेरा रास्ता डब्ल्यू बी.एम. सड़क निर्माण पार्ट-2 (0.75 कि.मी.)	W.B.M.	J.P			5.44	3.31	8.75	1.38	0.00	1.38	प्रगति पर
15	चोंगीखपरी	303	चोंगीखपरी	बेमेतरा	2008-09	70	श्मशानघाट तक सड़क / मुरमीकरण	08R-1	J.P			5.87	1.36	7.23	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नारधी	बेमेतरा	2008-09	71	मुरमीकरण राखी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P			6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नारधी	बेमेतरा	2009-10	72	नारधी से राखी सरहद सड़क मिट्टी पाईप लंबाई (2.00 कि.मी.)	08R-1	J.P			7.38	1.72	9.10				अप्रारंभ
			नारधी	बेमेतरा	2009-10	73	पैदु तालाब गहरीकरण 6765 क्यू मी.	05D-1	J.P			3.83	0.93	4.76				अप्रारंभ
16	कुम्हीगुडा	226	कुम्हीगुडा	बेमेतरा	2008-09	74	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	26.04.08	4.25	0.64	4.89	2.53	0.74	3.27	पूर्ण	
			कुम्हीगुडा	बेमेतरा	2008-09	75	जलसर्वध कार्य कुम्हीगुडा एवं बचेडी	05S-1	J.P	10.02.09	4.20	2.80	7.00				अप्रारंभ	
			कुम्हीगुडा	बेमेतरा	2009-10	76	कुम्हीगुडा से डंगनिया'ख' डब्ल्यू बी.एम. सड़क निर्माण पार्ट-2 (0.750 कि.मी.)	W.B.M.	J.P			5.59	3.64	9.23				अप्रारंभ
			कुम्हीगुडा	बेमेतरा	2009-10	77	कुम्हीगुडा से डंगनिया'ख' डब्ल्यू बी.एम. सड़क निर्माण पार्ट-1(लम्बाई 0.750 कि.मी.)	W.B.M.	J.P			5.59	3.66	9.25				अप्रारंभ
			कुम्हीगुडा	बेमेतरा	2009-10	78	नया तालाब निर्माण 11176 क्यू मी.	01T-1	J.P			6.67	0.48	7.15				अप्रारंभ

			कुम्हीगुडा	बेमेतरा	2009-10	79	कुम्हीगुडा से डंगनिया 'ख' पहुँच डब्ल्यू.बी.एम.रोड पार्ट -3 लं. 0.750 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.60	3.66	9.26				अप्रारंभ	
			बचेडी	बेमेतरा	2008-09	80	बचेडी से सड़क निर्माण	08R-1	J.P	10.02.09	5.69	2.79	8.48	4.51	2.60	7.11		पूर्ण
17	डंगनिया ख	317	डंगनिया (ख)	बेमेतरा	2008-09	81	साल्हेपुर से डंगनिया ख मिट्टी कार्य	08R-1	J.P	28.04.08	3.99	0.93	4.92	4.82	0.00	4.82		पूर्ण
			साल्हेपुर	बेमेतरा	2008-09	82	साल्हेपुर से श्मशानघाट तक सड़क निर्माण साल्हेपुर	08R-1	J.P	26.05.08	3.99	0.88	4.87	3.77	0.67	4.44		प्रगति पर
			साल्हेपुर	बेमेतरा	2008-09	83	डंगनिया से बचेडी पहुँच मार्ग	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
18	परपोड़ा	436	परपोड़ा	बेमेतरा	2008-09	84	नया पारा मोहल्ला तालाब गहरी एवं पचरीकरण	05D-1	J.P	28.04.08	4.25	0.64	4.89	2.15	0.00	2.15		पूर्ण
			परपोड़ा	बेमेतरा	2008-09	85	नया तालाब में गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P		1.56	1.04	2.60					अप्रारंभ
			परपोड़ा	बेमेतरा	2008-09	86	नया तालाब निर्माण परपोड़ा	01T-1	J.P		4.25	0.50	4.75	2.39	0.00	2.39		प्रगति पर
			परपोड़ा	बेमेतरा	2008-09	87	परपोड़ा से रेवे मार्ग 3 किमी.	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			परपोड़ा	बेमेतरा	2009-10	88	भैसाखार से नदी तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण (0.820)	W.B.M.	J.P		6.01	3.95	9.96	1.88	0.00	1.88		प्रगति पर
			परपोड़ा	बेमेतरा	2009-10	89	परपोड़ा से कछार डबलू बी एम सड़क निर्माण	W.B.M.	J.P		5.98	3.92	9.90					अप्रारंभ
			परपोड़ा	बेमेतरा	2009-10	90	कछाड़ से भैसाखार डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण(लम्बाई 0.820 कि.मी.)	W.B.M.	J.P		5.99	3.94	9.93	2.26	0.00	2.26		प्रगति पर
19	रेवे	230	रेवे	बेमेतरा	2008-09	91	रेवे से जरही खार मार्ग निर्माण	08R-1	J.P	28.04.08	4.06	0.87	4.93	3.83	0.79	4.62		पूर्ण
			रेवे	बेमेतरा	2009-10	92	रेवे भकला से बंजर धरसा मार्ग	08R-1	J.P	06.04.09	3.56	0.94	4.50	3.96	0.82	4.78		प्रगति पर
			रेवे	बेमेतरा	2008-09	93	रेव से भकला सड़क निर्माण	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00					अप्रारंभ
			मंगलोर	बेमेतरा	2008-09	94	जराही से रेवे सड़क मार्ग लंबाई 1.21किमी.	08R-1	J.P	25.08.08	3.01	1.07	4.08	3.78	0.00	3.78		पूर्ण
			मंगलोर	बेमेतरा	2008-09	95	गौठान से श्मशान घाट तक मिट्टी/मुरमी	08R-1	J.P	05.02.09	4.26	0.64	4.90	2.27	0.42	2.69		प्रगति पर
			मंगलोर	बेमेतरा	2009-10	96	बंजर धरसा से काटी खार धरसा	08R-1	J.P	25.05.09	3.88	1.12	5.00	1.62	0.00	1.62		प्रगति पर
20	भरचट्टी	320	भरचट्टी	बेमेतरा	2008-09	97	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	06.02.09	4.30	0.59	4.89	4.63	0.00	4.63		पूर्ण
			भरचट्टी	बेमेतरा	2009-10	98	भरचट्टी से तबलघोर डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 0.850 कि.मी.	W.B.M.	J.P		6.09	3.90	9.99	4.05	0.00	4.05		प्रगति पर

			तबलघोर	बेमेतरा	2008-09	99	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P	06.04.09	3.51	0.04	3.55	3.02	0.00	3.02	पूर्ण
			तबलघोर	बेमेतरा	2008-09	100	भरचट्टी से तबलघोर पहुंच मार्ग पाईप पुलिया	08R-1	J.P		5.95	1.05	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			तबलघोर	बेमेतरा	2009-10	101	तबलघोर से डाडहाखार 1.15 कि. मी. मुरमीकरण	08R-1	J.P		6.00	2.97	8.97				अप्रारंभ
21	सिंवार	508	सिंवार	बेमेतरा	2008-09	102	सिंवार से भाठासोरही मार्ग निर्माण	08R-1	J.P	12.05.08	4.09	0.84	4.93	3.75	0.93	4.68	प्रगति पर
			सिंवार	बेमेतरा	2009-10	103	सिंवार तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	04.06.09	7.39	2.61	10.00	5.57	0.00	5.57	प्रगति पर
			सिंवार	बेमेतरा	2009-10		तालाब गहरीकरण विस्तार सिंवार (10950 क्यू.मी.)	05D-1	RES-D		15.67	8.63	24.30				अप्रारंभ
			भाठासोरही	बेमेतरा	2008-09	104	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P	29.01.09	3.36	1.30	4.66	2.25	0.85	3.10	पूर्ण
			भाठासोरही	बेमेतरा	2009-10	105	नया तालाब गहरीकरण नवागांव	05D-1	J.P	01.06.09	1.24	0.30	1.54	1.36	0.00	1.36	पूर्ण
			भाठासोरही	बेमेतरा	2009-10	106	भाठासोरही से तठिया पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	11.05.09	6.36	1.99	8.35	4.32	2.35	6.67	प्रगति पर
			नवागांव	बेमेतरा	2008-09	107	ग्राम भाठासोरही से डंगनिया सड़क निर्माण मुरमीकरण एवं पुलिया निर्माण 1.10 किमी.	08R-1	J.P	17.03.09	6.72	2.02	8.74	6.26	0.00	6.26	प्रगति पर
			नवागांव	बेमेतरा	2009-10	108	बड़ा तालाब गहरीकरण नवागांव	05D-1	J.P	01.06.09	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	प्रगति पर
			नदीसोरही	बेमेतरा													
			ददरखार	बेमेतरा	2008-09	109	नया तालाब भाठासोरही	01T-1	J.P	01.06.09	0.79	0.00	0.79	0.79	0.00	0.79	पूर्ण
			ददरखार	बेमेतरा	2009-10	110	भाठासोरही से डंगनिया पहुंच मार्ग	08R-1		01.06.09		0.00	0.00	1.73	1.05	2.78	प्रगति पर
22	सोंढ	810	सोंढ	बेमेतरा	2008-09	111	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	13.05.08	3.70	1.17	4.87	3.44	0.00	3.44	पूर्ण
			सोंढ	बेमेतरा	2008-09	112	कुम्हारीन बांध गहरीकरण	05D-1	J.P	23.03.09	4.60	0.04	4.64	4.40	0.00	4.40	पूर्ण
			सोंढ	बेमेतरा	2008-09	113	पिपर खार नया तालाब पैटु से मरटुवा खार तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P		6.13	1.70	7.83	4.57	0.00	4.57	प्रगति पर
			सोंढ	बेमेतरा	2009-10	114	बनिया तालाब गहरीकरण लंबाई 6972 क्यू.मी.	05D-1	J.P		4.15	0.18	4.33				अप्रारंभ
			सोंढ	बेमेतरा	2009-10	115	नाउ डबरी तालाब गहरीकरण 4470 क्यू. मी.	05D-1	J.P		2.83	0.87	3.70				अप्रारंभ
23	हतपान	258	हतपान	बेमेतरा	2008-09	116	हतपान से सोढ पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	28.05.08	3.80	1.19	4.99	4.25	0.00	4.25	प्रगति पर

			हतपान	बेमेतरा	2009-10	117	नया तालाब निर्माण 4164 क्यू.मी.	01T-1	J.P		2.49	0.14	2.63			अप्रारंभ	
			करामाल	बेमेतरा	2008-09	118	हतपान से खदान तक मुरम	08R-1	J.P	11.05.09	2.52	1.15	3.67	2.50	0.00	2.50	प्रगति पर
			करामाल	बेमेतरा	2008-09	119	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		7.20	0.80	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			करामाल	बेमेतरा	2009-10	120	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		4.15	3.21	7.36				
			करामाल	बेमेतरा	2009-10	121	डबरी तालाब गहरीकरण एरिया 4350	05D-1	J.P		2.58	0.12	2.70				अप्रारंभ
24	पतोरा	385	पतोरा	बेमेतरा	2008-09	122	नया तालाब में गहरीकरण	05D-1	J.P	13.05.08	3.74	1.15	4.89	3.37	0.66	4.03	पूर्ण
			पतोरा	बेमेतरा	2009-10	123	हाई स्कूल से भोला खार पतोरा मिट्टी लं. 1.150 कि.मी.	08R-1	J.P		7.36	1.88	9.24	0.02	0.00	0.02	प्रगति पर
			सिलघट	बेमेतरा	2008-09	124	बेरला मेडो से नहर नाली मरम्मत सिलघट	08R-1	J.P	22.04.09	3.37	1.27	4.64	2.28	0.31	2.59	पूर्ण
			सिलघट	बेमेतरा	2008-09	125	सिलघट नाला में चेक डेम निर्माण	01C-1	J.P		9.60	2.40	12.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सिलघट	साजा	2008-09	126	सोढ डिस्ट्रीब्यूटरी नहर मर. कार्य चेन कं. 405 से 737	05S-1	Irr.T		9.42	5.44	14.86				अप्रारंभ
			सिलघट	साजा	2009-10	127	सिलघट चाक से नाला डब्ल्यू.बी. एम. कार्य लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		6.18	3.56	9.74	1.20	0.00	1.20	प्रगति पर
25	टकसीवा	375	टकसीवा	बेमेतरा	2008-09	128	छपरहा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	22.05.08	4.05	0.84	4.89	3.92	0.63	4.55	पूर्ण
			टकसीवा	बेमेतरा	2009-10	129	मुख्य मार्ग से झंडा मावर खार 1.00 कि.मी. मुरमीकरण	08R-1	J.P		5.12	2.45	7.57				अप्रारंभ
			सुरजपुरा	बेमेतरा	2008-09	130	सड़क निर्माण मुरमीकरण / पाईप पुलिया रुसेडीह	08R-1	J.P	06.02.09	3.32	1.56	4.88	0.05	0.00	0.05	प्रगति पर
			सुरजपुरा	बेमेतरा	2008-09	131	नया तालाब में गहरीकरण	05D-1	J.P		6.00	2.00	8.00				अप्रारंभ
			सुरजपुरा	बेमेतरा	2009-10	132	नया तालाब निर्माण एरिया 11647	01T-1	J.P		7.03	0.28	7.31	6.01	0.00	6.01	प्रगति पर
26	ताकम	386	ताकम	बेमेतरा	2008-09	133	पथरपूंजी से खम्हरिया मार्ग	08R-1	J.P	12.05.08	3.84	1.09	4.93	3.95	0.93	4.88	पूर्ण
			ताकम	बेमेतरा	2009-10	134	तालाब से मगरमार तक सड़क निर्माण (लंबाई 1.10 कि.मी.)	08R-1	J.P		5.64	2.62	8.26				अप्रारंभ
			ताकम	बेमेतरा	2009-10	135	ताकम मोड़ से सल्हाघाट डब्ल्यू.बी.एम. लं. 0.820 कि.मी.	W.B.M.	J.P		6.04	3.84	9.88	1.81	0.00	1.81	प्रगति पर
			पथरपुंजी	बेमेतरा	2008-09	136	ताकम से डोंगाघाट सड़क निर्माण	08R-1	J.P	09.03.09	5.46	2.49	7.95	3.12	2.44	5.56	प्रगति पर
			पथरपुंजी	बेमेतरा	2008-09	137	पथरपूंजी से खम्हरिया मुरमीकरण मार्ग	08R-1	J.P	08.04.09	3.84	0.34	4.18	3.95	0.93	4.87	प्रगति पर

			पथरपुंजी	बेमेतरा	2009-10	138	नया तालाब निर्माण 11257 क्यू.मी	01T-1	J.P		7.07	0.57	7.64	3.24	0.00	3.24	प्रगति पर
27	लावातरा	315	लावातरा	बेमेतरा	2008-09	139	शंभू तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	19.05.08	4.18	0.55	4.73	4.73	0.00	4.73	पूर्ण
			लावातरा	बेमेतरा	2008-09	140	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P	19.05.08	3.36	1.54	4.90	3.32	1.53	4.85	पूर्ण
			लावातरा	बेमेतरा	2009-10	141	लावातरा से बैला धरसा मार्ग	08R-1		11.02.09	4.18	0.57	4.75	3.32	0.94	4.26	पूर्ण
			लावातरा	बेमेतरा	2009-10	142	बड़े तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		2.36	0.07	2.43		0.00	0.00	अप्रारंभ
			लावातरा	बेमेतरा	2008-09	143	बड़े तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		2.60	0.13	2.73	3.97	0.00	3.97	पूर्ण
			लावातरा	बेमेतरा	2009-10	144	लावातरा से श्मशानघाट डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 0.850 कि.मी.	W.B.M.	J.P		6.09	3.90	9.99				अप्रारंभ
			लावातरा	बेमेतरा	2009-10	145	बंजारी मार्ग में स्थित बांध गहरीकरण 6772 क्यू.मी.	03D-1	J.P		4.15	0.18	4.33	0.03	0.00	0.03	अप्रारंभ
28	भिलौरी	285	भिलौरी	बेमेतरा	2008-09	146	भिलौरी से तालाब पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	17.05.08	3.74	1.19	4.93	3.86	0.93	4.79	पूर्ण
			भिलौरी	बेमेतरा	2008-09	147	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P		2.96	0.04	3.00	2.94	0.03	2.97	पूर्ण
			भिलौरी	बेमेतरा	2009-10	148	ग्राम भिलौरी (लावातरा) से बरदिया गुरु प्राचीन मंदिर तक पहुँच मार्ग मिट्टी सडक लम्बाई 2.00 Km.	08R-1	J.P		7.35	1.85	9.20	5.48	0.00	5.48	प्रगति पर
			भिलौरी	बेमेतरा	2009-10	149	बांध से शिवनाथ नदी तक सड़	08R-1	J.P	27.02.09	4.61	0.39	5.00	4.59	0.30	4.89	प्रगति पर
29	लेंजवारा	513	लेंजवारा	बेमेतरा	2008-09	150	राजा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		4.05	0.84	4.89	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लेंजवारा	बेमेतरा	2008-09	151	बांध तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	11.05.09	4.60	0.40	5.00	2.74	0.00	2.74	प्रगति पर
			लेंजवारा	बेमेतरा	2008-09	152	लावातरा रोड से सुरुजपुरा मा	08R-1	J.P		6.65	0.35	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लेंजवारा	बेमेतरा	2008-09	153	स्कूल चौक से गांव के मेड़ो त	08R-1	J.P		6.65	0.35	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लेंजवारा	बेमेतरा	2009-10	154	बांधा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		2.10	1.40	3.50				अप्रारंभ
			बुचीडीह	बेमेतरा	2009-10	155	नया तालाब निर्माण 9517 क्यू.मी.	01T-1	J.P		5.70	0.17	5.87				अप्रारंभ
30	तारालीम	289	तारालीम	बेमेतरा	2008-09	156	नक्टा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	12.05.08	4.01	0.88	4.89	3.86	0.61	4.47	पूर्ण
			तारालीम	बेमेतरा	2008-09	157	नक्टा पैटू तालाब गहरी / पचरीकरण	05D-1	J.P	01.02.09	3.86	0.87	4.73	3.89	0.65	4.54	पूर्ण
			तारालीम	बेमेतरा	2008-09	158	तारालीम से बेरला पहुँच मार्ग	08R-1	J.P		6.65	0.35	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			तारालीम	बेमेतरा	2009-10	159	नक्टा पेढू तालाब गहरीकरण क्षेत्र. 5275 क्यू.मी.	05D-1	J.P		3.42	1.08	4.50	1.78	0.00	1.78	प्रगति पर
31	भांड	301	भांड	बेमेतरा	2008-09	160	भांड से बैला धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	28.04.08	4.16	0.84	5.00	4.13	0.86	4.99	प्रगति पर
			भांड	बेमेतरा	2008-09	161	लावातरा नहर मरम्मत एवं लाईनिंग कार्य	05S-1	Irr.T		32.73	16.58	49.31				अप्रारंभ
			भांड	बेमेतरा	2009-10	162	बिसाहू तालाब गहरीकरण 7953 क्यू.मी	05D-1	J.P		4.73	0.22	4.95				अप्रारंभ
			भांड	बेमेतरा	2009-10	163	भांड से सोरला पहुंच मार्ग डब्ल्यू बी.एम. कार्य लं. 1.00 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.96	4.02	9.98				अप्रारंभ
			सोरला	बेमेतरा	2008-09	164	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	21.04.08	4.12	0.61	4.73	4.65	0.00	4.65	पूर्ण
			सोरला	बेमेतरा	2008-09	165	भांड से सोरला तक सड़क मार्ग	08R-1	J.P		6.65	0.35	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोरला	बेमेतरा	2009-10	166	बांध में गहरीकरण 7130 क्यू.मी	03D-1	J.P		4.22	0.16	4.38				अप्रारंभ
			सोरला	बेमेतरा	2009-10	167	भुतहा तालाब गहरीकरण 6972 क्यू.मी.	05D-1	J.P		4.15	0.16	4.31	1.84	0.00	1.84	प्रगति पर
32	खर्चा	578	खर्चा	बेमेतरा	2008-09	168	तालाब गहरीकरण खर्चा	05D-1	J.P	28.04.08	4.11	0.78	4.89	3.66	0.59	4.25	पूर्ण
			खर्चा	बेमेतरा	2008-09	169	सरदा माईनर मरम्मत कार्य	05S-1	Irr.T		22.81	15.48	38.29				अप्रारंभ
			खर्चा	बेमेतरा	2009-10	170	खर्चा से सोरला पहुंच मार्ग 1.50 कि.मी. मुरम सड़क	08R-1	J.P		3.76	2.44	6.20	1.83	0.00	1.83	प्रगति पर
			कुम्ही	बेमेतरा	2008-09	171	श्मशानघाट रोड़	08R-1	J.P	17.02.09	4.01	1.55	5.56	2.83	0.85	3.68	प्रगति पर
			कुम्ही	बेमेतरा	2008-09	172	कुम्ही कुसमी मार्ग कुम्ही	08R-1	J.P		4.01	1.66	5.67	1.16	0.00	1.16	प्रगति पर
			कुम्ही	बेमेतरा	2009-10	173	नया तालाब कुम्ही 8343 क्यू.मी	01T-1	J.P		4.94	0.18	5.12				अप्रारंभ
33	देवरी	370	देवरी	बेमेतरा	2008-09	174	लिमाही तालाब, गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P		1.52	0.63	2.15	2.93	0.00	2.93	प्रगति पर
			देवरी	बेमेतरा	2008-09	175	देवरी से खाल्हेदेवरी मार्ग मिट्टी मुरमीकरण	08R-1	J.P		7.20	0.80	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			देवरी	बेमेतरा	2009-10	176	नक्टा खार बांध गहरीकरण एरिया 5430	03D-1	J.P		5.37	0.03	5.40				अप्रारंभ
34	सरदा	408	सरदा	बेमेतरा	2008-09	177	रामसागर बांध तालाब गहरीकरण /पचरीकरण	05D-1	J.P	16.03.09	3.21	0.66	3.87	2.42	0.66	3.08	पूर्ण

			सरदा	बेमेतरा	2009-10		सरदा मुख्य मार्ग से सिंगदेही खार पार्ट-1 मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब.1.00 कि.मी.	08R-1	J.P		4.44	2.26	6.70	1.03	0.00	1.03	प्रगति पर
			सरदा	बेमेतरा	2009-10		सरदा मुख्य मार्ग से सिंगदेही खार पार्ट-2 मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब.1.00 कि.मी.	08R-1	J.P		4.45	2.14	6.59				अप्रारंभ
			सरदा	बेमेतरा	2008-09	178	भटगांव चौक से देहान तक सड़क मार्ग	08R-1	J.P	01.02.09	6.80	1.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
35	भटगांव	345	भटगांव	बेमेतरा	2008-09	179	बावनलाख से शिवनाथ नदी तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P		2.47	0.98	3.45	1.91	0.31	2.22	प्रगति पर
			भटगांव	बेमेतरा	2009-10	180	बांधा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	08R-1	J.P		5.15	0.79	5.94				अप्रारंभ
			बावनलाख	बेमेतरा	2008-09	181	भटगांव से लेंजवारा मार्ग	08R-1	J.P	19.03.09	7.41	2.41	9.82	6.44	1.41	7.85	प्रगति पर
36	अतरगढ़ी	423	अतरगढ़ी	बेमेतरा	2008-09	182	अतरगढ़ी से पर्यरा मार्ग मिट्टी/ मुरमीकरण	08R-1	J.P	19.03.09	3.72	1.65	5.37	1.63	0.29	1.92	प्रगति पर
			अतरगढ़ी	बेमेतरा	2009-10	183	अतरगढ़ी से बरहा पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 0.800 कि. मी.	W.B.M.	J.P		5.86	3.89	9.75	4.54	0.27	4.81	प्रगति पर
			आन्दू	बेमेतरा	2008-09	184	अतरगढ़ी नाला से कोकड़ी सरार नाला सड़क	08R-1	J.P	15.03.09	7.57	2.16	9.73	3.81	0.67	4.48	प्रगति पर
			आन्दू	बेमेतरा	2009-10	185	ग्राम आंदू से सरार पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 0.800 कि. मी.	W.B.M.	J.P		5.86	3.89	9.75	2.76	0.00	2.76	प्रगति पर
			बुढाजौंग	बेमेतरा	2009-10	186	बूढाजौंग महामाया मंदिर से शमशान घाट पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.86	3.89	9.75	2.40	0.00	2.40	प्रगति पर
37	जामगांव	297	जामगांव	बेमेतरा	2008-09	187	जामगांव से सिंगदेही पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	08.04.09	8.38	0.89	9.27	6.57	0.83	7.40	प्रगति पर
			जामगांव	बेमेतरा	2009-10	188	जामगांव सिंगदेही मार्ग से पटपर नाला मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		3.64	2.37	6.01	2.34	0.00	2.34	प्रगति पर
			सिंगदेही	बेमेतरा	2008-09	189	आबादी पारा से मथानखार तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P		6.65	0.35	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
38	कुरुद	289	कुरुद	बेमेतरा	2008-09	190	कुरुद मोड़ से पेण्डी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	10.02.09	6.95	2.84	9.79	4.02	3.32	7.34	प्रगति पर
			कुरुद	बेमेतरा	2009-10		नया तालाब गहरीकरण 3375 क्यू मी. 1 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P		5.31	0.69	6.00				अप्रारंभ

			कुरुद	बेमेतरा	2009-10	191	कुरुद से खैरहाधरसा मार्ग डब्ल्यू बी.एम. कार्य लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.86	3.98	9.84	3.87	0.00	3.87	प्रगति पर
			पेण्डरी	बेमेतरा	2008-09	193	कुरुद से पाहदा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	10.02.09	7.34	1.66	9.00	5.82	1.39	7.21	प्रगति पर
			पेण्डरी	बेमेतरा	2009-10	192	पेण्डरी से किरीत पुर पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.85	3.95	9.80	2.01	0.00	2.01	प्रगति पर
			पेण्डरी	बेमेतरा	2009-10		तालाब गहरीकरा एवं स्लूसगेट निर्माण 7830 क्य.मी.	05D-1	J.P		4.98	1.72	6.70				अप्रारंभ
39	रांका	355	रांका	बेमेतरा	2008-09	194	रांका से अतरगढ़ी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P		5.40	3.09	8.49		0.00	0.00	अप्रारंभ
			झलमला	बेमेतरा	2008-09	195	लाल तालाब गहरीकरण पचरीकरण पाईप	05D-1	J.P		5.40	3.60	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			झलमला	बेमेतरा	2009-10	196	झलमला से बांध पहुंच मार्ग लंबाई 1.30 कि.मी.	08R-1	J.P		6.57	2.56	9.13				अप्रारंभ
			झलमला	बेमेतरा	2009-10	197	झलमला तालाब गहरीकरण 2550 क्यू.मी.	05D-1	J.P		1.52	0.07	1.59				अप्रारंभ
40	रवेली	364	रवेली	बेमेतरा	2008-09	198	रवेली से करहीडीह पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	20.03.09	5.46	2.51	7.97	0.92	1.30	2.21	प्रगति पर
			रवेली	बेमेतरा	2009-10	199	नया तालाब गहरीकरण रवेली 3300 क्यू. मी.	05D-1	J.P		2.14	0.85	2.99				अप्रारंभ
			तिवरैया	बेमेतरा	2008-09	200	रवेली से शिवनाथ नदी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	13.03.09	3.61	1.44	5.05	2.08	0.00	2.08	प्रगति पर
			तिवरैया	बेमेतरा	2009-10	201	रवेली मेड़ो से टेमरी पहुंच मार्ग (लंबाई 2.20 कि.मी.)	08R-1	J.P		8.27	1.07	9.34	5.95	0.00	5.95	प्रगति पर
41	कठिया	333	कठिया	बेमेतरा	2008-09	202	कठिया से किरीतपुर मार्ग नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P		4.45	0.04	4.49		0.00	0.00	अप्रारंभ
			कठिया	बेमेतरा	2008-09	203	कठिया से ढोलबज्जा किरीतपुर धरसा मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		7.90	0.93	8.83	6.22	0.00	6.22	प्रगति पर
			कठिया	बेमेतरा	2008-09	204	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P		9.50	0.50	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
42	खम्हरिया	348	खम्हरिया	बेमेतरा	2008-09	205	मिडिल स्कूल से बंजर धरसा पहुंच मार्ग (मिट्टीकरण)	08R-1	J.P	02.03.09	4.19	0.32	4.51	3.42	0.27	3.69	प्रगति पर
			खम्हरिया	बेमेतरा	2009-10	206	मुख्य सड़क से बगीचा तक पहुंच मार्ग लंबाई 0.400 कि.मी.	08R-1	J.P		1.55	0.59	2.14	0.41	0.00	0.41	प्रगति पर
			खम्हरिया	बेमेतरा	2009-10	207	मुख्य सड़क से मांझी डेरा पहुंच मार्ग लंबाई 0.200 कि.मी.	08R-1	J.P		0.78	0.50	1.28	0.93	0.00	0.93	प्रगति पर
			खम्हरिया	बेमेतरा	2009-10		बांधा तालाब गहरीकरण एवं स्लूसगेट निर्माण 5820 क्यू.मी.	05D-1	J.P		3.76	1.68	5.44				अप्रारंभ
			टेमरी	बेमेतरा	2008-09	208	खम्हरिया किरीतपुर मार्ग (मुरमीकरण)	08R-1	J.P	18.05.09	4.92	2.73	7.65	1.94	0.54	2.48	प्रगति पर

43	किरीतपुर	225	किरीतपुर	बेमेतरा	2008-09	209	किरीतपुर सेमरिया धरसा मार्ग	08R-1	J.P	12.02.09	6.05	1.92	7.97	5.97	3.90	9.87	प्रगति पर
			किरीतपुर	बेमेतरा	2008-09	210	किरीतपुर सिमगा मार्ग धरसा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	18.03.09	4.93	2.04	6.97	2.97	2.17	5.14	प्रगति पर
			किरीतपुर	बेमेतरा	2009-10	211	इंदिरा आवास पारा पेण्ड्री मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. भाग 1 लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.85	3.89	9.74	3.99	0.00	3.99	प्रगति पर
			किरीतपुर	बेमेतरा	2009-10	212	नया तालाब निर्माण 10558 क्यू.मी	01T-1	J.P		6.26	0.22	6.48	0.04	0.00	0.04	प्रगति पर
44	चेटुवा	333	चेटुवा	बेमेतरा	2008-09	213	मेनरोड से पेण्ड्री नदी घाट तक सड़क मुरमीकरण अछोली	08R-1	J.P	15.05.09	4.80	2.90	7.70	1.71	0.89	2.60	प्रगति पर
			चेटुवा	बेमेतरा	2009-10	214	चेटुवा मंदिर से शमशानघाट पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 0.750 कि.मी.	W.B.M.	J.P		6.31	2.97	9.28	2.95	0.27	3.22	प्रगति पर
			अछोली	बेमेतरा	2009-10		नया तालाब गहरीकरण 6570 क्यू.मी.	05D-1	J.P		5.38	0.07	5.45				अप्रारंभ
			अछोली	बेमेतरा	2009-10	215	तारबांध गहरीकरण अछोली	03D-1	J.P	18.04.09	4.91	0.08	4.99	4.51	0.03	4.54	प्रगति पर
			अछोली	बेमेतरा	2009-10	216	नया तलाब अछोली से खोपड़ी पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. भाग 1 लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.87	3.93	9.80	3.92	0.27	4.19	प्रगति पर
			सहगांव	बेमेतरा	2008-09	217	सहगांव से नगर नाला तक नया सड़क	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
45	पाहंदा	398	पाहंदा	बेमेतरा	2008-09	218	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P		4.57	0.04	4.61	3.93	0.00	3.93	प्रगति पर
			पाहंदा	बेमेतरा	2008-09	219	पाहंदा से सिंगारडीह खार तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P	15.03.09	8.46	0.64	9.10	8.15	0.68	8.83	प्रगति पर
			पाहंदा	बेमेतरा	2009-10	220	मुख्य सड़क से खाल्हेदेवरी पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. भाग 1 लं. 0.820 कि.मी.	W.B.M.	J.P		6.03	3.82	9.85				अप्रारंभ
			पाहंदा	बेमेतरा	2009-10	221	मुख्य सड़क से चिताबर जोबा खार मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.84	4.03	9.87	3.34	0.00	3.34	प्रगति पर
46	बारगांव	599	बारगांव	बेमेतरा	2008-09	222	नया तालाब + उलट निर्माण कोसपातर	01T-1	J.P	27.04.09	6.95	2.80	9.75	0.04	0.00	0.04	प्रगति पर
			बारगांव	बेमेतरा	2009-10	223	बारगांव से देवरी सरहद तक मार्ग निर्माण लं. 0.820 कि.मी.	08R-1	J.P		6.04	3.92	9.96				अप्रारंभ
			मटिया	बेमेतरा	2008-09	224	घुघवा तालाब गहरीकरण कार्य मटिया	05D-1	J.P		5.70	0.30	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			मटिया	बेमेतरा	2009-10	225	मटिया निर्माण पी.डब्ल्यू.डी. रोड से अछोली नहर तक मार्ग चौड़ी करण (लंबाई 1.80 कि.मी.)	08R-1	J.P		6.21	3.01	9.22	4.47	0.00	4.47	प्रगति पर	
			कोसपातर	बेमेतरा	2008-09												अप्रारंभ	
47	जमघट	423	जमघट	बेमेतरा	2008-09	226	मुडपार से बेलौदीकला तक नया सड़क निर्माण	08R-1	J.P	27.04.09	6.90	2.33	9.23	2.95	1.91	4.86	प्रगति पर	
			जमघट	बेमेतरा	2009-10	227	नया तालाब गहरीकरण जमघट 3300 कि.मी.	05D-1	J.P		1.96	0.09	2.05	2.02	0.00	2.02	प्रगति पर	
			जमघट	बेमेतरा	2009-10		जमघट से डीह तक पहुँच मार्ग WBM भाग 3 लं. 0.600 कि.मी.	08R-1	J.P		4.49	3.01	7.50				अप्रारंभ	
			जमघट	बेमेतरा	2009-10	228	जमघट से डीह तक पहुँच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. भाग 1 लं. 0.750 कि.मी.	08R-1	J.P		5.59	3.68	9.27	3.73	0.00	3.73	प्रगति पर	
			बेलौदीकला	बेमेतरा	2008-09	229	बेलौदीकला से स्टापडेम तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P		5.70	0.30	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			मुडपारखुर्द	बेमेतरा	2008-09												अप्रारंभ	
48	तेलगा	297	तेलगा	बेमेतरा	2008-09	230	रजवा तालाब के पूर्व में नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P	27.01.09	3.38	0.04	3.42	3.35	0.00	3.35	पूर्ण	
			तेलगा	बेमेतरा	2008-09	231	पैटू तालाब, गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P	16.02.09	3.72	0.63	4.35	3.67	0.60	4.27	पूर्ण	
			तेलगा	बेमेतरा	2009-10		मुख्य सड़क से लावातरा भरदा मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1 50 कि.मी.	08R-1	J.P		7.81	2.19	10.00	2.76	0.00	2.76	प्रगति पर	
49	आनंदगांव	450	आनंदगांव	बेमेतरा	2008-09	232	कड़हा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	18.05.08	3.68	0.03	3.71	3.71	0.00	3.71	पूर्ण	
			आनंदगांव	बेमेतरा	2008-09	233	छटवा तालाब से बगदई तालाब तक टारबांध निर्माण	03D-1	J.P	21.01.09	4.00	2.00	6.00					अप्रारंभ
			आनंदगांव	बेमेतरा	2008-09	234	आनंदगांव से सुरहोली पहुँच मार्ग	08R-1	J.P		8.25	1.54	9.79	7.58	2.14	9.72	प्रगति पर	
			आनंदगांव	बेमेतरा	2009-10	235	खैरहा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		4.50	0.10	4.60	4.50	0.05	4.55	पूर्ण	
			आनंदगांव	बेमेतरा	2008-09	236	छटवा तालाब से बगदई तालाब तक टारबांध निर्माण	03D-1	J.P		6.70	0.30	7.00	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			आनंदगांव	बेमेतरा	2009-10	237	नया तालाब निर्माण (कटहरी) 10545 क्यू.मी.	01T-1	J.P		6.44	0.28	6.72	5.47	0.00	5.47	प्रगति पर	
			आनंदगांव	बेमेतरा	2009-10	238	नया तरिया गहरीकरण 5760 क्यू.मी.	05D-1	J.P		3.50	0.78	4.28	3.05	0.00	3.05	प्रगति पर	

50	भरदा	289	भरदा	बेमेतरा	2008-09	239	भरदा मुडपार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	18.02.09	7.87	2.08	9.95	4.89	0.84	5.73	प्रगति पर
			भरदा	बेमेतरा	2009-10		मुख्य मार्ग से वाहनाखेला मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P		7.71	2.00	9.71	1.34	0.00	1.34	प्रगति पर
			मुडपारकला	बेमेतरा	2008-09	240	भरदा एवं मुडपार में गली मुरमीकरण	08R-1	J.P		9.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मुडपारकला	बेमेतरा	2009-10		तालाब गहरीकरण मुडपारकला 5970 क्यू.मी.	05D-1	J.P		3.32	0.07	3.39				अप्रारंभ
51	कुसमी	741	कुसमी	बेमेतरा	2008-09	241	सिंहासन धरसा मार्ग	08R-1	J.P	28.04.09	3.99	0.94	4.93	3.77	0.93	4.70	पूर्ण
			कुसमी	बेमेतरा	2008-09	242	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P		3.61	1.39	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कुसमी	बेमेतरा	2008-09	243	कुसमी धरसा मार्ग	08R-1	J.P	23.02.09	4.26	0.71	4.97	4.05	0.79	4.84	प्रगति पर
			कुसमी	बेमेतरा	2009-10	244	पतेला तालाब गहरीकरण 4470 क्यू. मी.	05D-1	J.P		2.83	0.87	3.70	1.66	0.00	1.66	प्रगति पर
52	बहेरा	952	बहेरा	बेमेतरा	2008-09	245	बहेरा से खैराहा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P		8.50	1.44	9.94	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बहेरा	बेमेतरा	2009-10	246	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	29.05.09	0.80	0.06	0.86	0.86	.	0.86	प्रगति पर
			बहेरा	बेमेतरा	2008-09	247	बहेरा से लिमाही मार्ग तक डब्ल्यू.बी.एम. पुलिया	W.B.M.	J.P		8.10	0.90	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बहेरा	बेमेतरा	2009-10	248	बहेरा से सुरहोली पहुंच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 1.00 कि. मी.	W.B.M.	J.P		5.96	4.01	9.97				अप्रारंभ
53	बोरिया	294	बोरिया	बेमेतरा	2008-09	249	सड़क मिट्टीकरण / मुरमीकरण / पाईप पुलिया	08R-1	J.P	05.02.09	2.92	1.18	4.10	2.01	0.96	2.97	प्रगति पर
			बोरिया	बेमेतरा	2009-10	250	तरकोरी नाला से भैसबोड़ नाला तक सड़क निर्माण मुरमीकरण (लंबाई 1.40 कि.मी.)	08R-1	J.P		5.92	2.76	8.68	3.27	0.00	3.27	प्रगति पर
			भैसबोड़	बेमेतरा	2008-09	251	बोरिया से मुहरेगा सड़क निर्माण एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
54	चण्डी	239	चण्डी	बेमेतरा	2008-09	252	अम्हा तालाब गहरीकरण एवं महिलाघाट पचरी निर्माण	05D-1	J.P	25.04.08	4.32	0.59	4.91	2.75	0.25	3.00	प्रगति पर
			चण्डी	बेमेतरा	2009-10	253	दरी तालाब गहरीकरण 6518 क्यू. मी	05D-1	J.P		3.86	0.15	4.01				अप्रारंभ
			चण्डी	बेमेतरा	2009-10	254	चंडी से मालवी पहुंच मार्ग 1.00 कि.मी. मुरम सड़क	08R-1	J.P		2.75	1.76	4.51				अप्रारंभ
			करेली	बेमेतरा	2008-09	255	करेली से बोरिया रोड निर्माण	08R-1	J.P		3.01	1.96	4.97	2.70	0.00	2.70	प्रगति पर

			करेली	बेमेतरा	2008-09	256	बडे तालाब गहरीकरण करेली	05D-1	J.P		5.70	0.30	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
55	घटियाकला	374	घटियाकला	बेमेतरा	2008-09	257	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P	4.0309	4.06	0.83	4.89	3.32	0.00	3.32	प्रगति पर
			मुड़पार	बेमेतरा	2008-09	258	नाला बांध तालाब विस्तार एवं गहरीकरण/महिलाघाट निर्माण	05D-1	J.P	06.04.09	3.93	1.77	5.70	3.65	0.07	3.72	प्रगति पर
			मुड़पार	बेमेतरा	2008-09	259	ग्राम मुड़पार में सड़क निर्माण पुल पाईप मुरमीकरण	05D-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.70	0.00	0.70	प्रगति पर
56	तिलई	219	तिलई	बेमेतरा	2008-09	260	मौलीभांठा से चण्डी मार्ग मुरमीकरण	08R-1	J.P	21.04.09	1.90	0.88	2.78	1.50	0.00	1.50	प्रगति पर
			तिलई	बेमेतरा	2008-09	261	सांकरा से मौलीभांठा तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			तिलई	बेमेतरा	2009-10	262	तिलई नाला से तालाब निर्माण 6351 क्यू.मी.	01T-1	J.P		3.77	0.17	3.94	1.93	0.00	1.93	प्रगति पर
			तिलई	बेमेतरा	2009-10	263	तिलई से हसदा धार पहुंच मार्ग पार्ट-। लं. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P		5.96	4.01	9.97				अप्रारंभ
			तिलई	बेमेतरा	2009-10	264	तिलई से हसदा धार पहुंच मार्ग पार्ट-।। लं. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P		5.96	3.99	9.95				अप्रारंभ
57	सांकरा	320	सांकरा	बेमेतरा	2008-09	265	बड़ा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	06.04.08	3.26	0.04	3.30	3.27	0.02	3.29	पूर्ण
			सांकरा	बेमेतरा	2008-09	266	खंभा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	28.02.09	4.33	0.64	4.97	0.28	0.02	0.30	प्रगति पर
			सांकरा	बेमेतरा	2008-09	267	मेकरा तालाब से दूधगंगा तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P	31.03.09	7.11	1.53	8.64	4.52	0.82	5.34	प्रगति पर
			सांकरा	बेमेतरा	2009-10	268	मेकरा तालाब गहरीकरण 6518 क्यू.मी.	05D-1	J.P		3.86	0.13	3.99	3.11	0.00	3.11	प्रगति पर
			सांकरा	बेमेतरा	2009-10	269	नहर के उपर बांध निर्माण 9400 क्यू.मी.	03D-1	J.P		5.56	0.20	5.76	5.67	0.00	5.67	प्रगति पर
			सांकरा	बेमेतरा	2009-10	270	सांकरा से देवादा सड़क मिट्टी मुरम एवं डब्ल्यू.बी.एम. कार्य पार्ट-। लं. 1.00 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.90	3.71	9.61				अप्रारंभ
			सांकरा	बेमेतरा	2009-10	271	सांकरा से देवादा सड़क मिट्टी मुरम एवं डब्ल्यू.बी.एम. कार्य पार्ट-।। लं. 1.00 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.96	4.03	9.99				अप्रारंभ
58	बांसा	303	बांसा	बेमेतरा	2008-09	272	बांसा से सुरहोली पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	17.02.09	8.28	1.55	9.83	3.81	0.80	4.61	प्रगति पर
			बांसा	बेमेतरा	2009-10	273	जोगिया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	23.03.09	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	पूर्ण
			बांसा	बेमेतरा	2008-09	274	खार गोदाम से सुरहोली धरसा पहुंच मार्ग पुलिया	08R-1	J.P		4.20	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			बांसा	बेमेतरा	2009-10	275	भरकाछन बांध निर्माण 12945 क्यू मी.	03D-1	J.P		7.62	0.56	8.18	1.67	0.00	1.67	प्रगति पर
59	देवादा	328	देवादा	बेमेतरा	2008-09	276	नया तालाब से मिट्टी / मुरमीकरण	08R-1	J.P	16.03.09	4.57	0.28	4.85	3.23	0.29	3.53	प्रगति पर
			देवादा	बेमेतरा	2008-09	277	मुख्य देवादा से चौरा धरसा मिट्टी एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			देवादा	बेमेतरा	2009-10	278	देवादा से सुरहोली पहुंच मिट्टी सड़क मार्ग लं. 2.000 कि.मी.	08R-1	J.P		7.36	1.88	9.24				अप्रारंभ
			देवादा	बेमेतरा	2009-10	279	देवादाडीह से खार डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		6.18	3.56	9.74				अप्रारंभ
			देवादा	बेमेतरा	2009-10	280	कटकरा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		3.42	1.08	4.50	3.30	0.00	3.30	प्रगति पर
60	सुरहोली	276	सुरहोली	बेमेतरा	2008-09	281	दर्सी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	18.02.09	4.21	0.68	4.89	4.01	0.78	4.79	पूर्ण
			सुरहोली	बेमेतरा	2008-09	282	दर्सी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		4.00	2.00	6.00				अप्रारंभ
			सुरहोली	बेमेतरा	2008-09	283	हलिया धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P			8.58	8.58	4.35	0.83	5.18	प्रगति पर
			सुरहोली	बेमेतरा	2008-09	284	छटवा तालाब से मोवा नाला खार पहुंच मार्ग 1.30 किमी	08R-1	J.P		6.97	0.61	7.58	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सुरहोली	बेमेतरा	2009-10	285	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		7.69	2.96	10.65				अप्रारंभ
			सुरहोली	बेमेतरा	2009-10	286	सुरहोली से देवादा डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		6.15	3.42	9.57	3.70	0.00	3.70	प्रगति पर
61	खुड़मुड़ा	365	खुड़मुड़ा	बेमेतरा	2008-09	287	सुरहोली सड़क से खुड़मुड़ा बस्ती तक सड़क	08R-1	J.P		5.70	0.30	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खुड़मुड़ा	बेमेतरा	2009-10	288	जुन्नी तालाब गहरीकरण 7130 क्यू.मी.	05D-1	J.P		4.24	0.16	4.40				अप्रारंभ
			खुड़मुड़ा	बेमेतरा	2009-10	289	नया तालाब निर्माण 8205 क्यू.मी.	01T-1	J.P		4.85	0.18	5.03				अप्रारंभ
			खुड़मुड़ा	बेमेतरा	2009-10	290	बस स्टैण्ड मुख्य सड़क से लोर नाला तक सड़क निर्माण लं. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P		5.95	4.03	9.98	5.29	0.00	5.29	प्रगति पर
			नवांगांव	बेमेतरा	2008-09	291	बाजार चौक से महावीर चौक तक सड़क मुरमीकरण	08R-1	J.P		6.30	0.30	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
62	सिलघट	282	सिलघट	बेमेतरा	2008-09	292	सिलघट से लावातरा मार्ग मिट्टी एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P	01.04.09	5.02	1.45	6.47	4.89	0.83	5.72	प्रगति पर
			सिलघट	बेमेतरा	2009-10	293	पुराना तालाब गहरीकरण एवं पिचिंग एरिया 4290	05D-1	J.P		5.08	1.52	6.60	1.14	0.00	1.14	प्रगति पर
			कुम्ही	बेमेतरा	2008-09	294	कुम्ही से ढाबा पहुंच मार्ग कुम्ही	08R-1	J.P	23.03.09	7.04	2.87	9.91	0.76	0.96	1.72	प्रगति पर
			कुम्ही	बेमेतरा	2008-09	295	सिलघट से लावातरा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	12.01.09	3.88	2.59	6.47				अप्रारंभ

63	ढाबा	332	ढाबा	बेमेतरा	2008-09	296	ढाबा से लावातरा	08R-1	J.P		5.26	0.65	5.91	4.96	0.69	5.65	प्रगति पर
			ढाबा	बेमेतरा	2009-10	297	तालाब गहरीकरण एवं पिचिंग एरिया 3750	05D-1	J.P		3.98	0.60	4.58	0.02	0.00	0.02	प्रगति पर
			लावातरा	बेमेतरा	2008-09	298	ढाबा एवं लावातरा में मुरमीकरण	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लावातरा	बेमेतरा	2008-09	299	ग्राम ढाबा + लावातरा गली मुरमीकरण का कार्य	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00				अप्रारंभ
64	खुडमुडी	89	खुडमुडी	बेमेतरा	2008-09	300	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P		4.16	0.57	4.73	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			देवसरा	बेमेतरा	2008-09	301	खुडमुडी से मोहन नदी तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P		7.90	1.12	9.02	0.83	0.00	0.83	प्रगति पर
			देवसरा	बेमेतरा	2008-09	302	देवसरा से खुडमुडी मार्ग मुरमी मिट्टी करण	08R-1	J.P		6.30	0.70	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
65	भिभौरी	315	भिभौरी	बेमेतरा	2008-09	303	भिभौरी से ढाबा अमली धरसा मार्ग	08R-1	J.P	26.05.08	3.85	1.08	4.93	3.91	0.93	4.84	प्रगति पर
			भिभौरी	बेमेतरा	2008-09	304	भिभौरी से खुटहन नाला पहुंच मार्ग	08R-1	J.P	25.05.09	8.79	1.17	9.96	6.50	0.91	7.41	प्रगति पर
66	अकोली	244	अकोली	बेमेतरा	2008-09	305	देवादा सडक से दुध गंगा तक सडक निर्माण मुरमीकरण	08R-1	J.P	27.01.09	4.28	0.66	4.94	2.92	0.00	2.92	प्रगति पर
			अकोली	बेमेतरा	2009-10	306	अडबधा तालाब गहरीकरण 8205 क्यू.मी	05D-1	J.P		4.90	0.39	5.29	3.00	0.00	3.00	प्रगति पर
			अकोली	बेमेतरा	2009-10	307	अकोली से लोर नाला तक मिट्टी मुरम डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 1.00 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.96	4.04	10.00				अप्रारंभ
			कोटा	बेमेतरा	2008-09	308	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
67	नेवनारा	221	नेवनारा	बेमेतरा	2008-09	309	पुलिया निर्माण रास्ता मरम्मत कार्य	08R-1	J.P	17.03.09	1.37	0.16	1.53	1.36	0.13	1.49	प्रगति पर
			नेवनारा	बेमेतरा	2008-09	310	पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नेवनारा	बेमेतरा	2009-10	311	कुम्ही खार मुरमीकरण मार्ग लं. 1.150 कि.मी.	08R-1	J.P		6.00	3.01	9.01				अप्रारंभ
68	हसदा	363	हसदा	बेमेतरा	2008-09	312	गस्ताही तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	01.07.09	3.76	1.24	5.00	2.82	2.07	4.89	पूर्ण
			हसदा	बेमेतरा	2008-09	313	गदियाही तालाब गहरी / पचरीकरण	05D-1	J.P	23.03.09	4.33	0.64	4.97	3.19	0.58	3.77	पूर्ण
			हसदा	बेमेतरा	2009-10	314	देवादा मार्ग से नेवार धरसा सडक निर्माण (लंबाई 2.00 कि.मी.)	08R-1	J.P		7.32	1.53	8.85				अप्रारंभ

			हसदा	बेमेतरा	2009-10	315	भटियाडीह से लोर नाला तक मिट्टी मुरम डब्ल्यू.बी.एम. कार्य लं. 0.700 कि.मी.	W.B.M.	J.P		4.16	2.87	7.03				अप्रारंभ	
			हसदा	बेमेतरा	2009-10	316	देवादा मार्ग से नेवारधरसा मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. भाग 2 लं. 1.00 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.96	4.00	9.96					अप्रारंभ
			हसदा	बेमेतरा	2009-10	317	देवादा मार्ग से नेवारधरसा मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. भाग 1 लं. 1.00 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.96	4.04	10.00					अप्रारंभ
			हसदा	बेमेतरा	2009-10	318	तहगा खार में नया बांध निर्माण 8205 क्यू.मी.	03D-1	J.P		4.86	0.15	5.01	2.65	0.00	2.65		प्रगति पर
69	गोड़गिरी	468	गोड़गिरी	साजा	2008-09	319	धिकुड़िया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		4.31	0.58	4.89	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			गोड़गिरी	साजा	2009-10	320	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		3.73	1.32	5.05					अप्रारंभ
			गोड़गिरी	साजा	2009-10	321	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		7.48	2.57	10.05					अप्रारंभ
			गोड़गिरी	साजा	2009-10		ग्राम से जौवाखार पहुँच मार्ग पार्ट-1 मिट्टी मुरुम सड़क	08R-1	J.P		4.44	2.25	6.69	5.21	0.00	5.21		प्रगति पर
			गोड़गिरी	साजा	2009-10		ग्राम से जौवाखार पहुँच मार्ग पार्ट-2 मिट्टी मुरुम सड़क	08R-1	J.P		4.44	2.28	6.72					अप्रारंभ
			खमतराई	बेमेतरा	2008-09	322	खमतराई श्मशानघाट मुरमीकरण	08R-1	J.P	17.03.09	4.62	3.27	7.89	3.25	1.06	4.31		प्रगति पर
			खमतराई	बेमेतरा	2008-09	323	देवादा खार तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P		4.07	0.78	4.85		0.00	0.00		अप्रारंभ
			खमतराई	बेमेतरा	2009-10	324	बांध तालाब गहरीकरण एरिया 5160	05D-1	J.P		4.31	0.03	4.34	3.05	0.00	3.05		प्रगति पर
70	गाड़ामोर	403	गाड़ामोर	बेमेतरा	2008-09	325	खार पहुँच मार्ग मुरमीकरण	08R-1	J.P		7.75	2.25	10.00	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			गाड़ामोर	बेमेतरा	2008-09	326	मुख्य मार्ग से सिंगारडीह मार्ग मुरमीकरण	08R-1	J.P		4.20	2.80	7.00					अप्रारंभ
			गाड़ामोर	बेमेतरा	2009-10	327	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		3.96	1.58	5.54					अप्रारंभ
			खंगारपाट	बेमेतरा	2008-09	328	सिंगारडीह से खार पहुँच मार्ग	08R-1	J.P	17.03.09	7.75	2.25	10.00	7.06	0.32	7.38		प्रगति पर
			बोहारडीह	बेमेतरा	2009-10	329	दुर्गा मंदिर से बोहारडीह मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण लं. 0.820 कि.मी.	W.B.M.	J.P		6.04	3.93	9.97	1.50	0.00	1.50		प्रगति पर
			सिंगारडीह	बेमेतरा														
71	कोहड़िया	193	कोहड़िया	बेमेतरा	2008-09	330	पैटू तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P	19.03.09	4.25	0.64	4.89	2.37	0.00	2.37		प्रगति पर
			कोहड़िया	बेमेतरा	2008-09	331	तालाब निर्माण विस्तार	01T-1	J.P		6.65	0.35	7.00	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ

			कोहड़िया	बेमेतरा	2008-09	332	कोहड़िया नहर मरम्मत सृष्टीकरण	05S-1	Irr.T		13.78	8.45	22.23			अप्रारंभ	
			कोहड़िया	बेमेतरा	2009-10	333	कोहड़िया से खेखी डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण पार्ट-1 लं. 0.825 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.91	3.94	9.85	3.03	0.00	3.03	प्रगति पर
72	गुधेली	321	गुधेली	बेमेतरा	2008-09	334	स्टापडेम से धरसा होते अकोली सरहद तक सड़क	08R-1	J.P	02.06.08	5.28	0.63	5.91	3.97	0.98	4.95	प्रगति पर
			गुधेली	बेमेतरा	2008-09	335	गोडधोवा नाला से हाथी डिपरा मार्ग तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P		6.65	0.35	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गुधेली	बेमेतरा	2008-09	336	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P		5.25	0.75	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गुधेली	बेमेतरा	2008-09	337	गुधेली माईनर जीर्णोद्धार कार्य	05S-1	Irr.T		18.70	11.88	30.58				अप्रारंभ
			गुधेली	बेमेतरा	2009-10	338	महाराज बन तालाब गहरीकरण 4164 क्यू.मी	05D-1	J.P		2.49	0.13	2.62				अप्रारंभ
			गुधेली	बेमेतरा	2009-10	339	मुख्य मार्ग से दरी तालाब तक डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग भाग 1 लं. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.85	3.71	9.56	2.87	0.00	2.87	प्रगति पर
			गुधेली	बेमेतरा	2009-10	340	नया तालाब निर्माण 1179 क्यू.मी	01T-1	J.P		0.88	0.30	1.18				अप्रारंभ
73	उफरा	182	उफरा	बेमेतरा	2008-09	341	घुघवा तालाब विस्तार कार्य एवं पचरी	05D-1	J.P		2.72	0.63	3.35	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			उफरा	बेमेतरा	2008-09	342	उफरा से गब्दा पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P		6.53	3.08	9.61		0.00	0.00	अप्रारंभ
			उफरा	बेमेतरा	2008-09	343	उफरा से हसदा डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग	W.B.M.	J.P		6.80	1.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			उफरा	बेमेतरा	2009-10		ग्राम से धरसा पहुँच मार्ग पार्ट-1 मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P		6.64	3.31	9.95	3.60	0.02	3.62	प्रगति पर
			उफरा	बेमेतरा	2009-10		ग्राम से धरसा पहुँच मार्ग पार्ट-2 मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P		5.31	2.80	8.11				अप्रारंभ
			उफरा	बेमेतरा	2009-10		ग्राम से धरसा पहुँच मार्ग पार्ट-3 मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.30 कि.मी.	08R-1	J.P		5.71	3.14	8.85				अप्रारंभ
74	पिरदा	221	पिरदा	बेमेतरा	2008-09	344	नया तालाब से लिपहा धरसा मार्ग	08R-1	J.P	17.02.09	7.93	0.59	8.52	5.86	1.75	7.61	प्रगति पर
			गब्दा	बेमेतरा	2008-09	345	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		4.36	0.06	4.42	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गब्दा	बेमेतरा	2008-09	346	बस्ती से पिरदाभाठा सड़क निर्माण	08R-1	J.P		3.60	1.33	4.93	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			गब्दा	बेमेतरा	2009-10	347	ग्राम गब्दा से शमशानघाट तक सड़क निर्माण डब्ल्यू.बी.एम. भाग 1 लं. 0.820 कि.मी.	W.B.M.	J.P		5.99	3.85	9.84			अप्रारंभ	
			गब्दा	बेमेतरा	2009-10	348	नेवनारा से गब्दा मुरमीकरण पहुंच मार्ग लं. 1.200 कि.मी.	08R-1	J.P		6.26	3.35	9.61			अप्रारंभ	
			गब्दा	बेमेतरा	2009-10	349	नेवनारा मुख्य मार्ग से शमशानघाट तक सड़क निर्माण लंबाई 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P		6.07	2.99	9.06	3.39	0.00	3.39	प्रगति पर
75	हरदी	288	हरदी	बेमेतरा	2008-09	350	बंधुवा तालाब से पिरदा भाठा	08R-1	J.P	20.05.09	5.23	0.68	5.91	1.28	0.11	1.39	प्रगति पर
			हरदी	बेमेतरा	2008-09	351	हरदी बरती से पिरदाभाठा	08R-1	J.P	09.03.09	7.25	2.70	9.95	2.76	1.28	4.04	प्रगति पर
			हरदी	बेमेतरा	2008-09	352	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			हरदी	बेमेतरा	2008-09	353	देवसरा माईनर, हरदी माईनर मरम्मत कार्य	05S-1	Irr.T		8.42	4.54	12.96				अप्रारंभ
			हरदी	बेमेतरा	2009-10	354	हरदी से शमशानघाट मुरमीकरण सड़क लं. 1.200 कि.मी.	08R-1	J.P		5.91	3.04	8.95	2.11	0.00	2.11	प्रगति पर
			हरदी	बेमेतरा	2009-10	355	हरदी लाटा मार्ग से बटराही खार डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण लं. 0.820 कि.मी.	W.B.M.	J.P		6.04	3.88	9.92				अप्रारंभ
76	बोरसी	239	बोरसी	बेमेतरा	2008-09	356	नया बांध निर्माण	03D-1	J.P	26.05.08	4.22	0.52	4.74	5.00	0.00	5.00	पूर्ण
			बोरसी	बेमेतरा	2008-09	357	बोरसी से पिरदा पहुंच मार्ग पाईप पुलिया	08R-1	J.P	20.04.09	4.20	2.80	7.00				अप्रारंभ
			बोरसी	बेमेतरा	2008-09	358	पुराना तालाब गहरीकरण एवं गेट	05D-1	J.P		3.75	0.04	3.78	3.21	0.00	3.21	प्रगति पर
			बोरसी	बेमेतरा	2008-09	359	बोरसी से पिरदा पहुंच मार्ग पाईप पुलिया	08R-1	J.P		4.20	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरसी	बेमेतरा	2009-10		मुख्य सड़क से आवास पारा तक WBM मार्ग लम्बाई 0.500 कि.मी एवं 3 नग पाईप पुलिया	W.B.M.	J.P		4.81	3.02	7.83				अप्रारंभ
77	कण्डरका	84	कण्डरका	बेमेतरा	2008-09	360	तालाब निर्माण आबादी पारा	01T-1	J.P		4.17	0.56	4.73	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कण्डरका	बेमेतरा	2008-09	361	कण्डरका आबादी पारा से शमशानघाट	08R-1	J.P		5.70	0.30	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कण्डरका	बेमेतरा	2008-09	362	कण्डरका से आबादीपारा से शमशानघाट तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P		4.00	2.00	6.00				अप्रारंभ
			कण्डरका	बेमेतरा	2008-09	363	छपपर तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P		4.00	2.00	6.00				अप्रारंभ

			कण्डरका	बेमेतरा	2009-10	364	डबरी तालाब गहरीकरण 4164 क्यू.मी.	05D-1	J.P		2.52	0.11	2.63				अप्रारंभ
78	बेरलाकला	116	बेरलाकला	बेमेतरा	2008-09	365	चिखला तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P	24.05.08	4.08	0.81	4.89	3.10		3.10	प्रगति पर
			बेरलाकला	बेमेतरा	2008-09	366	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P		6.00	2.00	8.00				अप्रारंभ
			बेरलाकला	बेमेतरा	2009-10	367	नयाडीह से पुराना डीह दूकान की ओर सड़क मुरमीकरण लं. 1. 100 कि.मी.	08R-1	J.P		5.41	2.89	8.30				अप्रारंभ
			बेरलाकला	बेमेतरा	2009-10	368	बड़े मरका तालाब गहरीकरण 3818 क्यू.मी.	05D-1	J.P		2.31	0.15	2.46	0.94	0.00	0.94	प्रगति पर
79	भालेसर	174	भालेसर	बेमेतरा	2008-09	369	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P		4.21	0.68	4.89	0.92	0.00	0.92	प्रगति पर
			लाटा	बेमेतरा	2009-10	370	नया लाटा बसती पहुंच डब्ल्यू.बी. एम. पहुंच मार्ग लं. 0.820 कि.मी.	W.B.M.	J.P		3.90	6.04	9.94				अप्रारंभ
			लाटा	बेमेतरा	2008-09	371	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P	13.02.09	2.04	0.06	2.10	1.89	0.00	1.89	पूर्ण