

## NREGA के तहत ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्य वर्ष 2008-09 एवं 2009-10

### जनपद पंचायत – धमधा

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधान सभा	स्वीकृत वर्ष	सरल क्र	कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ	
											मजदूरी	सामग्री	योग	मजदूरी	सामग्री	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	नवागांव(सा.)	382	नवागांव	साजा	2008-09	1	नवागांव से रौंदा मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	19/01/2009	3.00	2.00	5.00	2.92	0.78	3.71	पूर्ण	
			नवागांव	साजा	2009-10													
			साल्हेखुर्द	साजा	2009-10	2	वार्ड क्रमांक 07 एवं 16 में पुराना तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण साल्हेखुर्द 5435 क्यू.मी.	05D-1	J.P.			3.84	0.97	4.81	3.83		3.83	प्रगति पर
			साल्हेखुर्द	साजा	2009-10	3	नवागांव से रानो पहुंच मार्ग मिट्टी मार्ग निर्माण नवागांव ल. 2.20 कि.मी.	08R-1	J.P.			7.31	0.89	8.20				अप्रारंभ
2	रौंदा	496	कोनका	साजा	2008-09	4	कोनका से नवागांव मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	04/01/2009	3.00	2.00	5.00	4.95		4.95	पूर्ण	
			कोनका	साजा	2009-10	5	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण कार्य कोनका 5335 क्यू.मी.	05D-1	J.P.			3.84	0.98	4.82			अप्रारंभ	
			रौंदा	साजा	2008-09	6	गौठान तालाब गहरीकरण	09G-1	J.P.	24/02/2009	3.00	2.00	5.00	3.58	1.03	4.61	पूर्ण	
			रौंदा	साजा	2009-10	7	ग्राम रौंदा बाजार चौक ये खेरागढ़ मुख्य सड़क तक पहुंच मार्ग निर्माण एव मिट्टीकरण ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.			4.99	0.42	5.41	4.45		4.45	प्रगति पर
			रौंदा	साजा	2009-10	8	ग्राम रौंदा बाजार चौक से परसकोल पहुंच मार्ग निर्माण पाइप पुलिया निर्माण मुरमीकरण ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.			4.35	1.65	6.00				अप्रारंभ
3	गोरपा	300	गोरपा	साजा	2008-09	9	तालाब गहरीकरण व पचरीकरण	05D-1	J.P.	02/02/2009	3.00	2.00	5.00	4.89	0.02	4.91	पूर्ण	
			गोरपा	साजा	2008-09	10	मिट्टी मार्ग निर्माण गोरपा	08R-1	J.P.			4.63	0.31	4.94	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गोरपा	साजा	2008-09	11	ग्राम परसकोल नाउ डबरा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	02/09/2009	3.00	2.00	5.00	3.42	0.02	3.44	पूर्ण	
			गोरपा	साजा	2009-10	12	छोटा गोरपा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण 5752 क्यू.मी.	05D-1	J.P.			3.84	0.18	4.02				अप्रारंभ

			परसकोल	साजा	2009-10	13	परसकोल तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण 5435 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.75	1.09	4.84				प्रारंभ
4	पेण्ड्रावन	451	पेण्ड्रावन	साजा	2008-09	14	मिट्टी मार्ग निर्माण पेण्ड्रावन से अकोली	08R-1	J.P.	05/05/2008	4.56	0.44	4.99	4.55	0.44	4.99	पूर्ण
			पेण्ड्रावन	साजा	2008-09	15	पेण्ड्रावन से शमशानघाट सील तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पेण्ड्रावन	साजा	2008-09	16	पेण्ड्रावन से अछोली तक पहुंच मार्ग निर्माण एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	02/09/2009	3.60	2.40	6.00	4.39	1.49	5.88	पूर्ण
			पेण्ड्रावन	साजा	2009-10	17	बड़े तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	20/05/2009	3.88	0.20	4.08	3.26	0.02	3.28	पूर्ण
			पेण्ड्रावन	साजा	2009-10	18	डबरी तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.		3.48	0.22	3.70	4.74	0.00	4.74	पूर्ण
			पेण्ड्रावन	साजा	2009-10	19	ग्राम पेण्ड्रावन में तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण कार्य 7102 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.95	1.01	5.96				अप्रारंभ
			भिलौरी	साजा	2009-10	20	भिलौरी से राजपुर मिट्टी मार्ग 3.50 पुलिया निर्माण भिलौरी	08R-1		03/04/2009	7.83	1.38	9.21	7.73	1.41	9.14	पूर्ण
			भिलौरी	साजा	2009-10	21	ग्राम भिलौरी मुख्य सड़क से शर्मा दुकान तक प्रेम शंकर के दुकान तक मार्ग निर्माण मिट्टीमुरम ल. 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.91	2.01	8.92				प्रारंभ
5	पगबंधी	485	पगबंधी	साजा	2008-09	22	मिट्टी मार्ग निर्माण पगबंधी	08R-1	J.P.	05/05/2008	2.14	0.50	4.79	4.29	0.33	4.63	पूर्ण
			पगबंधी	साजा	2009-10	23	पगबंधी से बांध किनारे तक मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम कार्य ल. 3.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.13	2.69	9.82	5.80	0.00	5.80	प्रगति पर
			पगबंधी	साजा	2009-10	24	शासकीय कलार तालाब गहरीकरण पगबंधी 2662 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		1.78	0.10	1.88				अप्रारंभ
			ढेलका	साजा	2008-09	25	ढेलका से खैरागढ मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	12/01/2009	4.50	1.60	4.00	1.72	0.22	1.94	पूर्ण
			ढेलका	साजा	2009-10												
			अकोली	साजा	2008-09	26	मिट्टी एवं पाइप मार्ग निर्माण अकोली से अछोली	08R-1	J.P.	03/03/2009	2.48	1.97	4.93	3.89	0.54	4.44	पूर्ण
			अकोली	साजा	2009-10												
6	राजपुर	235	राजपुर	साजा	2008-09	27	मिट्टी मार्ग निर्माण राजपुर	08R-1	J.P.	05/05/2008	2.03	0.44	4.96	2.46	0.44	2.90	पूर्ण
			राजपुर	साजा	2008-09	28	राजपुर से भरनी मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		4.73	1.80	4.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			राजपुर	साजा	2008-09	29	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	20/01/2009	2.90	3.20	8.00	3.31	0.00	3.31	प्रगति पर

			राजपुर	साजा	2009-10	30	राजपुर से अगार तक मिट्टी मार्ग एवं 4 नग पाइप पुलिया निर्माण ल. 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.17	1.11	8.28				अप्रारंभ
			राजपुर	साजा	2009-10	31	मुख्य मार्ग रामदयाल खदान से गंगा बाबा चौक कुन्देली तक मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 1.2 किमी.	08R-1	J.P.		4.29	0.61	4.90	4.10		4.10	प्रगति पर
7	अगार	236	अगार	साजा	2008-09	32	अगार से राजपुर मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	16/12/2008	3.00	2.00	5.00	4.33	0.44	4.77	प्रगति पर
			अगार	साजा	2009-10	33	ग्राम छोटे अगार के छोटे तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण 4238 क्यू. मी.	05D-1	J.P.		2.82	0.13	2.95				अप्रारंभ
			अगार	साजा	2009-10		अगार से रानो तक मिट्टी सड़क एवं पाइप निर्माण ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.89	1.94	7.83				अप्रारंभ
			अगार	साजा	2009-10		छोटे तालाब से पक्की सड़क तक मिट्टी सड़क सह पाइप पुलिया निर्माण लम्बाई 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.46	1.06	3.52				अप्रारंभ
			अगार	साजा	2009-10	34	अगार से गाड़ाडीह तक मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.85	1.35	6.20				अप्रारंभ
8	पेण्ड्री (कु.)	217	पेण्ड्री (कु.)	साजा	2008-09	35	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण पेण्ड्री (कु.)	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.90	0.92	4.82	3.76	1.04	4.80	पूर्ण
			पेण्ड्री (कु.)	साजा	2008-09	36	नया तालाब निर्माण एवं पचरीकरण	01T-1	J.P.	29/12/2008	2.88	1.92	4.80	2.66	0.00	2.66	पूर्ण
			पेण्ड्री (कु.)	साजा	2009-10	37	मेन रोड पेण्ड्री से श्मशान घाट तक मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम ल. 1.00 कि. मी.	08R-1	J.P.		4.85	1.35	6.20	1.43		1.43	प्रगति पर
			पेण्ड्री (कु.)	साजा	2009-10	38	मेन रोड से राजपुर मेडो तक मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.29	0.61	4.90				अप्रारंभ
			कुटहा	साजा	2008-09	39	कुटहा से टेलका धरसा पहुंच मार्ग निर्माण कुटहा	08R-1	J.P.	07/04/2009	2.10	1.40	3.50	2.29	0.65	2.94	प्रगति पर
			कुटहा	साजा	2009-10												
9	रक्सा	303	रक्सा	साजा	2008-09	40	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण रक्सा	05D-1	J.P.	05/02/2008	3.50	0.92	4.42	2.87	0.00	2.87	पूर्ण
			रक्सा	साजा	2008-09	41	ग्राम पंचायत भवन से लेकर गौठान तक रोड निर्माण व पुलिया निर्माण दो	08R-1	J.P.	19/02/2009	3.60	2.40	6.00	1.86	0.22	2.08	प्रगति पर

			रक्सा	साजा	2009-10	42	नंदेली बाहरा खार धरसा एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		2.14	0.03	2.17	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			रक्सा	साजा	2009-10	43	देवकर धरसा में गिट्टीकरण एवं मुरमीकरण व पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		4.50	0.03	4.53	0.98	0.44	1.42	प्रगति पर
			रक्सा	साजा	2008-09	44	रक्सा जलाशय मरम्मत कार्य एवं उल्ट निर्माण	05S-1	Irr.T		29.64	19.76	49.40				
			रक्सा	साजा	2009-10	45	पतंगा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण घाट निर्माण रक्सा 4237 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.82	0.12	2.94				अप्रारंभ
			नंदेली	साजा	2009-10	46	गांव विस्तार तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण नंदेली 4238 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.82	0.13	2.95	2.71		2.71	प्रगति पर
10	बरहापुर	555	बरहापुर	साजा	2008-09	47	मिट्टी मार्ग निर्माण बरहापुर	08R-1	J.P.	05/12/2008	4.49	0.24	4.73	3.38	0.20	3.58	पूर्ण
			बरहापुर	साजा	2008-09	48	धरमपुरा अडबंघा से देवर घाट निर्माण	01T-1	J.P.	02/03/2009	3.00	2.00	5.00	3.17	0.47	3.63	प्रगति पर
			बरहापुर	साजा	2009-10	49	गांव से नया तालाब तक सड़क निर्माण पाइप पुलिया मिट्टी सड़क ल. 1.15 किमी.	08R-1	J.P.		4.10	0.80	4.90	3.31		3.31	प्रगति पर
			बरहापुर	साजा	2009-10	50	गाँव से श्मशानघाट तक सड़क निर्माण मिट्टी सड़क पाइप पुलिया ल. 1.10 किमी.	08R-1	J.P.		3.92	0.80	4.72	2.42		2.42	प्रगति पर
			बरहापुर	साजा	2009-10		गांव से श्मशानघाट तक मिट्टी सड़क एवं पाइप निर्माण ल. 1.10 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.92	0.80	4.72				अप्रारंभ
			धरमपुरा	साजा	2009-10												
11	बिरझापुर	278	बिरझापुर	साजा	2008-09	51	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण घाट निर्माण बिरझापुर	05D-1	J.P.	05/09/2008	3.60	0.92	4.52	2.25	0.04	2.29	पूर्ण
			बिरझापुर	साजा	2008-09	52	बरहापुर मार्ग से चारहागाह जाने हेतु पाइप पुलिया मिट्टी मुरम गिट्टी रोड निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बिरझापुर	साजा	2008-09	53	शनि मंदिर के पास नया तालाब निर्माण एवं निर्मला घाट	01T-1	J.P.	01/06/2009	4.20	2.80	7.00	3.76	0.04	3.80	पूर्ण
			बिरझापुर	साजा	2009-10	54	हरदीहा साहु समसज भवन में चारागाह पहुंच मार्ग मिट्टीकरण मुरमीकरण पाइप पुलिया ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.29	2.09	9.38				अप्रारंभ

			बिरझापुर	साजा	2009-10		तुलसी नाला मेन रोड से बिशाल खेत तक मिट्टी सड़क एवं पाईप निर्माण ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.89	1.94	7.83	2.41	2.41	प्रगति पर	
			बिरझापुर	साजा	2009-10	55	नारद घर से डंगनिया पहुंच मार्ग मिट्टीकरण मुरमीकरण ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		4.85	1.35	6.20			अप्रारंभ	
12	डंगनीया	381	डंगनीया	साजा	2008-09	56	मिट्टी मार्ग निर्माण डंगनीया से नंदेली	08R-1	J.P.	02/05/2009	4.67	0.24	4.91	3.20	1.70	4.90	पूर्ण
			डंगनीया	साजा	2008-09	58	डंगनिया श्मशान घाट पर रोड निर्माण	08R-1	J.P.	19/03/2009	3.00	2.00	5.00	1.05	0.30	1.36	पूर्ण
			डंगनीया	साजा	2008-09	59	डंगनिया व्यवर्तन जीर्णोद्धार	01C-1	Irr.T		8.88	5.80	14.68				
			डंगनीया	साजा	2009-10	57	देवान तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.		2.48	0.03	2.51	1.09	0.00	1.09	प्रगति पर
			नवागांव	साजा	2008-09	60	नवागांव से पेण्डी धरसा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	28/03/2009	3.00	2.00	5.00	4.73	0.20	4.93	पूर्ण
			नवागांव	साजा	2009-10	61	नवागांव धरसा से देवरी पहुंच मार्ग	08R-1			4.73	0.27	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नवागांव	साजा	2009-10	62	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण नवागांव	05D-1	J.P.		2.03	0.03	2.06	2.30	0.00	2.30	पूर्ण
			नवागांव	साजा	2009-10	63	ग्राम नवागांव से श्मशान घाट सड़क एवं रोड निर्माण मिट्टीकरण ल. 1.20 किमी.	08R-1	J.P.		4.29	0.61	4.90				अप्रारंभ
			सिरनाभाटा	साजा	2009-10	64	ग्राम सिरनाभाटा से श्मशान घाट तक मिट्टीकरण मुरमीकरण ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		4.85	1.35	6.20				अप्रारंभ
13	नंदवाय	346	नंदवाय	साजा	2008-09	65	नंदवाय से भरनी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	14/05/2008	3.53	0.22	3.75	3.34	0.40	3.74	पूर्ण
			नंदवाय	साजा	2008-09	66	झाबा खार जाने वाले धरसा मिट्टी मुरम कार्य	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नंदवाय	साजा	2008-09	67	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	24/02/2009	3.00	2.00	5.00	4.92	0.05	4.96	पूर्ण
			नंदवाय	साजा	2009-10	68	भरदेवा खार में मिट्टी मुरम एवं पाइप पुलिया निर्माण मिट्टी सड़क ल. 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.15	1.13	8.28				
			भरनी	साजा	2009-10		मुख्य मार्ग (भरनी) से भाटा खार तक मिट्टी सड़क लम्बाई 0.900 कि.मी. एवं 3 नग पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		6.96	2.19	9.15				अप्रारंभ

14	देवरी	324	देवरी	साजा	2008-09	69	देवरी से नवागांव सरहद मिट्टी मार्ग निर्माण देवरी	08R-1	J.P.	05/05/2008	4.46	0.24	4.70	4.16	0.55	4.71	पूर्ण	
			देवरी	साजा	2008-09	70	देवरी से डेहरी पहुंच मार्ग निर्माण, मिट्टी मुरम एवं मुरमी करण एवं गिट्टी करण	08R-1	J.P.	16/03/2009	3.00	2.00	5.00	2.92	1.59	4.51	पूर्ण	
			देवरी	साजा	2009-10	71	नया तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण देवरी	05D-1	J.P.	04/06/2009	2.90	0.06	2.96	2.92	1.27	4.19	पूर्ण	
			देवरी	साजा	2009-10	72	देवरी से उक्ति धरसा पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी मुरमकरण ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.29	2.09	9.38					अप्रारंभ
			देवरी	साजा	2009-10	73	वार्ड क्रमांक 16 के पास पैतु तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण (4237.50 कि.मी)	05D-1	J.P.		2.82	0.13	2.95					अप्रारंभ
			भिभौरी	साजा	2009-10	74	भिभौरी से कुम्ही गुड़ा पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम पाईप सीमेंटीकरण ल. 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.17	1.11	8.28					अप्रारंभ
15	पेण्डी (गो.)	302	पेण्डी (गो.)	साजा	2008-09	75	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण पेण्डी	05D-1	J.P.	19/01/2009	3.65	0.92	4.57	3.49	1.01	4.50	पूर्ण	
			पेण्डी (गो.)	साजा	2008-09	76	मिट्टी मार्ग निर्माण पथरा धरसा	08R-1	J.P.	03/03/2009	3.00	2.00	5.00	3.81	0.54	4.35	पूर्ण	
			पेण्डी (गो.)	साजा	2009-10		नया तालाब निर्माण 11344 क्यू.मी. पेण्डी गोबरा	01T-1	J.P.		9.30	0.57	9.87					अप्रारंभ
16	राहटादाह	351	मोतिमपुर	साजा	2008-09	77	मिट्टी मार्ग निर्माण मोतिमपुर से राहटादाह	08R-1	J.P.	28/04/2008	4.55	0.37	4.92	0.34	0.00	0.34	पूर्ण	
			मोतिमपुर	साजा	2009-10													
			राहटादाह	साजा	2008-09	78	गोबरा शितला मंदिर से कोतरा खेत तक सडक निर्माण	08R-1	J.P.	16/02/2009	3.00	2.00	5.00	2.78	0.56	3.34	प्रगति पर	
			राहटादाह	साजा	2009-10													
			गोबरा	साजा	2009-10	79	मंदिर से शिवनाथ नदी तक मार्ग निर्माण मिट्टी सडक ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.47	0.73	6.20	0.90		0.90	प्रगति पर	
गोबरा	साजा	2009-10		बंधिया खेत से शिवनाथ नदी तक मिट्टी सडक एवं पाईप निर्माण ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.49	0.79	6.28					अप्रारंभ			
17	बिरोदा	263	बिरोदा	बेमेतरा	2008-09	80	बिरोदा बस्ती से मुक्तीधाम तक मिट्टी मार्ग निर्माण बिरोदा	08R-1	J.P.		2.94	0.24	3.18	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	

			बिरोदा	बेमेतरा	2008-09	81	नदिया खार धरसा पर सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	02/12/2009	3.00	2.00	5.00	2.65	0.02	2.68	पूर्ण
			बिरोदा	बेमेतरा	2009-10	82	नया तालाब गहरीकरण कार्य बिरोदा (5813 क्यू.मी.)	05D-1	J.P.		3.87	0.20	4.07	1.34		1.34	प्रगति पर
			बिरोदा	बेमेतरा	2009-10		एनीकॉट से उदवहन सिचाईयों के पम्प हाउस तक नदी किनारे सड़क निर्माण कार्य मिट्टीकरण एवं पाईप पुलिया लम्बाई 1.30 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.08	1.23	7.31				अप्रारंभ
18	दारगांव	414	दारगांव	बेमेतरा	2008-09	83	मिट्टी मार्ग निर्माण कुम्हारीन तालाब के साईड में कराए धरसा मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		4.70	0.15	4.85	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			दारगांव	बेमेतरा	2008-09	84	करिया तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	23/03/2009	2.24	1.49	3.73	2.33	0.02	2.35	पूर्ण
			दारगांव	बेमेतरा	2009-10		सोन डबरी तालाब गहरीकरण 13132 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		8.96	0.15	9.11				अप्रारंभ
19	मोहलाई	324	मोहलाई	बेमेतरा	2008-09	85	मोहलाई से दारगांव पुल तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मोहलाई	बेमेतरा	2008-09	86	मोहलाई से सोढ़ अपूर्ण पहुंच मार्ग निर्माण मुरमी , मिट्टीकरण एवं 04 पुलिया रपटा निर्माण	08R-1	J.P.	03/02/2009	6.00	4.00	10.00	5.94	1.20	7.14	प्रगति पर
			मोहलाई	बेमेतरा	2009-10	87	वार्ड क्रमांक 12 में चमगेदरी तालाब गहरीकरण मोहलाई 13817 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		9.42	0.15	9.57				अप्रारंभ
			मोहलाई	बेमेतरा	2009-10	88	वार्ड क्रमांक 12 में मंजनी तालाब गहरीकरण मोहलाई (7913 क्यू.मी.)	05D-1	J.P.		5.26	0.24	5.50				अप्रारंभ
			मोहलाई	बेमेतरा	2009-10		ग्राम मोहलाई से महुआ खार तक मिट्टी सड़क एवं पाईप निर्माण ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.65	0.77	4.42				अप्रारंभ
			टठिया	बेमेतरा	2009-10	89	वार्ड क्रमांक 15 एवं 16 में ग्राम टठिया से नंदी सोरही तक मार्ग निर्माण मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.600 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.05	2.58	9.63				अप्रारंभ
20	ठेंगाभाट	191	ठेंगाभाट	बेमेतरा	2008-09	90	मुख्य मार्ग से छिराही तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			ढेंगाभाढ	बेढेतरा	2008—09	91	ढेंगाभाढ से नवागांव पहुंच ढार्ग निर्ढाण	08R-1	J.P.	23/03/2009	2.90	1.93	4.83	2.54	0.00	2.54	ढ्रगति ढर
			ढेंगाभाढ	बेढेतरा	2009—10												
			छिराही	बेढेतरा	2009—10	92	वार्ड कढांक 12 ढें गांव तालाब गहरीकरण एवं ढचरीकरण छिराही 11753 क्यू.ढी.	05D-1	J.P.		8.01	1.17	9.18	1.82		1.82	ढ्रगति ढर
			छिराही	बेढेतरा	2009—10		छिराही से हतढान खार तक ढिट्टी सडक एवं ढाईढ निर्ढाण ल. 1.50 कि. ढी.	08R-1	J.P.		5.47	0.78	6.25				अढ्रारंढ
21	तरकोरी	316	तरकोरी	बेढेतरा	2008—09	93	तालाब गहरीकरण एवं ढचरीकरण निर्ढाण धौराभाढा	05D-1	J.P.		3.01	1.84	4.85	0.00	0.00	0.00	अढ्रारंढ
			तरकोरी	बेढेतरा	2008—09	94	तरकोरी से हतढान बेरला पहुंच ढार्ग	08R-1	J.P.	02/02/2009	4.80	3.20	8.00	3.29	0.58	3.87	ढ्रगति ढर
			तरकोरी	बेढेतरा	2009—10	95	ढंदिर तालाब गहरीकरण एवं ढचरीकरण धौराभाढा वार्ड कढांक 17 के ढास (8340 क्यू.ढी.)	05D-1	J.P.		5.75	1.08	6.83				ढ्रारंढ
			धौराभाढा	बेढेतरा	2009—10	96	धौराभाढा से ढोंहरेंगा रोड तक ढार्ग निर्ढाण एवं ढाईढ ढुलिया ढिट्टी कार्य ल. 1.60 कि.ढी.	08R-1	J.P.		5.83	0.90	6.73				ढ्रारंढ
22	ढोंहरेंगा	358	ढोंहरेंगा	बेढेतरा	2008—09	97	ढ्राम ढोंहरेंगा से कंदई ढार्ग चौडीकरण एवं ढुर्ढीकरण कार्य	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अढ्रारंढ
			ढोंहरेंगा	बेढेतरा	2009—10	98	ढुतहा तालाब गहरीकरण कार्य ढोंहरेंगा 4238 क्यू.ढी.	05D-1	J.P.		2.82	0.13	2.95				अढ्रारंढ
			ढोंहरेंगा	बेढेतरा	2009—10		ढांधा तालाब गहरीकरण ढोंहरेंगा 11400 क्यू.ढी.	05D-1	J.P.		9.07	0.10	9.17				अढ्रारंढ
			ढोंहरेंगा	बेढेतरा	2009—10	99	ढोंहरेंगा से कंदइ तक सडक निर्ढाण	08R-1	J.P.	06/09/2009	2.81	0.65	3.46	2.75	0.44	3.19	ढूर्ण
23	खजरी	478	कंदई	बेढेतरा	2008—09	100	ढेन रोड से कंदई सडक ढुरढीकरण एवं गिट्टी करण कंदई	08R-1	J.P.		7.20	4.80	12.00	0.00	0.00	0.00	अढ्रारंढ
			कंदई	बेढेतरा	2009—10	101	कंदई नाला से शढशान घाट ढार्ग निर्ढाण ढिट्टी सडक ल. 1.20 कि.ढी.	08R-1	J.P.		4.29	0.61	4.90				अढ्रारंढ
			खजरी	बेढेतरा	2008—09	102	खजरी नहर ढार से ढांध तक ढिट्टी ढुरढीकरण	08R-1	J.P.	25/03/2009	3.00	2.00	5.00	3.21	0.46	3.67	ढ्रगति ढर

			खजरी	बेमेतरा	2009-10	103	नहर पार से बांध पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.29	0.61	4.90				अप्रारंभ
			खजरी	बेमेतरा	2009-10		बांधा तालाब गहरीकरण 11400 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		9.07	0.10	9.17				अप्रारंभ
24	माटरा	272	माटरा	बेमेतरा	2008-09	104	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण निर्माण कार्य	05D-1	J.P.		3.00	1.84	4.84	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			माटरा	बेमेतरा	2008-09	105	माटरा से करैहानाला तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	29/12/2008	2.40	1.60	4.00	1.75	0.82	2.57	प्रगति पर
			माटरा	बेमेतरा	2009-10	106	गोता माईनर नहर का जीर्णोद्धार कार्य	05S-1	Irr.T		10.92	1.56	12.48				
			माटरा	बेमेतरा	2009-10	107	ग्राम माटरा से इदरामारा सड़क मिट्टी सड़क कार्य ल. 2.10 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.74	2.13	9.87				प्रारंभ
			हरदी	बेमेतरा	2009-10	108	ग्राम हरदी से इदामारा सड़क मिट्टी एवं मुरम मिट्टी सड़क ल. 2.10 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.58	2.24	9.82				प्रारंभ
25	गोता	285	गोता	बेमेतरा	2008-09	109	गोता से बिरोदा मिट्टी मार्ग निर्माण गोता	08R-1	J.P.	05/06/2008	2.68	1.84	4.52	1.79	0.81	2.59	पूर्ण
			गोता	बेमेतरा	2008-09	110	गोता से शिवनाथ नदी पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	17/03/2009	4.80	3.20	8.00	1.86	0.49	2.35	प्रगति पर
			गोता	बेमेतरा	2009-10	111	गोता बांध का सुदृढीकरण कार्य	03D-1	Irr.T		6.74	0.49	7.23				
			गोता	बेमेतरा	2009-10	112	सहगांव रास्ता घास जमीन पर नया तालाब निर्माण हेतु 7132 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		4.50	0.09	4.59				अप्रारंभ
			गोता	बेमेतरा	2009-10	113	गोता से श्मशान घाट होते हुए दारगांव रास्ता नाला तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु मिट्टी सड़क ल. 1.05 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.50	1.45	4.95	0.77		0.77	प्रगति पर
26	पेण्ड्रीतराई	232	पेण्ड्रीतराई	बेमेतरा	2008-09	114	तालाब गहरीकरण पचरीकरण धाट निर्माण कार्य कोकडी	05D-1	J.P.		3.00	1.84	4.84	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पेण्ड्रीतराई	बेमेतरा	2008-09	115	पेण्ड्रीतराई से कोकडी-हरदी तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	16/03/2009	3.00	2.00	5.00	2.56	2.07	4.63	प्रगति पर
			पेण्ड्रीतराई	बेमेतरा	2009-10	116	कोकडी से सेमरिया तक मार्ग निर्माण कोकडी मिट्टी सड़क ल. 1.40 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.15	1.80	6.95				अप्रारंभ

			पेण्ड्रीतराई	बेमेतरा	2009-10	117	पेण्ड्रीतराई से कंदई मार्ग निर्माण पेण्ड्रीतराई मिट्टी सड़क ल. 1.20 किमी.	08R-1	J.P.		4.52	1.55	6.07	3.25		3.25	प्रगति पर
			कोकडी	बेमेतरा	2009-10												
27	सेमरिया (गि.)	469	सेमरिया (गि.)	बेमेतरा	2008-09	118	सेमरिया से जोबा पहुंचमार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	19/01/2009	3.60	2.40	6.00	3.28	1.55	4.83	पूर्ण
			सेमरिया (गि.)	बेमेतरा	2009-10	119	सेमरिया से कोकडी तक मार्ग निर्माण मिट्टी कार्य ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.52	1.55	6.07	1.19		1.19	प्रगति पर
28	नंदनी खुदनी	454	नंदनी खुदनी	अहिवारा	2008-09	120	मिट्टी मार्ग निर्माण बस्ती से शमशानघाट सड़क कार्य नंदनी खुदनी	08R-1	J.P.	25/04/2008	3.12	1.84	4.96	3.77	0.81	4.57	पूर्ण
			नंदनी खुदनी	अहिवारा	2008-09	121	नंदनी खुदनी से बाहरा खार मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	01/05/2009	3.00	2.00	5.00	3.29	1.37	4.66	पूर्ण
			नंदनी खुदनी	अहिवारा	2009-10	122	ग्राम नंदनी खुदनी से लिमाही धरसा पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी कार्य ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.52	2.24	7.76				प्रारंभ
			नंदनी खुदनी	अहिवारा	2009-10	123	ग्राम नंदनी खुदनी से बाहरा धरसा पहुंच मार्ग निर्माण मुरमीकरण ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.60	2.98	7.58	0.30		0.30	प्रगति पर
29	पथरिया (सह.)	445	पथरिया (सह.)	अहिवारा	2008-09	124	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण सहगांव	05D-1	J.P.	05/01/2008	3.03	0.92	3.95	2.72	0.76	3.48	प्रगति पर
			पथरिया (सह.)	अहिवारा	2009-10												
			सहगांव	अहिवारा	2009-10		सहगांव से हरदी सरहद तक मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.350 कि.मी. एवं 5 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		6.23	2.66	8.89				अप्रारंभ
30	सोनेसरार	356	सोनेसरार	साजा	2008-09	125	तालाब गहरीकरण पचरीकरण धाट निर्माण छोटे तालाब सोनेसरार	05D-1	J.P.	14/05/2008	3.36	0.92	4.28	2.22	0.87	3.09	पूर्ण
			सोनेसरार	साजा	2008-09	126	उपर घरसा सड़क मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	21/01/2009	3.00	2.00	5.00	1.93	0.31	2.24	पूर्ण
			सोनेसरार	साजा	2008-09	127	नदी घाट तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		2.76	1.84	4.60	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोनेसरार	साजा	2008-09	128	सी.सी.रोड	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोनेसरार	साजा	2008-09	129	मुरमीकरण हेतु	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोनेसरार	साजा	2008-09	130	पुराना पंचायत से शमषानघाट तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		2.70	1.80	4.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			सोनेसरार	साजा	2008-09	131	पुराना पंचायत से जोगीगुफा तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		2.64	1.76	4.40	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोनेसरार	साजा	2008-09	132	पुराना पंचायत से डोमघाटलू सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोनेसरार	साजा	2008-09	133	शिव तालाब गहरीकरण/पचरीकरण	05D-1	J.P.		2.88	1.92	4.80	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोनेसरार	साजा	2009-10	134	सोनेसरार तिगढा से शिवनाथ नदी तक हरदी धरसा पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.47	0.73	6.20	0.38		0.38	प्रगति पर
			सोनेसरार	साजा	2009-10	135	नया छोटा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण सोनेसरार 4282 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.13	0.92	4.05				अप्रारंभ
31	तितुरघाट	215	तितुरघाट	साजा	2008-09	136	मिट्टी मार्ग निर्माण तितुरघाट के गौठान से मोतिमपुर नाला तक	09G-1	J.P.	05/05/2008	4.52	0.44	4.96	3.97	0.17	4.14	पूर्ण
			तितुरघाट	साजा	2008-09	137	डबरी पार धरसा से चतुरभुजी पहुंच रास्ता तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			तितुरघाट	साजा	2008-09	138	गोता रास्ता नदी तक पहुंच मार्ग निर्माण एवं पानी निकासी हेतु नाली	08R-1	J.P.	27/01/2009	3.00	2.00	5.00	1.86	0.28	2.14	पूर्ण
			तितुरघाट	साजा	2009-10		गोता रास्ता से डबरी धरसा तक मिट्टी सड़क एवं पाईप निर्माण ल. 0.650 कि	08R-1	J.P.		2.38	0.40	2.78				प्रारंभ
			तितुरघाट	साजा	2009-10		वार्ड क्रमांक 01, 07 एवं 08 में डबरी तालाब भट्टी गहरीकरण 3596 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.46	0.08	2.54				अप्रारंभ
			महाराजापुर	साजा	2009-10												
32	दानी कोकडी	297	दानी कोकडी	अहिवारा	2008-09	139	मिट्टी मार्ग निर्माण दानी कोकडी से सिल्ली मार्गतक	08R-1	J.P.	05/12/2008	3.83	0.21	4.04	3.44	0.40	3.84	प्रगति पर
			दानी कोकडी	अहिवारा	2008-09	140	मुख्य सड़क से स्टाप डेम तक मिट्टी सड़क एवं पाईप परोडा	08R-1	J.P.	25/05/2009	2.40	1.60	4.00	2.50	0.40	2.90	प्रगति पर
			दानी कोकडी	अहिवारा	2008-09	141	परोडा व्यपवर्तन का मरम्मत कार्य	05S-1	Irr.T		7.99	4.69	12.68				
			दानी कोकडी	अहिवारा	2009-10	142	पौधा रोपणी तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		7.48	2.57	10.05				
			दानी कोकडी	अहिवारा	2009-10	143	स्कूल से परसुली तक मार्ग निर्माण (मिट्टी निर्माण एवं पाईप पुलिया) दानी कोकडी ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.10	0.80	4.90				अप्रारंभ

			दानी कोकडी	अहिवारा	2009-10	144	मुख्य सड़क से सरार तक मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया दानीकोकडी मिट्टी कार्य ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.56	0.78	4.34				अप्रारंभ
			पडोरा	अहिवारा	2009-10												
33	करेली	238	करेली	साजा	2008-09	145	मिट्टी मार्ग निर्माण करेली बस्ती से बसनी खार तक पहुँच मार्ग करेली	08R-1	J.P.		3.02	0.29	3.30	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			करेली	साजा	2008-09	146	बस्ती से कन्हारपुरी बाट तक पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	25/05/2009	3.00	2.00	5.00	1.78	0.83	2.61	प्रगति पर
			करेली	साजा	2008-09	147	मुक्तिधाम तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	29/01/2009	3.00	2.00	5.00	3.73	0.42	4.15	पूर्ण
			करेली	साजा	2009-10	148	करेली से बरहापुर बाट तक मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया मिट्टी कार्य ल. 0.65 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.32	0.69	3.01				अप्रारंभ
			करेली	साजा	2009-10	149	करेली से धमधा बाट तक मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया मिट्टी सड़क ल. 0.80 कि.मी	08R-1	J.P.		2.85	0.73	3.58	2.55		2.55	प्रगति पर
34	बसनी	157	बसनी	साजा	2008-09	150	मिट्टी मार्ग निर्माण बसनी से खार तक पहुँच मार्ग बसनी	08R-1	J.P.	05/05/2008	3.51	0.38	3.88	2.81	0.44	3.25	प्रगति पर
			बसनी	साजा	2008-09	151	ग्रव से शमशानघाट पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	03/09/2009	4.20	2.80	7.00	5.22	0.42	5.64	पूर्ण
			बसनी	साजा	2008-09	152	सी.सी.रोड निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बसनी	साजा	2009-10	153	बड़े परिया पहुँच मार्ग से गस्ती पेंड से खार तक मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 0.50 कि.मी	08R-1	J.P.		1.78	0.65	2.43	1.42		1.42	प्रगति पर
			बसनी	साजा	2009-10	154	श्याम रतन वर्मा के खेत से चौकरा खार तक मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया मिट्टी सड़क ल. 0.60 कि.मी	08R-1	J.P.		2.14	0.69	2.83	0.33		0.33	प्रगति पर
35	कन्हारपुरी	178	कन्हारपुरी	साजा	2008-09	155	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण घाट निर्माण बड़े तालाब कन्हारपुरी	05D-1	J.P.		3.24	0.92	4.16	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कन्हारपुरी	साजा	2008-09	156	कन्हारपुरी के गौटान से रुहा बाट तक मार्ग निर्माण मुरुम कार्य एवं प्रलिया निर्माण	09G-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			कन्हारपुरी	साजा	2008-09	157	कन्हारपुरी के गौठान से होते हुए जाताधर्रा तक पहुंच मार्ग मरम्मत मुरमी करण पाईप व पुलिया निर्माण	09G-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कन्हारपुरी	साजा	2009-10	158	कन्हारपुरी से गाड़ाघाट बाट पहुंच मार्ग एवं पाइप पुलिया मिट्टी सड़क ल. 1.00 कि.मी	08R-1	J.P.		3.56	0.78	4.34	2.66		2.66	प्रगति पर
			कन्हारपुरी	साजा	2009-10	159	खपरी बाट से बरहापुर रोड तक मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया मिट्टी सड़क ल. 0.90 कि.मी	08R-1	J.P.		3.21	0.75	3.96				अप्रारंभ
			जाताधर्रा	साजा	2009-10												
36	परसबोड	318	परसबोड	साजा	2008-09	160	मिट्टी मार्ग निर्माण परसबोड	08R-1	J.P.	05/01/2008	3.10	0.22	3.32	2.79	0.27	3.06	पूर्ण
			परसबोड	साजा	2008-09	161	गांव से बरहपुर धरसा मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	19/01/2009	2.40	1.60	4.00	1.94	0.42	2.36	प्रगति पर
			परसबोड	साजा	2009-10	162	टार तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण परसबोर्ड 5385 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.56	0.31	3.87				अप्रारंभ
			परसबोड	साजा	2009-10		परसबोड नाला से पथराखार तक मिट्टी मार्ग एवं पाईप पुलिया लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.97	0.64	5.61				अप्रारंभ
			खपरी	साजा	2009-10	163	निस्तारी तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण खपरी 5775 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.80	0.31	4.11	1.52		1.52	प्रगति पर
37	अछोली	386	अछोली	साजा	2008-09	164	मिट्टी मार्ग निर्माण बसनी से खार तक पहुंच मार्ग अछोली	08R-1	J.P.		4.51	0.38	4.89	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अछोली	साजा	2008-09	165	मिट्टी मार्ग निर्माण बसनी से खार तक पहुंच मार्ग अछोली	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अछोली	साजा	2008-09	166	अछोली से अकोली पहुंच मार्ग निर्माण (मिट्टी, मुरम, पाइप, पुलिया)	08R-1	J.P.	02/02/2009	3.00	2.00	5.00	4.07	0.55	4.62	पूर्ण
			अछोली	साजा	2009-10	167	अछोली से पेंड्री खार पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी पाइप पुलिया मुरमीकरण सड़क ल. 1.00 कि.मी	08R-1	J.P.		3.47	1.23	4.70				
			बिरेभाट	साजा	2009-10	168	हिरेतारा नाला से परसकोल सरहद तक मिट्टी मुरम पाइप पुलिया एवं डब्ल्यू.बी एम मार्ग ल. 2.00 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		5.57	2.30	7.87				अप्रारंभ
			हिरेतारा	साजा	2009-10	169	हिरेतारा व्यपवर्तन बांध एवं नहर मरम्मत कार्य लम्बाई 2.25 कि.मी.	05S-1	Irr.T		7.05	4.02	11.07				

38	घोंडा	396	घोंडा	साजा	2008-09	170	मिट्टी मार्ग निर्माण घोंडा	08R-1	J.P.	06/03/2008	4.59	0.38	4.96	2.28	0.00	2.28	प्रगति पर		
			घोंडा	साजा	2008-09	171	ग्राम पेण्डरी से धाटा मार्ग मिट्टीकरण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			घोंडा	साजा	2008-09	172	घोंडा से शमशानघाट मार्ग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			घोंडा	साजा	2008-09	173	घोंडा डायवर्सन एवं नहर मरम्मत कार्य	05S-1	Irr.T		13.38	8.93	22.31						
			घोंडा	साजा	2009-10	174	घोंडा मेन रोड से पंचायत होते हुए बांध तक मार्ग निर्माण मिट्टी मुरमी सड़क ल. 1.00 कि.मी	08R-1	J.P.		3.47	1.12	4.59	2.64		2.64	प्रगति पर		
			रुहा	साजा	2009-10														
			पेंडरी	साजा	2009-10	175	पेण्डरी तालाब गहरीकरण 5872 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.92	0.18	4.10					अप्रारंभ	
39	भाटाकोकडी	255	भाटाकोकडी	साजा	2008-09	176	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण भाटाकोकडी	05D-1	J.P.	05/07/2008	3.56	0.92	4.48	1.94	0.98	2.92	पूर्ण		
			भाटाकोकडी	साजा	2008-09	177	भाटाकोकडी से शिवकोकडी नदी तक मार्ग	08R-1	J.P.	01/12/2009	2.70	1.80	4.50	2.54	1.58	4.12	पूर्ण		
			भाटाकोकडी	साजा	2009-10	178	वार्ड क्रमांक 07 के आसपास डबरी तालाब गहरीकरण भाटाकोकडी 5872 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.92	0.18	4.10				अप्रारंभ		
			भाटाकोकडी	साजा	2009-10	179	वार्ड क्रमांक 9,10 एवं 11 के आसपास बोईर तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण खैरझिटी 5435 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.84	0.97	4.81	2.49		2.49	प्रगति पर		
			खैरझिटी	साजा	2009-10														
40	घोटवानी	510	घोटवानी	साजा	2008-09	180	मिट्टी मार्ग निर्माण घोटवानी	08R-1	J.P.	05/05/2008	4.49	0.31	4.80	4.32	0.45	4.77	पूर्ण		
			घोटवानी	साजा	2008-09	181	घोटवानी से धूमा मार्ग मुरमीकरण एवं गिट्टीकरण	08R-1	J.P.	20/04/2009	1.80	7.20	9.00	6.54	2.61	9.15	पूर्ण		
			घोटवानी	साजा	2009-10	182	मुडपार से आरामशीन तक मिट्टी मार्ग पाइप	08R-1	J.P.		4.83	0.84	5.67	4.98	0.40	5.38	पूर्ण		
			घोटवानी	साजा	2009-10	183	घोटवानी से सिंघौरी मिट्टी मुरम मार्ग निर्माण मिट्टी मुरमी सड़क ल. 2.00 कि.मी	08R-1	J.P.		3.14	1.89	5.03				अप्रारंभ		
			धुमा	साजा	2008-09	184	नया तालाब गहरीकरण धुमा	01T-1	J.P.	01/01/2009	2.88	1.92	4.80	3.36	0.99	4.36	पूर्ण		

			धुमा	साजा	2009-10	185	धुमा से सिंधौरी सरहद तक मिट्टी मुरम मार्ग निर्माण मिट्टी मुरमी सड़क ल. 1.00 कि.मी	08R-1	J.P.		5.71	2.72	8.43				अप्रारंभ
			मुडपार	साजा	2009-10												
41	चीचा	262	चीचा	साजा	2008-09	186	चीचा से शिवकोकडी पहुंच मार्ग निर्माण, मुरमीकरण एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	14/04/2009	1.80	7.20	9.00	5.97	3.95	9.92	पूर्ण
			चीचा	साजा	2009-10	187	चीचा से बांध नीचे होते हुए डोडकी पहुंच मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण मिट्टी सड़क ल. 1.70 कि.मी	08R-1	J.P.		6.27	0.59	6.86	0.53		0.53	प्रगति पर
42	अरसी	209	अरसी	साजा	2008-09	188	बारामासी पहुंच मार्ग कोल्हू सतनामी के खेत से शंतनू सतनामी के खेत तक पुल निर्माण	08R-1	J.P.	19/05/2009	4.20	2.80	7.00	3.74	0.65	4.39	प्रगति पर
			अरसी	साजा	2008-09	189	तुमा खुर्द जलाशय बांध मरम्मत	05S-1	Irr.T		23.62	16.10	39.72				
			अरसी	साजा	2008-09	190	तुमा खुर्द जलाशय नहर मरम्मत	05S-1	Irr.T		12.85	8.97	21.82				
			अरसी	साजा	2009-10	191	शीतला तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण 8047 क्यू.मी	05D-1	J.P.		5.35	1.23	6.58	0.53		0.53	प्रगति पर
			अरसी	साजा	2009-10	192	अरसी से सुखरीकला पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी मुरमी सड़क ल. 1.20 कि.मी	08R-1	J.P.		5.19	3.53	8.72				अप्रारंभ
43	डोडकी	223	डोडकी	साजा	2008-09	193	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण डोडकी	05D-1	J.P.		3.28	0.92	4.20	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			डोडकी	साजा	2009-10												
			देऊरकोना	साजा	2008-09	194	मिट्टी मार्ग निर्माण देऊरकोना से सुखरीकला मुख्य मार्गतक	08R-1	J.P.	04/06/2009	2.40	1.60	4.00	3.40	0.00	3.40	प्रगति पर
			देऊरकोना	साजा	2009-10	195	ग्राम देऊरकोना से चीचा पहुंच मार्ग मिट्टी सड़क कार्य ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.55	2.19	5.74				
			देऊरकोना	साजा	2009-10	196	ग्राम देऊरकोना से सुखरीकला मुख्य मार्ग तक मिट्टी मार्ग निर्माण का अपूर्ण कार्य मिट्टी सड़क कार्य ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.23	3.20	9.43	1.48		1.48	प्रगति पर
44	सुखरीकला	314	सुखरीकला	साजा	2008-09	197	मिट्टी मार्ग निर्माण सुखरीकला से मरकन्हा खर पहुँच मार्ग मार्ग	08R-1	J.P.	05/05/2008	3.84	0.75	4.59	3.68	0.72	4.40	पूर्ण

			सुखरीकला	साजा	2008-09	201	सुखरीकला से मरकन्हा खार मार्ग मुरमीकरण एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	17/12/2008	5.59	3.72	9.31	4.60	4.50	9.09	पूर्ण
			सुखरीकला	साजा	2009-10												
			सुखरीखुर्द	साजा	2008-09	198	सुखरीखुर्द रूहा पहुंच मार्ग मुरमीकरण एवं पाईप पुलिया	08R-1	J.P.		9.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सुखरीखुर्द	साजा	2009-10	199	सुखरीखुर्द के बाड़ा से रूहा मार्ग जीर्णोद्धार पुलिया एवं मुरुम मिट्टी मुरम कार्य लम्बाई 3.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.04	3.85	9.89				अप्रारंभ
			सुखरीखुर्द	साजा	2009-10	200	बराही तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण निकटतम वार्ड क्रमांक 11 एव 12 6727 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.42	1.16	5.58	3.16		3.16	प्रगति पर
45	खिलौराकला	306	खिलौराकला	साजा	2008-09	202	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण घाट निर्माण खिलौराकला	05D-1	J.P.	05/12/2008	4.06	0.92	4.98	3.60	0.87	4.47	पूर्ण
			खिलौराकला	साजा	2008-09	203	खिलौराकला से मंदिरखिलोरा तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	22/12/2008	2.40	1.60	4.00	2.63	1.36	3.99	पूर्ण
			खिलौराकला	साजा	2009-10	204	पुराना तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण 11152 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		7.71	1.37	9.08				अप्रारंभ
			खिलौराकला	साजा	2009-10	205	खिलौराकला से कुण्डलाडीह (सिलतरा)	08R-1	J.P.	04/08/2009	5.56	3.29	8.85	7.51	1.03	8.54	पूर्ण
			खिलौराकला	साजा	2009-10	206	खिलौराकला से घसरा पहुंच मार्ग में मिट्टी मुरम एवं पाईप पुलिया ल. 3.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.71	2.52	8.23				प्रारंभ
			खिलौराखुर्द	साजा	2009-10												
46	तुमाकला	243	तुमाकला	साजा	2008-09	207	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	23/04/2009	2.10	1.40	3.50	2.53	0.00	2.53	पूर्ण
			तुमाकला	साजा	2008-09	208	तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट निर्माण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			तुमाकला	साजा	2009-10	209	नया तालाब निर्माण तुमाकला सड़क रपटा के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 5250 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		3.47	0.30	3.77	1.20		1.20	प्रगति पर
			घसरा	साजा	2009-10	210	नया तालाब निर्माण घसरा 6937 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		4.56	0.36	4.92				अप्रारंभ
			गाड़ाघाट	साजा	2008-09	211	मिट्टी मार्ग निर्माण गाड़ाघाट	08R-1	J.P.	05/05/2008	3.74	0.31	4.05	2.54	0.2	2.74	पूर्ण
			गाड़ाघाट	साजा	2008-09	212	ग्राम गाड़ाघाट से डुडा बगीचा नदी तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		2.10	1.40	3.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			गाड़ाघाट	साजा	2009-10	213	ग्राम गाड़ाघाट से डुडा बगिचा तक मिट्टी सड़क निर्माण ल. 1.10 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.92	0.80	4.72				अप्रारंभ
47	टेकापार	278	टेकापार	साजा	2009-10	214	बडे तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण वार्ड क्रमांक 2 एवं 3 7820 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.21	1.15	6.36				अप्रारंभ
			टेकापार	साजा	2009-10	215	टेकापार से सिलतरा पहुँच मार्ग निर्माण मुरमीकरण पाईप पुलिया ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.68	2.39	6.07	1.17		1.17	प्रगति पर
			तुमाखुर्द	साजा	2008-09	216	तुमाखुर्द सं खार तक पहुँच मार्ग निर्माण एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	23/03/2009	9.00	6.00	15.00	7.59	2.15	9.74	प्रगति पर
			तुमाखुर्द	साजा	2009-10												
48	फुण्डा	256	फुण्डा	साजा	2008-09	217	मिट्टी मार्ग निर्माण एवं पाईप पुलिया फुण्डा से डोमा	08R-1	J.P.	22/12/2008	2.40	1.60	4.00	2.13	0.98	3.11	पूर्ण
			फुण्डा	साजा	2009-10	218	सिलतरा से खिलौराखुर्द पहुँच मार्ग फुण्डा मिट्टी मुरुम सह पुलिया निर्माण ल. 3.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.91	3.77	9.68	0.82		0.82	प्रगति पर
			सिलतरा	साजा	2009-10	219	सिलतरा से टेकापार पहुँच मार्ग निर्माण मिट्टी मुरुम ल. 1.30 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.81	1.67	5.48				प्रारंभ
49	पुरदा	433	पुरदा	साजा	2008-09	220	मिट्टी मार्ग निर्माण मडियापार मार्ग से परवाटोला छोटे पुरदा मार्ग	08R-1	J.P.	05/04/2008	4.39	0.45	4.84	4.19	0.50	4.69	पूर्ण
			पुरदा	साजा	2008-09	221	दरी तालाब से छोटे पुरदा पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पुरदा	साजा	2008-09	222	मलवा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	03/02/2009	2.78	1.85	4.63	3.49	0.83	4.32	पूर्ण
			पुरदा	साजा	2008-09	223	पुरदा नाला जलाशय बांध मरम्मत	05S-1	J.P.		12.69	8.70	21.39				अप्रारंभ
			पुरदा	साजा	2009-10	224	छोटे पुरदा बांधा से ओड़ार डबरी तक पहुँच मार्ग एवं मुरमीकरण पाईप पुलिया ल. 1.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.10	2.90	8.00	3.98		3.98	प्रगति पर
			पुरदा	साजा	2009-10	225	मडियापार से मरवाटोला छोटे पुरदा से सड़क निर्माण में पाइप पुलिया एवं मुरमीकरण ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.07	2.75	6.82				अप्रारंभ
50	लिटिया	462	लिटिया	साजा	2008-09	226	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण लिटीया धुरई तालाब	05D-1	J.P.		3.04	0.92	3.96	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			लिटिया	साजा	2008-09	227	डोडकी धरसा लिटिया में सड़क निर्माण एवं स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	01/05/2009	4.80	3.20	8.00	4.67	3.22	7.89	पूर्ण	
			लिटिया	साजा	2008-09	228	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.88	1.92	4.80	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			लिटिया	साजा	2008-09	229	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			लिटिया	साजा	2008-09	230	सी.सी.रोड निर्माण	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			लिटिया	साजा	2008-09	231	लिटिया जलाशय बांध मरम्मत	05S-1	J.P.		17.12	11.31	28.43					
			लिटिया	साजा	2009-10	232	सोनबरसा नहर नाली से मोहंदी मेंडों तक मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया मिट्टी सड़क लंबाई 1.8 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.02	1.89	8.91					अप्रारंभ
			सेमरिया	साजा	2009-10	233	चिरैया चक्र बांध गहरीकरण एवं पचरीकरण सेमरिया 9330 क्यू.मी.	05S-1	J.P.		5.77	0.59	6.36					अप्रारंभ
			सेमरिया	साजा	2009-10	234	लमानिन तालाब गहरीकरण 8137 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.72	0.95	6.67	1.69			1.69	प्रगति पर
			जोगीगुफा	साजा	2008-09	235	डोगी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.76	1.84	4.60	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			जोगीगुफा	साजा	2008-09	236	जोगी गुफा तक नहर नाली के ऊपर सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			जोगीगुफा		2008-09	237	सोनबरसा व्यपवर्तन मरम्मत कार्य	01C-1	Irr.T		29.88	18.77	48.65					
			जोगीगुफा		2009-10													
51	बिरेझर	228	बिरेझर	साजा	2008-09	238	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण बिरेझर	05D-1	J.P.	05/05/2008	2.33	0.92	3.25	1.58	1.02	2.60		पूर्ण
			बिरेझर	साजा	2008-09	239	बिरेझर से मुरमुन्दा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	02/09/2009	2.92	1.94	4.86	4.05	0.65	4.70		प्रगति पर
			बिरेझर	साजा	2009-10	240	बिरेझर से जराही तक सड़क निर्माण मुरमीकरण एवं पाइप पुलिया लंबाई 1.2 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.16	1.92	5.08					अप्रारंभ
			बिरेझर	साजा	2009-10	241	बिरेझर से खुरा सरहद तक मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया मिट्टी सड़क लंबाई 1 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.40	2.68	7.08	0.45		0.45		प्रगति पर
52	हसदा	200	हसदा	साजा	2008-09	242	मिट्टी मार्ग निर्माण हसदा से मडियापार पहुंच मार्ग हसदा	08R-1	J.P.	14/05/2008	3.22	0.70	3.92	2.68	1.23	3.92		पूर्ण
			हसदा	साजा	2008-09	243	हसदा से बगीचा खार पहुंच मार्ग निर्माण एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	29/12/2008	1.50	1.00	2.50	4.03	1.73	5.77		पूर्ण
			हसदा	साजा	2008-09	244	सी.सी.रोड निर्माण	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ

			हसदा	साजा	2008-09	245	सी.सी.रोड निर्माण	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			हसदा	साजा	2008-09	246	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			हसदा	साजा	2008-09	247	सी.सी.रोड निर्माण	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			हसदा	साजा	2008-09	248	बिरेझर जलाशय मरम्मत कार्य	05S-1	J.P.		11.09	5.90	16.99				
			हसदा	साजा	2009-10	249	हसदा से कन्हार खार (सेमरिया) पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम पाइप पुलिया मुरुमीकरण लंबाई 1.2 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.74	2.02	5.76	0.60		0.60	प्रगति पर
			चिखला	साजा	2009-10												
53	टेमरी	392	टेमरी	साजा	2008-09	250	टेमरी स्कूल से नया तालाब तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	01/05/2009	3.60	2.40	6.00	3.46	2.26	5.72	प्रगति पर
			टेमरी	साजा	2008-09	251	सी.सी.रोड निर्माण	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			टेमरी	साजा	2009-10	252	शीतला तालाब से बारेई धरसा मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया टेमरी मिट्टी सड़क लंबाई 1.5 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.69	1.62	7.31	1.65		1.65	प्रगति पर
			रौता	साजा	2009-10												
54	पोटिया(से.)	317	पोटिया(से.)	साजा	2008-09	253	शासकीय निस्तारी तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण घाट निर्माण सेवती	05D-1	J.P.		3.42	0.92	4.34	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पोटिया(से.)	साजा	2008-09	254	पोटिया धरसा मार्ग मुरुमीकरण एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	29/12/2009	4.20	2.80	7.00	4.71	0.70	5.41	प्रगति पर
			पोटिया(से.)	साजा	2009-10												
			सेवती	साजा	2009-10	255	श्मशान घाट पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क लंबाई 1.5 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.25	0.57	5.82	1.63		1.63	प्रगति पर
55	हिरी	345	हिरी	साजा	2008-09	256	शीतला तालाब हिरी से पोटिया बाट श्मशाघाट तक मार्ग मुरुमीकरण एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	29/12/2008	4.80	3.20	8.00	4.23	3.00	7.23	पूर्ण
			हिरी	साजा	2008-09	257	कन्हार तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण हिरी	05D-1	J.P.	19/03/2009	5.45	3.63	9.08	3.57	0.13	3.70	प्रगति पर
			हिरी	साजा	2009-10	258	हिरी से लिमाही बाट तक मिट्टी मार्ग निर्माण मुरुमीकरण एवं पाइप पुलिया लंबाई 1.5 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.61	2.33	6.94				

			हिर्री	साजा	2009-10	259	खर्चा से श्मशान घाट तक पहुंच मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया हिर्री मिट्टी सड़क ल. 1.10 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.57	2.16	6.73	0.39	0.39	प्रगति पर	
			खर्चा	साजा	2009-10												
56	मडियापार	311	मडियापार	साजा	2008-09	260	मडिया हसदा मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मडियापार	साजा	2008-09	261	मडियापार से परसदापार सरहद तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	20/02/2009	3.00	2.00	5.00	4.03	0.00	4.03	प्रगति पर
			मडियापार	साजा	2009-10	262	मडियापार से परसदा पार सरहद तक पहुंच मार्ग मिट्टी मार्ग निर्माण लम्बाई 1.05 कि.मी.	08R-1	J.P.	09.06.09	3.84	0.86	4.70	2.92	1.30	4.22	प्रगति पर
			मडियापार	साजा	2009-10	263	मडियापार से हसदा तक सड़क निर्माण कार्य मुरुमीकरण लंबाई 1.5 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.46	2.98	7.44				अप्रारंभ
			परसदापार	साजा	2009-10												
57	गाड़ाडीह	256	गाड़ाडीह	साजा	2008-09	264	करेली नवागांव मार्ग निर्माण, मुरुमीकरण एवं पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	22/12/2008	9.00	6.00	15.00	3.74	2.52	6.27	पूर्ण
			गाड़ाडीह	साजा	2009-10	265	सिलतरा पहुंच मार्ग पाईप पुलिया गाड़ाडीह मिट्टी सड़क लंबाई 1.0 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.15	1.80	5.95	1.49		1.49	प्रगति पर
			गाड़ाडीह	साजा	2009-10	266	आवास पारा डबरी गहरीकरण एवं पचरीकरण करेली 6870 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.45	0.59	5.04				अप्रारंभ
			करेली	साजा	2008-09	267	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण करेली	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.31	0.92	4.23	2.27	0.98	3.25	पूर्ण
			करेली	साजा	2009-10												
58	नवागांव (पुर.)	336	नवागांव (पुर.)	साजा	2008-09	268	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण घाट निर्माण राजा तालाब नवागांव	05D-1	J.P.	05/05/2008	2.30	0.92	3.22	2.36	0.83	3.19	प्रगति पर
			नवागांव (पुर.)	साजा	2008-09	269	ग्राम नवागांव (पु.) पथरिया धरसा से डांडेसरा धरसा तक पहुंच मार्ग निर्माण एवं पुलिया निर्माण पुलिया संख्या 5	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नवागांव (पुर.)	साजा	2009-10	270	नवागाँव से डांडेसरा पहुँच मार्ग निर्माण मुरुमीकरण पाईप पुलिया ल. 2.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.48	3.62	9.10	3.88		3.88	प्रगति पर

59	पथरिया (डो.)	255	पथरिया (डो.)	साजा	2008-09	271	पुराना तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण घाट निर्माण पथरिया	05D-1	J.P.	03/03/2009	2.36	0.92	3.28	3.20	0.02	3.22	पूर्ण
			पथरिया (डो.)	साजा	2008-09	272	डोमा पथरिया मार्ग से तालाब पार होते हुए सरार तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	22/12/2008	3.00	2.00	5.00	2.95	0.88	3.83	पूर्ण
			पथरिया (डो.)	साजा	2009-10	273	रवेलीडीह सरहद से पथरिया झेझरी मिट्टी मुरुम ल. 2.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.69	3.77	9.46	2.72		2.72	प्रगति पर
60	डोमा	174	डोमा	साजा	2008-09	274	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण घाट निर्माण बडे तालाब डोमा	05D-1	J.P.		3.24	0.92	4.16	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			डोमा	साजा	2008-09	275	डोमा से खेलीडीह मार्ग मुरमीकरण एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	01/05/2009	6.00	4.00	10.00	3.29	0.78	4.07	पूर्ण
			डोमा	साजा	2009-10	276	ग्राम डोमा से फुण्डा पहुंच मार्ग तक मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया मिट्टी सड़क लंबाई 1.2 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.22	2.96	8.18	0.46		0.46	प्रगति पर
61	बोरी	277	बोरी	साजा	2008-09	277	गांधी तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण घाट निर्माण बोरी	05D-1	J.P.	05/06/2008	3.90	0.92	4.82	2.01	1.08	3.09	पूर्ण
			बोरी	साजा	2008-09	278	नवागांव डाडेसरा मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		1.96	2.94	4.90	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरी	साजा	2008-09	279	डोमा खुर्दा मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.70	1.80	4.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरी	साजा	2008-09	280	मडिया हसदा मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरी	साजा	2008-09	281	बडे तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरी	साजा	2008-09	282	पथरिया बांध गहरीकरण	03D-1	J.P.		2.88	1.92	4.80	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरी	साजा	2008-09	283	धनिया मार्ग सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		2.94	1.96	4.90	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरी	साजा	2009-10	284	बांध गहरीकरण (आमा बांध ) 9330 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		5.64	1.15	6.79	2.44		2.44	प्रगति पर
			बोरी	साजा	2009-10	285	बोरी से डोमा रोड से दर्री धोरी धरसा मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया मिट्टी सड़क लंबाई 1.5 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.02	2.18	8.20				अप्रारंभ
			परसदाखुर्द	साजा	2008-09	286	परसदाखुर्द से टेडगी धरसा निम्नण (परसदाखुर्द)	08R-1	J.P.	02/02/2009	1.80	1.20	3.00	4.00	0.00	4.00	पूर्ण
परसदाखुर्द	साजा	2009-10															
62	दनिया	455	दनिया	साजा	2008-09	287	मिट्टी मार्ग निर्माण दनिया से सिल्ली नदी मार्ग दनिया	08R-1	J.P.	05/12/2008	4.45	0.47	4.92	3.39	0.40	3.79	प्रगति पर
			दनिया	साजा	2008-09	288	टेडगी धरसा से शिवनाथ नदी तक पहुंच मार्ग एवं पाइप	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			दनिया	साजा	2008-09	289	दनिया से गाड़ाघाट पहुंच मार्ग एवं पाइप	08R-1	J.P.	02/04/2009	3.00	2.00	5.00	2.99	0.67	3.66	प्रगति पर	
			दनिया	साजा	2009-10	290	टेडगी धरसा से शिवनाथ नदी तक मिट्टी मार्ग एवं पाइप पुलिया लंबाई 1.4 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.67	2.25	7.92				अप्रारंभ	
			दनिया	साजा	2009-10	291	दनिया से डोमा पहुंच मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया मिट्टी सड़क लंबाई 1.0 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.98	1.99	8.97	6.35		6.35	प्रगति पर	
63	सिल्ली	357	सिल्ली	साजा	2008-09	292	मिट्टी मार्ग निर्माण सिल्ली	08R-1	J.P.	05/05/2008	4.44	0.44	4.87	1.93	0.00	1.93	प्रगति पर	
			सिल्ली	साजा	2008-09	293	सिल्ली से दानीकोकडी पहुंच मार्ग निर्माण 2 कि.मी.	08R-1	J.P.	27/02/2009	1.20	0.80	2.00	0.89	0.13	1.02	पूर्ण	
			सिल्ली	साजा	2009-10	294	सिल्ली सतनामी पारा से परसदा पहुंच मार्ग (मिट्टी निर्माण एवं पाइप पुलिया) लंबाई 1.15 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.10	0.80	4.90				अप्रारंभ	
			सिल्ली	साजा	2009-10	295	सिल्ली से श्मशान घाट पहुंच मार्ग (मिट्टी निर्माण एवं पाइप पुलिया) मिट्टी सड़क ल. 1.15 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.10	0.80	4.90	0.89		0.89	प्रगति पर	
			परसुली	साजा	2009-10													
64	सगनी	278	सगनी	अहिवारा	2008-09	296	मिट्टी मार्ग निर्माण सगनी	08R-1	J.P.	24/04/2008	3.66	0.29	3.95	2.59	0.38	2.97	पूर्ण	
			सगनी	साजा	2008-09	297	नरवा धरसा नया रोड निर्माण एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			सगनी	साजा	2009-10													
			परसदा	अहिवारा	2008-09	298	ग्राम परसदा के अकहा धरसा नया रोड निर्माण 2 कि.मी	08R-1	J.P.	23/03/2009	3.00	2.00	5.00	3.77	0.73	4.50	प्रगति पर	
			परसदा	अहिवारा	2009-10	299	बी.ई.सी. फार्म परसदा से सगनी तक मार्ग निर्माण मुरमीकरण ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.27	1.39	3.66					अप्रारंभ
65	कोडिया	444	कोडिया	अहिवारा	2008-09	300	मिट्टी मार्ग निर्माण नंदकठी मार्ग	08R-1	J.P.	05/01/2008	4.39	0.38	4.77	4.37	0.26	4.63	पूर्ण	
			कोडिया	अहिवारा	2008-09	301	कोडिया से खार मार्ग में मुरमी करण	08R-1	J.P.	30/03/2009	1.80	1.20	3.00	0.48	1.00	1.47	पूर्ण	
			कोडिया	अहिवारा	2009-10	302	वार्ड क्रमांक 20 तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण कोडिया (3645 क्यू.मी.)	05D-1	J.P.		2.64	1.01	3.65				अप्रारंभ	

			कोडिया	अहिवारा	2009-10	303	ननकट्टी डायवर्सन का जीर्णोद्धार 19927 क्यू.मी.	05S-1	Irr.T		12.22	7.62	19.84				
			कोडिया	अहिवारा	2009-10	304	वार्ड क्रमांक 19 कोडिया ये डोगरिया तक मार्ग निर्माण मुरमीकरण ल. 3.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.36	2.85	7.21	0.04		0.04	प्रगति पर
66	मेडेसरा	436	मेडेसरा	अहिवारा	2008-09	305	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण मेडेसरा	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.87	0.92	4.79	3.88	0.91	4.79	पूर्ण
			मेडेसरा	अहिवारा	2008-09	306	डेरहा राम के घर से बांसघाट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	01/05/2009	9.00	6.00	15.00	3.56	0.00	3.56	प्रगति पर
			मेडेसरा	अहिवारा	2009-10	307	पक्का सड़क से बांसघाट तक मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.17	1.11	8.28				अप्रारंभ
			मेडेसरा	अहिवारा	2009-10	308	प्रीत राम के खेत से बांस घाट तक मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.29	0.61	4.90				अप्रारंभ
67	पोटिया (मे.)	353	पोटिया (मे.)	अहिवारा	2008-09	309	मिट्टी मार्ग निर्माण पोटिया	08R-1	J.P.	05/06/2008	4.52	0.44	4.96	3.82	0.52	4.34	पूर्ण
			पोटिया (मे.)	अहिवारा	2009-10	310	पोटिया से बानबदर पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.29	0.61	4.90	4.10		4.10	प्रगति पर
			देवरझाल	अहिवारा	2008-09	311	देरझाल मुख्य सड़क से बमरीहा खार तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	01/06/2008	3.00	2.00	5.00	4.19	0.44	4.64	पूर्ण
			देवरझाल	अहिवारा	2009-10	312	पोटिया से देरझाल मुख्य सड़क मार्ग तक मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.29	0.61	4.90				अप्रारंभ
68	पिटौरा	490	पिटौरा	अहिवारा	2008-09	313	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण पिटौरा	05D-1	J.P.	27/05/2008	3.08	1.84	4.92	2.01	1.98	3.99	पूर्ण
			पिटौरा	अहिवारा	2008-09	314	पिटौरा से धिकुडिया तक पहुंच मार्ग मिट्टी सड़क व पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	21/01/2009	3.00	2.00	5.00	3.60	0.95	4.55	पूर्ण
			पिटौरा	अहिवारा	2009-10	315	वार्ड क्रमांक 8 के पास पिटौरा लिमहा बांध वृहद गहरीकरण पिचिंग उलट व गेटनिर्माण कार्य 4685 क्यू.मी.	05S-1	J.P.		3.53	1.32	4.85	2.21		2.21	प्रगति पर
			धिकुडिया	अहिवारा	2008-09	316	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धिकुडिया	05D-1	J.P.	27/05/2008	6.00	4.00	10.00	3.49	0.00	3.49	प्रगति पर



			ठौर	अहिवारा	2009-10	330	ठौर से लहंगा मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		3.65	1.30	4.95	3.31	3.31	प्रगति पर	
72	डुमर	387	डुमर	अहिवारा	2008-09	331	छिंदई तलाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण डुमर	05D-1	J.P.	15/05/2008	2.98	1.84	4.82	2.58	2.22	4.81	पूर्ण
			डुमर	अहिवारा	2009-10	332	ग्राम डुमर से पाहरा तक मार्ग निर्माण मुरमीकरण लम्बाई 2.10 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.94	3.96	9.90				अप्रारंभ
			करहीडीह	अहिवारा	2008-09	333	बांधा तलाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण करहीडीह	05D-1	J.P.	27/01/2009	3.00	2.00	5.00	3.03	1.92	4.95	पूर्ण
			करहीडीह	अहिवारा	2009-10	334	वार्ड क्रमांक 10 निस्तारी तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण करहीडीह 5225 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.53	1.34	4.87	3.33		3.33	प्रगति पर
73	मलपुरीखुर्द	227	मलपुरीखुर्द	अहिवारा	2008-09	335	मलपुरीखुर्द से गिरहोला पहुंच मार्ग सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	01/12/2009	2.40	1.60	4.00	2.87	1.09	3.96	पूर्ण
			मलपुरीखुर्द	अहिवारा	2009-10	336	मलपुरीखुर्द में बांध तालाब गहरीकरण 4930 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.36	1.28	4.64	0.73		0.73	प्रगति पर
			संडी	अहिवारा	2008-09	337	तलाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण संडी	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.00	1.84	4.84	2.62	2.22	4.84	पूर्ण
			संडी	अहिवारा	2008-09	338	सण्डी से हिंगनाडीह मार्ग में मिट्टीकरण 2 कि.मी. सण्डी	08R-1	J.P.	06/05/2009	6.00	4.00	10.00	1.18	0.31	1.49	प्रगति पर
			संडी	अहिवारा	2009-10	339	ग्राम सण्डी से मेन रोड से श्मशान घाट तक पहुंच मार्ग निर्माण मलपुरी खुर्द मिट्टी मुरम सड़क लम्बाई 0.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.47	1.97	5.44	1.43		1.43	प्रगति पर
74	मलपुरीकला	319	मलपुरीकला	अहिवारा	2008-09	340	बांधा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण मलपुरीकला	05D-1	J.P.	19/05/2008	3.08	1.84	4.92	2.93	1.99	4.92	पूर्ण
			मलपुरीकला	अहिवारा	2008-09	341	मलपुरी से बेरला कडकरा मार्ग एवं मलपुरी से बाना गुमा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	19/01/2009	3.00	2.00	50.00	6.85	2.34	9.19	पूर्ण
			मलपुरीकला	अहिवारा	2009-10	342	मलपुरीकला से बानागुमा भाग III	08R-1	J.P.	18/05/2009	2.25	0.03	2.28	3.38	0.89	4.27	पूर्ण
			मलपुरीकला	अहिवारा	2009-10	343	मलपुरीकला से बानागुमा भाग 2	08R-1			2.90	1.30	4.20	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मलपुरीकला	अहिवारा	2009-10	344	बधिया तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण 4930 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.68	1.22	4.90	1.89		1.89	प्रगति पर
			मलपुरीकला	अहिवारा	2009-10	345	मलपुरी कला से बेरला कंडरका पहुंच मार्ग सड़क निर्माण मिट्टी सड़क लम्बाई 2.10 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.74	2.11	9.85	4.78		4.78	प्रगति पर

75	अकोला	224	अकोला	अहिवारा	2008-09	346	तलाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण अकोला	05D-1	J.P.	03/02/2009	2.40	1.60	4.00	2.93	0.28	3.22	पूर्ण
			अकोला	अहिवारा	2008-09	347	निस्तारी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	03/03/2009	2.98	1.98	4.96	3.08	0.00	3.08	पूर्ण
			अकोला	अहिवारा	2009-10	348	नया पारा से अकोला खार पहुंच मार्ग मिटटी कार्य मिट्टी मुरम ल. 1.20 कि. मी.	08R-1	J.P.		4.15	1.55	5.70				अप्रारंभ
			अकोला	अहिवारा	2009-10	349	रंजन डबरी गहरीकरण एवं पचरीकरण 6150 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.21	1.09	5.30	2.95		2.95	प्रगति पर
			अकोला	अहिवारा	2009-10	350	अकोला से मलपुरी रोड निर्माण मिट्टी मुरम ल. 2.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.22	2.16	5.38				अप्रारंभ
76	कपसदा	363	कपसदा	अहिवारा	2008-09	351	अंकडा खार सडक निर्माण	08R-1	J.P.	12/08/2008	4.20	2.80	7.00	4.81	2.07	6.89	पूर्ण
			कपसदा	अहिवारा	2009-10	352	कपसदा से अकोला खार सडक निर्माण मंरुमीकरण	08R-1	J.P.	03/02/2009	2.25	0.03	2.28	1.68	0.56	2.24	पूर्ण
			कपसदा	अहिवारा	2009-10	353	हाईनाचक सडक निर्माण	08R-1	J.P.	04/01/2009	4.58	0.37	4.95	4.61	0.21	4.82	पूर्ण
			कपसदा	अहिवारा	2009-10	354	वार्ड क्रमांक 11 एवं 12 के निकटतम गोदर्रा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण कपसदा 5360 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.78	0.97	4.75				अप्रारंभ
			कपसदा	अहिवारा	2009-10	355	वार्ड क्रमांक 1 एवं 2 के निकटतम नक्टा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण कपसदा 3185 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.33	0.92	3.25	2.21		2.21	प्रगति पर
			कपसदा	अहिवारा	2009-10	356	मुख्य मार्ग से अकोला खार सडक चौडीकरण मुरमीकरण	08R-1	J.P.	31/08/2009	1.50	0.68	2.18	1.75	0.42	2.17	पूर्ण
77	ओटेबंद	295	ओटेबंद	अहिवारा	2008-09	357	गडरिया तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण निर्माण ओटेबंद	05D-1	J.P.		3.08	1.84	4.92	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			ओटेबंद	अहिवारा	2008-09	358	बस्ती से श्मशानघाट मार्ग ओटेबंद	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			ओटेबंद	अहिवारा	2008-09	359	हरीजन मोहल्ला से टारपटीया खार सडक निर्माण	08R-1	J.P.	24/02/2009	3.00	2.00	5.00	3.32	1.19	4.51	पूर्ण
			ओटेबंद	अहिवारा	2009-10	360	धोरी खार नया तालाब निर्माण 9845 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		6.11	0.16	6.27	6.09		6.09	प्रगति पर
78	गोडी	192	गोडी	अहिवारा	2008-09	361	मटिया तलाब में गहरीकरण एवं पचरीकरण गोडी	05D-1	J.P.	05/12/2008	3.14	1.84	4.98	2.91	1.13	4.04	पूर्ण

			गोडी	अहिवारा	2009-10	362	नया तालाब निर्माण गोडी 7840 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		4.84	0.14	4.98				प्रारंभ
79	अछोटी	235	अछोटी	अहिवारा	2008-09	363	मिटटी मार्ग निर्माण बईला मडान से देवारीडीह मार्ग अछोटी	08R-1	J.P.	05/08/2008	3.16	1.84	5.00	4.12	0.86	4.98	पूर्ण
			अछोटी	अहिवारा	2008-09	364	बइला मडान से देवारीडीह पहुंच मार्ग निर्माण एवं पाइप पुलिया	08R-1	J.P.	08/05/2008	3.00	2.00	5.00				
			अछोटी	अहिवारा	2009-10	365	पैतु तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण अछोटी 4485 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.33	1.28	4.61	4.36		4.36	प्रगति पर
			बोरसी	अहिवारा	2009-10	366	रमसगरा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण बोरसी 7132 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.03	1.36	6.39	1.16		1.16	प्रगति पर
80	दौर	169	दौर	अहिवारा	2008-09	367	मिट्टी मार्ग निर्माण बस्ती से शमशानघाट सडक कार्य	08R-1	J.P.	14/05/2008	3.12	1.84	4.96	4.01	0.93	4.94	पूर्ण
			दौर	अहिवारा	2008-09	368	गौठान से पूर्व दिशा गुप्ता कृषि फार्म पर कृषि कार्य हेतु सडक निर्माण हिंगनाडीह	09G-1	J.P.		4.20	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			दौर	अहिवारा	2009-10	369	वार्ड क्रमांक 8 में डबरी तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट निर्माण ग्राम दौर 2625 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.02	0.64	2.66	0.69		0.69	प्रगति पर
			हिंगनाडीह	अहिवारा	2008-09	370	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण हिंगनाडीह	05D-1	J.P.	02/10/2009	3.00	2.00	5.00	3.41	1.47	4.88	पूर्ण
			हिंगनाडीह	अहिवारा	2009-10	371	वार्ड क्रमांक 1 में पुराना तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट ग्राम हिंगनाडीह 2970 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		1.97	0.71	2.68				अप्रारंभ
81	बागडुमर	294	बागडुमर	अहिवारा	2008-09	372	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण (घाट निर्माण ) बागडुमर	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.39	0.92	4.31	3.28	0.72	4.00	पूर्ण
			बागडुमर	अहिवारा	2008-09	373	ओमरा से डीह डबरी तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	01/12/2009	4.80	3.20	8.00	4.09	1.51	5.60	पूर्ण
			बागडुमर	अहिवारा	2009-10	374	छुईहा तालाब गहरीकरण व पचरीकरण बागडुमर वाड क्रमांक 2 के पास (5142 क्यू.मी.)	05D-1	J.P.		3.59	1.04	4.63	3.23		3.23	प्रगति पर
			सेमरिया	अहिवारा	2009-10	375	बागडुमर से सेमरिया पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी एवं मुरम कार्य सेमरिया मिट्टी मुरम ल. 3.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.71	3.48	9.19				अप्रारंभ

			सेमरिया	अहिवारा	2009-10	376	सेमरिया से ओखरा पहुंच मार्ग निर्माण सेमरिया मिट्टी मुरम ल. 1.62 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.60	1.88	7.48				अप्रारंभ
82	अहेरी	316	अहेरी	अहिवारा	2008-09	377	मिट्टी मार्ग निर्माण मेन रोड से नहर	08R-1	J.P.		4.65	0.33	4.97	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अहेरी	अहिवारा	2008-09	378	अहेरी बागडुमर कोडिया सगनी माईनर जीर्णोद्धार	05S-1	Irr.T		11.79	6.76	18.55				
			अहेरी	अहिवारा	2009-10	379	शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज	02P-1	Harti.		3.08	2.08	5.16				
			अहेरी	अहिवारा	2009-10	380	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण अहेरी (6637 क्यू.मी.)	05D-1	J.P.		4.59	1.07	5.66	4.57		4.57	प्रगति पर
			अहेरी	अहिवारा	2009-10	381	शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज	02P-1	Harti.		3.08	2.08	5.16				
			अहेरी	अहिवारा	2009-10	382	कटोरा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	19/05/2009	1.91	1.24	3.15	1.27	0.88	2.15	प्रगति पर
83	बिरेभाट	231	बिरेभाट	अहिवारा	2008-09	383	कोलीहानार बांध गहरीकरण बिरेभाट	03D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बिरेभाट	अहिवारा	2008-09	384	सरपा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	27/01/2009	3.00	2.00	5.00	3.92	0.00	3.92	पूर्ण
			बिरेभाट	अहिवारा	2009-10	385	जोशी पारा तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण 5960 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.09	1.08	5.17	4.03	0.05	4.08	प्रगति पर
84	खेरधा	175	खेरधा	अहिवारा	2008-09	386	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण पैठ तालाब	05D-1	J.P.		3.99	0.92	4.91	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खेरधा	अहिवारा	2009-10	387	वाड कमांक 3 खम्हन पटेल के घर के पास बंधवा भुतही तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण 5155 क्यू. मी.	05D-1	J.P.		3.56	1.05	4.61	2.03		2.03	प्रगति पर
			खेरधा	अहिवारा	2009-10	388	श्मशान घाट से रिगनी खार पहुंच मार्ग मिट्टी सड़क ल. 1.58 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.32	0.91	6.23				अप्रारंभ
85	नारधा	247	नारधा	अहिवारा	2008-09	389	मिट्टी मार्ग निर्माण अहेरी धरसा मार्ग	08R-1	J.P.	05/12/2008	4.49	0.51	4.99	2.87	0.00	2.87	पूर्ण
			नारधा	अहिवारा	2008-09	390	नारधा से ओखरा तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	19/01/2009	3.00	2.00	5.00	2.83	0.00	2.83	पूर्ण

			नारधा	अहिवारा	2009-10	391	गेडी डबरी से मुक्ति धाम श्मशान घाट तक सड़क निर्माण मिट्टी मुरम ल. 2.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.22	2.64	6.86				अप्रारंभ	
86	मोहन्दी	214	मोहन्दी	अहिवारा	2008-09	392	नारधा धरसा से बांध तक मिट्टी मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	16/01/2009	3.00	2.00	5.00	2.91	1.42	4.33	प्रगति पर	
			मोहन्दी	अहिवारा	2008-09	393	मोहन्दी से रिगनी खार सड़क मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.98	1.98	4.96	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			मोहन्दी	अहिवारा	2008-09	394	मिट्टी मार्ग निर्माण बसनी से खार तक पहुँच मार्ग मोहन्दी	08R-1	J.P.	16/01/2009	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			मोहन्दी	अहिवारा	2008-09	395	रिगनी एवं खेरदा नहर का सुदृढीकरण	05S-1	Irr.T		4.40	2.76	7.16					
			मोहन्दी	अहिवारा	2009-10	396	रिगनी मार्ग से बांध तक मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 2.30 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.65	1.04	8.69	3.07		3.07	प्रगति पर	
			रिगनी	अहिवारा	2009-10	397	जारवाय मार्ग से नंदौरी मार्ग तक सड़क निर्माण मिट्टी मुरम ल. 1.98 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.83	2.03	8.86					
87	नंदौरी	197	नंदौरी	अहिवारा	2008-09	398	टेडाघाट एवं झील रास्ता में सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			नंदौरी	अहिवारा	2008-09	399	नंदौरी माईनर नहर सुदृढीकरण	05S-1	Irr.T		6.85	4.65	11.50					
			नंदौरी	अहिवारा	2008-09	400	रिगनी नाला डायवर्सन एवं नहर मरम्मत कार्य	05S-1	Irr.T		9.17	5.57	14.74					
			नंदौरी	अहिवारा	2009-10	401	वार्ड क्रमांक 2 एवं 10 से पुराना पंचायत भवन से मोखलाही तक मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम ल. 1.65 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.71	1.90	7.61	1.21		1.21	प्रगति पर	
			नंदौरी	अहिवारा	2009-10	402	वार्ड क्रमांक 3 से अन्नपूर्णा भंडार से टेडाघाट तक मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम ल. 1.48 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.12	1.76	6.88					
88	मुडपार	132	मुडपार	अहिवारा	2008-09	403	गजमरा धरसा पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	19/01/2009	3.00	2.00	5.00	3.49	0.97	4.46	पूर्ण	
			मुडपार	अहिवारा	2009-10	404	शासकीय तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	19/05/2009	1.10	1.21	2.31	1.50	0.81	2.31	पूर्ण	
			ओखरा	अहिवारा	2009-10	405	टार बांध गहरीकरण एवं पचरीकरण 8565 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		5.79	1.18	6.97					

			ओखरा	अहिवा	2009-10	406	नारधा मुख्य मार्ग से सेमरिया पहुंच मार्ग पर जोड़ने एवं नहर पर पाइप पुलिया निर्माण मिट्टी मुरम ल. 1.10 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.81	1.41	5.22	2.94	2.94	प्रगति पर	
89	मुरमुंदा	296	मुरमुंदा	अहिवा	2008-09	407	मेन रोड से धरसा सड़क मार्ग मिट्टी मुरम एवं पाइप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	16/03/2009	3.08	1.84	4.92	3.30	1.55	4.85	पूर्ण
			मुरमुंदा	अहिवा	2008-09	408	नया तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण मुरमुंदा	01T-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मुरमुंदा	अहिवा	2009-10	409	पुराना तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण मुरमुंदा 4665 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.52	1.26	4.78				अप्रारंभ
			चेटवा	अहिवा	2009-10	410	नया तालाब विस्तार एवं गहरीकरण एवं पचरीकरण चेटुवा टारबांध 4560 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.45	1.26	4.71	1.29		1.29	प्रगति पर
90	लिमतरा	288	सूरजीडीह	अहिवा	2008-09	411	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण सूरजीडीह	05D-1	J.P.	29/04/2008	3.44	0.92	4.36	3.20	0.98	4.17	पूर्ण
			सूरजीडीह	अहिवा	2009-10	412	सूरजीडीह से मुरा पहुंच मार्ग मिट्टीकरण मुरमीकरण कार्य मिट्टी मुरम ल. 1.90 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.84	1.52	4.36				प्रारंभ
			लिमतरा	अहिवा	2008-09	413	लिमतरा से ढाबा तक हर नाली मरम्मत /पलिया निर्माण	05S-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लिमतरा	अहिवा	2008-09	414	कुर्मी डबरा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	10/02/2009	3.00	2.00	5.00	3.54	1.01	4.54	पूर्ण
			लिमतरा	अहिवा	2008-09	415	नंदौरी से लिमतरा मुरम मिट्टीकरण	08R-1	J.P.	04/01/2009	3.00	2.00	5.00	2.71	1.20	3.92	पूर्ण
			लिमतरा	अहिवा	2009-10	416	लिमतरा से चुहरी धरसा तक सड़क निर्माण (मिट्टीकरण) मिट्टी मुरम ल. 1.88 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.50	2.08	8.58				प्रारंभ
91	कंडरका	223	कंडरका	अहिवा	2008-09	417	डबरी तलाब गहरीकरण तलाब गहरीकरण एवं पचरीकरण धाट निर्माण कंडरका	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.48	0.92	4.40	2.40	0.06	2.46	प्रगति पर
			कंडरका	अहिवा	2008-09	418	डीह से मस्जीद तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	03/03/2009	3.00	2.00	5.00	2.59	0.40	2.99	प्रगति पर
			कंडरका	अहिवा	2008-09	419	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	RES-D		14.41	3.11	17.52				

			कंडरका	अहिवारा	2008-09	420	कंडरका माईनर/सबमाईनर जोर्णोद्वार	05S-1	Irr.T		13.72	9.15	22.87					
			कंडरका	अहिवारा	2009-10	421	छुहिया तालाब से घरसा रोड़ तक सड़क निर्माण मिट्टी मुरम ल. 1.05 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.64	1.38	5.02					अप्रारंभ
			कंडरका	अहिवारा	2009-10	422	छुहिया तालाब पचरीकरण एवं गहरीकरण (6300 क्यू.मी.)	05D-1	J.P.		4.36	1.07	5.43					अप्रारंभ
			कंडरका	अहिवारा	2009-10	423	डीह से उलट तक सड़क निर्माण मिट्टी मुरम ल. 1.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.24	2.32	8.56					प्रारंभ
92	ढाबा	247	ढाबा	अहिवारा	2008-09	424	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण घाट निर्माण ढाबा	05D-1	J.P.	17/03/2009	3.52	0.92	4.44	0.68	0.00	0.68		प्रगति पर
			ढाबा	अहिवारा	2009-10	425	श्मशान घाट से मुर्दा बस्ती पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.18	1.66	6.84					
			ढाबा	अहिवारा	2009-10	426	श्मशान घाट से सांकरा पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.15	1.20	5.35					प्रारंभ
			मुर्दा	अहिवारा	2009-10													
93	सांकरा	248	सांकरा	अहिवारा	2008-09	427	सांकरा से कपसदा पहुंच मार्ग का पुननिर्माण	08R-1	J.P.	18/05/2009	3.00	2.00	5.00	1.73	1.14	2.87		प्रगति पर
			सांकरा	अहिवारा	2008-09	428	सांकरा से खपरी मार्ग का चौडीकरण	08R-1	J.P.	17/02/2009	3.00	2.00	5.00	3.34	1.45	4.79		पूर्ण
			सांकरा	अहिवारा	2009-10		बांध का गहरीकरण 8076 क्यू.मी. एवं उल्टफाल निर्माण कार्य	03D-1	J.P.		7.65	2.35	10.00					अप्रारंभ
			सांकरा	अहिवारा	2009-10	429	टार बांध गहरीकरण गेट और उल्ट फाल निर्माण 6560 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		4.78	0.48	5.26	2.85		2.85		प्रगति पर
			सांकरा	अहिवारा	2009-10	430	टारबांध का गहरीकरण एवं भेट और उल्ट फार निर्माण	03D-1	J.P.		0.96	0.03	0.99	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
94	खपरी	48	खपरी	अहिवारा	2008-09	431	नया तालाब निर्माण खपरी	01T-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			खपरी	अहिवारा	2009-10	432	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण खपरी वार्ड क्रमांक 9 के निकटतम 5435 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.75	1.06	4.81					अप्रारंभ
			खपरी	अहिवारा	2009-10	433	मुख्य मार्ग से श्मशान घाट तक सड़क निर्माण मिट्टी मुरम ल. 1.40 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.86	1.80	6.66					अप्रारंभ

95	पंचदेवरी	132	पंचदेवरी	अहिवारा	2008-09	434	तलाब गहरीकरण एवं पचरीकरण (घाट निर्माण ) पंचदेवरी	05D-1	J.P.	05/07/2008	3.63	0.92	4.55	2.96	0.72	3.68	प्रगति पर
			पंचदेवरी	अहिवारा	2008-09	435	पंचदेवरी से अकोला पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पंचदेवरी	अहिवारा	2008-09	436	धरसा रोड निर्माण	08R-1	J.P.	21/04/2009	4.80	3.20	8.00	3.63	0.00	3.63	प्रगति पर
			पंचदेवरी	अहिवारा	2009-10	437	वार्ड क्रमांक 8 के पास बोईर तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण (6975 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		4.81	1.08	5.89				अप्रारंभ
			पंचदेवरी	अहिवारा	2009-10	438	पंचदेवरी से भटरी के घर से गुप्ता बाड़ी अकोला रोड तक मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम ल. 2.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.23	2.47	6.70				अप्रारंभ
			पंचदेवरी	अहिवारा	2009-10	439	श्मशान घाट पहुंच मार्ग सिन्हा बाड़ी मोड़ से जुगल बाड़ी तक मार्ग निर्माण मिट्टी मुरम ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.02	0.03	3.05	1.81		1.81	प्रगति पर
													704.68	130.70	835.38		