

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009.10 में स्वीकृत कार्यों का विवरण

विभाग का नाम :- जनपद पंचायत डौण्डी

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/	
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	भर्रीटोला 43	208	भर्रीटोला	डौ. लोहारा	1	2008-09	पुराना तालाब से भर्रीखार सरहद तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	05/01/2009	3.750	0.250	4.000	2.680	1.033	3.713	पूर्ण	
			भर्रीटोला	डौ. लोहारा	2	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	08/12/2008	3.400	0.600	4.000	2.850	1.067	3.917	पूर्ण	
			भर्रीटोला	डौ. लोहारा	3	2008-09	भर्रीटोला से चिपरा तक पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	RES-B	11.02.09	8.110	5.050	13.160	3.540	1.430	4.970	प्र.पर	
			भर्रीटोला	डौ. लोहारा	4	2009-10	मैदान समतलीकरण 5500 क्यू.मी	06L-1	J.P.	07/12/2009	4.220	2.430	6.650	2.834	0.230	3.064	प्र.पर	
			भर्रीटोला	डौ. लोहारा	5	2009-10	भर्रीटोला से धरसा पहुंच मार्ग भाग 2	08R-1	J.P.	12/01/2010	4.770	2.770	7.540	2.175		2.175	प्र.पर	
			भर्रीटोला	डौ. लोहारा		2009-10	मंदिर तालाब गहरीकरण 10462 क्यू.मी. एवं 1 नग निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		7.580	0.960	8.540					अप्रारंभ
			जुनवानी	डौ. लोहारा	6	2008-09	जुनवानी से चिखली पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	16/3/9	3.840	1.510	5.350	3.249	0.625	3.874	प्र.पर	
			जुनवानी	डौ. लोहारा	7	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	28/4/8	2.748	0.664	3.412	2.600	0.745	3.345	पूर्ण	
			जुनवानी	डौ. लोहारा	8	2009-10	जुनवानी से शीतला मंदिर तक WBM मार्ग	W.B.M.	J.P.		3.100	1.850	5.050			0.000	अप्रारंभ	
2	रजही	244	जुनवानी	डौ. लोहारा	9	2009-10	जुनवानी से चिखली WBM पहुंच मार्ग भाग	W.B.M.	J.P.	29/12/2009	6.180	3.590	9.770	2.075		2.075	प्र.पर	
			रजही	डौ. लोहारा	10	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	2.793	0.665	3.458	1.560	0.705	2.265	पूर्ण	
			रजही	डौ. लोहारा	11	2008-09	देवपांडुम से धोडाटापु तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	05/01/2009	3.400	0.600	4.000	1.120	0.902	2.022	पूर्ण	
			रजही	डौ. लोहारा	12	2008-09	भूमी सुधार 25 हितग्राही		J.P.	08/12/2008	2.700	0.300	3.000	2.570	0.292	2.862	पूर्ण	
			रजही	डौ. लोहारा	13	2008-09	गौठान से चिरकुटी बांध पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	07/04/2009	6.910	2.550	9.460	5.550	1.454	7.004	प्र.पर	
			रजही	डौ. लोहारा	14	2009-10	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	04/01/2010	4.880	1.130	6.010	5.107		5.107	प्र.पर	
			देवापण्डम													0.000		
	ककरेल	डौ. लोहारा	15	2008-09	ककरेल से आमाबाहरा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	16/2/9	4.840	1.160	6.000	4.438	0.943	5.381	पूर्ण			

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ककरेल	डॉ. लोहारा	16	2008-09	ककरेल से डोरका भरी पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	13/4/9	3.840	1.510	5.350	4.653	0.041	4.694	प्र.पर
3	चिपरा	349	चिपरा	डॉ. लोहारा	17	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	05/05/2008	4.513	0.217	4.730	4.310	0.194	4.504	पूर्ण
			चिपरा	डॉ. लोहारा	18	2008-09	तेंदु तालाब विस्तारीकरण	05D-1	J.P.	01/12/2008	3.500	0.250	3.700	3.250	0.362	3.612	पूर्ण
			चिपरा	डॉ. लोहारा	19	2008-09	चिपरा से अगरिया पारा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	15/12/8	3.400	0.600	4.000	3.000	0.824	3.824	पूर्ण
			चिपरा	डॉ. लोहारा	20	2008-09	चिपरा से मरकाटोला तक पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	RES-B	11.02.09	8.910	5.340	14.250	6.510	0.910	7.420	प्र.पर
			चिपरा	डॉ. लोहारा	21	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 7805 क्यू.मी	05D-1	J.P.	04/01/2010	4.880	1.160	6.040	4.710		4.710	प्र.पर
			चिपरा	डॉ. लोहारा	22	2009-10	मैदान समतलीकरण 6333 क्यू.मी.	06L-1	J.P.	10/12/2009	4.690	2.490	7.180	4.180		4.180	प्र.पर
			चिपरा		23	2009-10	चिपरा से अगरिया पारा पहुंच मार्ग 2	08R-1	J.P.	21/12/2009	6.170	3.780	9.950	4.374		4.374	प्र.पर
4	धुर्वाटोला	281	धुर्वाटोला	डॉ. लोहारा	24	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	20/5/8	3.103	0.167	3.270	2.900	0.153	3.053	पूर्ण
			धुर्वाटोला	डॉ. लोहारा	25	2008-09	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	02/02/2009	2.250	0.250	2.500	0.870	0.540	1.410	पूर्ण
			धुर्वाटोला	डॉ. लोहारा	26	2008-09	शीतला मंदिर से चिपरा सरहद तक पहुंचमार्ग नि.	08R-1	J.P.	24/12/8	3.400	0.600	4.000	2.840	1.083	3.923	पूर्ण
			धुर्वाटोला	डॉ. लोहारा		2009-10	स्कूलपारा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट 3856 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	15/03/2010	2.930	0.780	3.710			0.000	प्र.पर
			शिकारीटोला	डॉ. लोहारा		2009-10	राजनादगांव मुख्य मार्ग से बालोद मुख्य मार्ग तक मिट्टी/मुरुम मार्ग लम्बाई 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.	25/03/2010	7.130	2.410	9.540	0.254		0.254	प्र.पर
			शिकारीटोला	डॉ. लोहारा	27	2009-10	शिकारीटोला से सुवरबोड़ पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	05/06/2009	1.560	0.050	1.610	1.480	0.088	1.568	प्र.पर
			शिकारीटोला	डॉ. लोहारा	28	2009-10	नया तालाब निर्माण 9030 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	15/12/2009	4.270	0.210	4.480	3.850	0.55	4.400	प्र.पर
			सुवरबोड़	डॉ. लोहारा	29	2008-09	सुखा तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	08/12/2008	3.400	0.600	4.000	3.085	0.795	3.880	पूर्ण
			सुवरबोड़	डॉ. लोहारा	30	2008-09	बकलीटोला जलाशय बांध एवं नहर मरम्मत कार्य	05S-1	Irr.T		13.290	8.560	21.850			0.000	अप्रारंभ
			सुवरबोड़	डॉ. लोहारा	31	2009-10	तालाब विस्तारीकरण 6641 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	14/12/2009	4.040	0.360	4.400	3.950	0.421	4.371	प्र.पर
			बकलीटोला	डॉ. लोहारा		2009-10	मैदान समतलीकरण Size 70 M X 80 M	06L-1	J.P.	26/02/2010	1.920	0.940	2.860	1.314		1.314	प्र.पर

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	सुवरबोड़	418	बकलीटोला	डॉ. लोहारा	32	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	2.952	0.672	3.624	2.010	0.739	2.749	पूर्ण
			बकलीटोला	डॉ. लोहारा	33	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण (बकलीटोला)	05D-1	J.P.	13/4/9	3.650	1.100	4.750	3.804	0.746	4.550	पूर्ण
			गिधाली	डॉ. लोहारा	34	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	15/12/8	3.400	0.600	4.000	3.050	0.758	3.808	पूर्ण
			गिधाली	डॉ. लोहारा	35	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण (गिधाली)	05D-1	J.P.	17/3/9	3.300	1.090	4.390	3.255	0.728	3.983	पूर्ण
			गिधाली	डॉ. लोहारा	36	2009-10	गिधाली से सुवरबोड़ तक WBM	W.B.M.	J.P.	21/12/2009	6.180	3.770	9.950	7.898		7.898	प्र.पर
6	भैंसबोड़	288	भैंसबोड़	डॉ. लोहारा	37	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.382	0.688	4.070	3.230	0.755	3.985	पूर्ण
			भैंसबोड़	डॉ. लोहारा	38	2008-09	तालाब विस्तारीकरण	05D-1	J.P.	12/01/2009	3.300	0.400	3.700	3.220	0.204	3.424	पूर्ण
			भैंसबोड़	डॉ. लोहारा	39	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	01/12/2008	3.500	0.700	4.200	3.000	0.951	3.951	पूर्ण
			भैंसबोड़	डॉ. लोहारा	40	2008-09	गोंदली धरसा पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	05/03/2009	3.840	1.510	5.350	2.213	0.408	2.621	प्र.पर
			भैंसबोड़	डॉ. लोहारा	41	2008-09	डुमरडीह धरसा पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	05/03/2009	6.910	2.550	9.460	4.596	0.075	4.671	प्र.पर
			भैंसबोड़	डॉ. लोहारा	42	2008-09	भैंसबोड़ से बालोद राजहरा मुख्य मार्ग तक पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	RES-B	10.02.09	12.180	6.040	18.220	5.980	0.670	6.650	प्र.पर
			भैंसबोड़	डॉ. लोहारा	43	2008-09	भैंसबोड़ बांध एवं नहर एवं सूवरबोड़ व्यवर्तन	01C-1	Irr.T		11.480	7.600	19.080			0.000	अप्रारंभ
			भैंसबोड़	डॉ. लोहारा		2009-10	भैंसबोड़ से सुवरबोड़ WBM Road निर्माण लम्बाई 2.90 कि.मी.	W.B.M.	RES-B		27.390	8.590	35.980				अप्रारंभ
			भैंसबोड़	डॉ. लोहारा	44	2009-10	भैंसबोड़ से डुबान तक WBM	W.B.M.	J.P.	04/01/2010	4.330	2.540	6.870	3.143		3.143	प्र.पर
7	दानीटोला	267	दानीटोला	डॉ. लोहारा	45	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	2.375	0.590	2.965	2.100	0.656	2.756	पूर्ण
			दानीटोला	डॉ. लोहारा	46	2008-09	रेल्वे पुल से कांटाबांध पहुंच मार्ग एवं मुरमहकरण	08R-1	J.P.	23/3/9	3.840	1.510	5.350	3.155	1.014	4.169	प्र.पर
			दानीटोला	डॉ. लोहारा	47	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	08/02/2010	1.920	0.880	2.800	1.564		1.564	प्र.पर
			बनगाँव	डॉ. लोहारा	48	2008-09	दानीटोला से तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	16/12/8	3.500	0.700	4.200	3.398	0.726	4.124	पूर्ण
			बनगाँव	डॉ. लोहारा	49	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 5273 क्यू.मी	05D-1	J.P.	03/08/2010	3.360	1.030	4.390	1.960	0.168	2.128	प्र.पर
			बोरीद	डॉ. लोहारा	50	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	18/3/9	2.910	0.850	3.760	2.847	0.724	3.571	पूर्ण
			बोरीद	डॉ. लोहारा	51	2008-09	बोरीद से नैगी डोंगरी तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	05/01/2009	3.600	0.400	4.000	2.620	1.135	3.755	पूर्ण

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			बोरीद	डॉ. लोहारा	52	2009-10	तालाब गहरीकरण 4038 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	12/21/2009	2.430	0.230	2.660	2.210	0.206	2.416	प्र.पर
8	गुजरा	280	गुजरा	डॉ. लोहारा	53	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	3.855	0.709	4.564	3.100	0.758	3.858	पूर्ण
			गुजरा	डॉ. लोहारा	54	2008-09	गुजरा से पांडवान देव मंदिर तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	03/03/2009	1.920	0.700	2.640	1.096	0.921	2.017	पूर्ण
			गुजरा	डॉ. लोहारा	55	2009-10	गोडधोवा तालाब से मुख्य सड़क तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	26/5/9	2.850	0.030	2.880	2.374	0.452	2.826	पूर्ण
			गुजरा	डॉ. लोहारा	56	2008-09	गुजरा तालाब गहरीकरण (बंधिया)	05D-1	J.P.	22/12/8	3.500	0.700	4.200	3.000	0.648	3.648	पूर्ण
			गुजरा	डॉ. लोहारा	57	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	25/2/9	3.500	0.700	4.200	3.046	0.718	3.764	पूर्ण
			गुजरा	डॉ. लोहारा	58	2009-10	गुजरा से जमही तक WBM	W.B.M.	J.P.	18/01/2010	6.180	3.590	9.770	7.043		7.043	प्र.पर
			गुजरा	डॉ. लोहारा		2009-10	बस स्टैण्ड से रेल्वे क्रॉसिंग तक WBM मार्ग लम्बाई 0.900 कि.मी.	W.B.M.	J.P.	13/03/2010	7.200	2.800	10.000	2.742		2.742	प्र.पर
			गुजरा		59	2009-10	गुजरा से मुक्ति धाम तक WBM	W.B.M.	J.P.	21/12/2009	6.180	3.590	9.770	3.939		3.939	प्र.पर
9	खलारी	467	खलारी	डॉ. लोहारा	60	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	25/04/2008	3.540	0.654	4.200	3.300	0.800	4.100	पूर्ण
			खलारी	डॉ. लोहारा	61	2008-09	नयापारा तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	16/12/8	3.800	0.700	4.500	3.675	0.634	4.309	पूर्ण
			खलारी	डॉ. लोहारा	62	2008-09	बाजार पारा तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	22/12/8	3.500	0.500	4.000	3.603	0.114	3.717	पूर्ण
			खलारी	डॉ. लोहारा	63	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	18/5/9	3.300	1.090	4.390	2.091	0.387	2.478	प्र.पर
			खलारी	डॉ. लोहारा	64	2008-09	बाजारपारा से सल्हाईटोला पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	16/3/9	6.910	2.550	9.460	6.270	0.108	6.378	प्र.पर
			खलारी	डॉ. लोहारा	65	2009-10	मैदान समतलीकरण 6333 क्यू.मी.	06L-1	J.P.	21/12/2009	4.690	2.490	7.180	3.010	0.545	3.555	प्र.पर
10	अड़जाल	219	अड़जाल	डॉ. लोहारा	66	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	2.477	1.111	3.588	2.850	0.717	3.567	पूर्ण
			अड़जाल	डॉ. लोहारा	67	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	15/12/8	3.500	0.700	4.200	3.090	0.801	3.891	प्र.पर
			अड़जाल	डॉ. लोहारा	68	2008-09	सोरी धरसा पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	07/03/2009	3.800	0.400	4.200	2.398	0.157	2.555	प्र.पर
			जमही	डॉ. लोहारा	69	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 7056 क्यू.मी	05D-1	J.P.	17/03/2010	4.690	0.860	5.550			0.000	प्र.पर
			अड़जाल	डॉ. लोहारा	70	2009-10	मैदान समतलीकरण 2160 क्यू.मी.	06L-1	J.P.		1.300	0.780	2.080			0.000	प्र.पर
			अड़जाल	डॉ. लोहारा	71	2009-10	स्टाप डेम गहरीकरण 3935 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	19/12/2009	2.070	0.110	2.180	0.106		0.106	प्र.पर
			अड़जाल	डॉ. लोहारा		2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 6459 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	26/03/2010	4.710	0.860	5.570	1.559		1.559	प्र.पर

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			जमही													0.000	
11	कुसुमकसा	603	कुसुमकसा	डौ. लोहारा	72	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	24/4/8	4.442	0.216	4.658	3.320	0.098	3.418	पूर्ण
			कुसुमकसा	डौ. लोहारा	73	2008-09	पुराना तालाब से आवास पारा तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	16/12/8	3.400	0.600	4.000	2.520	1.178	3.698	पूर्ण
			कुसुमकसा	डौ. लोहारा	74	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/01/2009	3.400	0.600	4.000	3.128	0.744	3.872	पूर्ण
			कुसुमकसा	डौ. लोहारा	75	2008-09	पुराना बाजार से पुल तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	14/3/9	3.800	1.190	4.990	2.359	0.984	3.343	पूर्ण
			कुसुमकसा	डौ. लोहारा		2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 9893 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	06/03/2010	7.360	0.920	8.280	1.463		1.463	प्र.पर
			कुसुमकसा	डौ. लोहारा	76	2009-10	आवास पारा से पुराना तालाब पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	18/5/9	3.670	0.460	4.130	3.470	0.049	3.519	प्र.पर
			कुसुमकसा	डौ. लोहारा	77	2009-10	सिचाई बांध गहरीकरण 10886 क्यू.मी.	05S-1	J.P.	14/12/2009	4.270	0.210	6.660	5.960	0.446	6.406	प्र.पर
			कुसुमकसा	डौ. लोहारा	78	2009-10	छुई खदान तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 7056 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	21/12/2009	4.690	0.860	5.550	4.980	0.548	5.528	प्र.पर
12	अरमुरकसा	221	अरमुरकसा	डौ. लोहारा	79	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	28/4/8	3.869	1.131	5.000	4.008	0.790	4.798	पूर्ण
			अरमुरकसा	डौ. लोहारा	80	2008-09	बस्तीपारा तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	15/12/8	3.800	0.700	4.500	3.650	0.850	4.500	पूर्ण
			अरमुरकसा	डौ. लोहारा	81	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	07/01/2009	3.800	0.700	4.500	3.500	0.968	4.468	पूर्ण
			अरमुरकसा	डौ. लोहारा	82	2009-10	शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज	02P-1	Harti.		3.800	1.360	5.160			0.000	अप्रारंभ
			अरमुरकसा	डौ. लोहारा	83	2009-10	सिवना ढोड़गा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	01/06/2009	2.130	0.030	2.160	1.777	0.360	2.137	पूर्ण
			अरमुरकसा	डौ. लोहारा	84	2009-10	तालाब गहरीकरण 13500 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	18/01/2010	7.450	0.320	7.770	6.500	0.705	7.205	प्र.पर
			अरमुरकसा	डौ. लोहारा	85	2009-10	मैदान समतलीकरण 7500 क्यू.मी.	06L-1	J.P.	28/12/2009	4.180	0.210	4.390	3.680	0.578	4.258	पूर्ण
			पथराटोला	डौ. लोहारा	86	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	15/12/8	3.400	0.600	4.000	2.850	0.999	3.849	पूर्ण
			पथराटोला	डौ. लोहारा	87	2008-09	पुराना तालाब से कारुटोला पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	01/06/2009	6.910	2.550	9.460	4.840		4.840	प्र.पर
			पथराटोला	डौ. लोहारा	88	2009-10	पथराटोला से रजही तक WBM	W.B.M.	J.P.	03/03/2010	6.180	3.590	9.770			0.000	प्र.पर

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/	
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
13	पथराटोला	312	खम्हारटोला	डौ. लोहारा	89	2008-09	खम्हारटोला से चिखलाकसा सड़क तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	01/12/2008	3.750	0.250	4.000	2.740	0.836	3.576	पूर्ण	
			खम्हारटोला	डौ. लोहारा	90	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/05/2008	1.890	0.663	2.523	1.650	0.750	2.400	पूर्ण	
			खम्हारटोला	डौ. लोहारा	91	2008-09	खम्हारटोला से पुत्तरवाही पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	06L-1	J.P.	16/3/9	6.910	2.550	9.460	4.583	1.220	5.803	प्र.पर	
			खम्हारटोला	डौ. लोहारा	92	2009-10	मैदान समतलीकरण 5500 क्यू.मी	06L-1	J.P.	14/12/2009	4.220	2.430	6.650	1.914		1.914	प्र.पर	
14	बिटाल	309	बिटाल	डौ. लोहारा	93	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	24/4/8	3.505	0.693	4.198	3.120	0.869	3.989	पूर्ण	
			बिटाल	डौ. लोहारा	94	2008-09	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	15/12/8	3.500	0.500	4.000	1.720	1.622	3.342	पूर्ण	
			बिटाल	डौ. लोहारा	95	2008-09	भूमी सुधार 25 हितग्राही		J.P.	15/12/8	2.800	0.200	3.000	2.650	0.197	2.847	पूर्ण	
			बिटाल	डौ. लोहारा	96	2009-10	बिटाल से मदान तक WBM	W.B.M.	J.P.	09/03/2010	6.180	3.770	9.950	2.093		2.093	प्र.पर	
			हितकसा														0.000	
			जाबुड़वाही	डौ. लोहारा	97	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	06/05/2009	2.910	0.850	3.760	2.436	0.475	2.911	पूर्ण	
			जाबुड़वाही	डौ. लोहारा	98	2008-09	जाबुड़वाही से रजही पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	06/05/2009	6.910	2.550	9.460	3.443	0.457	3.900	प्र.पर	
15	धोबेदण्ड	320	धोबेदण्ड	डौ. लोहारा	99	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/05/2008	1.357	0.608	1.965	1.210	0.724	1.934	पूर्ण	
			धोबेदण्ड	डौ. लोहारा	100	2008-09	धोबेदण्ड से बैगा पारा पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	22/12/8	3.600	0.400	4.000	1.700	0.910	2.610	पूर्ण	
			धोबेदण्ड	डौ. लोहारा	102	2009-10	कुजामटोला से नयापारा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	26/5/9	2.250	0.030	2.280	1.410	0.870	2.280	पूर्ण	
			धोबेदण्ड	डौ. लोहारा	103	2009-10	धोबेदण्ड से शमशान घाट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	26/5/9	0.900	0.030	0.930	0.886	0.012	0.898	पूर्ण	
			कोन्डेकसा														0.000	
			झीकाटोला															0.000
	चिखलाकसा	591	चिखलाकसा	डौ. लोहारा	104	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	03/05/2008	1.712	0.596	2.308	1.520	0.778	2.298	पूर्ण	
			चिखलाकसा	डौ. लोहारा	105	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	28/5/8	4.920	0.910	5.830	3.300	0.752	4.052	पूर्ण	
			झरनदल्ली														0.000	
			धोबनी अ	डौ. लोहारा	107	2008-09	तालाब गहरी एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	01/12/2008	3.500	0.700	4.200	3.300	0.774	4.074	पूर्ण	
			कुरुभाट	डौ. लोहारा	108	2008-09	उलट तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	01/12/2008	3.500	0.700	4.200	3.300	0.773	4.073	पूर्ण	
			कुरुभाट	डौ. लोहारा	109	2009-10	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	09/06/2009	1.880	0.060	1.950	1.700	0.201	1.901	पूर्ण	

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	धोबनी अ	297	पुत्तरवाही	डौ. लोहारा	110	2008-09	पुत्तरवाही से टेकाढोड़ा सरहद तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	16/3/9	1.840	0.400	2.240	1.437	0.312	1.749	पूर्ण
			पुत्तरवाही	डौ. लोहारा	111	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	25/4/8	2.338	1.094	3.433	2.700	0.733	3.433	पूर्ण
			पुत्तरवाही	डौ. लोहारा	112	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 3603.75 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	14/12/2009	2.510	0.780	3.290	2.510		2.510	प्र.पर
17	टेकाढोड़ा	210	टेकाढोड़ा	डौ. लोहारा	113	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	17/12/8	3.750	0.750	4.500	3.550	0.743	4.293	पूर्ण
			टेकाढोड़ा	डौ. लोहारा	114	2008-09	भूमि सुधार 25 हितग्राही		J.P.	01/01/2009	1.800	0.200	2.000	1.701	0.214	1.915	पूर्ण
			टेकाढोड़ा	डौ. लोहारा	115	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	4.472	0.216	4.688	2.550	0.660	3.210	पूर्ण
			कोकान	डौ. लोहारा	116	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 9035 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	21/12/2009	4.490	0.850	5.370	3.960	0.528	4.488	प्र.पर
			टेकाढोड़ा	डौ. लोहारा	117	2009-10	मैदान समतलीकरण 1650 क्यू.मी.	06L-1	J.P.	01/01/2010	1.080	0.700	1.78	0.872		0.872	प्र.पर
			टेकाढोड़ा	डौ. लोहारा	118	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	24/3/9	2.640	0.740	3.380	2.614	0.698	3.312	पूर्ण
			कोकानघाट	डौ. लोहारा		2009-10	कोकानघाट जलाशय बांध एवं नहर जीर्णोद्धार कार्य लंबाई 1.00 कि.मी.	05S-1	Irr.T		15.520	10.250	25.770			0.000	
18	सिंगनवाही	323	पददेटोला	डौ. लोहारा	119	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.903	0.695	4.598	3.700	0.780	4.480	पूर्ण
			फागुनदाह	डौ. लोहारा	120	2008-09	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	15/12/8	2.250	0.250	2.500	1.890	0.577	2.467	पूर्ण
			सिंगनवाही	डौ. लोहारा	121	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	29/12/8	3.750	0.750	4.500	3.560	0.910	4.470	पूर्ण
			सिंगनवाही	डौ. लोहारा	122	2008-09	बड़ा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	16/3/9	4.180	0.800	4.980	4.157	0.686	4.843	पूर्ण
			सिंगनवाही	डौ. लोहारा	123	2009-10	सिचाई तालाब गहरीकरण फागुनदाह 12503 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	21/12/2009	7.510	0.320	7.830	6.830	0.577	7.407	प्र.पर
			साल्हे	डौ. लोहारा	124	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	14/05/2008	3.148	0.652	3.800	2.700	0.886	3.586	पूर्ण
			साल्हे	डौ. लोहारा	125	2008-09	नीचे बंधिया तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	16/3/9	4.180	0.800	4.980	3.440	0.719	4.159	पूर्ण
			साल्हे	डौ. लोहारा	126	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 6095 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	14/12/2009	3.750	0.830	4.580			0.000	प्र.पर
			धोतिमटोला	डौ. लोहारा	127	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	12/01/2009	3.400	0.600	4.000	3.710	0.082	3.792	पूर्ण

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	साहू	492	धोतिमटोला	डॉ. लोहारा	128	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 6095 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	14/12/2009	3.750	0.830	4.580	3.825		3.825	प्र.पर
			धोतिमटोला	डॉ. लोहारा		2009-10	धोतिमटोला से चिखली तक मिट्टी/मुरुम मार्ग लम्बाई 1.00 कि.मी. एवं 1 नग बी.सी.सी. पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	29/03/2010	5.000	1.950	6.950				प्र.पर
			जमरुवा	डॉ. लोहारा	129	2008-09	जमरुवा से दारुटोला तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	15/12/8	3.400	0.600	4.000	2.360	0.651	3.011	पूर्ण
			जमरुवा	डॉ. लोहारा	130	2009-10	नया तालाब निर्माण 12503 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	28/12/2010	7.510	0.320	7.830	6.560	0.803	7.363	प्र.पर
20	चिखली	400	चिखली	डॉ. लोहारा	131	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	20/5/8	2.761	0.147	2.908	2.580	0.213	2.793	पूर्ण
			चिखली	डॉ. लोहारा	132	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	16/3/9	2.640	0.740	3.380	2.472	0.745	3.217	पूर्ण
			चिखली	डॉ. लोहारा	133	2008-09	चिखली से दल्लीराजहरा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	15/12/8	3.400	0.600	4.000	3.200	0.297	3.497	पूर्ण
			चिखली	डॉ. लोहारा	135	2009-10	स्टाप डेम गहरीकरण 6705 क्यू.मी.	05S-1	J.P.	07/12/2009	3.640	0.820	4.46	2.369		2.369	प्र.पर
			चिखली	डॉ. लोहारा	136	2008-09	उसरीटोला जलाशय उलट एवं नहर मरम्मत कार्य	05S-1	Irr.T		14.770	2.760	17.530			0.000	अप्रारंभ
			गोटुलमुंडा	डॉ. लोहारा	137	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	25/12/8	3.750	0.250	4.000	1.160	0.123	1.283	पूर्ण
			किल्लेकोड़ा	डॉ. लोहारा	134	2009-10	सी.पी.टी. एवं सी.पी.डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 382.02 हे.	C.P.W.	DFO		1.520	0.050	1.570			0.000	अप्रारंभ
			गोटुलमुंडा	डॉ. लोहारा		2009-10	मिशन तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट 5416 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	03/03/2010	3.990	0.840	4.830	0.272			प्र.पर
			गोटुलमुंडा	डॉ. लोहारा	138	2009-10	वर्मी कम्पोस्ट एवं टैंक निर्माण कार्य 10 नग साईज (10mX1MX0.5M)		DFO		1.550	0.950	2.500			0.000	अप्रारंभ
			गोटुलमुंडा	डॉ. लोहारा	139	2009-10	पौध रोपण	02P-1	Harti.		8.080	3.360	11.440			0.000	अप्रारंभ
गोटुलमुंडा	डॉ. लोहारा	140	2009-10	पौध रोपण	02P-1	Harti.		9.590	4.070	13.660			0.000	अप्रारंभ			
21	नरटोला	297	नरटोला	डॉ. लोहारा	141	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	05/05/2008	3.975	0.195	4.170	3.910	0.157	4.067	पूर्ण
			नरटोला	डॉ. लोहारा	142	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	01/12/2008	3.400	0.600	4.000	3.120	0.742	3.862	पूर्ण
			नरटोला	डॉ. लोहारा	143	2008-09	नरटोला से आड़ेझर पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	03/02/2009	3.600	0.400	4.000	2.391	0.162	2.553	प्र.पर
			नरटोला	डॉ. लोहारा	144	2009-10	पौध रोपण	02P-1	Harti.		2.130	0.770	2.900			0.000	अप्रारंभ
			नरटोला	डॉ. लोहारा	145	2009-10	तालाब विस्तारीकरण 6240 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	16/11/2009	3.500	0.150	3.650	3.604		3.604	प्र.पर
			खैरवाही	डॉ. लोहारा	146	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	01/05/2008	4.304	0.686	4.990	3.600	0.610	4.210	पूर्ण

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	खैरवाही	215	खैरवाही	डॉ. लोहारा	147	2008-09	खैरवाही से शमशान घाट पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	08/12/2008	4.304	0.686	4.000	2.440	1.235	3.675	पूर्ण
			खैरवाही	डॉ. लोहारा	148	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/01/2009	3.400	0.600	4.000	3.079	0.752	3.831	पूर्ण
			खैरवाही	डॉ. लोहारा	149	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	16/2/9	6.190	1.400	7.590	6.604	0.972	7.576	पूर्ण
			खैरवाही	डॉ. लोहारा	150	2008-09	कोटागॉव व्यपवर्तन	01C-1	Irr.T		23.980	16.440	40.420			0.000	अप्रारंभ
			खैरवाही	डॉ. लोहारा	151	2009-10	पौध रोपण	02P-1	Harti.		5.460	2.180	7.640			0.000	अप्रारंभ
			खैरवाही	डॉ. लोहारा	152	2009-10	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	03/06/2009	2.150	0.060	2.210	1.441	0.021	1.462	प्र.पर
			खैरवाही	डॉ. लोहारा	153	2009-10	नया तालाब निर्माण 12503 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	14/12/2009	7.510	0.320	7.830	5.96	0.804	6.764	प्र.पर
23	आड़ेझर	262	खैरवाही	डॉ. लोहारा		2009-10	खैरवाही से मलकुवर पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.770	1.750	6.520				अप्रारंभ
			आड़ेझर	डॉ. लोहारा	154	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.441	0.692	4.133	2.500	0.714	3.214	पूर्ण
			आड़ेझर	डॉ. लोहारा	155	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	15/12/8	3.500	0.700	4.200	3.450	0.750	4.200	पूर्ण
			आड़ेझर	डॉ. लोहारा	156	2008-09	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	14/12/2009	1.300	0.780	2.080	1.941		1.941	प्र.पर
			आड़ेझर	डॉ. लोहारा	157	2009-10	चरोटा तालाब गहरीकरण 10886 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	14/12/2009	6.380	0.280	6.660	6.010	0.550	6.560	प्र.पर
			आड़ेझर	डॉ. लोहारा		2009-10	मंदिर तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट 3840 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	08/03/2010	2.850	0.810	3.660				प्र.पर
			मलकुवर	डॉ. लोहारा	158	2008-09	पुराना तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/08/2008	4.900	0.810	5.710	4.220	1.490	F	पूर्ण
मलकुवर	डॉ. लोहारा		2009-10	मलकुवर हवाई पट्टी से पाखीपारा तक मिट्टी/ मुरुम मार्ग लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.	04/03/2010	4.770	1.750	6.520	0.147		0.147	प्र.पर			
24	कुमुडकट्टा	328	कुमुडकट्टा	डॉ. लोहारा	159	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	3.523	0.611	4.134	1.370	0.764	2.134	पूर्ण
			कुमुडकट्टा	डॉ. लोहारा	160	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	24/12/8	3.000	0.500	3.500	2.500	0.730	3.230	पूर्ण
			कुमुडकट्टा	डॉ. लोहारा	161	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	22/12/8	3.000	0.500	3.500	2.483	0.744	3.227	पूर्ण
			कुमुडकट्टा	डॉ. लोहारा	162	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 6213 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	16/11/2009	3.490	0.810	4.300	3.259		3.259	प्र.पर
			नलकसा	डॉ. लोहारा	163	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	12/01/2009	3.000	0.500	3.500	3.120	0.177	3.297	पूर्ण
			नलकसा	डॉ. लोहारा	164	2008-09	भूमी सुधार 25 हितग्राही		J.P.	01/12/2008	2.250	0.250	2.500	2.265	0.232	2.497	पूर्ण
			नलकसा	डॉ. लोहारा	165	2009-10	तालाब गहरीकरण (नलकसा)	05D-1	J.P.	11/05/2009	3.810	0.160	3.97	3.885	0.045	3.930	पूर्ण

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	नलकसा	404	नलकसा	डॉ. लोहारा	166	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 4570 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	07/12/2009	3.620	0.790	3.41	2.628		2.628	प्र.पर
			नलकसा	डॉ. लोहारा	167	2009-10	नलकसा से आवास पारा तक WBM पहुच मार्ग	W.B.M.	J.P.	11/03/2010	4.800	2.470	7.27			0.000	प्र.पर
			तुएदण्ड	डॉ. लोहारा	168	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 5734 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	7.12.2009	2.240	0.800	4.04	3.328		3.328	प्र.पर
			कोपेडेरा	डॉ. लोहारा	169	2009-10	तालाब गहरीकरण (कोपेडेरा)	05D-1	J.P.	11/05/2009	3.880	0.160	4.04	3.86	0.044	3.904	प्र.पर
			हिडकापार	डॉ. लोहारा	170	2009-10	तालाब गहरीकरण (हिडकापार)	05D-1	J.P.	18/5/9	3.600	0.150	3.75	1.87	0.021	1.891	प्र.पर
			डुहकाटोला	डॉ. लोहारा	171	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	06/05/2008	3.155	0.680	3.835	3.830	0.044	3.874	पूर्ण
			डुहकाटोला	डॉ. लोहारा		2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 6453 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.710	0.860	5.570				प्र.पर
			कोटागांव	डॉ. लोहारा	172	2008-09	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	15/12/8	2.900	0.300	3.200	2.800	0.281	3.081	पूर्ण
			कोटागांव	डॉ. लोहारा	173	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	29/12/8	3.000	0.500	3.500	2.638	0.695	3.333	पूर्ण
			कोटागांव	डॉ. लोहारा	174	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	16/3/9	2.640	0.740	3.380	2.657	0.672	3.329	पूर्ण
			कोटागांव	डॉ. लोहारा	175	2009-10	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	03/06/2009	1.840	0.060	1.900	1.855	0.024	1.879	पूर्ण
			कोटागांव	डॉ. लोहारा	176	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	09/05/2008	3.971	0.195	4.166	3.750	0.237	3.987	पूर्ण
			कोटागांव	डॉ. लोहारा	177	2009-10	तालाब विस्तारीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 4861 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	08/12/2009	2.770	0.790	3.56	3.560		3.560	प्र.पर
			कोटागांव	डॉ. लोहारा	178	2009-10	पुराना तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट 6213 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	08/12/2009	3.490	0.810	4.30	4.300		4.300	प्र.पर
			कोटागांव	डॉ. लोहारा	179	2009-10	बरपारा बीजाभरी तक WBM पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	25/02/2010	4.170	2.200	6.37	2.492		2.492	प्र.पर
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 1.20 - श्री जनक व.रामप्रसाद गोंड		DFO		0.240						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 - श्री भिंगूराम व.चौतूराम गोंड		DFO		0.150						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 - श्री सर्वण व.मनकूर गोंड		DFO		0.150						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 1.20 - श्री खेदूराम व.जंगलूराम गोंड		DFO		0.240						

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/			
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
26	कोटागांव	363	कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 1.20 – श्री लादूराम व. बुधराम गोंड		DFO			0.240								
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 1.60 – श्री खम्मन व.इन्दल गोंड		DFO				0.320							
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 – श्री मकुन्द व.परदेशी हल्बा		DFO				0.150							
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 – श्री अर्जुन व.संतराम हल्बा		DFO				0.150							
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 – श्री रामलाल व. फत्तेसिंह गोंड		DFO				0.150							
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 1.20 – श्री मंगलूराम व. फागुराम गोंड		DFO					0.240						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.40–श्री श्यामकुमार व. तुरसिंह गोंड		DFO					0.080						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 – सावित्री जौ गणेश गोंड		DFO					0.150						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 1.20 – श्री रामसाय व. कंगलूराम गोंड		DFO					0.240						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 1.20 – श्री श्यामसाय व. कंगलूराम गोंड		DFO					0.240						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 – श्री शनेसिंह व.रैनूराम गोंड		DFO					0.150						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 – श्री शनिराम व. रैनूराम गोंड		DFO					0.150						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 – श्री चरण व.मनकूर गोंड		DFO					0.150						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 1.20 – श्री अर्जुन व.मांहगूराम गोंड		DFO					0.240						
कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 – श्री फागूराम व. मांहगूराम गोंड		DFO					0.150									

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 – श्री शांतूराम व. श्यामसाय गोंड		DFO		0.150						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 – श्री तिहारू व.जेदूराम गोंड		DFO		0.150						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 0.80 – श्री महाबीर व.तांतूराम गोंड		DFO		0.150						
			कोटागांव	डॉ. लोहारा		2009-10	कृषि भूमि मेढ बंधान कार्य हे. 2.40 – श्री सुकमाबाई जौ देवलाल गोंड		DFO		0.500						
27	सल्हाईटोला	292	सल्हाईटोला	डॉ. लोहारा	180	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	15/5/8	4.752	0.225	4.977	1.920	0.082	2.002	पूर्ण
			सल्हाईटोला	डॉ. लोहारा	181	2008-09	सुखा तालाब गहरी. एवं नि.घाट नि.	05D-1	J.P.	01/12/2008	3.000	0.500	3.500	2.741	0.714	3.455	पूर्ण
			सल्हाईटोला		182	2009-10	सल्हाईटोला से भुरकाभाट तक WBM मार्ग	W.B.M.	J.P.	09/02/2010	6.850	2.770	9.620	4.765		4.765	प्र.पर
			सल्हाईटोला	डॉ. लोहारा	183	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	13/3/9	2.640	0.740	3.380	1.599	0.430	2.029	प्र.पर
			अकोला	डॉ. लोहारा	184	2008-09	अकोला धरसा पडुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	10/04/2009	2.200	0.380	2.580	1.457	0.863	2.320	पूर्ण
			अकोला	डॉ. लोहारा	185	2008-09	तालाब गहरी. एवं नि.घाट नि.	05D-1	J.P.	08/12/2008	3.000	0.500	3.500	2.480	0.117	2.597	पूर्ण
			बेलरगोंदी	डॉ. लोहारा	186	2008-09	निस्तारी तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	13/3/9	3.840	0.790	4.630	3.097	0.684	3.781	प्र.पर
			बेलरगोंदी	डॉ. लोहारा	187	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 456 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	14/12/2009	2.620	0.790	3.410	2.322		2.322	प्र.पर
28	कामता	241	कामता	डॉ. लोहारा	188	2008-09	गांधी तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	10/12/2008	3.400	0.600	4.000	3.010	0.857	3.867	पूर्ण
			कामता		189	2009-10	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	18/03/2010	2.11	0.29	2.40			0.000	प्र.पर
			कामता	डॉ. लोहारा	190	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	16/2/9	6.190	1.400	7.590	6.657	0.847	7.504	पूर्ण
			कामता	डॉ. लोहारा	191	2009-10	कामता से घोरदा पडुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	06/06/2009	1.810	0.060	1.870	1.658	0.056	1.714	पूर्ण
			कामता	डॉ. लोहारा	192	2009-10	चमरू तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट 9030 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	07/12/2009	4.24	0.84	5.08	4.826	0.471	5.297	प्र.पर
			कामता	डॉ. लोहारा	193	2009-10	आवास पारा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट 5627 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	04/01/2010	3.21	0.80	4.01	3.210	0.800	4.010	पूर्ण

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/	
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			औंराटोला	डौ. लोहारा	194	2008-09	औंराटोला से नयापारा डौण्डी तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	12/01/2009	3.800	0.400	4.200	2.220	1.708	3.928	पूर्ण	
			औंराटोला		195	2009-10	औंराटोला से नयापारा तक WBM मार्ग	W.B.M.	J.P.	24/02/2010	4.80	2.47	7.27	1.314		1.314	प्र.पर	
			औंराटोला	डौ. लोहारा	196	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	3.635	0.698	4.333	3.380	0.920	4.300	पूर्ण	
29	बोरगांव	275	बोरगांव	डौ. लोहारा	197	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	2.996	1.106	4.102	2.520	0.736	3.256	पूर्ण	
			बोरगांव	डौ. लोहारा	198	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	08/12/2008	3.900	0.600	4.500	3.688	0.725	4.413	पूर्ण	
			बोरगांव	डौ. लोहारा	199	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	23/3/9	4.180	0.800	4.980	4.173	0.768	4.941	पूर्ण	
			बोरगांव	डौ. लोहारा	200	2009-10	निस्तारी तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट 5327 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	01/02/2010	3.210	0.800	4.010	3.177		3.177	प्र.पर	
			भीमाटोला	डौ. लोहारा	201	2009-10	सिंचाई तालाब गहरीकरण 9030 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	21/12/2009	4.270	0.210	4.480	3.760	0.476	4.236	प्र.पर	
			बोरगांव	डौ. लोहारा	202	2009-10	नया तालाब निर्माण 11057 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	15/03/2010	6.490	0.280	6.770			0.000	प्र.पर	
			भीमाटोला														0.000	
			होदेकसा	डौ. लोहारा	203	2008-09	होदेकसा से टेमाखुर्द तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	05/01/2009	4.250	0.250	4.500	3.432	1.023	4.455	पूर्ण	
30	धोबनी ब	263	धोबनी-ब	डौ. लोहारा	204	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	30/4/8	2.281	0.644	2.925	1.010	0.789	1.799	पूर्ण	
			धोबनी ब	डौ. लोहारा	205	2008-09	बंधानी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	22/12/8	3.250	0.200	3.450	2.408	0.732	3.140	पूर्ण	
			धोबनी ब	डौ. लोहारा	206	2008-09	घाबनी से डुबान तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	08/12/2008	3.500	0.500	4.000	3.250	1.109	4.359	पूर्ण	
			पण्डेल	डौ. लोहारा	207	2008-09	पुडेल से डुबान तक पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	11.11.2009	3.840	1.510	5.350	1.772		1.772	प्र.पर	
			पण्डेल	डौ. लोहारा	208	2008-09	पंडेल से घोटिया पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	11/05/2009	6.910	2.550	9.460	4.122	0.852	4.974	प्र.पर	
			पण्डेल	डौ. लोहारा	209	2009-10	वन मार्ग उन्नयन कार्य घोटिया से वन पंडेल लम्बाई 2.00 कि.मी.	02P-1	DFO		1.360	0.900	2.260			0.000	अप्रारंभ	
			पण्डेल	डौ. लोहारा	210	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 5273 क्यू.मी	05D-1	J.P.	01/02/2010	3.360	1.030	4.390	2.913		2.913	प्र.पर	
			पण्डेल	डौ. लोहारा	211	2008-09	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	16/2/9	3.840	1.140	4.980	3.450	0.347	3.797	प्र.पर	
			वनपण्डेल	डौ. लोहारा	212	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 5273 क्यू.मी	05D-1	J.P.		3.360	1.030	4.390			0.000	प्र.पर	
						घोटिया	डौ. लोहारा	213	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	15/5/8	2.844	0.668	3.512	2.010	0.881

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	घोटिया	260	घोटिया	डॉ. लोहारा	214	2008-09	गांधी पारा से ओड़गांव पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	22/12/8	3.800	0.400	4.200	2.750	0.804	3.554	पूर्ण
			घोटिया	डॉ. लोहारा	215	2008-09	नीचे पारा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	23/3/9	3.400	0.600	4.000	3.005	0.710	3.715	पूर्ण
			घोटिया	डॉ. लोहारा	216	2009-10	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	01/06/2009	3.550	0.170	3.72	1.923	0.039	1.962	पूर्ण
			घोटिया	डॉ. लोहारा	217	2009-10	मैदान समतलीकरण 2400 क्यू.मी.	06L-1	J.P.	14/12/2009	1.490	1.010	2.50	2.203		2.203	प्र.पर
			घोटिया	डॉ. लोहारा	218	2009-10	धरसा से उपर पारा तालाब तक WBM	W.B.M.	J.P.		4.170	2.200	6.37			0.000	प्र.पर
			घोटिया	डॉ. लोहारा		2009-10	मेनरोड से पंडेल तक मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 0.900 कि.मी. पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	15/03/2010	5.480	2.370	7.85	1.975		1.975	प्र.पर
32	पचेड़ा	252	पचेड़ा	डॉ. लोहारा	219	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	09/05/2008	2.526	0.634	3.160	2.020	0.800	2.820	पूर्ण
			पचेड़ा	डॉ. लोहारा	220	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	15/12/8	3.400	0.600	4.000	3.300	0.700	4.000	पूर्ण
			पचेड़ा	डॉ. लोहारा	221	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	24/2/9	3.400	0.600	4.000	2.720	0.755	3.475	पूर्ण
			पचेड़ा		222	2009-10	सेठपारा से महावीर मंदिर तक WBM मार्ग	W.B.M.	J.P.	21/12/2009	3.090	1.830	4.920	2.244		2.244	प्र.पर
33	पटेली	400	पटेली	डॉ. लोहारा	223	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.115	0.678	3.793	3.080	0.713	3.793	पूर्ण
			पटेली	डॉ. लोहारा	224	2008-09	पचपेड़ी तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	22/12/8	3.750	0.750	4.500	3.150	0.685	3.835	पूर्ण
			पटेली	डॉ. लोहारा		2009-10	सिंचाई तालाब गहरीकरण 25594 क्यू.मी एवं गेट निर्माण पिचिंग कार्य ल. 480 मी.	05D-1	RES-B		25.040	2.780	27.820				अप्रारंभ
			पटेली	डॉ. लोहारा	225	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं पिचिंग कार्य 13183 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	14/12/2009	7.510	1.190	8.700	5.497		5.497	प्र.पर
			पटेली	डॉ. लोहारा	226	2009-10	पटेली से जंगल लाईन तक WBM मार्ग	W.B.M.	J.P.	25/02/2010	4.240	2.150	6.390	2.013		2.013	प्र.पर
			मड़ियाकट्टा	डॉ. लोहारा	227	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/01/2009	3.750	0.750	4.500	3.020	0.903	3.923	पूर्ण
34	पेण्डी	198	पेण्डी	डॉ. लोहारा	228	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	02/05/2008	4.571	0.218	4.790	1.700	0.047	1.747	पूर्ण
			पेण्डी	डॉ. लोहारा	229	2008-09	पेण्डी से ओड़गांव तक सड़क/पाइप पुलिया नि.	08R-1	J.P.	08/12/2008	3.200	0.800	4.000	2.520	1.306	3.826	पूर्ण
			पेण्डी	डॉ. लोहारा	230	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	08/12/2008	3.450	0.550	4.000	3.193	0.614	3.807	पूर्ण
			पेण्डी	डॉ. लोहारा	231	2009-10	मुख्य मार्ग से नदी तक WBM मार्ग	W.B.M.	J.P.	12/03/2010	3.090	1.830	4.920	1.829		1.829	प्र.पर
			ओड़गांव	डॉ. लोहारा	232	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	21/12/2009	3.210	0.780	3.990	3.160		3.160	प्र.पर
			ठेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	233	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	01/05/2008	2.139	0.585	2.724	1.890	0.689	2.579	पूर्ण

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/	
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
35	टेमाबुजुर्ग	380	टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	234	2009-10	तालाब गहरीकरण (टेमाबुजुर्ग)	05D-1	J.P.	21/5/9	3.500	0.030	3.530	2.704	0.726	3.430	पूर्ण	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	235	2009-10	मुकुद पिता श्रीराम जाति-हल्बा		ASCO		0.397	0.098	0.495			0.000		
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	236	2009-10	दयालु पिता लक्ष्मण जाति-हल्बा		ASCO								0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	237	2009-10	देवल पिता सुदर जाति-हल्बा		ASCO								0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	238	2009-10	तुकाराम पिता कार्तिक राम जाति-हल्बा		ASCO		0.380	0.117	0.497				0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	239	2009-10	धीराजीराम पिता दुलार सिंह जाति-हल्बा		ASCO								0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	240	2009-10	धनीराम पिता बीरबल जाति गोड		ASCO		0.395	0.100	0.495				0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	241	2009-10	बैसाखुराम पिता महेश जाति हल्बा		ASCO								0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	242	2009-10	केशुराम पिता सम्मराम जाति-हल्बा		ASCO		0.380	0.110	0.490				0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	243	2009-10	हुकुम सिहा पिता इतवारी जाति-गोड		ASCO								0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	244	2009-10	जोहन पिता जखन जाति-हल्बा		ASCO								0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	245	2009-10	रेवाराम पिता घसिया जाति-हल्बा		ASCO		0.403	0.095	0.498				0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	246	2009-10	गुलाब सिंह पिता फिरतु जाति-हल्बा		ASCO								0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	247	2009-10	सरजु पिता बंशी जाति-हल्बा		ASCO								0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	248	2009-10	बलराम उदे सिंह जाति-हल्बा		ASCO								0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	249	2009-10	अमोली पिता सुदरलाल जाति-हल्बा		ASCO		0.388	0.107	0.495				0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	250	2009-10	राजकुमार पिता दीनदयाल जाति-हल्बा		ASCO								0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	251	2009-10	बालकराम पिता सीयाराम जाति-हल्बा		ASCO								0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	252	2009-10	रघुनाथ पिता सरजु जाति-हल्बा		ASCO		0.406	0.094	0.500				0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	253	2009-10	जालम पिता मंगलु जाति-हल्बा		ASCO								0.000	
टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	254	2009-10	नम्मु पिता भिखरी जाति-हल्बा		ASCO		0.400	0.100	0.500				0.000				
टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	255	2009-10	चतुर पिता कार्तिक जाति-हल्बा		ASCO								0.000				
टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	256	2009-10	जीवराखन पिता मानसिंग जाति-हल्बा		ASCO								0.000				
टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	257	2009-10	दुरगुराम पिता गुनाराम जाति-हल्बा		ASCO		0.390	0.110	0.500				0.000				
टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	258	2009-10	बेलसराम पिता सुखड जाति-हल्बा		ASCO								0.000				

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/		
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	259	2009-10	उदेराम पिता बिहरू जाति-हल्बा		ASCO			0.400	0.100	0.500			0.000		
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	260	2009-10	नारायण पिता महेश जाति-हल्बा		ASCO									0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	261	2009-10	गजराज पिता रूपदास जाति-हल्बा		ASCO									0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	262	2009-10	देवाल पिता नारायण जाति-हल्बा		ASCO				0.410	0.090	0.500			0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	263	2009-10	सोमनाथ पिता छतर सिंह जाति-हल्बा		ASCO									0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	264	2009-10	भूमि सुधार - जोहन पिता जखन जाति-हल्बा हे.- 1.82		ASCO				0.400	0.090	0.49			0.000	
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	265	2009-10	मैदान समतलीकरण 6333 क्यू.मी.	06L-1	J.P.	21/12/2010	4.690	2.490	7.18	2.890	0.5770	3.467			प्र.पर
			टेमाखुर्द	डॉ. लोहारा	266	2009-10	मैदान समतलीकरण 6333 क्यू.मी.	06L-1	J.P.	22/12/2010	4.690	2.490	7.18	1.167		1.167			प्र.पर
			टेमाबुजुर्ग	डॉ. लोहारा	267	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	11/12/2008	3.750	0.750	4.500	3.010	1.490	4.500			पूर्ण
			टेमाखुर्द	डॉ. लोहारा	268	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	17/2/9	3.650	1.160	4.810	4.069	0.741	4.810			पूर्ण
			बंगोलीडीह		269	2009-10	गंगोलीडीह से घोरदा तक WBM	W.B.M.	J.P.	28/12/2009	6.180	3.770	9.95	2.808		2.808			प्र.पर
			घोरदा	डॉ. लोहारा	270	2008-09	घोरदा से टेमाबुजुर्ग मिटटी मुरुम,पा.पुलिया नि.	08R-1	J.P.	11/12/2008	3.800	0.450	4.250	3.285	0.965	4.250			पूर्ण
घोरदा	डॉ. लोहारा	271	2008-09	सोहन बाहरा घोरदा से टेमाबुजुर्ग पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	03/03/2009	6.020	2.600	8.620	5.969	2.430	8.399			पूर्ण			
36	कुआगोदी	338	कुआगोदी	डॉ. लोहारा	272	2008-09	इंदिरापारा झुरहरटोला तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	12/01/2009	3.400	0.600	4.000	2.168	0.916	3.084		पूर्ण	
			कुआगोदी	डॉ. लोहारा	273	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/01/2009	3.500	0.500	4.000	2.200	0.839	3.039		प्र.पर	
			कुआगोदी	डॉ. लोहारा	274	2008-09	कुंआगोदी व्यपर्वतन नहर मरम्मत कार्य	05S-1	Irr.T		35.320	23.550	58.870			0.000			
			कुआगोदी	डॉ. लोहारा	275	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	08/01/2008	4.678	0.207	4.885	3.650	0.643	4.293		पूर्ण	
			कुआगोदी	डॉ. लोहारा		2009-10	मैदान समतलीकरण मात्रा 5190 क्यू.मी. Size 110 M X 80 M	06L-1	J.P.	04/03/2010	3.870	0.160	4.030	1.226		1.226		प्र.पर	
37	कांडे	222	कांडे	डॉ. लोहारा	276	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/05/2008	2.951	0.669	3.620	2.690	0.857	3.547		पूर्ण	
			कांडे	डॉ. लोहारा	277	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	29/12/8	3.400	0.600	4.000	2.950	0.736	3.686		पूर्ण	
			कांडे	डॉ. लोहारा	278	2008-09	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	08/12/2008	2.800	0.200	3.000	2.240	0.290	2.530		पूर्ण	
			कांडे	डॉ. लोहारा	279	2009-10	हरिजन वार्ड से सुरडोंगर पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	04/06/2009	2.050	0.060	2.110	1.940	0.069	2.009		प्र.पर	

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			कांडे	डॉ. लोहारा	280	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 6916 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	28/12/2009	3.860	0.82	4.68	3.311		3.311	प्र.पर
38	अवारी	289	अवारी	डॉ. लोहारा	281	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	06/05/2008	3.759	0.704	4.463	3.200	0.748	3.948	पूर्ण
			अवारी	डॉ. लोहारा	282	2008-09	अवारी से झुरहाटोला पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	23/2/9	2.220	0.720	2.940	2.004	0.934	2.938	पूर्ण
			अवारी	डॉ. लोहारा	283	2009-10	लखमाटोला से अवारी पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	05/06/2009	1.870	0.060	1.930	1.93		1.930	पूर्ण
			अवारी	डॉ. लोहारा	284	2009-10	आवारी रोपनी पौधा तैयारी कार्य	02P-1	DFO		5.570	3.730	9.300			0.000	
			अवारी	डॉ. लोहारा	285	2008-09	लखमाटोला से अवारी पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	12/01/2009	2.770	0.123	4.000	2.580	1.343	3.923	पूर्ण
			अवारी	डॉ. लोहारा	286	2009-10	अवारी से केवट पारा तक WBM पहुंच मार्ग निर्माण	W.B.M.	J.P.	28/12/2009	3.130	1.560	4.740	1.897		1.897	प्र.पर
			अवारी	डॉ. लोहारा	287	2009-10	आम गार्डन से जंगल तक WBM मार्ग	W.B.M.	J.P.	28/12/2009	4.800	2.540	7.340	2.945		2.945	प्र.पर
			अवारी	डॉ. लोहारा		2009-10	आवासपारा तालाब विस्तारीकरण एवं निर्मलाघाट 6913 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.790	0.870	5.660				प्र.पर
			लखमाटोला	डॉ. लोहारा	288	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	02/03/2009	4.620	0.260	4.880	4.553	0.218	4.771	पूर्ण
			लखमाटोला	डॉ. लोहारा	289	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	15/12/8	3.000	0.450	3.450	2.702	0.748	3.450	पूर्ण
39	छिंदगांव	263	छिंदगांव	डॉ. लोहारा	290	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	14/12/8	3.400	0.600	4.000	3.087	0.756	3.843	पूर्ण
			छिंदगांव	डॉ. लोहारा	291	2008-09	मरारटोला से बम्हनी सरहद तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	20/1/9	2.600	0.400	3.000	1.450	1.034	2.484	पूर्ण
			छिंदगांव	डॉ. लोहारा	292	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	02/05/2008	3.868	0.709	4.577	1.920	0.948	2.868	पूर्ण
			छिंदगांव	डॉ. लोहारा	293	2009-10	मरारटोला तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 9035 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	14/12/2009	4.490	0.850	5.340	4.950	0.372	5.322	प्र.पर
			छिंदगांव	डॉ. लोहारा	294	2009-10	पथरी तालाब गहरीकरण 12503 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	22/02/2010	0.320	7.510	7.830	3.893		3.893	प्र.पर
			मरारटोला	डॉ. लोहारा	295	2009-10	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	04/06/2009	1.570	0.050	1.620	1.440	0.064	1.504	पूर्ण
40	बम्हनी	312	बम्हनी	डॉ. लोहारा	296	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	07/05/2008	2.927	0.673	3.600	2.056	0.487	2.543	पूर्ण
			बम्हनी	डॉ. लोहारा	297	2009-10	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	04/06/2009	1.290	0.050	1.340	1.280	0.012	1.292	प्र.पर
			बम्हनी	डॉ. लोहारा	298	2008-09	पटेल पारा में नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	08/12/2008	3.750	0.750	4.500	4.250	0.250	4.500	पूर्ण
			बम्हनी	डॉ. लोहारा	299	2009-10	पाधरी पारा तालाब गहरी करण एवं निर्मलाघाट 6213 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	21/12/2009	3.490	0.810	4.300	3.532		3.532	प्र.पर

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/	
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			कटरेल	डॉ. लोहारा	300	2009-10	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	11/05/2009	3.470	0.130	3.600	2.056	0.487	2.543	प्र.पर	
			कुसुमटोला	डॉ. लोहारा	301	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	15/1/9	3.500	0.700	4.200	3.475	0.685	4.160	पूर्ण	
41	मरकाटोला	321	मरकाटोला	डॉ. लोहारा	302	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	31/5/8	3.170	0.870	4.040	3.150	0.654	3.804	पूर्ण	
			मरकाटोला	डॉ. लोहारा	303	2008-09	हिडकोपारा से आवासपारा तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	20/12/8	3.750	0.250	4.000	2.310	0.188	2.498	पूर्ण	
			मरकाटोला	डॉ. लोहारा	304	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	04/04/2009	4.050	0.760	4.810	3.828	0.762	4.590	पूर्ण	
			पेंवारी	डॉ. लोहारा	305	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	07/05/2008	2.725	0.663	3.388	1.820	0.764	2.584	पूर्ण	
			पेंवारी	डॉ. लोहारा		2009-10	पेंवारी पंडरीपानी से तालाब तक मिट्टी/मुरुम मार्ग लम्बाई 0.450 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.120	1.020	3.140				प्र.पर	
			गुदुम	डॉ. लोहारा	307	2008-09	गुदुम से दर्सीपारा तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	26/2/9	3.200	0.250	3.450	2.732	0.024	2.756	पूर्ण	
			गुदुम	डॉ. लोहारा	308	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	01/01/2009	3.350	0.650	4.000	2.600	0.734	3.334	पूर्ण	
			पिच्चेटोला	डॉ. लोहारा	309	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 6916 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	21/12/2009	3.860	0.820	4.680	3.073		3.073	प्र.पर	
			पिच्चेटोला	डॉ. लोहारा	310	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	15/5/8	2.623	0.659	3.282	2.500	0.739	3.239	पूर्ण	
43	पुसावड़	400	पुसावड़	डॉ. लोहारा	311	2008-09	पुसावड़ से कच्चे पहुंच मार्ग एवं पाइप पुलिया	08R-1	J.P.	15/12/8	3.750	0.250	4.000	2.410	0.961	3.371	पूर्ण	
			पुसावड़	डॉ. लोहारा	312	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	02/02/2009	3.400	0.600	4.000	2.900	0.200	3.100	पूर्ण	
			पुसावड़	डॉ. लोहारा	313	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	18/5/9	3.620	0.690	4.310	2.256	0.329	2.585	प्र.पर	
			पुसावड़	डॉ. लोहारा	314	2009-10	निरालगुडा जलाशय एवं नहर जीर्णोद्धार ल 4.46 कि.मी.	05S-1	Irr.T		16.630	9.290	25.920			0.000	अप्रारंभ	
			पुसावड़	डॉ. लोहारा	315	2009-10	तालाब गहरीकरण (करोटीपारा)	05D-1	J.P.	02/06/2009	1.840	0.060	1.900	0.942		0.942	प्र.पर	
			पेटेचुवा	डॉ. लोहारा	316	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	2.209	0.643	2.852	0.700	0.690	1.390	पूर्ण	
			पेटेचुवा	डॉ. लोहारा		2009-10	पुसावड़ से कच्चे मुरमीकृत मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 0.900 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.480	2.370	7.850				प्र.पर	
			नरलिगुडा														0.000	
			रजोलीडीह-रा															0.000
रजोलीडीह-वन															0.000			
			मरदेल	डॉ. लोहारा	317	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/05/2008	2.807	0.598	3.405	2.520	0.734	3.254	पूर्ण	

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	मरदेल	291	मरदेल	डॉ. लोहारा	318	2009-10	सुकलाल तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट 5627 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	23.11.2009	3.210	0.800	4.010	3.059		3.059	प्र.पर
			तुमड़ीसुर	डॉ. लोहारा	319	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	23/12/8	3.750	0.750	4.500	3.656	0.745	4.401	पूर्ण
			मगरदाह	डॉ. लोहारा		2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 3139 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.710	0.860	5.570			0.000	प्र.पर
			जबकसा	डॉ. लोहारा	320	2008-09	जबकसा से आवासपारा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	23/12/8	3.750	0.450	4.200	2.220	1.486	3.706	पूर्ण
45	लिमऊडीह	419	लिमऊडीह	डॉ. लोहारा	321	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	16/3/9	3.500	1.230	4.730	3.973	0.729	4.702	पूर्ण
			लिमउडीह	डॉ. लोहारा	324	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	12/05/2008	4.503	0.217	4.720	4.030	0.303	4.333	पूर्ण
			लिमउडीह	डॉ. लोहारा	326	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	17/12/8	3.450	0.550	4.000	3.260	0.740	4.000	पूर्ण
			लिमउडीह	डॉ. लोहारा	327	2008-09	खल्लारी टोला जलाशय विषे मरम्मत कार्य	05S-1	Irr.T		9.950	1.460	11.410			0.000	अप्रारंभ
			लिमउडीह	डॉ. लोहारा	325	2009-10	डीह तालाब गहरीकरण 13500 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	21/12/2009	7.450	0.320	7.770	6.960	0.796	7.756	प्र.पर
			लिमउडीह	डॉ. लोहारा		2009-10	पैटु तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट 5416 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.990	0.840	4.830				प्र.पर
			लिमऊडीह	डॉ. लोहारा	322	2009-10	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	08/06/2009	2.000	0.060	2.060	0.713		0.713	पूर्ण
			लिमऊडीह	डॉ. लोहारा	323	2009-10	अण्डी बाहारा जलाशय एवं नहर जीर्णोद्धार ल. 3.66 कि.मी.	05S-1	Irr.T		18.810	12.320	31.130			0.000	अप्रारंभ
			खुसीटिकुर	डॉ. लोहारा	328	2008-09	गोठान से बघवा बाहरा स तक पहुंच	08R-1	J.P.	05/01/2009	3.400	0.600	4.000	2.463	0.862	3.325	पूर्ण
			खुसीटिकुर	डॉ. लोहारा	329	2009-10	सुखा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट 9030 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	23/12/2010	4.490	0.850	5.340	4.100	0.318	4.418	प्र.पर
खुसीटिकुर	डॉ. लोहारा		2009-10	मेन रोड से भरई तक मिट्टी/मुरुम मार्ग लम्बाई 0.450 कि.मी. एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		2.390	1.260	3.650				प्र.पर			
46	सुरडोंगर	273	मरकाटोला	डॉ. लोहारा	331	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	16/12/8	3.400	0.600	4.000	3.890	0.110	4.000	पूर्ण
			मरकाटोला	डॉ. लोहारा	332	2008-09	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	05/03/2009	3.450	0.690	4.140	3.396	0.744	4.140	पूर्ण
			मरकाटोला	डॉ. लोहारा	333	2009-10	आवास पारा से खार धरसा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	05/06/2009	1.790	0.060	1.850	1.710	0.049	1.759	पूर्ण
			मरकाटोला	डॉ. लोहारा	334	2009-10	नया तालाब निर्माण 10886 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	21/12/2009	6.380	0.280	6.660	3.980	0.448	4.428	प्र.पर
			मरकाटोला	डॉ. लोहारा	335	2009-10	मरकाटोला से कुजकन्हार तक WBM मार्ग	W.B.M.	J.P.		6.850	2.770	9.620			0.000	प्र.पर

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/	
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			सुरडोंगर	डौ. लोहारा	336	2008-09	सुरडोंगर से खार धरसा तक पहुंच मार्ग नि	08R-1	J.P.	29/12/8	3.750	0.250	4.000	2.850	1.150	4.000	पूर्ण	
			सूरडोंगर	डौ. लोहारा	337	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	03/05/2008	3.292	0.686	3.978	2.870	0.765	3.635	पूर्ण	
47	कुंजकन्हार	376	कुंजकन्हार	डौ. लोहारा	338	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	30/12/8	3.800	0.700	4.500	2.450	1.667	4.117	पूर्ण	
			कुंजकन्हार	डौ. लोहारा	339	2008-09	भरीटोला व्यपवर्तन नहर सुधार कार्य	01C-1	Irr.T		10.230	2.570	12.800			0.000	अप्रारंभ	
			कुरुटोला	डौ. लोहारा	340	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	05/05/2008	4.715	0.224	4.939	2.500	0.176	2.676	पूर्ण	
			कुंजकन्हार	डौ. लोहारा	341	2008-09	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	16/2/9	2.250	0.250	2.500	1.400	0.944	2.344	पूर्ण	
			कुंजकन्हार	डौ. लोहारा	342	2009-10	बड़े तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	21/12/2009	7.510	0.280	7.790	6.680	0.453	7.133	प्र.पर	
			उरझे	डौ. लोहारा													0.000	
			कुरुटोला	डौ. लोहारा	343	2009-10	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	08/02/2010	4.270	0.190	4.460	1.881		1.881	प्र.पर	
48	भरीटोला 36	195	भरीटोला 36	डौ. लोहारा	344	2008-09	भरीटोला धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	01/01/2009	3.400	0.600	4.000	3.000	0.571	3.571	पूर्ण	
			भरीटोला 36	डौ. लोहारा	345	2008-09	भूमी सुधार 25 हितग्राही		J.P.	12/02/2009	2.250	0.250	2.500	0.869		0.869	प्र.पर	
			भरीटोला 36	डौ. लोहारा	346	2009-10	आवासपारा से जंगल धरसा तक WBM मार्ग	W.B.M.	J.P.	01/01/2010	6.860	2.510	9.370	1.796		1.796	प्र.पर	
			भरीटोला 36	डौ. लोहारा	347	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	3.180	0.610	3.790	2.695	0.203	2.898	पूर्ण	
49	ढोरीठेमा	173	ढोरीठेमा	डौ. लोहारा	348	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	12/05/2008	4.102	0.716	4.818	3.400	0.731	4.131	पूर्ण	
			ढोरीठेमा	डौ. लोहारा	349	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	08R-1	J.P.	29/12/8	3.400	0.600	4.000	3.240	0.724	3.964	पूर्ण	
			ढोरीठेमा	डौ. लोहारा	350	2008-09	ढोरीठेमा से कुंजकन्हार तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	16/2/9	2.770	1.230	4.000	2.640	0.069	2.709	पूर्ण	
			ढोरीठेमा	डौ. लोहारा	351	2009-10	ढोरीठेमा जलाशय एवं मरकाटोला जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य ल. 3.00 कि.मी. (13000 क्यू.मी.)	05S-1	Irr.T		14.520	8.620	23.140			0.000	अप्रारंभ	
			ढोरीठेमा	डौ. लोहारा	352	2009-10	बांधापारा छोटे तालाब गहरीकरण एवं निर्मला	05D-1	J.P.	21/12/2009	4.490	0.830	5.320	4.334		4.334	प्र.पर	
			ढोरीठेमा	डौ. लोहारा	353	2009-10	ढोरीठेमा से कुंजकन्हार गिट्टीकृत पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		6.850	2.770	9.620			0.000	अप्रारंभ	
			मथेना	डौ. लोहारा	354	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.713	0.703	4.416	3.210	0.951	4.161	पूर्ण	
			मथेना	डौ. लोहारा	355	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	24/12/8	3.400	0.600	4.000	2.460	0.910	3.370	पूर्ण	

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/	
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
50	मथेना	254	मथेना	डॉ. लोहारा	356	2009-10	मथेना से धनवापारा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	04/05/2009	3.150	1.280	4.430	3.780	0.340	4.120	प्र.पर	
			मथेना	डॉ. लोहारा	357	2009-10	वन मार्ग उन्नयन कार्य पुत्रवाही से मथेना लम्बाई 2.25 कि.मी.	02P-1	DFO			1.370	1.020	2.390			0.000	अप्रारंभ
			किसनपुरी	डॉ. लोहारा	358	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 8795 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	07/12/2009	4.960	1.390	6.350	4.111	0.540	4.651	प्र.पर	
			मथेना	डॉ. लोहारा	359	2009-10	आवासपारा से स्कूल तक WBM	W.B.M.	J.P.	04/01/2010	3.090	1.880	4.970	2.014		2.014	प्र.पर	
			पुत्रवाही														0.000	
			किसनपुरी															0.000
51	सिंघोला	290	बोहारडीह	डॉ. लोहारा	360	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	23/12/8	3.400	0.600	4.000	3.018	0.732	3.750	पूर्ण	
			सिंघोला	डॉ. लोहारा	361	2008-09	सिंघोला से गाटेल मडां तक पहच मार्ग	08R-1	J.P.	2.12/8	3.400	0.600	4.000	3.700	0.224	3.924	पूर्ण	
			सिंघोला	डॉ. लोहारा	362	2008-09	भूमी सुधार 25 हितग्राही		J.P.	02/12/2008	2.250	0.250	2.500	2.250	0.213	2.463	पूर्ण	
			सिंघोला	डॉ. लोहारा	363	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट (परस)	05D-1	J.P.	16/2/9	3.930	0.770	4.700	3.913	0.742	4.655	पूर्ण	
			सिंघोला	डॉ. लोहारा	364	2009-10	सिंघोला तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	11/05/2009	3.690	0.160	3.850	3.138	0.623	3.761	पूर्ण	
			सिंघोला	डॉ. लोहारा	365	2009-10	पहुंच मार्ग (कंजेली से गड़ियापारा)	08R-1	J.P.	04/05/2009	1.880	0.130	2.010	1.222	0.785	2.007	पूर्ण	
			सिंघोला	डॉ. लोहारा	366	2009-10	सिंघोला जलाशय बांध एवं नहर जीर्णोद्धार काय ल. 3.00 कि.मी. (9861 क्यू.मी.)	05S-1	Irr.T		15.300	9.230	24.530			0.000	अप्रारंभ	
			सिंघोला	डॉ. लोहारा	367	2009-10	गोटुलमुंडा से सिंघोला पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	01/06/2009	3.150	1.280	4.430	2.200	1.520	3.720	पूर्ण	
			सिंघोला		368	2009-10	परसबिरही से गोटुमुंडा तक WBM मार्ग	W.B.M.	J.P.	8.12.2009	4.170	2.200	6.370	3.209		3.209	प्र.पर	
			आमाबाहरा	डॉ. लोहारा	369	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	16/2/9	3.930	0.770	4.700	2.230	0.415	2.645	पूर्ण	
			कंजेली	डॉ. लोहारा	370	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	12/05/2008	4.691	0.229	4.920	3.280	0.202	3.482	पूर्ण	
52	बेलोदा	410	कंजेली		371	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं पीविंग कार्य	05D-1	J.P.	8.12.2009	6.190	1.140	7.330	5.217		5.217	प्र.पर	
			बेलोदा	डॉ. लोहारा	372	2008-09	केशवपुर से बेलोदा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	24/12/8	3.500	0.700	4.200	2.550	1.385	3.935	पूर्ण	
			बेलोदा	डॉ. लोहारा		2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण (मालिकपारा) 13236 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	08/03/2010	9.040	0.860	9.900	2.262		2.262	प्र.पर	
			बेलोदा	डॉ. लोहारा	373	2009-10	गोटुल मुण्डा जलाशय बांध एवं नहर जीर्णोद्धार कार्य ल. 2.7 कि.मी.	05S-1	Irr.T		19.560	11.190	30.750			0.000	अप्रारंभ	
			बेलोदा	डॉ. लोहारा	374	2009-10	बेलोदा से केशवपुर पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	09/05/2009	3.150	1.280	4.430	3.680	0.720	4.400	प्र.पर	

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की मौलिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/		
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			बेलोदा	डॉ. लोहारा	375	2009-10	बेलोदा से शमशान पहुच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	8.12.2009	3.110	2.110	5.220	3.686		3.686	प्र.पर		
			अरजगुंडरा	डॉ. लोहारा	376	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	18/5/8	4.749	0.228	4.977	3.050	0.137	3.187	पूर्ण		
			अरजगुंडरा	डॉ. लोहारा	377	2009-10	अरजगुंडरा से छापरपारा तक WBM मार्ग	W.B.M.	J.P.	8.12.22009	4.240	1.950	6.190	2.539		2.539	प्र.पर		
			मर्गमखेड़ा	डॉ. लोहारा	378	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	03/12/2008	3.750	0.750	4.500	3.030	0.582	3.612	पूर्ण		
			केशोपुर-वन	डॉ. लोहारा											0.000				
53	मंगलतराई	275	मंगलतराई	डॉ. लोहारा	379	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	07/05/2008	4.696	0.189	4.885	1.250	0.146	1.396	पूर्ण		
			मंगलतराई	डॉ. लोहारा	380	2009-10	तालाब गहरीकरण (नदिया पारा)	05D-1	J.P.	04/05/2009	3.470	0.130	3.600	3.460		3.460	पूर्ण		
			मंगलतराई	डॉ. लोहारा	381	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट(धरानी)	05D-1	J.P.	07/10/2009	2.664	1.776	4.440	3.890	0.400	4.290	प्र.पर		
			मंगलतराई	डॉ. लोहारा	382	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	01/12/2008	3.400	0.600	4.000	3.160	0.759	3.919	पूर्ण		
			परकालकसा-वन														0.000		
			खुर्सीटिकुर	डॉ. लोहारा	383	2008-09	खुर्सीटिकुर से दमकसा पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	12/01/2009	3.400	0.600	4.000	1.100	0.422	1.522	पूर्ण		
			खुर्सीटिकुर	डॉ. लोहारा	384	2009-10	कुर्सीटिकुर से छापर पारा तक WBM	W.B.M.	J.P.	14/12/2009	3.090	1.830	4.920	2.023		2.023	प्र.पर		
54	आमाडूला	284	आमाडूला	डॉ. लोहारा	385	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	05/05/2008	3.096	0.676	3.772	2.500	0.596	3.096	पूर्ण		
			आमाडूला	डॉ. लोहारा	386	2008-09	गोटीपारा से ग्राम पुरी सरहद तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.	08/12/2008	3.250	0.250	3.500	2.150	1.296	3.446	पूर्ण		
			आमाडूला	डॉ. लोहारा	387	2008-09	भूमी सुधार 25 हितग्राही		J.P.	22/12/8	1.800	0.200	2.000	1.758	0.240	1.998	पूर्ण		
			आमाडूला	डॉ. लोहारा	388	2008-09	बाजार पारा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	02/03/2009	4.890	0.820	5.710	3.919	0.941	4.860	प्र.पर		
			आमाडूला	डॉ. लोहारा		2009-10	आवासपारा से तिरकादण्ड तक WBM पहुंच मार्ग लम्बाई 0.900 कि.मी.	W.B.M.	J.P.	08/03/2010	7.200	2.800	10.000	2.582		2.582	प्र.पर		
			आमाडूला	डॉ. लोहारा	389	2009-10	भुती पारा तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 5627 क्यू मी.	05D-1	J.P.		3.210	0.800	4.010			0.000	अप्रारंभ		
			आमाडूला	डॉ. लोहारा	390	2009-10	मैदान समतलीकरण 960 क्यू मी.	06L-1	J.P.	21/12/2009	1.780	1.210	2.990	2.577		2.577	प्र.पर		
			चिहरो	डॉ. लोहारा	391	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	28/4/8	4.772	0.228	5.000	3.040	0.203	3.243	पूर्ण		
			चिहरो	डॉ. लोहारा	392	2008-09	तालाब गहरी. एवं निर्मलाघाट नि.	05D-1	J.P.	29/12/8	3.500	0.700	4.200	3.460	0.740	4.200	पूर्ण		
			चिहरो	डॉ. लोहारा	393	2009-10	मैदान समतलीकरण 400 क्यू.मी.	06L-1	J.P.	11/01/2010	3.210	1.190	4.330	1.559		1.559	प्र.पर		

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	सरल क्र.	स्वीकृत वर्ष	अनुमोदित कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण /अपूर्ण/
											मजदूरी पर	सामाग्री पर	योग	मजदूरी पर	सामाग्री पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55	चिहरो	317	दिघवाड़ी	डॉ. लोहारा	394	2009-10	तालाब गहरीकरण (दिघवाड़ी)	05D-1	J.P.	26/5/9	1.690	0.030	1.720	1.446	0.034	1.480	पूर्ण
			दिघवाड़ी	डॉ. लोहारा		2009-10	दिघवाड़ी से जिलेवाही तक WBM पहुंच मार्ग लम्बाई 0.900 कि.मी.	W.B.M.	J.P.	08/03/2010	7.200	2.800	10.000	2.627		2.627	प्र.पर
			काकड़कसा	डॉ. लोहारा	395	2008-09	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	02/12/2008	3.750	0.750	4.500	3.850	0.529	4.379	पूर्ण
			काकड़कसा	डॉ. लोहारा	396	2009-10	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 5627 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	29/12/2009	3.140	0.800	4.010	3.900		3.900	प्र.पर
			साल्हे														0.000