

## NREGA के तहत ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्य वर्ष 2008-09 एवं 2009-10

जनपद पंचायत – डौण्डीलोहारा

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	स्वीकृत वर्ष	सरल क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ	
											मजदूरी	सामग्री	योग	मजदूरी	सामग्री	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	महराजपुर	380	महराजपुर	डौण्डीलोहारा	2009-10	1	पहुंच मार्ग निर्माण + मुरमीकरण (महराजपुर से कोलियारा धरसा) 0.800 कि.मी. मुरमीकरण	08R-1	J.P.			3.92	1.13	5.05				अप्रारंभ
			महराजपुर	डौण्डीलोहारा	2009-10	2	पहुंच मार्ग निर्माण + मुरमीकरण (महराजपुर से पिनकापार तक) 0.800 कि.मी. मुरमीकरण	08R-1	J.P.			3.97	1.64	5.61	2.46	0.00	2.46	प्रगति पर
			महराजपुर	डौण्डीलोहारा	2009-10	3	सड़क निर्माण WBM (मुडखुसरा से करमतरा सरहद तक ) 0.80 कि.मी.	W.B.M.	J.P.			6.00	3.47	9.47	0.25	0.11	0.36	प्रगति पर
			महराजपुर	डौण्डीलोहारा	2008-09	4	मुढिया पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	02.03.09	2.40	1.60	4.00	3.62	0.12	3.74	पूर्ण	
			महराजपुर	डौण्डीलोहारा	2008-09	5	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	12.05.09	3.36	0.10	3.46	2.10	0.02	2.12	पूर्ण	
			मुडखुसरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	6	पैटू तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	19.05.09	2.87	0.14	3.01	2.10	0.20	2.30	पूर्ण	
2	गिधवा	275	गिधवा	डौण्डीलोहारा	2008-09	7	पहुंच मार्ग मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.			2.36	1.58	3.94	2.29	0.44	2.73	पूर्ण
			गिधवा	डौण्डीलोहारा	2009-10	8	पहुंच मार्ग + मुरमीकरण (कोलियारा से महराजपुर सरहद तक) 0.700 कि.मी. मुरुम सड़क	08R-1	J.P.			2.97	1.04	4.01	1.90	0.00	1.90	प्रगति पर
			गिधवा	डौण्डीलोहारा	2009-10	9	गिधवा से कैंट धरसा पहुंच मार्ग मिटटी सड़क लम्ब. 1.250 कि.मी.	08R-1	J.P.			1.83	5.32	7.15	2.10	0.00	2.10	प्रगति पर
			कोलियारा	डौण्डीलोहारा	2008-09	10	कोलियारा से मुडखुसरा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	26.05.08	2.98	2.24	5.22	2.87	0.09	2.96	पूर्ण	
3	पिनकापार	325	पिनकापार	डौण्डीलोहारा	2008-09	11	पिनकापार से महराजपुर तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	17.05.08	2.60	0.22	2.82	2.81	0.00	2.81	पूर्ण	
			पिनकापार	डौण्डीलोहारा	2008-09	12	पिनकापार से महराजपुर पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	03.06.08	2.88	1.92	4.80	1.23	0.00	1.23	पूर्ण	
			पिनकापार	डौण्डीलोहारा	2009-10		इंदिरा तालाब गहरीकरण 2580 क्यू.मी.	05D-1	J.P.			2.26	0.14	2.40				अप्रारंभ
			पिनकापार	डौण्डीलोहारा	2009-10	13	सड़क निर्माण WBM (पिनकापार से रीवागहन सरहद तक ) 1.60 मी.	W.B.M.	J.P.			6.00	3.96	9.96	2.20	0.00	2.20	प्रगति पर

4	मुजगहन	356	मुजगहन	डौण्डीलोहारा	2008-09	14	छुरिया नाला से मुडखुसरा सहरद पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		2.26	0.33	2.59	2.45	0.12	2.57	पूर्ण
			मुजगहन	डौण्डीलोहारा	2009-10	15	पहुंच मार्ग निर्माण + मुरमीकरण (मुजगहन से कन्हार धरसा तक) 0.800 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.96	1.54	5.50	1.78	0.00	1.78	प्रगति पर
			मुजगहन	डौण्डीलोहारा	2009-10	16	पहुंच मार्ग निर्माण + मुरमीकरण (मुख्य केनाल मुजगहन से मझनिया धरसा तक) 0.750 कि.मी. मुरमीकरण	08R-1	J.P.		3.18	1.57	4.75	2.23	0.00	2.23	प्रगति पर
			मुजगहन	डौण्डीलोहारा	2009-10	17	सिराभाट से शमशानघाट तक पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क लम्ब. 2.500 कि.मी	08R-1	J.P.		1.44	6.47	7.91	5.14	0.00	5.14	प्रगति पर
			मुजगहन	डौण्डीलोहारा	2009-10	18	पहुंच मार्ग + मुरमीकरण (मुजगहन से शमशानघाट तक) 0.350 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.74	0.65	2.39				अप्रारंभ
			मुजगहन	डौण्डीलोहारा	2008-09	19	इंटरनल ज्वाइंट रोड निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		2.46	1.64	4.10			0.00	अप्रारंभ
			मुजगहन	डौण्डीलोहारा	2008-09	20	छोटे तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	07.04.09	3.50	1.39	4.89	2.02	0.00	2.02	पूर्ण
			मुजगहन	डौण्डीलोहारा	2008-09	21	मझनिया धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	17.03.09	2.38	0.08	2.46	2.04	0.00	2.04	पूर्ण
			मुजगहन	डौण्डीलोहारा	2008-09	22	छुरिया नाला से मुडखुसरा सरहद पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		1.36	0.89	2.25			0.00	अप्रारंभ
			सिराभाटा	डौण्डीलोहारा	2008-09	23	पैठू तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	17.03.09	3.65	0.77	4.42	2.93	0.00	2.93	पूर्ण
5	चे.ब. नवागांव	393	चेबन नवागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	24	भाटापारा तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	14.05.08	3.23	1.31	4.54	3.30	0.00	3.30	पूर्ण
			चेबन नवागांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	25	चेंदरी बन नवागांव से संबलपुर सीमा तक पहुंच मार्ग पर मुरमीकरण कार्य 2.35 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.53	2.30	5.83	1.10	0.00	1.10	प्रगति पर
			चेबन नवागांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	26	कच्चा नाला बंधन कार्य लम्बाई 0.150 कि.मी.	01N-1	J.P.		0.53	0.16	0.69	0.63	0.00	0.63	प्रगति पर
			चेबन नवागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	27	चेबन नवागांव संबलपुर मार्ग विस्तार	08R-1	J.P.	18.03.09	6.12	0.71	6.83	5.67	0.26	5.93	पूर्ण
6	जेवरतला	298	जेवरतला	डौण्डीलोहारा	2008-09	28	जेवरतला से बहेराभाटा सरहद तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.51	0.39	3.90	1.26	0.03	1.29	पूर्ण
			जेवरतला	डौण्डीलोहारा	2008-09	29	औरी से जेवरतला पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.15	3.50	6.65			0.00	परिवर्तन औरी
			जेवरतला	डौण्डीलोहारा	2008-09	32	भरदा-जेवरतला जलाशय 1050 मीण	05D-1	WRD. K		15.17	0.00	25.00	6.90	4.25	11.15	प्रगति पर
			जेवरतला	डौण्डीलोहारा	2009-10		माता तालाब से खार पहुंच मार्ग मिट्टी सड़क ल. 0.420 कि.मी. सह पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		1.91	0.29	2.20				अप्रारंभ
			जेवरतला	डौण्डीलोहारा	2009-10	30	जेवरतला से नारु बांध पहुंच मार्ग मुरमीकरण कार्य 0.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.15	0.73	1.88	0.90	0.00	0.90	प्रगति पर

			जेवरतला	डौण्डीलोहारा	2009-10	31	फुडरही धरसा में पहुंच मार्ग निर्माण 0.500 कि.मी. मुरमीकरण सड़क	08R-1	J.P.		1.74	0.56	2.30	1.02	0.00	1.02	प्रगति पर
7	रानीतराई रोड	337	रानीतराई रोड	डौण्डीलोहारा	2008-09	33	मुरमीकरण कार्य+पाईप पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	प्रगति पर
			रानीतराई रोड	डौण्डीलोहारा	2008-09	34	मुरमीकरण कार्य+पाईप पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	1.03	0.00	1.03	प्रगति पर
			रानीतराई रोड	डौण्डीलोहारा	2009-10	35	पहुंच मार्ग बोईरडीह से महाराजपुर सरहद तक 0.750 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		2.32	0.68	3.00	1.59	0.00	1.59	प्रगति पर
			रानीतराई रोड	डौण्डीलोहारा	2009-10	36	पहुंच मार्ग चौडीकरण एवं मुरमीकरण रानीतराई रोड से शमशानघाट तक 0.300 कि.मी. मुरुम सड़क	08R-1	J.P.		0.97	0.22	1.19	0.50	0.00	0.50	प्रगति पर
			रानीतराई रोड	डौण्डीलोहारा	2009-10	37	मैदान समतलीकरण कार्य साइज 60-40 मी.	06L-1	J.P.		0.33	0.6	0.93				अप्रारंभ
			रानीतराई रोड	डौण्डीलोहारा	2009-10	38	पहुंच मार्ग बोईरडीह से चेबन नवागांव 1.00 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		3.61	1.86	5.47	0.69	0.00	0.69	प्रगति पर
			बोईरडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	39	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	28.05.08	2.63	1.37	4.00	2.50	0.08	2.58	पूर्ण
8	भरदा ट	222	भरदा ट	डौण्डीलोहारा	2008-09	40	भरी खदान पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		1.89	0.33	2.22	2.26	0.00	2.26	पूर्ण
			भरदा ट	डौण्डीलोहारा	2009-10	41	भरदा से शमशान पहुंच मार्ग एवं मुरमीकरण कार्य 0.750 कि.मी. मुरमीकरण	08R-1	J.P.		2.41	1.36	3.77	1.23	0.00	1.23	प्रगति पर
			भरदा ट	डौण्डीलोहारा	2009-10	42	बघरन पाट भरदा से नाला तक पहुंच मार्ग निर्माण 0.300 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		0.93	0.53	1.46	0.50	0.07	0.57	पूर्ण
			भरदा ट	डौण्डीलोहारा	2008-09	43	मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
9	हरदी	250	हरदी	डौण्डीलोहारा	2008-09	44	हरदी से मुडपार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.01	0.37	4.38			0.00	अप्रारंभ
			हरदी	डौण्डीलोहारा	2008-09	47	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		1.09	0.73	1.82			0.00	अप्रारंभ
			हरदी	डौण्डीलोहारा	2008-09	48	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		0.72	0.48	1.20			0.00	अप्रारंभ
			हरदी	डौण्डीलोहारा	2008-09	49	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.25	1.50	3.75			0.00	अप्रारंभ
			हरदी	डौण्डीलोहारा	2008-09	50	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.40	1.60	4.00			0.00	अप्रारंभ
			हरदी	डौण्डीलोहारा	2009-10		हरदी से मुडपार सरहद तक मिट्टी सड़क लम्बाई 2.00 कि.मी. 5 नग पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		7.14	2.86	10.00				अप्रारंभ
			हरदी	डौण्डीलोहारा	2009-10	45	हरदी से शमशान घाट पहुंच मार्ग निर्माण 0.900 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		2.52	0.76	3.28				अप्रारंभ
			हरदी	डौण्डीलोहारा	2009-10	46	स्कूल मैदान समतलीकरण लम्बाई 60 X 50 M	06L-1	J.P.		2.16	1.29	3.45				अप्रारंभ
10	औरी	237	औरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	51	तालाब गहरीकरण 3840 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.24	0.16	2.40				अप्रारंभ
			औरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	52	गौठान समतलीकरण साइज 110 X 39.40 M	09G-1	J.P.		1.92	1.02	2.94				अप्रारंभ

			औरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	53	पहुंच मार्ग (औरी से जेवरतला) 1.30 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		4.68	2.52	7.20	0.75	0.00	0.75	प्रगति पर
			औरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	54	धरसा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		0.64	0.10	0.74	0.65	0.00	0.65	प्रगति पर
			गंधरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	55	खेल मैदान समतीकरण कार्य	06L-1	J.P.	03.02.09	0.72	0.48	1.20	0.91	0.28	1.19	पूर्ण
			औरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	56	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	07.04.09	2.25	1.50	3.75	1.70	0.00	1.70	पूर्ण
			गंधरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	57	तालाब गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार 5730 क्यू मी.	05D-1	J.P.		3.34	0.18	3.52				अप्रारंभ
			गंधरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	58	मिट्टीकरण एवं मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	28.04.09	1.80	1.20	3.00	1.94	0.61	2.55	पूर्ण
			गंधरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	59	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	07.04.09	1.70	0.00	1.70	0.26	0.17	0.43	पूर्ण
11	टटेगा	286	टटेगा	गुण्डरदेही	2008-09	60	पहुंच मार्ग मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	23.02.09	2.88	1.92	4.80	0.48	0.30	0.78	प्रगति पर
			टटेगा	गुण्डरदेही	2008-09	61	पहुंच मार्ग निर्माण एवं पाईप+पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		4.20	2.80	7.00			0.00	अप्रारंभ
			टटेगा	गुण्डरदेही	2008-09	62	बघरनपाट से टटेगा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	16.05.08	1.37	1.44	2.81	1.03	0.00	1.03	पूर्ण
			टटेगा	गुण्डरदेही	2009-10	63	दर्सी तालाब गहरीकरण 3780 क्यू मी.	05D-1	J.P.		4.34	0.90	5.24	2.10	0.00	2.10	प्रगति पर
			टटेगा	गुण्डरदेही	2009-10	64	शीतला मंदिर टटेगा से कसही तक पहुंच मार्ग मिट्टी सड़क लम्बाई 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.98	0.70	2.68	1.93	0.00	1.93	प्रगति पर
			कसही	गुण्डरदेही	2008-09	65	सेम्हररिया पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		1.78	1.40	3.18	1.55	0.00	1.55	पूर्ण
12	नांहदा	219	नांहदा	डौण्डीलोहारा	2009-10	66	खेल मैदान नांहदा से आवास पारा तक मिट्टी मुरुम सह पुलिया सड़क लम्ब. 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		0.49	1.73	2.22			0.00	अप्रारंभ
			नांहदा	डौण्डीलोहारा	2009-10	67	सड़क मिट्टीकरण + पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		2.25	1.44	3.69	2.63	0.00	2.63	प्रगति पर
			नांहदा	डौण्डीलोहारा	2008-09	68	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	16.02.09	2.80	1.20	4.00	0.18	0.04	0.22	पूर्ण
			नांहदा	डौण्डीलोहारा	2008-09	69	नांहदा जलाशय दाई तट नहर 120 चैन बायी तट नहर 100 का सुदृढीकरण	05S-1	Irr.T		8.99	5.99	14.98				अप्रारंभ
13	पीपरखार ना	496	पीपरखार	डौण्डीलोहारा	2008-09	70	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.38	0.86	4.24			0.00	अप्रारंभ
			पीपरखार	डौण्डीलोहारा	2008-09	71	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.25	1.50	3.75			0.00	अप्रारंभ
			पीपरखार	डौण्डीलोहारा													

			पीपरखार	डौण्डीलोहारा	2008-09	72	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.25	1.50	3.75			0.00	पूर्ण
			पीपरखार	डौण्डीलोहारा	2008-09	73	इंटरनल ज्वाइंट रोड निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00			0.00	अप्रारंभ
			खपराभाट	डौण्डीलोहारा	2008-09	74	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	27.05.08	3.94	0.90	4.84	2.55	0.18	2.73	पूर्ण
			खपराभाट	डौण्डीलोहारा	2009-10	75	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		2.95	1.04	3.99				अप्रारंभ
			बहेराभाट	डौण्डीलोहारा													
14	संबलपुर क	292	संबलपुर क	डौण्डीलोहारा	2008-09	76	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		0.62	0.57	1.19	0.50	0.64	1.14	पूर्ण
			संबलपुर क	डौण्डीलोहारा	2009-10	77	सड़क निर्माण मिट्टीकरण 1.50 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		3.97	0.84	4.81	3.15	0.68	3.83	पूर्ण
			संबलपुर क	डौण्डीलोहारा	2009-10	78	सड़क निर्माण WBM (संबलपुर से खामभाट तक ) 0.780 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		6.02	3.95	9.97	3.34	0.00	3.34	प्रगति पर
			कन्याडबरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	79	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	21.04.09	3.33	0.80	4.13	2.86	0.64	3.50	पूर्ण
			कन्याडबरी	डौण्डीलोहारा	2009-10		नाला से मुख्य मार्ग तक मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 1.300 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.50	0.19	3.69				
15	खामतराई	777	खामतराई	डौण्डीलोहारा	2009-10	80	खाम तराई श्मशानघाट WBM सड़क निर्माण 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		5.99	3.77	9.76			0.00	अप्रारंभ
			खामतराई	डौण्डीलोहारा	2009-10	81	खाम तराई से खामभाट WBM सड़क निर्माण 0.810 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		6.07	3.66	9.73			0.00	अप्रारंभ
			खामतराई	डौण्डीलोहारा	2009-10	82	बाईर तालाब गहरीकरण 12300 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		9.17	0.37	9.54	8.41	0.00	8.41	प्रगति पर
			खामतराई	डौण्डीलोहारा	2008-09	83	लोमभाटा केकनी परिया पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	12.05.09	3.84	0.47	4.31	1.91	0.00	1.91	पूर्ण
			खामतराई	डौण्डीलोहारा	2009-10	84	तालाब गहरीकरण 5730 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.34	0.20	3.54	0.90	0.00	0.90	प्रगति पर
			खामतराई	डौण्डीलोहारा	2009-10	85	पहुंच मार्ग (खामभाट से संबलपुर तक) 3.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		9.31	0.49	9.80	4.72	0.00	4.72	प्रगति पर
			खामतराई	डौण्डीलोहारा	2008-09	86	लीमभाटा से केकती परिया पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	01.04.09	2.71	1.38	4.09	2.69	1.08	3.77	पूर्ण
			खामतराई	डौण्डीलोहारा	2009-10	87	मुख्य मार्ग से कोरटिया बाडी पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.25	0.37	2.62	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खामभाट	डौण्डीलोहारा	2008-09	88	आंगनबाडी से नदी पहुंच मार्ग मुरमीकरण + पाईप पुलिया	08R-1	J.P.	07.04.09	3.59	0.77	4.36	2.25	1.08	3.33	पूर्ण
			फुलसुन्दरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	89	रोड से नवागांव पहुंच मार्ग मुरमीकरण + पाईप पुलिया	08R-1	J.P.	01.04.09	3.59	0.77	4.36	2.18	1.10	3.28	पूर्ण
16	कुआगांव	367	कुआगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	90	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	16.02.09	2.16	1.44	3.60	1.33	0.40	1.73	पूर्ण
			कुआगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	91	कुआगांव से कन्याडबरी सरहद तक सड़क निर्माण 0.600 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.14	0.67	3.81	0.90	0.00	0.90	प्रगति पर

			कुआगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	92	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	18.02.09	2.16	1.44	3.60	0.51	0.13	0.64	पूर्ण
			कुआगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	93	शमशान घाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		1.17	0.27	1.44	0.71	0.00	0.71	प्रगति पर
			कुआगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	94	खामभाट सरहद पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	23.03.09	3.63	0.50	4.13	3.29	0.59	3.88	पूर्ण
			कुआगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	95	इंदिरा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.38	0.86	4.24			0.00	अप्रारंभ
			गणेशखपरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	96	गणेशखपरी से रीवागहन सरहद तक मिट्टी मुरुम सह पुलिया सड़क लम्ब. 1.60 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.98	7.85	9.83	3.93	0.00	3.93	प्रगति पर
			गणेशखपरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	97	नया तालाब निर्माण 1500 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		0.89	0.08	0.97				अप्रारंभ
17	मनकी (साल्हे)	374	मनकी सा	डौण्डीलोहारा	2008-09	98	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		3.09	1.52	4.61	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मनकी सा	डौण्डीलोहारा	2008-09	99	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.69	0.13	2.82			0.00	अप्रारंभ
			मनकी सा	डौण्डीलोहारा	2008-09	100	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	18.05.09	2.69	0.88	3.57	2.89	0.00	2.89	पूर्ण
			मनकी सा	डौण्डीलोहारा	2008-09	101	खेल मैदान समतलीकरण पानी निकासी हेतु पाईप	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ
			मनकी सा	डौण्डीलोहारा	2008-09	102	पहुँच मार्ग निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	25.01.09	2.53	1.68	4.21	3.60	0.19	3.79	पूर्ण
			मनकी सा	डौण्डीलोहारा	2008-09	103	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		3.12	1.28	4.40			0.00	अप्रारंभ
			मनकी सा	डौण्डीलोहारा	2008-09	104	सड़क मुरमीकरण	08R-1	J.P.		0.44	0.02	0.46			0.00	अप्रारंभ
			मनकी सा	डौण्डीलोहारा	2009-10	105	शमशान घाट पहुँच मार्ग निर्माण कार्य मिट्टी सड़क लम्बाई 0.650 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.87	0.86	2.73	1.73	0.00	1.73	प्रगति पर
			साल्हे	डौण्डीलोहारा	2008-09	106	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	08.06.08	3.18	1.49	4.67	4.39	0.04	4.43	पूर्ण
18	राघो नवागांव	409	राघो नवागांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	107	राघोनवागांव से ढरका धरसा पहुँच मार्ग निर्माण एवं मुरमीकरण 0.350 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.49	0.44	1.93	0.90	0.00	0.90	प्रगति पर
			राघो नवागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	108	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ
			राघो नवागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	109	खसरी धरसा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	17.03.09	3.06	1.00	4.06	1.94	0.43	2.37	पूर्ण
			राघोनवागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	110	मसुराहि धरसा रोड निर्माण	08R-1	J.P.		1.34	0.71	2.05			0.00	अप्रारंभ
			राघोनवागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	111	सड़क मिट्टीकरण कार्य	08R-1	J.P.		1.53	0.71	2.24			0.00	अप्रारंभ

			राघोनवागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	112	रीवागहन से मनकी खपरी धरसा पहुच मार्ग	08R-1	J.P.		5.50	0.38	5.88	2.60	0.15	2.75	पूर्ण
			रीवागहन	डौण्डीलोहारा	2009-10	113	दरका धरसा में रोड़ निर्माण मिटटी सड़क लम्बाई 0.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.42	0.05	2.47	0.76	0.00	0.76	प्रगति पर
19	ग. नवागांव	313	ग. नवागांव	गुण्डरदेही	2008-09	114	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	26.05.08	2.97	1.38	4.35	1.45	0.00	1.45	पूर्ण
			ग. नवागांव	गुण्डरदेही	2008-09	115	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
			ग. नवागांव	गुण्डरदेही	2008-09	116	ग्राम पचायत के पास समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	16.03.09	0.72	0.48	1.20	0.29	0.27	0.56	पूर्ण
20	मारी	384	मारी	डौण्डीलोहारा	2008-09	117	राजीव गांधी मिशन तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	23.05.08	3.70	1.30	5.00	4.00	0.00	4.00	पूर्ण
			मारी	डौण्डीलोहारा	2009-10	118	राजीव गांधी तालाब से जामबाडी पहुँच मार्ग 0.800 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		2.28	0.91	3.19	0.90	0.00	0.90	प्रगति पर
			मारी	डौण्डीलोहारा	2009-10	119	नदी पहुँच मार्ग मिटटी सड़क लंबाई 0.800 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.28	0.91	3.19				अप्रारंभ
			मारी	डौण्डीलोहारा	2008-09	120	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	24.03.09	2.16	1.44	3.60	2.06	0.00	2.06	पूर्ण
			खैरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	121	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	30.01.09	1.44	0.96	2.40	1.32	0.00	1.32	पूर्ण
			खैरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	122	शमशानघाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		2.40	0.11	2.51			0.00	अप्रारंभ
21	देवरी	445	देवरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	123	देवरी से फरदफोड दाहरा रोड निर्माण	08R-1	J.P.		2.25	0.45	2.70	1.87	0.00	1.87	प्रगति पर
			देवरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	124	आवासपारा से नर्मदा धाम तक सड़क निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	28.05.09	2.25	0.15	2.40	0.27	0.00	0.27	प्रगति पर
			देवरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	125	नाली निर्माण कार्य	03C-1	J.P.		2.70	1.80	4.50			0.00	अप्रारंभ
			देवरी	डौण्डीलोहारा													
22	सुरसुली	176	सुरसुली	डौण्डीलोहारा	2009-10	126	पहुँच मार्ग मिटटीकरण ( सुरसुली से बछडा धरसा तक) 1.20 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		4.25	0.52	4.77				अप्रारंभ
			सुरसुली	डौण्डीलोहारा	2008-09	127	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	19.01.09	2.46	1.64	4.10	1.70	0.13	1.83	पूर्ण
			सुरसुली	डौण्डीलोहारा	2009-10	128	सुरसुली से कसही सरहद तक पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	18.05.09	2.25	0.76	3.01	2.60	0.00	2.60	प्रगति पर
23	रानीतराई कि	220	रानीतराई कि	डौण्डीलोहारा	2008-09	129	गावरे तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		3.66	1.03	4.69			0.00	अप्रारंभ
			रानीतराई कि	डौण्डीलोहारा	2008-09	130	परसाडीह नाला से कापसी पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		1.20	0.86	2.06			0.00	अप्रारंभ
			रानीतराई कि	डौण्डीलोहारा	2008-09	131	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	24.01.09	2.70	1.80	4.50	1.47	0.41	1.88	पूर्ण

			रानीतराई कि	डौण्डीलोहारा	2009-10		रानीतराई कि से औरी पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सडक ल. 1.800 कि.मी. एवं 4 नग पाईप पुलिया	08R-1	J.P.		2.91	1.86	4.77				अप्रारंभ
24	किसना	236	किसना	डौण्डीलोहारा	2008-09	132	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		3.66	1.03	4.69			0.00	अप्रारंभ
			किसना	डौण्डीलोहारा	2008-09	133	मिट्टीकरण एवं मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	12.01.09	3.06	2.04	5.10	2.26	0.35	2.61	पूर्ण
			किसना	डौण्डीलोहारा	2008-09	135	स्कूल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	01.04.09	2.21	0.83	3.04	1.79	0.90	2.69	पूर्ण
			किसना	डौण्डीलोहारा	2009-10		किसना से नदी पहुँच मार्ग मिट्टी सडक ल. 1.00 कि.मी. एवं 3 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		2.78	0.92	3.70				अप्रारंभ
			किसना	डौण्डीलोहारा	2009-10		भाटा तालाब गहरीकरण 7320 क्यू.मी. एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.		6.31	2.24	8.55				अप्रारंभ
			किसना	डौण्डीलोहारा	2009-10	134	तालाब गहरीकरण (कोसमा तालाब) 7192 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.65	0.52	4.17	0.21	0.02	0.23	प्रगति पर
			किसना	डौण्डीलोहारा	2009-10	136	तालाब गहरीकरण + विस्तारीकरण कार्य	05D-1	J.P.	18.05.09	2.25	0.39	2.64	1.01	0.30	1.31	पूर्ण
25	सिंगारपुर	297	सिंगारपुर	डौण्डीलोहारा	2008-09	137	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	27.01.09	2.16	1.44	3.60	0.70	0.00	0.70	पूर्ण
			सिंगारपुर	डौण्डीलोहारा	2008-09	138	सिंगारपुर से बीजाभाटा पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	31.03.09	1.91	0.71	2.62	2.34	0.00	2.34	पूर्ण
			सिंगारपुर	डौण्डीलोहारा	2008-09	139	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	19.05.09	2.74	0.09	2.83	2.35	0.00	2.35	पूर्ण
			सिंगारपुर	डौण्डीलोहारा	2009-10	140	पिनकापार से बीजाभाटा पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.25	0.44	2.69	2.06	0.03	2.09	पूर्ण
			सिंगारपुर	डौण्डीलोहारा	2009-10	141	गणेशभाट तालाब गहरीकरण 4470 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		0.18	3.02	3.20				
			सिंगारपुर	डौण्डीलोहारा	2009-10	142	सिंगारपुर से गणेशभाटा तक चौडीकरण एवं मुरुमीकरण ल. 1.50 कि.मी	08R-1	J.P.		2.76	1.38	4.14				
			सिंगारपुर	डौण्डीलोहारा	2009-10	143	सिंगारपुर से कोलकी परिया धरसा पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सडक ल. 0.900 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.25	0.85	4.10	2.94	0.00	2.94	प्रगति पर
			सिंगारपुर	डौण्डीलोहारा	2009-10	144	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	21.04.09	1.50	0.38	1.88	1.40	0.03	1.43	पूर्ण
			पिनकापार	डौण्डीलोहारा	2008-09	145	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	13.05.08	3.66	1.03	4.69	1.45	0.00	1.45	पूर्ण

26	भालूकोन्हा	319	भालूकोन्हा	डौण्डीलोहारा	2008-09	146	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	20.05.08	3.50	1.50	5.00	3.02	0.00	3.02	पूर्ण
			बीजाभाटा	डौण्डीलोहारा	2008-09	147	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	24.03.09	1.65	1.37	3.02	1.43	0.00	1.43	पूर्ण
			कठिया	डौण्डीलोहारा	2009-10		महावीर तालाब गहरीकरण 1487 क्यू.मी. एवं पाईप पुलिया निर्माण	05D-1	J.P.		0.80	0.41	1.21				प्रगति पर
27	हडगहन	203	हडगहन	डौण्डीलोहारा	2008-09	148	हडगहन से खार धरसा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	15.05.08	3.46	0.38	3.84	2.28	0.00	2.28	पूर्ण
			हडगहन	डौण्डीलोहारा	2009-10	149	तालाब गहरीकरण 8992 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		0.53	4.55	5.08				अप्रारंभ
			हडगहन	डौण्डीलोहारा	2009-10	150	सडक निर्माण WBM (हडगहन से गडईनडीह तक ) 0.750 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		5.80	3.69	9.49				अप्रारंभ
			हडगहन	डौण्डीलोहारा	2009-10	151	तालाब गहरीकरण 8993 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.55	0.53	5.08				
			हडगहन	डौण्डीलोहारा	2009-10	152	सडक निर्माण WBM (हडगहन से मनकी तक ) 0.750 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		5.9	3.74	9.64				अप्रारंभ
28	भुरकाभाट	266	भुरकाभाट	डौण्डीलोहारा	2008-09	153	भुरकाभाट पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.51	0.39	3.90	1.29	0.00	1.29	पूर्ण
			शिकारीटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	154	मशानघाट सडक पहुंच मार्ग मिटटी सडक लम्बाई 0.530 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.53	0.90	2.43	1.50	0.00	1.50	प्रगति पर
			शिकारीटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	155	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.32	0.96	4.28			0.00	अप्रारंभ
29	मनकी क	202	मनकी क	डौण्डीलोहारा	2008-09	156	सडक मिट्टीकरण कार्य	08R-1	J.P.	03.06.08	4.23	0.68	4.92	0.25	0.03	0.28	पूर्ण
			मनकी क	डौण्डीलोहारा	2008-09	157	मुख्य मार्ग से तेलीपारा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.27	0.60	4.87			0.00	प्रगति पर
			मनकी क	डौण्डीलोहारा	2009-10	158	महात्मा गांधी तालाब गहरीकरण 5160 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.31	0.40	3.71	3.24	0.00	3.24	प्रगति पर
			मनकी क	डौण्डीलोहारा	2009-10	159	तालाब गहरीकरण 4650 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.75	0.09	2.84				
			तैलीटोला	डौण्डीलोहारा													
30	केंवट नवागांव	341	केंवट नवागांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	160	केंवट नवागांव से हडगहन बाट तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 1.98 कि.मी. मिटटी सडक	08R-1	J.P.		5.91	0.60	6.51				अप्रारंभ
			केंवट नवागांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	161	मनकी बाट खार तालाब गहरीकरण 5752 क्यू. मी.	05D-1	J.P.		3.03	0.18	3.21	2.02	0.00	2.02	प्रगति पर
			केंवट नवागांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	162	स्टाप डेम तालाब गहरीकरण 2085 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		1.17	0.16	1.33	0.30	0.00	0.30	प्रगति पर
			केंवट नवागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	163	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	13.05.08	3.18	1.40	4.58	3.30	0.84	4.14	पूर्ण
			केंवट नवागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	164	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ

			कैवट नवागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	165	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के मुख्य नहर 19 से 21 किमी एवं केवरा नवागाँव एवं मनकी माइनर का मजबूतीकरण कार्य	05S-1	WRD. K		19.69	0.00	28.95	5.12	4.34	9.46	प्रगति पर
			कैवट नवागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	166	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	06.01.09	1.80	1.20	3.00	1.73	0.19	1.92	पूर्ण
31	सुरेगांव	289	सुरेगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	167	पहुंच मार्ग WBM शमशानघाट से बड़े चुहरा तक 0.750 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		5.61	3.73	9.34	2.46	0.54	3.00	प्रगति पर
			सुरेगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	168	तालाब गहरीकरण 5752 क्यू.मी	05D-1	J.P.		3.03	0.18	3.21				अप्रारंभ
			सुरेगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	169	पहुंच मार्ग (बाजार चौक से कैवट नवागाँव तक) 1.00 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		2.86	0.92	3.78	1.10	0.00	1.10	प्रगति पर
			सुरेगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	170	सड़क निर्माण WBM (सुरेगांव से शिकारीटोला तक) 0.750 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		5.90	3.74	9.64	3.38	1.26	4.64	प्रगति पर
			सुरेगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	171	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		0.72	0.48	1.20			0.00	अप्रारंभ
			सुरेगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	172	झिटिया गोडमर्रा चौक से गोडमर्रा पार तक पहुँच मार्ग निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	14.05.09	1.40	0.16	1.56	1.21	0.10	1.31	पूर्ण
32	झिटिया	316	झिटिया	डौण्डीलोहारा	2008-09	173	पहुंच मार्ग मुरमीकरण 5 स्थान में पाइप पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	16.01.09	3.60	2.40	6.00	2.10	0.52	2.62	पूर्ण
			झिटिया	डौण्डीलोहारा	2009-10	174	पहुंच मार्ग (नया तालाब से बड़े भरी तक) 1.80 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		5.08	1.76	6.84				अप्रारंभ
			झिटिया	डौण्डीलोहारा	2009-10	175	पहुंच मार्ग (झिटिया से नालीपार तक) 1.50 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		4.24	1.75	5.99	1.52	0.00	1.52	प्रगति पर
			झिटिया	डौण्डीलोहारा	2009-10	176	पहुंच मार्ग WBM गोडमर्रा से कैवट नवागाँव तक 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		6.00	3.98	9.98				अप्रारंभ
			झिटिया	डौण्डीलोहारा	2009-10	177	पहुंच मार्ग WBM झिटिया से परसाडीह बाट 0.780 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		6.00	3.97	9.97	2.34	1.39	3.73	प्रगति पर
			झिटिया	डौण्डीलोहारा	2009-10	178	झिटिया नहर के चैन क्रण 0 से 30 तक मरम्मत कार्य (लण 0.99 किमी)	05S-1	WRD. K		3.13	1.34	4.47	3.13	1.34	4.47	प्रगति पर
			झिटिया	डौण्डीलोहारा	2009-10	179	झिटिया से परसाडीह बाट तक डब्ल्यू बी.एम. रोड लम्ब. 0.780कि.मी.	W.B.M.	J.P.		3.95	6.02	9.97	2.50	0.00	2.50	प्रगति पर
			झिटिया	डौण्डीलोहारा	2009-10	180	गोडमर्रा से कैवट नवागाँव पहुँच मार्ग डबल्यू बी.एम. रोड लम्ब. 1.00 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		3.99	5.99	9.98				
			झिटिया	डौण्डीलोहारा	2009-10	181	ग्राम गोडमर्रा से कैवट नवागाँव तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		2.25	0.43	2.68	0.90	0.00	0.90	प्रगति पर
			गोडमर्रा	डौण्डीलोहारा													
33	परसाडीह	341	परसाडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	182	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	01.06.08	3.51	1.49	5.00	3.29	0.04	3.33	पूर्ण

34	फरदफोड	419	फरदफोड	डौण्डीलोहारा	2008-09	183	फरदफोड से झिटिया मार्ग से परसाडीह धरसा पर मिट्टी मुरुम कार्य	08R-1	J.P.		1.62	0.31	1.93			0.00	अप्रारंभ
			फरदफोड	डौण्डीलोहारा	2008-09	184	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		1.44	0.96	2.40			0.00	अप्रारंभ
			फरदफोड	डौण्डीलोहारा	2008-09	185	पहुंच मार्ग मुरमीकरण एवं पार्इप पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	08.04.09	3.30	2.20	5.50	5.43	0.00	5.43	पूर्ण
			फरदफोड	डौण्डीलोहारा	2008-09	186	सडक मुरमीकरण	08R-1	J.P.		1.36	0.57	1.93			0.00	अप्रारंभ
35	भण्डेरा	517	भण्डेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	187	तालाब गहरीकरण (नया तालाब में) 3750 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		1.95	0.36	2.31	0.80	0.00	0.80	प्रगति पर
			भण्डेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	188	नाली से भेडी बाट पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण 1.50 कि.मी. मिट्टी सडक	08R-1	J.P.		4.24	1.49	5.73	4.26	0.00	4.26	प्रगति पर
			भण्डेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	189	नाली से मुढिया बाट पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण 2.00 कि.मी. मिट्टी सडक	08R-1	J.P.		6.30	1.50	7.80	3.98	0.05	4.03	प्रगति पर
			भण्डेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	190	बस्ती से आमाबगान तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	06.05.08	3.47	2.61	6.08	3.87	0.20	4.07	पूर्ण
			भण्डेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	191	पहुंच मार्ग मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	31.01.09	2.70	1.80	4.50	2.84	0.14	2.98	पूर्ण
			भण्डेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	192	मुख्य मार्ग शमशान घाट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	28.05.08	1.78	0.17	1.95	1.95	0.00	1.95	पूर्ण
			भण्डेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	193	नाली से मुढिया बाट पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.	23.05.09	3.12	0.29	3.41	3.12	0.29	3.41	पूर्ण
36	पसौद	247	पसौद	डौण्डीलोहारा	2009-10	194	नया तालाब गहरीकरण 4424 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.73	0.77	3.50				अप्रारंभ
			पसौद	डौण्डीलोहारा	2008-09	195	इंटरनल ज्वाइंट रोड निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00			0.00	अप्रारंभ
			पसौद	डौण्डीलोहारा	2008-09	196	मुरमीकरण पार्इप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	02.02.09	2.85	0.11	2.96	1.45	0.36	1.81	पूर्ण
			पसौद	डौण्डीलोहारा	2008-09	197	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	10.04.09	3.32	1.64	4.96	0.93	0.38	1.31	पूर्ण
37	परसुली	270	परसुली	डौण्डीलोहारा	2008-09	198	कछार पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	02.06.08	1.86	0.32	2.18	1.60	0.00	1.60	पूर्ण
			परसुली	डौण्डीलोहारा	2009-10	199				2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ	
38	खेरथा बाजार	293	खेरथा बाजार	डौण्डीलोहारा	2009-10	200	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	20.05.09	2.25	0.03	2.28	0.63	0.00	0.63	पूर्ण
			सिरपुर	डौण्डीलोहारा	2009-10	201	शमशानघाट पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी सडक (ल. 1.00 कि.मी.)	08R-1	J.P.		2.59	0.30	2.89	2.01	0.00	2.01	प्रगति पर
			सिरपुर	डौण्डीलोहारा	2008-09	202	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.06	0.80	2.86			0.00	अप्रारंभ
39	भरनाभाट	359	भरनाभाट	डौण्डीलोहारा	2009-10	203	तालाब गहरीकरण 5137 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.64	0.15	4.79	3.68	0.02	3.70	पूर्ण
			भरनाभाट	डौण्डीलोहारा											0.00	अप्रारंभ	

			भरनाभाट	डौण्डीलोहारा	2009-10	204	भरनाभाट से रोघोनगवागांव सरहद तक पहुँच मार्ग निर्माण मुरुमीकरण सड़क लम्बाई 0.650 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.41	0.78	4.19	2.10	0.00	2.10	प्रगति पर
			भरनाभाट	डौण्डीलोहारा	2008-09	205	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ
			भरनाभाट	डौण्डीलोहारा	2008-09	206	सड़क मिट्टीकरण कार्य	08R-1	J.P.	12.03.09	3.52	0.61	4.13	3.26	0.14	3.40	पूर्ण
			आलीवारा	डौण्डीलोहारा													
			डूमरघुचा	डौण्डीलोहारा													
40	रानाखुज्जी	369	रानाखुज्जी	डौण्डीलोहारा	2008-09	209	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	17.03.09	2.88	1.92	4.80	3.31	1.35	4.66	पूर्ण
			मडवापथरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	210	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	03.03.09	1.44	0.96	2.40	1.16	1.07	2.23	पूर्ण
			रानाखुज्जी	डौण्डीलोहारा	2009-10	208	पहुँच मार्ग +पुलिया (मडवापथरा से देवबावली तक) 1.30 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		4.13	0.79	4.92	2.23	0.00	2.23	प्रगति पर
			रानाखुज्जी	डौण्डीलोहारा	2009-10		सुखा तालाब पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क ल. 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.53	0.16	3.69				अप्रारंभ
			रानाखुज्जी	डौण्डीलोहारा	2009-10	207	पहुँच मार्ग (रानाखुज्जी से आईटीआई तक) 1.00 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		3.16	0.69	3.85				अप्रारंभ
			मडवापथरा	डौण्डीलोहारा	2009-10		मडवापथरा से बुन्दरचुवा पहुँच मार्ग एवं 1 नग पाईप पुलिया मिट्टी सड़क ल. 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.20	0.75	5.95				प्रगति पर
41	आतरगांव	257	आतरगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	211	खेल मैदान समतीकरण कार्य	06L-1	J.P.	09.01.09	2.17	1.45	3.62	0.63	0.64	1.27	पूर्ण
			आतरगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10		तालाब गहरीकरण 9140 क्यू.मी. एवं 1 नग पचरी तथा पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		7.24	1.84	9.08				अप्रारंभ
			आतरगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10		मैदान समतलीकरण Size 25 M X 25 M	05D-1	J.P.		0.38	0.10	0.48				अप्रारंभ
			आतरगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10		नहर नाली निर्माण कार्य लम्बाई 1.00 कि.मी. एवं पाईप पुलिया	05D-1	J.P.		2.32	0.25	2.57				अप्रारंभ
			आतरगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	212	पहुँच मार्ग आतरगांव छोटेपारा से कोटवार धरसा तक 0.800 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		2.53	1.07	3.60	0.65	0.00	0.65	प्रगति पर
			आतरगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	213	तालाब गहरीकरण (नया तालाब में) 3592 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.27	0.39	3.66	0.43	0.00	0.43	प्रगति पर
			आसरा	डौण्डीलोहारा													
42	अछोली	240	अछोली	डौण्डीलोहारा	2009-10	214	मुख्य मार्ग से रीवागहन पहुँच मार्ग मिट्टीकरण एवं मुरुमीकरण लम्बाई 2.40 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.00	2.15	6.15	0.77	0.00	0.77	प्रगति पर

			अछोली	डौण्डीलोहारा	2009-10	215	शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज	02P-1	Harti.		3.08	2.08	5.16				अप्रारंभ
43	गारका	307	गारका	डौण्डीलोहारा	2008-09	216	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	02.06.08	2.94	1.55	4.49	3.61	0.45	4.06	पूर्ण
			गारका	डौण्डीलोहारा	2009-10	217	गारका से हथौद मार्ग निर्माण मिटटी सड़क ल. 1.500 किमी.	08R-1	J.P.		3.87	0.54	4.41	3.35	0.00	3.35	प्रगति पर
			गारका	डौण्डीलोहारा	2009-10	218	गारका से परसाडीह मार्ग निर्माण मिटटी सड़क ल. 2.00 किमी.	08R-1	J.P.		5.26	0.99	6.25	2.40	0.00	2.40	प्रगति पर
			गारका	डौण्डीलोहारा	2008-09	219	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	13.03.09	2.16	1.44	3.60	2.02	0.48	2.50	पूर्ण
44	आलीखुटा	217	आलीखुटा	डौण्डीलोहारा	2008-09	220	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ
			आलीखुंटा	डौण्डीलोहारा	2009-10	221	पहुंच मार्ग (मुख्य मार्ग से नाला पार तक) 1.50 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		4.29	0.47	4.76				अप्रारंभ
			आलीखुंटा	डौण्डीलोहारा	2008-09	222	शमशानघाट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		1.31	0.57	1.88	0.50	0.00	0.50	प्रगति पर
			आलीखुटा	डौण्डीलोहारा	2009-10	223	मुख्य मार्ग से तालाब पार सड़क निर्माण एवं पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		2.25	0.48	2.73				अप्रारंभ
			रीवागहन	डौण्डीलोहारा	2008-09	225	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.34	0.40	1.74			0.00	अप्रारंभ
			रीवागहन	डौण्डीलोहारा	2009-10		मिट्टी मुरुम रोड आबादी पारा से शमशानघाट रीवागहन लम्बाई 1.50 कि. मी. 4 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	RES-B		7.55	2.98	10.53				अप्रारंभ
			रीवागहन	डौण्डीलोहारा	2009-10	224	पहुंच मार्ग + पुलिया निर्माण (तालाब किनारे से स्कूल तक) 0.700 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		2.14	0.33	2.47	1.20	0.00	1.20	प्रगति पर
45	मुढिया	410	मुढिया	डौण्डीलोहारा	2008-09	226	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	03.06.08	2.98	1.47	4.45	0.99	0.03	1.02	पूर्ण
			मुढिया	डौण्डीलोहारा	2009-10	227	पहुंच मार्ग मुढिया से गारका तक 3.30 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		5.66	0.40	6.06	5.68	0.00	5.68	पूर्ण
			मुढिया	डौण्डीलोहारा	2009-10	228	तालाब गहरीकरण + निर्मलाघाट 4716 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.38	1.01	4.39	0.90	0.00	0.90	प्रगति पर
			मुढिया	डौण्डीलोहारा	2008-09	229	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		1.20	0.80	2.00			0.00	अप्रारंभ
			मुढिया	डौण्डीलोहारा	2009-10	230	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.		2.25	0.09	2.34			0.00	अप्रारंभ
			हथौद	डौण्डीलोहारा													
46	भेडी सु	257	भेडी सु	डौण्डीलोहारा	2009-10	231	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	25.05.09	2.25	0.69	2.94				

			भेडी सु	डौण्डीलोहारा	2009-10	232	मझनिया डबरी पहुँच मार्ग मिटटी सड़क लम्बाई 2.50 कि.मी.	05D-1	J.P.		2.05	7.04	9.09	0.62	0.00	0.62	पूर्ण
47	अहि. नवागाँव	324	अहि नवागाँव	डौण्डीलोहारा	2009-10	233	भीनकनबाट धरसा पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.25	0.13	2.38	2.17	0.00	2.17	प्रगति पर
			अहि नवागाँव	डौण्डीलोहारा	2009-10		चुहरी तालाब गहरीकरण 6345 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.18	0.41	5.59				अप्रारंभ
			अहि नवागाँव	डौण्डीलोहारा	2009-10		चहरी धरसा पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क ल. 1.30 कि.मी. एवं 4 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		4.74	1.17	5.91				अप्रारंभ
			गडईनडीह	डौण्डीलोहारा	2009-10	234	खदान तालाब गहरीकरण 5505 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.32	0.23	3.55	0.95	0.00	0.95	प्रगति पर
			गडईनडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	235	मुरमीकरण कार्य एवं पाईप पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	16.06.08	2.25	1.50	3.75	3.51	0.00	3.51	पूर्ण
			गडईनडीह	डौण्डीलोहारा	2009-10		छोटे तालाब गहरीकरण 6345 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.18	0.41	5.59				अप्रारंभ
48	घीना	349	घीना	डौण्डीलोहारा	2008-09	236	नया तालाब गहरीकरण	01T-1	J.P.		2.64	0.95	3.59			0.00	अप्रारंभ
			घीना	डौण्डीलोहारा	2009-10	237	दुखवा तालाब गहरीकरण 8137 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.65	0.21	4.86	1.34	0.00	1.34	प्रगति पर
			घीना	डौण्डीलोहारा	2009-10	238	खण्डवा धरसा पहुँच मार्ग मिटटी मुरुम सड़क ल. 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.31	0.90	6.21				
			घीना	डौण्डीलोहारा													
			घीना	डौण्डीलोहारा	2009-10	239	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		6.91	2.64	9.55				अप्रारंभ
49	कसहीकल T	321	कसहीकला	डौण्डीलोहारा	2009-10	240	शमशानघाट से छापर तालाब मार्ग निर्माण मिटटी सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.38	0.57	2.95				अप्रारंभ
			कसहीकला	डौण्डीलोहारा	2009-10	241	नाली निर्माण ल. 0.500 कि.मी.	03C-1	J.P.		0.56	7.61	8.17				अप्रारंभ
			कसहीकला	डौण्डीलोहारा	2009-10	242	रिट्टेनिंग बाल मुरुम भराई 0.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		0.11	2.51	2.62				अप्रारंभ
			कसहीकला	डौण्डीलोहारा	2009-10	243	तालाब गहरीकरण + निर्मलाघाट निर्माण (नया तालाब में) 4470 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.32	0.11	2.43	1.35	0.00	1.35	प्रगति पर
			कसहीकला	डौण्डीलोहारा	2009-10	244	पहुँच मार्ग निर्माण WBM Road (कसहीकला से बासीन मार्ग) 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		5.88	3.73	9.61				अप्रारंभ
			कसहीकला	डौण्डीलोहारा	2009-10	245	कसही से बगईकोन्हा पहुँच मार्ग मिटटी सड़क लम्ब. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		0.75	3.66	4.41	2.44	0.00	2.44	प्रगति पर
			कसहीकला	डौण्डीलोहारा	2009-10	246	खेल मैदान समतलीकरण लम्बाई 40 X 70 M	06L-1	J.P.		2.84	1.84	4.68				अप्रारंभ
			कसहीकला	डौण्डीलोहारा	2008-09	247	इंटरनल ज्वाइंट रोड निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		2.28	1.52	3.80			0.00	अप्रारंभ
			डेगरापार	डौण्डीलोहारा	2008-09	248	डेगरापार से बुन्देली पहुँच मार्ग मिट्टीकरण सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		1.40	0.32	1.72	1.60	0.03	1.63	पूर्ण

			बोरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	249	गांव से शमशान घाट तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		1.14	0.38	1.52			0.00	अप्रारंभ
50	पापरा	230	पापरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	250	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	18.05.08	3.49	1.20	4.69	1.62	0.03	1.65	पूर्ण
			पापरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	251	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		3.21	1.26	4.47			0.00	अप्रारंभ
			पापरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	252	पहुंच मार्ग पापरा से डुण्डेरा धरसा तक 1.60 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		3.78	0.6	4.38	2.94	0.00	2.94	प्रगति पर
			पापरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	253	पिरिद व्यपवर्तन योजना में नहर सुधार कार्य	05S-1	WRD. K		11.41	0.00	15.17	3.34	0.00	3.34	प्रगति पर
			पापरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	254	पहुंच मार्ग डब्ल्यू बी.एम.पापरा खार रोड़ ल. 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		6.04	3.57	9.61				
			पापरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	255	धरसा मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.25	0.15	2.40	0.77	0.00	0.77	प्रगति पर
51	बुन्देली	326	बुन्देली	डौण्डीलोहारा	2008-09	256	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	27.05.08	2.91	1.55	4.46	3.20	0.00	3.20	पूर्ण
			बुन्देली	डौण्डीलोहारा	2008-09	257	शमशानघाट में नया रोड़ निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		3.14	2.09	5.23			0.00	अप्रारंभ
			बुन्देली	डौण्डीलोहारा	2009-10	258	पहुंच मार्ग WBM फरदडीह से बुन्देली 0.830 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		6.18	3.74	9.92	4.13	0.07	4.20	प्रगति पर
			फरदडीह	डौण्डीलोहारा													
52	मुडखुसरा	328	मुडखुसरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	259	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	09.05.08	2.54	1.22	3.76	1.96	0.70	2.66	पूर्ण
			मुडखुसरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	260	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.40	1.60	4.00			0.00	अप्रारंभ
			मुडखुसरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	261	खरखरा मोहंदीपाट मुख्य नहर की फरदडीह मुख्य नहर कं 7 से 42 तक सीमेंट काकीट लाइनिंग कार्य एवं चैन कं 39 से 161 तक बैक चौड़ीकरण	05S-1	WRD. K		12.67	0.00	22.46	8.45	3.93	12.38	प्रगति पर
			मुडखुसरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	262	मुडखुसरा डाईवर्सन योजना 450 मीप	05S-1	WRD. K		13.51	0.00	23.99	3.53	1.22	4.75	प्रगति पर
			मुडखुसरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	263	मुडखुसरा लघु नहर कं 1 व 2 का मजबूती करण कार्य	05S-1	WRD. K		7.70	0.00	12.30	5.90	0.04	5.94	प्रगति पर
			मुडखुसरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	264	मुडखुसरा से फरदडीह मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.25	0.10	2.35			0.00	अप्रारंभ
			मुडखुसरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	265	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.		2.25	0.08	2.33	2.94	0.00	2.94	पूर्ण
53	भीमकन्हार	433	भीमकन्हार	डौण्डीलोहारा	2008-09	266	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	14.05.08	3.21	1.27	4.48	2.54	0.00	2.54	पूर्ण

			भीमकन्हार	डौण्डीलोहारा	2008-09	267	नया तालाब गहरीकरण	01T-1	J.P.		2.76	0.89	3.65			0.00	अप्रारंभ
			भीमकन्हार	डौण्डीलोहारा	2009-10		मुख्य मार्ग से शमशान घाट मिट्टी सड़क लम्बाई 0.900 कि.मी. 3 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		2.77	0.43	3.20				अप्रारंभ
			भीमकन्हार	डौण्डीलोहारा	2009-10	268	पहुँच मार्ग से शमशानघाट सड़क मिट्टी कार्य	08R-1	J.P.		2.25	0.47	2.72				अप्रारंभ
54	परसाडीह ज	464	परसाडीह	डौण्डीलोहारा	2009-10	269	धरसा से भेडी बाट पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.25	0.10	2.35				अप्रारंभ
			परसाडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	270	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ
			परसाडीह	डौण्डीलोहारा	2009-10	271	पहुँच मार्ग WBM किसना बाट से फरदफोड तक 0.760 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		6.00	3.91	9.91	5.52	0.00	5.52	प्रगति पर
			परसाडीह	डौण्डीलोहारा	2009-10	272	पहुँच मार्ग (परसाडीह सु से मुढिया बाट तक ) 2.50 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		7.03	2.33	9.36				अप्रारंभ
			परसाडीह	डौण्डीलोहारा	2009-10	273	पहुँच मार्ग (धरसा से भेडी बाट तक) 2.50 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		6.76	2.59	9.35				अप्रारंभ
			परसाडीह	डौण्डीलोहारा	2009-10	274	पहुँच मार्ग (परसाडीह सु से झिटिया बाट तक ) लम्बाई 1.50 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		4.24	1.75	5.99	1.33	0.00	1.33	प्रगति पर
			परसाडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	275	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ
			परसाडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	276	परसाडीह ज से जोगीराव पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	05.05.09	3.87	0.22	4.09	0.73	0.00	0.73	प्रगति पर
			परसाडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	277	नारगी बाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		1.38	0.70	2.08			0.00	अप्रारंभ
			खैरीडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	278	खैरीडीह से भाटापारा मुरमीकरण	08R-1	J.P.		1.77	0.79	2.56			0.00	अप्रारंभ
			कोसमी	डौण्डीलोहारा													
55	कापसी	236	कापसी	डौण्डीलोहारा	2009-10	279	बस स्टैण्ड से परसाडीह पहुँच मार्ग 0.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.14	0.33	2.47	1.90	0.03	1.93	पूर्ण
			कापसी	डौण्डीलोहारा	2008-09	280	मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	02.02.09	1.20	0.80	2.00	1.07	0.00	1.07	पूर्ण
56	संजारी	468	संजारी	डौण्डीलोहारा	2009-10	281	सी.पी.टी. एवं सी.पी.डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 81.74 हे.	C.P.W.	DFO		0.98	0.00	1.03				अप्रारंभ
			संजारी	डौण्डीलोहारा	2009-10	282	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		4.18	1.57	5.75				अप्रारंभ
			बेंदरचुवा	डौण्डीलोहारा	2009-10	283	बेंदरचुवा से खरखरा मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 0.800 किमी.	08R-1	J.P.		2.92	1.95	4.87	1.31	0.05	1.36	प्रगति पर
			घोघीडबरी	डौण्डीलोहारा													
57	गजईडीह	299	गजईडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	284	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	10.01.09	2.16	1.44	3.60	0.55	0.08	0.63	पूर्ण
			बर्पापारा	डौण्डीलोहारा													
			सहगांव	डौण्डीलोहारा													

			धुमादाह	डौण्डीलोहारा													
58	सोरली	375	सोरली	डौण्डीलोहारा	2009-10	285	पहुंच मार्ग+मुरभीकरण + पाईप पुलिया (भाटापारा सोरली से चिल्ही तक) 2.00 कि.मी. मुरुम सड़क	08R-1	J.P.		5.74	3.82	9.56	7.48	0.00	7.48	प्रगति पर
			सोरली	डौण्डीलोहारा	2009-10	286	पहुंच मार्ग+मुरभीकरण (सोरली से कामत धरसा तक )1.5 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.44	3.63	9.07				अप्रारंभ
			सोरली	डौण्डीलोहारा	2008-09	287	सोरली से कोटेरा नाला सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	11.05.09	3.54	1.41	4.95	3.71	0.00	3.71	प्रगति पर
			सोरली	डौण्डीलोहारा	2008-09	288	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.80	0.88	3.68	2.98	0.00	2.98	पूर्ण
59	कोटेरा	532	कोटेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	289	पहुंच मार्ग कोटेरा से रावदेव तक 1.30 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		3.38	0.28	3.66	1.56	0.00	1.56	पूर्ण
			कोटेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	290	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ
			कोटेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	291	सीण्पीण्टीण एवं सीण्पीण्डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 196ण88 हेण	C.P.W.	DFO		0.98	0.00	1.03				अप्रारंभ
			कोटेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	292	पंडरी डुमर बाट धरसा रोड मिट्टीकरण एवं पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		2.25	0.08	2.33	1.10	0.00	1.10	पूर्ण
			कोटेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	293	श्मशानघाट पहुँच मार्ग मिटटी मुरुम सड़क लम्ब. 0.900 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.24	0.41	3.65	0.81	0.00	0.81	पूर्ण
			गड़पहरी	डौण्डीलोहारा													
60	अण्डी	376	अण्डी	डौण्डीलोहारा	2008-09	294	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
			अण्डी	डौण्डीलोहारा	2008-09	295	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		2.70	1.80	4.50			0.00	अप्रारंभ
			अण्डी	डौण्डीलोहारा	2009-10	296	सीण्पीण्टीण एवं सीण्पीण्डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 152ण16 हे	C.P.W.	DFO		0.89	0.00	0.94				अप्रारंभ
61	संबलपुर लो	649	संबलपुर लो	डौण्डीलोहारा	2008-09	297	पैटू तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	24.03.09	3.63	0.09	3.72	3.64	0.02	3.66	पूर्ण
			संबलपुर लो	डौण्डीलोहारा	2009-10	298	बड़े बांधा तालाब गहरीकरण 15870 क्यू. मी.	05D-1	J.P.		9.22	0.25	9.47				अप्रारंभ
			संबलपुर लो	डौण्डीलोहारा	2008-09	299	पहुंच मार्ग निर्माण, संबलपुर से सेम्हरडीह तक	08R-1	J.P.	09.05.09	3.75	0.83	4.58	4.56	0.00	4.56	पूर्ण
			संबलपुर लो	डौण्डीलोहारा	2009-10	300	पचरी तालाब गहरीकरण 7620 क्यू. मी.	05D-1	J.P.		0.18	7.51	7.69	6.24	0.00	6.24	प्रगति पर
			संबलपुर लो	डौण्डीलोहारा	2009-10	301	खोडा तालाब गहरीकरण 4920 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		0.16	6.41	6.57	3.10	0.00	3.10	प्रगति पर
			संबलपुर लो	डौण्डीलोहारा	2009-10	302	तालाब गहरीकरण (सोमा बांधा)	05D-1	J.P.	15.05.09	2.25	0.13	2.38	3.56	0.00	3.56	पूर्ण
62	सेम्हरडीह	429	सेम्हरडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	303	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		3.09	1.32	4.41			0.00	अप्रारंभ

			सेम्हरडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	305	मुरमीकरण कार्य एवं पाईप पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	14.01.09	2.40	1.60	4.00	1.92	0.40	2.32	पूर्ण
			सेम्हरडीह	डौण्डीलोहारा	2009-10		गोदिया तालाब गहरीकरण 4920 क्यू.मी. एवं 1 नग पचरीकरण	05D-1	J.P.		3.98	0.76	4.74				
			सेम्हरडीह	डौण्डीलोहारा	2009-10	304	पहुँच मार्ग मुरमीकरण + पाईप पुलिया (रायपुरा से कोसमी तक) 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.20	0.8	2.00	1.66	0.00	1.66	प्रगति पर
			सेम्हरडीह	डौण्डीलोहारा	2009-10	306	रायपुरा से सेम्हरडीह सड़क निर्माण एवं पाईप पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	18.05.09	2.25	0.14	2.39	1.99	0.00	1.99	पूर्ण
			रायपुरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	307	रायपुरा से चुहरा नाला पहुँच मार्ग निर्माण मिटटी सड़क ल. 0.800 किमी.	08R-1	J.P.		2.06	0.29	2.35	2.07	0.64	2.71	पूर्ण
			रायपुरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	308	नया तालाब गहरीकरण 6480 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.77	0.84	4.61				अप्रारंभ
63	बिजौरा	447	बिजौरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	309	खेल मैदान मुरमीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ
			बिजौरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	310	खेल मैदान मुरमीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ
			बिजौरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	311	खेल मैदान मुरमीकरण कार्य	06L-1	J.P.		1.44	0.96	2.40			0.00	अप्रारंभ
			बिजौरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	312	बिजौरा-दारगौव स्टापडेम कम रपटा एवं कोचेरा जलाशय का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	05S-1	WRD. K		30.65	13.62	44.27				अप्रारंभ
			बिजौरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	313	तालाब गहरीकरण 395 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		0.22	0.03	0.25	0.22	0.03	0.25	पूर्ण
			नारगी	डौण्डीलोहारा	2009-10	314	नारगी से बिजौरा सरहद मार्ग निर्माण मिटटी सड़क ल. 1.250 किमी.	08R-1	J.P.		3.22	0.33	3.55	3.26	0.00	3.26	प्रगति पर
			नारगी	डौण्डीलोहारा	2008-09	315	केणएमण्पीण मुख्य नहर आरण्डीण 1510 की नारगी ग्राम के निकट एप्रोच का निर्माण	08R-1	WRD. K		15.00	10.00	25.00	1.09	0.00	1.09	प्रगति पर
			डारागांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	316	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.70	1.06	2.76			0.00	अप्रारंभ
64	कोचेरा	271	कोचेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	317	कोसमीबाट तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.		2.25	0.73	2.98			0.00	अप्रारंभ
			कोचेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	318	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	08.05.09	3.23	1.25	4.48	2.88	0.00	2.88	पूर्ण
			कोचेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	319	दुबचेरा बाट पहुँच मार्ग मिटटी मुरुम सड़क लम्ब. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		0.97	3.07	4.04				
			कोचेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	320	मैदान समतलीकरण साइज 120 मी.-30 मी.	06L-1	J.P.		0.63	1.99	2.62	1.60	0.00	1.60	प्रगति पर
			कोचेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	321	श्मशानघाट पहुँच मार्ग मिटटी मुरुम सड़क लम्ब. 0.900 कि.मी.	08R-1	J.P.		0.73	5.92	6.65				

			कोचेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	322	कोचेरा से खरथुली पहुँच मार्ग मुरमीकरण सड़क ल.2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.95	1.09	3.04	1.56	0.00	1.56	प्रगति पर
			कोचेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	323	बड़गाँव माईनर, कोचेरा माईनर का मजबूतीकरण एवं सरवीस रोड पर मुरुम बिछाने का कार्य	08R-1	WRD. K		13.56	0.00	20.51	3.70	0.00	3.70	प्रगति पर
65	कोबा	440	कोबा	डौण्डीलोहारा													
			कोबा	डौण्डीलोहारा	2008-09	324	मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.		2.70	1.80	4.50	0.23	0.00	0.23	प्रगति पर
			दुबचेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	325	बांध तालाब से चिंगरीनार पहुँच मार्ग मिटटी सड़क ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		2.65	0.70	3.35	2.72	0.04	2.76	पूर्ण
			दुबचेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	326	बांधा तालाब गहरीकरण 5505 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.32	0.23	3.55				प्रगति पर
66	खैरा	424	खैरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	327	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	10.06.08	3.67	1.24	4.91	3.70	0.82	4.52	पूर्ण
			खैरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	328	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		3.40	1.39	4.79			0.00	अप्रारंभ
			खैरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	329	मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	01.01.09	2.40	1.60	4.00	0.91	0.40	1.31	पूर्ण
			कुम्हालोरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	330	मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	01.01.09	2.28	1.52	3.80	0.70	0.00	0.70	पूर्ण
67	खपरी	397	खपरी	डौण्डीलोहारा													
			बनगाँव	डौण्डीलोहारा													
68	दुधली	427	दुधली	डौण्डीलोहारा	2008-09	331	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	17.05.09	2.55	1.22	3.77	3.59	0.00	3.59	पूर्ण
			दुधली	डौण्डीलोहारा	2009-10	332	नया तालाब निर्माण 8137 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		4.73	0.21	4.94	0.64	0.00	0.64	प्रगति पर
			दुधली	डौण्डीलोहारा	2009-10	333	तालाब गहरीकरण +पचरी+निर्मलाघाट (चुहरी तालाब) 8137 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.73	0.21	4.94	3.01	0.00	3.01	प्रगति पर
			दुधली	डौण्डीलोहारा	2008-09	334	मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	14.04.09	2.40	1.60	4.00	3.87	0.00	3.87	पूर्ण
			दुधली	डौण्डीलोहारा	2008-09	335	स्कूल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.59	0.67	2.26			0.00	अप्रारंभ
			कलकसा	डौण्डीलोहारा													
69	रैगनी	325	रैगनी	डौण्डीलोहारा	2009-10	336	तालाब गहरीकरण 8910 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.60	0.16	4.76				अप्रारंभ
			रैगनी	डौण्डीलोहारा	2009-10	337	रैगनी से चिल्हाटीबाट पहुँच मार्ग 1.50 मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		3.89	0.69	4.58				अप्रारंभ
			रैगनी	डौण्डीलोहारा	2009-10	338	नया तालाब निर्माण कार्य 8910 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		4.62	0.14	4.76	3.47	0.00	3.47	प्रगति पर
			रेघई	डौण्डीलोहारा	2008-09	339	मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	16.02.09	3.00	2.00	5.00	3.30	0.00	3.30	पूर्ण
70	खरथुली	367	खरथुली	डौण्डीलोहारा	2009-10	340	बांध गहरीकरण एवं नाली मरम्मत (कट बांध ) 8910 क्यू.मी.	05S-1	J.P.		4.62	0.14	4.76	1.20	0.05	1.25	प्रगति पर

			खरथुली	डौण्डीलोहारा	2009-10	341	तालाब गहरीकरण कार्य 8910 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.62	0.14	4.76				अप्रारंभ
			खरथुली	डौण्डीलोहारा	2009-10	342	खरथुली से कोचेरा पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क लम्ब. 1.40 कि.मी.	08R-1	J.P.		0.75	5.53	6.28	5.57	0.56	6.13	पूर्ण
			खरथुली	डौण्डीलोहारा	2009-10	343	देवरी तालाब गहरीकरण एवं कार्य 5700 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.96	0.12	3.08				अप्रारंभ
			खरथुली	डौण्डीलोहारा	2008-09	344	पहुँच मार्ग मे समतलीकरण मुरमीकरण	06L-1	J.P.	17.03.09	3.59	0.77	4.36	2.35	0.40	2.75	पूर्ण
			खरथुली	डौण्डीलोहारा	2008-09	345	पार्ली डायवर्सन स्कीम के रिपयेर एव सुधार कार्य तथा नया स्लुस गेट निर्माण एवं खरखरा फीडर नहर के कुलावा से वाटर कोर्स निर्माण कार्य	05S-1	WRD. K		10.56	0.00	11.61	3.59	2.49	6.08	प्रगति पर
			देवरी	डौण्डीलोहारा													
			पार्ली	डौण्डीलोहारा													
71	चिल्हाटीकला	240	चिल्हाटीकला	डौण्डीलोहारा	2008-09	346	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	02.05.08	3.04	1.25	4.29	3.48	1.09	4.57	पूर्ण
			चिल्हाटीकला	डौण्डीलोहारा	2008-09	347	मुरमीकरण एवं पाईप पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	22.03.09	2.70	1.80	4.50	3.55	0.93	4.48	पूर्ण
			चिल्हाटीकला	डौण्डीलोहारा	2009-10	348	मिट्टी नाली सह पुलिया निर्माण कार्य ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.93	0.72	4.65				
			चिल्हाटीकला	डौण्डीलोहारा	2008-09	349	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.20	0.85	4.05			0.00	अप्रारंभ
72	बडगांव	464	बडगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	350	डबरी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	01.06.08	2.27	1.37	3.64	0.96	0.00	0.96	पूर्ण
			बडगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	351	पहुँच मार्ग निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	06.04.09	1.18	0.79	1.97	1.91	0.00	1.91	पूर्ण
			बडगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	352	बडगाँव जलाशय का सुधार कार्य	05S-1	WRD. K		4.38	0.00	5.54	0.73	0.00	0.73	प्रगति पर
			खडेनाडीह														
73	भेडी-लो.	343	भेडी लो	डौण्डीलोहारा	2008-09	353	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	24.05.09	2.16	1.44	3.60	2.87	0.00	2.87	पूर्ण
74	धनगांव	367	धनगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	354	मुण्डाटोला धरसा निर्माण (मिट्टीकरण) मिट्टी सड़क ल. 1.300 किमी.	08R-1	J.P.		3.38	0.28	3.66	0.54	0.00	0.54	प्रगति पर
			धनगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	355	नया तालाब धरसा निर्माण(मिट्टीकरण) मिट्टी सड़क ल. 0.950 किमी.	08R-1	J.P.		2.46	0.35	2.81	0.50	0.04	0.54	प्रगति पर

			धनगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	356	मुरमीकरण एवं पाईप पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
			धनगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	357	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	12.05.09	2.16	1.44	3.60	1.83	0.00	1.83	पूर्ण
			धनगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	358	सी.पी.टी. एवं सीपीण्डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 217ण्90 हेण	C.P.W.	DFO		0.84	0.00	0.90				अप्रारंभ
75	कसही लो.	364	कसही लो.	डौण्डीलोहारा	2008-09	359	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ
			कसही लो	डौण्डीलोहारा	2008-09	360	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	20.04.09	3.33	0.80	4.13	3.76	0.00	3.76	पूर्ण
			उरेटा	डौण्डीलोहारा			पहुंच मार्ग निर्माण						3.39	0.00	3.39	प्रगति पर	
76	सिवनी	415	सिवनी	डौण्डीलोहारा	2008-09	361	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	13.05.08	3.24	1.24	4.48	4.44	0.00	4.44	पूर्ण
			सिवनी	डौण्डीलोहारा	2008-09	362	सडक निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80	4.44	0.22	4.66	पूर्ण
			सिवनी	डौण्डीलोहारा	2008-09	363	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.77	0.88	3.65		0.00	0.00	अप्रारंभ
			भालूकोन्हा	डौण्डीलोहारा	2008-09	364	सडक निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	04.05.09	2.40	1.60	4.00	2.18	0.02	2.20	पूर्ण
			कामता	डौण्डीलोहारा	2008-09	365	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	20.05.09	2.37	0.93	3.30	0.80	0.00	0.80	पूर्ण
			टोलागांव	डौण्डीलोहारा													
77	बटेरा	158	बटेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	366	बटेरा से श्मशानघाट पहुँच मार्ग मिटटी सडक लम्बाई 1.150 कि.मी	08R-1	J.P.		3.60	0.86	4.46				अप्रारंभ
			बटेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	367	भेडी धरसा से जोगीभाट पहुँच मार्ग मिटटी सडक लम्बाई 0.950 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.99	0.86	3.85	2.90	0.00	2.90	प्रगति पर
			जोगीभाट	डौण्डीलोहारा													
78	भरदा लो.	575	भरदा लो.	डौण्डीलोहारा	2008-09	368	तालाब गहरीकरण + पिचिंग निर्माण	05D-1	J.P.		4.26	0.37	4.63	2.28	0.67	2.95	पूर्ण
			भरदा लो.	डौण्डीलोहारा	2008-09	369	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	03.06.09	2.40	1.60	4.00	1.76	1.12	2.88	पूर्ण
			भरदा लो.	डौण्डीलोहारा	2008-09	370	मिट्टीकरण एवं मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.		1.36	0.57	1.93			0.00	अप्रारंभ
			भरदा लो.	डौण्डीलोहारा	2009-10	371	ग्राम भरदा से सापर मार्ग तक मिट्टीकरण कार्य	08R-1	J.P.	25.05.09	2.25	0.14	2.39	1.25	0.00	1.25	प्रगति पर
			बैहाकुंआ	डौण्डीलोहारा	2008-09	372	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	09.06.09	2.40	1.60	4.00	0.16	0.86	1.02	पूर्ण
			बैहाकुंआ	डौण्डीलोहारा	2008-09	373	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.89	0.00	0.89	पूर्ण
			बैहाकुंआ	डौण्डीलोहारा	2009-10	374	सुखा तालाब गहरीकरण 5505 क्यू मी.	05D-1	J.P.		3.32	0.22	3.54	2.53	0.00	2.53	प्रगति पर

			चिल्हटी खुर्द	डौण्डीलोहारा	2009-10	375	बड़ा तालाब गहरीकरण 5505 क्यू. मी.	05D-1	J.P.		3.32	0.22	3.54	2.31	0.05	2.36	प्रगति पर
			चिल्हटी खुर्द	डौण्डीलोहारा	2008-09	376	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	10.05.09	3.41	1.22	4.63	1.19	0.00	1.19	पूर्ण
79	कोरगुडा	398	कोरगुडा	डौण्डीलोहारा	2008-09	377	कोरगुडा बटेरा जलाशय नहर सुधार कार्य	05S-1	WRD. K		10.50	0.00	12.15	4.86	0.00	4.86	प्रगति पर
			कोरगुडा	डौण्डीलोहारा	2009-10		मुख्य मार्ग से नर्सरी पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम कार्य कोड़गुडा लम्बाई 2.00 कि. मी. एवं 6 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	RES- B		14.40	5.38	19.78				अप्रारंभ
			कोरगुडा	डौण्डीलोहारा	2009-10	378	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.		2.25	0.63	2.88	1.02	0.00	1.02	प्रगति पर
			कोरगुडा	डौण्डीलोहारा	2009-10		कोरगुडा पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क ल. 2.00 कि.मी. एवं 5 नग पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		7.78	1.55	9.33				अप्रारंभ
			गोंदली														
80	गैजी	293	गैजी	डौण्डीलोहारा	2008-09	379	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	13.05.08	3.53	1.24	4.77	2.02	0.00	2.02	पूर्ण
			गैजी	डौण्डीलोहारा	2008-09	380	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.16	1.44	3.60			0.00	अप्रारंभ
			गैजी	डौण्डीलोहारा	2008-09	381	नया तालाब गहरीकरण	01T-1	J.P.		2.55	0.83	3.38			0.00	अप्रारंभ
			गैजी	डौण्डीलोहारा	2008-09	382	गैजी जलाशय मरम्मत कार्य एवं नहर सुधार	05S-1	WRD. K		16.06	0.00	17.96	2.44	0.00	2.44	प्रगति पर
			गैजी	डौण्डीलोहारा	2008-09	383	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.14	0.84	3.98			0.00	अप्रारंभ
			परसूटोला														
81	जाटादाह	412	जाटादाह	डौण्डीलोहारा	2008-09	384	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		2.86	1.47	4.33	3.15	0.00	3.15	पूर्ण
			जाटादाह	डौण्डीलोहारा	2009-10	385	पहुँच मार्ग (जाटादाह से शमशानघाट तक) 0.820 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		2.24	0.76	3.00				अप्रारंभ
			जाटादाह	डौण्डीलोहारा	2008-09	386	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	01.04.09	3.38	0.86	4.24	3.86	0.00	3.86	पूर्ण
			जाटादाह	डौण्डीलोहारा	2009-10	387	शमशानघाट पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		2.20	0.11	2.31	1.52	0.00	1.52	पूर्ण
			सहगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	388	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.96	0.71	2.67	2.07		2.07	पूर्ण
			सहगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	389	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	25.04.08	2.86	1.27	4.13	3.86	0.00	3.86	पूर्ण
			बोरईडीह	डौण्डीलोहारा													
82	बगईकोन्हा	354	बगईकोन्हा	डौण्डीलोहारा	2009-10	390	पहुँच मार्ग WBM बगईकोन्हा से मडियाकट्टा तक 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		5.99	3.57	9.56	4.13	0.05	4.18	प्रगति पर

			बगईकोन्हा	डौण्डीलोहारा	2009-10	391	सीतला से नाला तक पहुंच मार्ग 1.25 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		3.86	0.93	4.79	1.76	0.03	1.79	प्रगति पर
			बगईकोन्हा	डौण्डीलोहारा	2008-09	392	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		2.70	1.80	4.50			0.00	पूर्ण
			बगईकोन्हा	डौण्डीलोहारा	2008-09	393	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		1.50	1.00	2.50			0.00	पूर्ण
			बगईकोन्हा	डौण्डीलोहारा	2008-09	394	बगईकोन्हा नहर मरम्मत एवं प्रोटेक्शन कार्य	05S-1	WRD. K		21.60	0.00	36.04	8.91	2.84	11.75	प्रगति पर
			बगईकोन्हा	डौण्डीलोहारा	2008-09	395	बगईकोन्हा के शीर्ष मरम्मत कार्य	05S-1	WRD. K		18.11	0.00	29.34	1.41	1.40	2.81	प्रगति पर
			बगईकोन्हा	डौण्डीलोहारा	2009-10	396	सीपणीण्टीण एवं सीपणीण्डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 193ण80 हेण	C.P.W.	DFO		0.88	0.00	0.94				अप्रारंभ
			गुरामी	डौण्डीलोहारा	2008-09	397	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.09	0.80	2.89	0.09	0.03	0.12	प्रगति पर
			भेंजरापठार	डौण्डीलोहारा													
			करियागोदी	डौण्डीलोहारा													
83	मडियाकट्टा	227	मडियाकट्टा	डौण्डीलोहारा	2009-10	398	झरझरा नाला से बगईकोन्हा शरहद तक पहुंच मार्ग 1.00 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		3.15	0.92	4.07				अप्रारंभ
			मडियाकट्टा	डौण्डीलोहारा	2008-09	399	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		1.50	1.00	2.50			0.00	अप्रारंभ
			मडियाकट्टा	डौण्डीलोहारा	2009-10	400	पहुंच मार्ग WBM मडियाकट्टा से बगईकोन्हा तक 0.820 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		6.14	3.64	9.78	2.28	0.02	2.30	प्रगति पर
			मडियाकट्टा	डौण्डीलोहारा	2009-10	401	धरसा रॉड पहुंच मार्ग लम्ब. 1.50 कि. मी.	08R-1	J.P.	26.05.09	0.54	0.04	0.58	0.54	0.04	0.58	पूर्ण
			घोरदा	डौण्डीलोहारा													
			मुण्डाटोला	डौण्डीलोहारा													
			राहटा	डौण्डीलोहारा													
84	भीमपुरी	453	भीमपुरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	402	तालाब गहरीकरण (मंदिर तालाब) 5512 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.96	0.63	3.59	0.12	0.00	0.12	प्रगति पर
			भीमपुरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	403	तालाब गहरीकरण (नया तालाब) 7950 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.13	0.13	4.26	4.13	0.03	4.16	प्रगति पर
			भीमपुरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	404	सड़क निर्माण मिट्टीकरण (गौठान से डूबान तक) 0.800 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		2.14	0.09	2.23	2.14	0.00	2.14	प्रगति पर
			भीमपुरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	405	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	20.05.09	2.25	0.12	2.37	2.06	0.03	2.09	पूर्ण
			भीमपुरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	406	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.		2.25	0.12	2.37				अप्रारंभ
			भीमपुरी	डौण्डीलोहारा	2009-10		तालाब गहरीकरण 5513 क्यू.मी. एवं पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		2.89	0.70	3.59				अप्रारंभ
			दुर्गाटोला	डौण्डीलोहारा													

			बंजारी	डौण्डीलोहारा	2009-10		तालाब गहरीकरण 5513 क्यू.मी. एवं पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		2.93	0.66	3.59	0.90	0.03	0.93	प्रगति पर
85	खैरकट्टा	406	खैरकट्टा	डौण्डीलोहारा	2008-09	407	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	10.01.09	1.22	1.22	2.44	3.68	0.00	3.68	पूर्ण
			खैरकट्टा	डौण्डीलोहारा	2008-09	408	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		1.56	1.04	2.60	1.59	0.20	1.79	प्रगति पर
			खैरकट्टा	डौण्डीलोहारा	2008-09	409	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	02.03.09	1.62	1.08	2.70	2.33	0.20	2.53	पूर्ण
			खैरकट्टा	डौण्डीलोहारा	2009-10	410	नया तालाब निर्माण 15435 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		8.05	0.31	8.36				अप्रारंभ
			खैरकट्टा	डौण्डीलोहारा	2009-10	411	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य (धरसा रोड) 1.003 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.46	0.12	2.58	0.77	0.00	0.77	प्रगति पर
			खैरकट्टा	डौण्डीलोहारा	2009-10	412	मंदिर से नदी तक पहुंच मार्ग निर्माण 1.30 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		3.68	0.56	4.24	0.63	0.00	0.63	प्रगति पर
			पुनारकसा	डौण्डीलोहारा	2008-09	413	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	22.05.08	3.58	1.49	5.07	3.66	0.95	4.61	पूर्ण
			अुर्जनी	डौण्डीलोहारा	2008-09	414	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	18.05.09	3.94	0.90	4.84	3.50	0.00	3.50	पूर्ण
86	चिलमगोटा	294	चिलमगोटा	डौण्डीलोहारा	2008-09	415	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	13.05.08	3.75	1.25	5.00	3.66	0.37	4.03	पूर्ण
			चिलमगोटा	डौण्डीलोहारा	2008-09	416	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	17.01.09	1.50	1.00	2.50	2.36	0.00	2.36	पूर्ण
			चिलमगोटा	डौण्डीलोहारा	2009-10		तालाब गहरीकरण (नेहरू तालाब) 4403 क्यू.मी एवं 1 नग पचरी तथा पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		2.47	1.59	4.06				अप्रारंभ
			चिलमगोटा	डौण्डीलोहारा	2009-10		पहुंच मार्ग निर्माण मिट्टी सड़क ल. 0.915 कि.मी. 1 नग पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		1.87	0.32	2.19				अप्रारंभ
			चिलमगोटा	डौण्डीलोहारा	2009-10		गांधी तालाब गहरीकरण 4403 क्यू.मी. एवं 1 नग पचरी तथा पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		2.47	1.59	4.06				अप्रारंभ
			चिलमगोटा	डौण्डीलोहारा	2009-10	417	करपीपारा से चिलमगोटा पहुंच मार्ग लम्ब. 0.990 कि.मी.	08R-1	J.P.	31.05.09	1.87	0.05	1.92	1.87	0.05	1.92	पूर्ण
			चिलमगोटा	डौण्डीलोहारा	2009-10	418	नेहरू तालाब तक पहुंच मार्ग निर्माण मिटटी सड़क लम्बाई 0.915 कि.मी.	08R-1	J.P.		1.87	0.32	2.19	2.17	0.00	2.17	प्रगति पर
			चिलमगोटा	डौण्डीलोहारा	2009-10	419	बैगापारा से दोबे पारा तक पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण मिटटी सड़क लम्बाई 0.890 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.47	0.50	2.97	2.74	0.00	2.74	प्रगति पर
			तुण्डाकुडेल	डौण्डीलोहारा													

87	रेंगाडबरी	298	रेंगाडबरी	डौण्डीलोहारा	2009-10		मिट्टी मुरुम रोड डुमाटोला से रेंगाडबरी डुमाटोला लम्बाई 2.80 कि.मी. एवं 8 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	RES-B		21.03	7.48	28.51				अप्रारंभ
			रेंगाडबरी	डौण्डीलोहारा	2009-10		मिट्टी मुरुम रोड रेंगाडबरी लम्बाई 1.50 कि.मी. एवं 4 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	RES-B		10.80	4.13	14.93				अप्रारंभ
			रेंगाडबरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	420	तालाब गहरीकरण कार्य 6360 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.31	0.12	3.43		0.00		अप्रारंभ
			रेंगाडबरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	421	टोला नीचे पारा तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.		2.25	0.07	2.32		0.00		अप्रारंभ
			रेंगाडबरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	422	पहुंच मार्ग प्लानटेशन भीमपुरी मिट्टी सड़क लम्ब. 3००० कि.मी.	08R-1	J.P.		0.49	7.51	8.00				
			रेंगाडबरी	डौण्डीलोहारा	2009-10		पहुंच मार्ग रेंगाडबरी से प्लानटेशन सह पाईप पुलिया निर्माण मिट्टी सड़क ल. 1.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.86	0.21	4.07				
			रेंगाडबरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	423	छापरबाट तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	20.05.09	2.25	0.07	2.32	2.07	0.03	2.10	पूर्ण
88	भीमाटोला	464	भीमाटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	424	खेल मैदान समतलीकरण लम्बाई 100 X 80 M	06L-1	J.P.		3.38	1.27	4.65	2.45	0.00	2.45	प्रगति पर
			भीमाटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	425	खेल मैदान समतलीकरण लम्बाई 80 X 90 M	06L-1	J.P.		2.40	0.91	3.31				अप्रारंभ
			भीमाटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	426	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	16.03.09	1.44	0.96	2.40	1.45	0.00	1.45	पूर्ण
			भीमाटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	427	तालाब गहरीकरण 10050 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.21	0.17	5.38				अप्रारंभ
			भीमाटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	428	तालाब गहरीकरण 3928 क्यू. मी.	05D-1	J.P.	26.05.09	2.01	0.06	2.07	2.01	0.06	2.07	पूर्ण
			अन्नूटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	429	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		1.96	0.67	2.63	2.01		2.01	प्रगति पर
			अन्नूटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10		तालाब गहरीकरण 10500 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.21	0.17	5.38				अप्रारंभ
			नगूटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	430	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	19.01.09	2.10	1.33	3.43	2.39	0.00	2.39	पूर्ण
			नगूटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10		तालाब गहरीकरण 8340 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.32	0.14	4.46				अप्रारंभ
89	जुन्नापानी	466	जुन्नापानी	डौण्डीलोहारा	2009-10	431	पहुंच मार्ग WBM मेन रोड से जर्सीह तक 0.830 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		6.22	3.59	9.81	3.55	0.00	3.55	प्रगति पर
			जुन्नापानी	डौण्डीलोहारा	2008-09	432	जुन्नापानी जलाशय सुधार कार्य	05S-1	WRD.K		7.23	0.00	11.68	4.17	0.50	4.67	प्रगति पर
			जुन्नापानी	डौण्डीलोहारा	2009-10	433	खेल मैदान समतलीकरण Size - 100 M X 99 M	06L-1	J.P.		2.81	0.79	3.60	3.23	0.00	3.23	पूर्ण
			जुन्नापानी	डौण्डीलोहारा	2009-10	434	तालाब गहरीकरण 7665 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.03	0.13	4.16				प्रगति पर

			जुन्नापानी	डौण्डीलोहारा	2008-09	435	नया तालाब गहरीकरण	01T-1	J.P.	23.03.09	2.65	0.86	3.51	3.23	0.00	3.23	पूर्ण
			जर्जाडीह	डौण्डीलोहारा	2008-09	436	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		3.03	1.27	4.30			0.00	अप्रारंभ
			डूमाटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	437	खेल मैदान मुरमीकरण कार्य	06L-1	J.P.	05.01.09	1.56	1.04	2.60	2.23	0.00	2.23	पूर्ण
			डूमाटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10		मिट्टी मुरुम रोड डूमाटोला से चन्दीबाधा पहुँच मार्ग लम्बाई 3.50 कि.मी. 7 स्थान पर पुलिया निर्माण	08R-1	RES-B		25.21	8.85	34.06				अप्रारंभ
90	मंगचुवा	203	मंगचुवा	डौण्डीलोहारा													
			मंगचुवा	डौण्डीलोहारा	2008-09	438	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	05.01.09	2.25	1.50	3.75	2.10	0.46	2.56	पूर्ण
			मंगचुवा	डौण्डीलोहारा	2008-09	439	कुरुभाट,तुरमड़ा एवं मंगचुआ योजन का सुधार कार्य	05S-1	WRD.K		9.94	0.00	16.01	4.31	0.00	4.31	प्रगति पर
			मंगचुवा	डौण्डीलोहारा	2009-10	440	सीपिपीटीण एवं सीपिपीण्डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 200ण्ड26 हेण	C.P.W.	DFO		1.60	0.00	1.65				अप्रारंभ
			मंगचुवा	डौण्डीलोहारा	2009-10	441	नया तालाब गहरीकरण 12290 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.36	0.20	6.56				अप्रारंभ
			मंगचुवा	डौण्डीलोहारा	2009-10	442	नया तालाब निर्माण 13448 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		0.23	6.96	7.19	4.94	0.00	4.94	प्रगति पर
			मंगचुवा	डौण्डीलोहारा	2009-10	443	पुराना तालाब गहरीकरण 11415 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.85	0.15	6.00				अप्रारंभ
			मंगचुवा	डौण्डीलोहारा	2009-10	444	सी.पी.टी. एवं सी.पी.डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 200.32 हे.	C.P.W.	DFO		1.07	0.00	1.12				अप्रारंभ
91	तुरमुडा	365	तुरमुडा	डौण्डीलोहारा	2008-09	445	नया तालाब निर्माण + निर्मलाघाट निर्माण	01T-1	J.P.		3.30	2.20	5.50	5.48	0.00	5.48	पूर्ण
			तुरमुडा	डौण्डीलोहारा	2008-09	446	पहुँच मार्ग मुरमीकरण	08R-1	J.P.		0.97	0.41	1.38	0.00		0.00	अप्रारंभ
			तुरमुडा	डौण्डीलोहारा	2008-09	447	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.98	0.81	2.79			0.00	अप्रारंभ
			तुरमुडा	डौण्डीलोहारा	2009-10	448	पंचायत भवन से नया तालाब तक मिट्टी सडक निर्माण 0.985 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.43	0.10	2.53	2.45	0.00	2.45	प्रगति पर
			तुरमुडा	डौण्डीलोहारा	2009-10	449	मिट्टी सडक निर्माण कार्य 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.52	0.53	6.05	4.61	0.47	5.08	पूर्ण
			तुरमुडा	डौण्डीलोहारा	2009-10	450	मिट्टी सडक निर्माण कार्य 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.52	0.53	6.05				अप्रारंभ
			तुरमुडा	डौण्डीलोहारा	2009-10	451	मिट्टी सडक निर्माण कार्य 0.985 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.43	0.10	2.53	0.00			अप्रारंभ
			मुढौरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	452	नया तालाब निर्माण + निर्मलाघाट निर्माण	01T-1	J.P.		2.70	1.80	4.50	3.48	0.00	3.48	पूर्ण
92	करतूटोला	319	करतूटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	453	तालाब गहरीकरण 8910 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.62	0.14	4.76	4.00	0.00	4.00	प्रगति पर

			करतूटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	454	पहुंच मार्ग तुरमुडा बाट 2.30 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		5.66	0.79	6.45				अप्रारंभ
			करतूटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	455	पहुंच मार्ग निर्माण WBM Road (करतूटोला से कुदारी सरहद तक) 0.800 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		6.04	3.71	9.75				अप्रारंभ
			करतूटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	456	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		3.61	1.26	4.87			0.00	अप्रारंभ
			करतूटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	457	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		1.56	1.04	2.60			0.00	अप्रारंभ
			करतूटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	458	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		1.50	1.00	2.50			0.00	अप्रारंभ
			मरसकोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	459	तालाब गहरीकरण 8835 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.68	0.21	4.89	2.10	0.00	2.10	प्रगति पर
			मरसकोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	460	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		2.67	1.51	4.18			0.00	अप्रारंभ
93	दल्ली	539	दल्ली	डौण्डीलोहारा	2008-09	461	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.17	0.50	1.67			0.00	अप्रारंभ
			दल्ली	डौण्डीलोहारा	2008-09	462	तालाब	05D-1	J.P.	14.05.08	2.70	1.21	3.91	3.02	0.61	3.63	पूर्ण
			दल्ली	डौण्डीलोहारा	2008-09	463	मैदान समतलीकरण कार्य व रोड कार्य	06L-1	J.P.	24.02.09	1.80	1.20	3.00	2.60	0.23	2.83	पूर्ण
			बंजारीडीह	डौण्डीलोहारा	2009-10		नया तालाब निर्माण 1700 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		6.06	0.20	6.26	2.50	0.00	2.50	प्रगति पर
			हुच्चेटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	464	मैदान समतलीकरण कार्य व रोड कार्य	06L-1	J.P.	20.01.09	3.00	2.00	5.00	3.72	0.33	4.05	पूर्ण
			कुदारी	डौण्डीलोहारा	2008-09	465	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	13.05.08	3.16	1.23	4.39	3.19	0.69	3.88	पूर्ण
			कुदारी	डौण्डीलोहारा	2009-10	466	नया तालाब निर्माण 11692 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		6.09	0.22	6.31	3.29	0.00	3.29	प्रगति पर
			कुदारी	डौण्डीलोहारा	2009-10	467	नया तालाब निर्माण कार्य 5700 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		2.97	0.11	3.08	0.82	0.00	0.82	प्रगति पर
			कुदारी	डौण्डीलोहारा	2008-09	468	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	10.02.09	1.68	1.12	2.80	1.95	0.25	2.20	पूर्ण
			भर्रीटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	469	मैदान समतलीकरण कार्य व रोड कार्य	06L-1	J.P.	19.01.09	2.10	1.40	3.50	2.10	0.02	2.12	पूर्ण
			भर्रीटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10		पहुंच मार्ग परसाही धरसा पहुंच मार्ग मिट्टी सड़क ल. 1.00 कि.मी. सह पाईप	08R-1	J.P.		2.47	0.30	2.77				
94	करैगांव	223	करैगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	470	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	12.05.08	3.70	1.29	4.99	3.49	0.57	4.06	पूर्ण
			करैगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	471	नया तालाब निर्माण कार्य 15075 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		7.86	0.31	8.17				अप्रारंभ
			करैगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	472	मिट्टी सड़क निर्माण कार्य 1.50 कि.मी. मुरुम सड़क	08R-1	J.P.		4.43	0.37	4.80	4.01	0.78	4.79	पूर्ण
			करैगांव	डौण्डीलोहारा	2009-10	473	शमशानघाट तालाब गहरीकरण 8620 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.48	0.16	4.64	3.68	0.00	3.68	प्रगति पर

			करैगांव	डौण्डीलोहारा	2008-09	474	मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00			0.00	अप्रारंभ
95	कमकापार	487	कमकापार	डौण्डीलोहारा	2008-09	475	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	12.05.08	3.31	1.12	4.43	2.57	0.65	3.22	पूर्ण
			कमकापार	डौण्डीलोहारा	2008-09	476	इंटरनल ज्वाइंट रोड निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		2.10	1.40	3.50			0.00	अप्रारंभ
			कमकापार	डौण्डीलोहारा	2009-10	477	तालाब गहरीकरण कार्य 8572 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.48	0.13	4.61	4.46	0.00	4.46	पूर्ण
			कमकापार	डौण्डीलोहारा	2009-10	478	मिट्टी सड़क निर्माण कार्य 0.700 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		1.72	0.11	1.83	1.56	0.00	1.56	पूर्ण
			कमकापार	डौण्डीलोहारा	2009-10	479	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य (धरसा रोड) 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.78	0.36	3.14	2.25	0.00	2.25	प्रगति पर
			टेकापार	डौण्डीलोहारा													
			करूभाट	डौण्डीलोहारा													
96	हितापठार	370	हितापठार	डौण्डीलोहारा	2008-09	480	हितापठार से कोरम पारा से धरसा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	23.01.09	3.80	0.95	4.75	3.53	0.00	3.53	पूर्ण
			हितापठार	डौण्डीलोहारा	2008-09	483	मुरमीकरण कार्य+पाईप पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		2.88	1.92	4.80			0.00	अप्रारंभ
			हितापठार	डौण्डीलोहारा	2009-10		हितापठार से कुरुभाट पहुंच मार्ग हितापठार लम्बाई 2.00 कि.मी. 8 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	RES-B		14.40	5.69	20.09				अप्रारंभ
			हितापठार	डौण्डीलोहारा	2009-10	481	तालाब गहरीकरण कार्य एवं पचरी निर्माण 5640 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.84	0.19	3.03	2.70	0.00	2.70	प्रगति पर
			हितापठार	डौण्डीलोहारा	2009-10	482	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण 10080 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		5.16	0.12	5.28	1.29	0.00	1.29	प्रगति पर
			हितापठार	डौण्डीलोहारा	2009-10	484	मुडपार से पोरा भाटा तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.06	0.85	2.91				अप्रारंभ
			पिडियाल	डौण्डीलोहारा													
			मुडपार	डौण्डीलोहारा	2008-09	485	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	12.05.08	3.56	1.25	4.81	3.38	0.34	3.72	पूर्ण
			मुडपार	डौण्डीलोहारा	2008-09	486	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	09.02.09	1.50	1.00	2.50	1.52	0.00	1.52	पूर्ण
97	तुमडीकसा	348	तुमडीकसा	डौण्डीलोहारा	2009-10	487	खेल मैदान समतलीकरण लम्बाई 90 X 85 M	06L-1	J.P.		2.49	1.03	3.52	1.47	0.00	1.47	प्रगति पर
			तुमडीकसा	डौण्डीलोहारा	2009-10	488	खेल मैदान समतलीकरण लम्बाई 100 X100 M	06L-1	J.P.		3.26	1.33	4.59	1.37	0.00	1.37	प्रगति पर
			लमती	डौण्डीलोहारा	2008-09	489	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		3.08	1.48	4.56			0.00	अप्रारंभ
			तुऐगोदी	डौण्डीलोहारा	2008-09	490	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	23.03.09	3.91	0.97	4.88	4.48	0.00	4.48	पूर्ण

98	बडाजुगेरा	349	बडाजुगेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	491	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	30.03.09	3.42	0.84	4.26	4.10	0.00	4.10	पूर्ण	
			बडाजुगेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	499	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	29.04.09	1.32	0.69	2.01	0.11	0.00	0.11	प्रगति पर	
			बडाजुगेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	500	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	21.03.09	2.92	1.74	4.66	3.53	1.41	4.94	पूर्ण	
			बडाजुगेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	493	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	26.05.08	3.12	1.45	4.57	3.40	0.70	4.10	पूर्ण	
			बडाजुगेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	494	बडा जुगेरा, केरी जुगेरा एवं भीमपुरी जलाशय का सुधार कार्य	05S-1	WRD. K		9.15	0.00	13.27	4.32	0.00	4.32	प्रगति पर	
			बडाजुगेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10		मिट्टी मुरुम रोड बडा जुगेरा से करियाटोला लम्बाई 2.80 कि.मी. एवं 8 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	RES-B		21.03	7.48	28.51					अप्रारंभ
			बडाजुगेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	492	तालाब गहरीकरण 2047 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		1.38	0.08	1.46	0.90	0.00	0.90	प्रगति पर	
			बडाजुगेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	495	गौडान से खेल मैदान पहुँच मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य 0.200 कि.मी. मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		0.56	0.27	0.83					पूर्ण
			बडाजुगेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	496	नया तालाब निर्माण कार्य 4402.50 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		2.76	1.30	4.06	1.27	0.00	1.27	प्रगति पर	
			बडाजुगेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	497	मैदान समतलीकरण पाटेश्वर धाम साइज 55-20 मी.	06L-1	J.P.		0.16	0.43	0.59					
			बडाजुगेरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	498	बडा जुगेरा से बधिया पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		0.79	0.06	0.85	0.30	0.00	0.30	प्रगति पर	
	रूपटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	501	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट निर्माण कार्य	05D-1	J.P.	19.01.09	3.60	2.40	6.00	4.00	0.00	4.00	पूर्ण			
99	कोडेकसा	287	कोडेकसा	डौण्डीलोहारा	2009-10	502	पहुँच मार्ग कोडेकसा से कार्तिकपारा तक 0.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.19	0.65	2.84	0.89	0.00	0.89	प्रगति पर	
			कोडेकसा	डौण्डीलोहारा	2009-10	503	झीकाटोला से गोटीटोला पहुँच मार्ग 1.30 कि.मी मिट्टी सड़क	08R-1	J.P.		4.07	0.92	4.99	2.85	0.00	2.85	प्रगति पर	
			कोडेकसा	डौण्डीलोहारा	2008-09	504	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.87	0.83	3.70			0.00	अप्रारंभ	
			झीकाटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	505	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	06.01.09	1.44	0.96	2.40	1.45	1.80	3.25	पूर्ण	
			झीकाटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	506	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	26.05.08	2.27	1.31	3.58	2.05	0.17	2.22	पूर्ण	
			झीकाटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	507	झीकाटोला से अडमरगोदी सरहद मिट्टीकरण कार्य	08R-1	J.P.		2.36	0.88	3.24	2.18	0.00	2.18	प्रगति पर	
100	पीपरखार ख	509	पीपरखार ख	डौण्डीलोहारा	2008-09	508	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	26.05.08	2.19	1.14	3.33	1.93	0.48	2.41	पूर्ण	

			पीपरखार ख	डौण्डीलोहारा	2009-10	509	पहुँच मार्ग +पाईप पुलिया ( बहेराभाटा भरकाबांध से पीपरखार सरहद तक) 1.00 कि. मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		3.08	0.55	3.63				अप्रारंभ
			पीपरखार ख	डौण्डीलोहारा	2009-10	510	नया तालाब गहरीकरण 7305 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.94	0.1	4.04	3.10	0.00	3.10	प्रगति पर
			पीपरखार ख	डौण्डीलोहारा	2008-09	511	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		2.30	1.54	3.84			0.00	अप्रारंभ
			खडबत्तर	डौण्डीलोहारा	2009-10	512	खडबत्तर से श्मशानघाट पहुँच मार्ग मिटटी सड़क ल. 2.30 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.25	2.14	9.39	3.90	0.00	3.90	प्रगति पर
			खडबत्तर	डौण्डीलोहारा	2008-09	513	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		1.26	0.80	2.06			0.00	अप्रारंभ
			डूटामारदी	डौण्डीलोहारा	2009-10	514	पुराना तालाब गहरीकरण 4253 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.34	0.10	2.44	2.34	0.00	2.34	पूर्ण
			डूटामारदी	डौण्डीलोहारा	2008-09	515	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	02.02.08	2.21	1.33	3.54	2.35	0.00	2.35	पूर्ण
101	चिखली	441	चिखली कं02	डौण्डीलोहारा	2008-09	516	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	12.05.08	2.84	1.27	4.11	2.73	0.00	2.73	पूर्ण
			चिखली	डौण्डीलोहारा	2008-09	517	रेहया खोला तालाब गहरीकरण + निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		4.30	0.70	5.00	4.17	0.00	4.17	प्रगति पर
			चिखली कं02	डौण्डीलोहारा	2008-09	518	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.04	0.45	1.49			0.00	अप्रारंभ
			चिखली	डौण्डीलोहारा	2009-10	519	सीपपीण्टीण एवं सीपपीण्डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 382ण02 हेण	C.P.W.	DFO		1.50	0.00	1.57				अप्रारंभ
			चिखली	डौण्डीलोहारा	2009-10	520	सीपपीण्टीण एवं सीपपीण्डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 511ण65 हेण	C.P.W.	DFO		3.25	0.00	3.30				अप्रारंभ
			चिखली	डौण्डीलोहारा	2009-10	521	सीपपीण्टीण एवं सीपपीण्डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 486 हेण	C.P.W.	DFO		2.46	0.00	2.51				अप्रारंभ
			चिखली	डौण्डीलोहारा	2009-10	522	वार्ड क्र-2 से बरडीह पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	25.05.09	2.25	0.14	2.39	2.00	0.00	2.00	पूर्ण
			केरीजुंगेरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	523	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		3.12	1.48	4.60	3.28	0.00	3.28	प्रगति पर
			बरडीह	डौण्डीलोहारा													
102	भंवरमरा	690	भंवरमरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	524	तालाब पिचिंग+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	21.01.09	2.62	1.47	4.09	1.76	0.00	1.76	पूर्ण
			भंवरमरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	525	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	27.01.09	3.00	1.48	4.48	2.11	0.00	2.11	पूर्ण

			भंवरमरा	डौण्डीलोहारा	2008-09	526	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	27.05.08	2.86	1.47	4.33	2.89	0.00	2.89	पूर्ण		
			भंवरमरा	डौण्डीलोहारा	2009-10	527	मैदान समतलीकरण साइज 145MX120M	06L-1	J.P.		4.18	0.11	4.29	4.19	0.00	4.19	पूर्ण		
			माटरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	528	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	13.04.09	3.36	0.74	4.10	3.82	0.00	3.82	पूर्ण		
			माटरी	डौण्डीलोहारा	2009-10		मैदान समतलीकरण Size 135 m X 125 M	06L-1	J.P.		4.07	0.11	4.18				अप्रारंभ		
			रायगढ	डौण्डीलोहारा	2008-09	529	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	13.04.09	2.86	0.75	3.61	3.72	0.00	3.72	पूर्ण		
103	अरजपुरी	389	अरजपुरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	530	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.		2.56	1.47	4.03			0.00	अप्रारंभ		
			अरजपुरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	531	पहुंच मार्ग (नगूटोला से पुतरगोदी तक) 2.00 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		4.61	0.55	5.16	4.06	0.00	4.06	पूर्ण		
			अरजपुरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	532	तालाब गहरीकरण कार्य 5700 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.96	0.12	3.08	2.94	0.00	2.94	प्रगति पर		
			अरजपुरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	533	अरजपुरी से चिलमगोटा पहुंच मार्ग निर्माण 1.500 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.		4.15	0.57	4.72	4.61	0.00	4.61	पूर्ण		
			अरजपुरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	534	पहुंच मार्ग मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	02.02.09	2.40	1.60	4.00	2.29	0.35	2.64	पूर्ण		
			अरजपुरी	डौण्डीलोहारा	2008-09	535	पहुंच मार्ग मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.	19.01.09	2.70	1.80	4.50	3.10	0.26	3.36	पूर्ण		
			अरजपुरी	डौण्डीलोहारा	2009-10	536	तालाब गहरीकरण कार्य (पावरहाउस)	05D-1	J.P.	25.05.08	2.25	0.11	2.36		0.00	0.00	अप्रारंभ		
			पुतरगोदी	डौण्डीलोहारा															
			मासुलगोदी	डौण्डीलोहारा															
104	खोलझर	365	खोलझर	डौण्डीलोहारा	2008-09	537	तालाब गहरीकरण+पचरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	05.05.08	3.21	1.27	4.48	2.16	0.91	3.07	पूर्ण		
			खोलझर	डौण्डीलोहारा	2008-09	538	नया सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	13.04.09	4.22	0.14	4.36	1.91	0.00	1.91	पूर्ण		
			नलपानी	डौण्डीलोहारा	2008-09	539	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.66	0.66	2.32			0.00	अप्रारंभ		
			नलपानी	डौण्डीलोहारा	2008-09	540	नया सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	13.04.09	3.85	0.10	3.95	3.15	0.00	3.15	पूर्ण		
			बुल्लूटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	541	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	13.04.09	3.74	0.13	3.87	2.65	0.00	2.65	पूर्ण		
			बुल्लूटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	542	सीप्रीण्टीण एवं सीप्रीण्डब्ल्यू निर्माण एवं मरम्मत कार्य 289ण78 हेण	C.P.W.	DFO		1.72	0.00	1.78				अप्रारंभ		
			बुल्लूटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	543	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		2.95	1.03	3.98				अप्रारंभ		
105	पिंगाल	386	पिंगाल	डौण्डीलोहारा	2008-09	544	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		1.50	1.00	2.50	0.37	0.00	0.37	प्रगति पर		

			पिंगाल	डौण्डीलोहारा	2008-09	545	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	19.01.09	3.00	2.00	5.00	4.90	0.00	4.90	पूर्ण		
			पिंगाल	डौण्डीलोहारा	2008-09	546	पहुँच मार्ग निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	19.01.09	3.60	2.40	6.00	3.49	0.51	4.00	पूर्ण		
			पिंगाल	डौण्डीलोहारा	2008-09	547	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.			1.50	1.00	2.50			0.00	अप्रारंभ	
			भीन्दो	डौण्डीलोहारा	2008-09	548	तालाब गहरीकरण +निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	05.05.08	2.11	1.23	3.34	0.79	0.00	0.79	पूर्ण		
			भिमदो	डौण्डीलोहारा	2009-10	549	भिमदो से लुरकाझार सरहद तक पहुँच मार्ग मिटटी सड़क ल. 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.			3.45	0.92	4.37	2.53	0.00	2.53	प्रगति पर	
106	किल्लेकोड T	277	किल्लेकोडा	डौण्डीलोहारा	2009-10	550	तालाब गहरीकरण (नलकूप तालाब) 6855 क्यू.मी.	05D-1	J.P.			3.76	0.14	3.90	2.59	0.00	2.59	प्रगति पर	
			किल्लेकोडा	डौण्डीलोहारा	2009-10	551	तालाब गहरीकरण (आवासपारा) 6855 क्यू.मी.	05D-1	J.P.			3.76	0.14	3.90	1.07	0.00	1.07	पूर्ण	
			किल्लेकोडा	डौण्डीलोहारा	2009-10	552	पहुँच मार्ग (अगरिया पारा से शमशानघाट तक) 1.050 कि.मी. मिटटी सड़क	08R-1	J.P.			3.32	0.89	4.21				अप्रारंभ	
			किल्लेकोडा	डौण्डीलोहारा	2008-09	553	मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.	28.01.09		1.50	1.00	2.50	2.35	0.00	2.35	पूर्ण	
			किल्लेकोडा	डौण्डीलोहारा	2008-09	554	तालाब गहरीकरण एव निर्मलाघाट निर्माण काय	05D-1	J.P.	13.01.09		3.60	2.40	6.00	5.18	0.00	5.18	पूर्ण	
			किल्लेकोडा	डौण्डीलोहारा	2008-09	555	सडक निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	01.05.09		3.60	2.40	6.00	3.07	0.00	3.07	पूर्ण	
			किल्लेकोडा	डौण्डीलोहारा	2009-10	556	पुराना तालाब गहरीकरण 5945 क्यू.मी.	05D-1	J.P.			5.02	0.15	5.17				अप्रारंभ	
			बघमार	डौण्डीलोहारा															
107	झरनटोला	329	झरनटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	557	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.			5.19	1.89	7.08				अप्रारंभ	
			झरनटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	558	नया तालाब गहरीकरण 6518 क्यू.मी.	05D-1	J.P.			3.38	0.15	3.53	0.80	0.00	0.80	प्रगति पर	
			झरनटोला	डौण्डीलोहारा	2009-10	559	मिडिल स्कूल से शमशान घाट पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क ल.1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.			3.15	0.51	3.66	2.74	0.00	2.74	प्रगति पर	
			मरकामटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	560	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	12.05.09		2.10	0.85	2.95	2.82	0.00	2.82	पूर्ण	
			डोगापारा	डौण्डीलोहारा															
			साह्वेटोला	डौण्डीलोहारा	2008-09	561	तालाब गहरीकरण+निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	25.05.09		3.08	1.50	4.58	4.09	0.11	4.20	पूर्ण	
			कोलियारी	डौण्डीलोहारा															
	डौ.लो.		लोहारा	डौण्डीलोहारा	2009-10	562	लोहारा रोपिणी पौधा तैयारी कार्य		DFO			5.57	3.73	9.30					

