

NREGA के तहत 2008-09 एवं 2009-10 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी

विभाग / जनपद पंचायत का नाम :- गुरुर

क्रं.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	वित्तीय वर्ष	सरल क्र.	कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृति राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति		
											मजदूरी	सामाग्री	योग	मजदूरी	सामाग्री	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	अरमरीकला	719	अरमरीकला	बालोद	2008-09	1	माता तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	24.03.08	2.94	1.96	4.90	2.98	1.92	4.90	पूर्ण		
			अरमरीकला	बालोद	2008-09	2	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	-	2.94	1.96	4.90	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			अरमरीकला	बालोद	2008-09	3	मुख्य मार्ग से बांध तक प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	-	4.59	3.06	7.65	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			अरमरीकला	बालोद	2008-09	4	इंदिरा बांध विस्तारीकरण पचरी एवं पिचिंग कार्य	03D-1	RES-B	27.4.09	21.97	12.59	34.56	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			अरमरीकला	बालोद	2009-10														
			पिकरीपार	बालोद	2008-09	5	मुख्य मार्ग से अरमरीखुर्द तक प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	25.05.09	4.20	2.80	7.00	3.74	2.39	6.12	प्रगति पर		
			पिकरीपार	बालोद	2008-09	6	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	-	2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			पिकरीपार	बालोद	2008-09	7	मुख्य मार्ग से डीहीखार पहुंच मार्ग	08R-1	RES-B	13.6.08	15.44	10.23	25.67	15.72	3.65	19.37	पूर्ण		
			पिकरीपार	बालोद	2008-09	8	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.	-	3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
पिकरीपार	बालोद	2009-10																	
2	कोसागोंदी	472	कोसागोंदी	बालोद	2008-09	9	मुख्य मार्ग से तिलखैरी पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	29.12.08	5.61	3.74	9.35	6.58	2.46	9.04	पूर्ण		
			कोसागोंदी	बालोद	2008-09	10	आंतरिक सड़क मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	-	6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			कोसागोंदी	बालोद	2008-09	11	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.	-	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
			कोसागोंदी	बालोद	2008-09	12	कोसागोंदी से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	08.05.09	2.82	1.88	4.70	2.95	1.75	4.69	पूर्ण		
			कोसागोंदी	बालोद	2009-10	13	तालाब गहरीकरण (8383.50 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		4.88	0.10	4.98	0.00	0.00	0.00			
			कोसागोंदी	बालोद	2009-10		तालाब विस्तारीकरण	05D-1	J.P.		6.64	1.68	8.32	5.58	0.00	5.58	प्रगति पर		
			खेरथा	बालोद	2008-09	14	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	19.05.08	2.94	1.96	4.90	3.33	1.19	4.52	पूर्ण		
			तिलखैरी	बालोद	2008-09	15	पैटु तालाब विस्तार एवं पिचिंग कार्य	05D-1	RES-B	10.6.08	13.25	6.60	19.85	11.48	5.52	17.00	प्रगति पर		
			तिलखैरी	बालोद	2008-09	16	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.	-	1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
3	अरकार	512	अरकार	बालोद	2008-09	17	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	12.05.09	2.94	1.96	4.91	3.04	1.14	4.18	पूर्ण		
			अरकार	बालोद	2008-09	18	आंतरिक सड़क मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	22.12.08	4.60	3.07	7.67	5.05	2.61	7.66	पूर्ण		

			अरकार	बालोद	2008-09	19	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	12.02.09	5.65	3.76	9.41	7.67	1.41	9.08	प्रगति पर
			अरकार	बालोद	2009-10	20	नया तालाब निर्माण (11515.50 क्यू. मी.)	01T-1	J.P.		6.71	0.13	6.84	6.38	0.00	6.38	प्रगति पर
4	डोटोपार	294	डोटोपार	बालोद	2008-09	21	गांव से खारून नदी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	27.05.08	2.95	1.97	4.92	4.01	0.89	4.90	पूर्ण
			डोटोपार	बालोद	2008-09	22	मुख्य मार्ग से भिरई पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	-	3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			डोटोपार	बालोद	2008-09	23	लमराही तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	16.02.09	4.64	3.09	7.73	4.75	0.22	4.97	पूर्ण
5	हसदा	231	हसदा	बालोद	2008-09	24	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	16.05.09	2.35	1.57	3.92	2.30	1.28	3.58	पूर्ण
			हसदा	बालोद	2008-09	25	आंतरिक सड़क मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	29.12.08	4.56	3.04	7.59	4.85	2.70	7.55	पूर्ण
			हसदा	बालोद	2008-09	26	हसदा से अरकार प.मा. निर्माण	08R-1	J.P.	27.03.09	3.26	2.17	5.43	3.42	2.00	5.42	प्रगति पर
6	भिरई	302	भिरई	बालोद	2008-09	27	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	5.05.08	2.28	1.52	3.80	2.40	1.10	3.50	पूर्ण
			भिरई	बालोद	2008-09	28	भिरई से रावा खार पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	29.12.08	3.60	2.40	6.00	3.75	2.19	5.94	पूर्ण
			भिरई	बालोद	2009-10	29	रावा खार प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम. ल. 0.785 कि.मी.	W.B.M	J.P.		6.02	3.78	9.80	3.35	0.00	3.35	प्रगति पर
			भिरई	बालोद	2008-09	30	हेचरी से बांध पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	-	3.19	2.12	5.31	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
7	सनौद	583	सनौद	बालोद	2008-09	31	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	19.05.08	2.52	1.68	4.19	2.52	1.44	3.96	पूर्ण
			सनौद	बालोद	2008-09	32	मुख्य मार्ग से लिंगेश्वर पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	05.01.09	3.78	2.52	6.30	3.53	2.41	5.93	पूर्ण
			सनौद	बालोद	2008-09	33	आबादीपारा से खार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	-	3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सनौद	बालोद	2009-10	34	तालाब गहरीकरण (9949.50 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		5.80	0.11	5.91	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोहारा	बालोद	2008-09	35	तालाब निर्माण बोहारा	05D-1	J.P.	05.06.09	1.75	1.17	2.91	2.52	0.35	2.87	पूर्ण
			बोहारा	बालोद	2008-09	36	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	02.04.09	2.86	1.90	4.76	2.94	1.15	4.09	पूर्ण
8	ओझागहन	320	ओझागहन	बालोद	2008-09	37	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	02.05.08	2.59	1.73	4.31	3.31	0.99	4.29	पूर्ण
			ओझागहन	बालोद	2008-09	38	ओझागहन से मोहारा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	-	3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			ओझागहन	बालोद	2009-10	39	मुक्तिधाम प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम. 0.790 कि.मी.	W.B.M	J.P.		6.06	3.65	9.71	2.47	0.00	2.47	प्रगति पर
			पड़कीभाट	बालोद	2008-09	40	तालाब निर्माण	05D-1	J.P.	25.05.08	2.51	1.68	4.19	2.87	0.97	3.84	पूर्ण

			पड़कीभाट	बालोद	2008-09	41	नाला से सरार तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	22.12.08	5.70	3.80	9.50	5.53	2.84	8.37	पूर्ण
			पड़कीभाट	बालोद	2008-09	42	गोठान निर्माण	09G-1	J.P.	-	1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पड़कीभाट	बालोद	2008-09	43	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण पड़कीभाट	05D-1	J.P.	01.04.09	5.19	3.46	8.65	5.70	0.96	6.66	प्रगति पर
9	मोहारा	333	मोहारा	बालोद	2008-09	44	डबरी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	16.05.09	2.93	1.95	4.88	3.08	0.62	3.70	पूर्ण
			मोहारा	बालोद	2008-09	45	खार पहुंच मार्ग निर्माण भाग 1.	08R-1	J.P.	24.12.08	4.80	3.20	8.00	4.54	2.26	6.80	पूर्ण
			मोहारा	बालोद	2008-09	46	बड़े बांध विस्तारीकरण एवं पिचिंग कार्य	03D-1	RES-B	27.4.09	20.26	12.50	32.76	15.56	2.37	17.93	प्रगति पर
			मोहारा	बालोद	2009-10	47	शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज	02P-1	Harti.	-	3.08	2.08	5.16	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मोहारा	बालोद	2009-10	48	पौध रोपण	02P-1	Harti.	-	4.55	1.53	6.08	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मोहारा	बालोद	2009-10	49	खार प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम. ल. 0.790 कि.मी.	W.B.M	J.P.		6.06	3.72	9.78				
			मोहारा	बालोद	2008-09	50	नर्सरी तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	23.03.09	2.96	1.98	4.94	4.72	1.29	6.01	पूर्ण
10	जेवरतला	357	जेवरतला	बालोद	2008-09	51	चनावारी खार प.मार्ग.	08R-1	J.P.	22.12.08	5.40	3.60	9.00	4.85	3.65	8.50	पूर्ण
			जेवरतला	बालोद	2008-09	52	बुढादेव तालाब से नया तालाब तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	-	1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			जेवरतला	बालोद	2009-10	53	मुख्य मार्ग से सेवारीमठ प.मा.नि.	08R-1	J.P.	12.05.09	4.31	1.15	5.46	4.09	0.50	4.59	प्रगति पर
			जेवरतला	बालोद	2009-10	54	खार प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम. ल. 0.790 कि.मी.	W.B.M	J.P.		6.06	3.69	9.75	5.81	0.00	5.81	प्रगति पर
			मुडपार	बालोद	2009-10	55	खार तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	25.05.09	2.82	0.05	2.87	2.51	0.05	2.56	पूर्ण
11	भोथली	536	भोथली	बालोद	2008-09	56	सुरा खार प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	04.05.09	5.40	3.60	9.00	5.54	3.43	8.97	प्रगति पर
			भोथली	बालोद	2008-09	57	खार पहुंच मार्ग निर्माण (पुनरक्षित)	08R-1	J.P.	-	4.20	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भोथली	बालोद	2008-09	58	खार पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	25.04.08	5.49	3.66	9.15	4.05	3.83	7.88	प्रगति पर
			भोथली	बालोद	2008-09	59	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	RES-B	12.5.08	18.75	7.97	26.72	13.77	8.63	22.40	प्रगति पर
			डांडेसरा	बालोद	2009-10	60	डांडेसरा से सुरा खार प.मा.नि. पार्ट-2	08R-1	J.P.	19.01.09	2.22	0.69	2.91	1.90	0.84	2.74	पूर्ण
			डांडेसरा	बालोद	2009-10		मुक्तिधाम प.मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		2.73	1.66	4.39	0.06	0.00	0.06	प्रगति पर

12	बासीन	251	बासीन	बालोद	2008-09	61	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	16.0508	2.61	1.74	4.34	3.13	0.79	3.92	पूर्ण
			बासीन	बालोद	2008-09	62	राम मंदिर से नाला प.मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	19.01.09	1.87	1.25	3.12	1.79	1.15	2.94	पूर्ण
			बासीन	बालोद	2008-09	63	प्रा.शाला से स्टापडेम तक प.मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	24.04.09	1.54	1.02	2.56	1.94	0.62	2.56	पूर्ण
			बासीन	बालोद	2009-10		तालाब गहरीकरण (पुनरीक्षित)				3.93	0.20	4.13	1.17	0.00	1.17	प्रगति पर
13	गंगोरीपार	287	गंगोरीपार	बालोद	2008-09	64	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	19.05.08	2.42	1.62	4.04	2.60	1.14	3.74	पूर्ण
			गंगोरीपार	बालोद	2008-09	65	गंगोरीपार से मुक्तिधाम प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	27.02.09	2.66	1.77	4.43	2.33	1.36	3.69	पूर्ण
			गंगोरीपार	बालोद	2008-09	66	ओझागहन पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	-	2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गंगोरीपार	बालोद	2008-09	67	परसुली पहुच मार्ग से डबरी पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	-	3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गंगोरीपार	बालोद	2009-10	68	मुख्य मार्ग से तितुरगहन प.मा.नि. डब्ल्यू.बी. एम. ल. 0.790 कि.मी.	W.B.M	J.P.		6.06	3.69	9.75	3.86	0.00	3.86	प्रगति पर
			तितुरगहन	बालोद	2008-09	69	तितुरगहन से मुक्तिधाम पहुच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	22.12.08	4.04	2.70	6.74	4.03	2.42	6.46	पूर्ण
			तितुरगहन	बालोद	2009-10		रोड से आबादीपारा,गंगोरीपार तक प.मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		4.38	2.55	6.93	3.30	0.00	3.30	प्रगति पर
14	सांगली	278	सांगली	बालोद	2008-09	70	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	14.05.08	2.92	1.94	4.86	3.46	1.36	4.82	पूर्ण
			सांगली	बालोद	2008-09	71	नयापारा से कंवर पहुच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	22.12.08	3.63	2.42	6.06	2.94	1.70	4.64	पूर्ण
			सांगली	बालोद	2008-09	72	भरी पारा सनौद खार पहुच मार्ग एवं स्लैब पुलिया	08R-1	RES-B	26.5.08	15.16	10.06	25.22	15.13	10.06	25.19	प्रगति पर
			सांगली	बालोद	2008-09	73	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	-	2.86	1.90	4.76	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर
			सांगली	बालोद	2009-10	74	तालाब गहरीकरण (6727.50 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		3.92	0.08	4.00	0.00	0.00	0.00	
15	पलारी	719	पलारी	बालोद	2008-09	75	नकटा तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	05.05.08	2.66	1.78	4.44	2.81	1.52	4.33	पूर्ण
			पलारी	बालोद	2008-09	76	नकटा तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	07.06.08	2.87	1.91	4.79	2.37	1.83	4.19	पूर्ण
			पलारी	बालोद	2008-09	77	कुंआ पारा से देवकोट माइनर तक प.मा. निर्माण	08R-1	J.P.	31.12.08	3.00	2.00	5.00	2.56	1.93	4.49	पूर्ण
			पलारी	बालोद	2009-10	78	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	21.02.09	3.42	0.03	3.45	2.96	0.48	3.44	पूर्ण
			पलारी	बालोद	2008-09	79	मुख्य मार्ग से पलारी से सांगली चौक तक पहुच मार्ग	08R-1	RES-B	17.6.08	8.90	5.78	14.68	4.14	5.53	9.67	पूर्ण

			पलारी	बालोद	2009-10	80	कांदापिकी खार पहुंच मार्ग एवं नाली निर्माण	08R-1	J.P.	08.06.09	3.96	0.99	4.95	4.29	0.65	4.94	पूर्ण
16	कंवर	681	कंवर	बालोद	2008-09	81	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	05.05.08	2.68	1.78	4.46	3.04	1.39	4.43	पूर्ण
			कंवर	बालोद	2008-09	82	ग्राम से तितुरगहन पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	22.01.09	3.00	2.00	5.01	2.98	0.70	3.68	प्रगति पर
			कंवर	बालोद	2008-09	83	ग्राम से तितुरगहन पहुंच मार्ग निर्माण भाग - 2	08R-1	J.P.	29.04.09	6.00	4.00	10.00	4.18	2.19	6.38	प्रगति पर
			कंवर	बालोद	2009-10	84	तालाब विस्तारीकरण	05D-1	J.P.	21.05.09	2.86	0.03	2.89	2.61	0.00	2.61	प्रगति पर
17	देवकोट	217	देवकोट	बालोद	2008-09	85	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	25.05.09	2.68	1.79	4.47	3.51	0.87	4.38	पूर्ण
			देवकोट	बालोद	2008-09	86	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.	-	2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			देवकोट	बालोद	2008-09	87	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	23.03.09	2.70	1.80	4.50	3.10	0.00	3.10	पूर्ण
18	पेण्डरवानी	540	पेण्डरवानी	बालोद	2008-09	88	नया आबादी पारा से प.मा.निर्माण 1	08R-1	J.P.	19.01.09	2.10	1.40	3.50	2.30	1.03	3.34	प्रगति पर
			पेण्डरवानी	बालोद	2008-09	89	नया आबादी पारा से प.मा.निर्माण 2	08R-1	J.P.	02.03.09	2.91	1.94	4.86	1.12	1.60	2.73	प्रगति पर
			पेण्डरवानी	बालोद	2008-09	90	तालाब गहरीकरण	05D-1	RES-B	13.4.09	11.64	4.00	15.64	8.04	1.25	9.29	प्रगति पर
			पेण्डरवानी	बालोद	2009-10	91	पौध रोपण	02P-1	Harti.	-	4.13	1.43	5.56	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पेण्डरवानी	बालोद	2008-09	92	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	12.05.08	2.99	1.99	4.99	3.09	1.80	4.89	पूर्ण
19	परसूली	211	परसूली	बालोद	2008-09	93	खार पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	09.06.08	2.53	1.68	4.21	2.33	0.00	2.33	प्रगति पर
			परसूली	बालोद	2008-09	94	गांव से मुक्तिधाम तक प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	-	2.09	1.40	3.49	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			परसूली	बालोद	2009-10	95	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	-	2.81	0.03	2.84	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
20	डढारी	297	डढारी	बालोद	2008-09	96	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	17.05.08	2.31	1.54	3.85	2.80	0.37	3.17	पूर्ण
			डढारी	बालोद	2008-09	97	नाला से मुक्तिधाम से खुंदनी प.मार्ग	08R-1	J.P.	29.12.08	5.40	3.60	9.00	4.58	4.21	8.79	पूर्ण
			डढारी	बालोद	2008-09	98	तालाब गहरीकरण एवं पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.	28.04.08	3.80	2.54	6.34	4.38	1.03	5.41	पूर्ण
21	बोड़रा	254	बोड़रा	बालोद	2008-09	99	खार पहुंच मार्ग निर्माण भाग 2.	08R-1	J.P.	-	2.09	1.39	3.48	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोड़रा	बालोद	2008-09	100	खार पहुंच मार्ग निर्माण भाग 1.	08R-1	J.P.	22.12.08	5.48	3.65	9.13	4.18	2.56	6.74	पूर्ण
			बोड़रा	बालोद	2008-09	101	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	21.04.09	2.87	1.91	4.78	4.35	0.00	4.35	प्रगति पर

22	भानपुरी	280	भानपुरी	बालोद	2008-09	102	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	30.04.09	2.95	1.96	4.91	1.28	0.52	1.80	पूर्ण
			भानपुरी	बालोद	2008-09	103	श्मशान घाट पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	22.12.08	4.33	2.89	7.22	4.25	2.79	7.03	पूर्ण
			भानपुरी	बालोद	2008-09	104	तालाब विस्तार कार्य	05D-1	RES-B	9.3.09	8.51	5.37	13.88	8.01	4.16	12.17	प्रगति पर
			भानपुरी	बालोद	2009-10	105	तालाब गहरीकरण (10219.50 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		5.95	0.12	6.07	0.00	0.00	0.00	
			भानपुरी	बालोद	2009-10	106	कच्ची नाली निर्माण	03C-1	J.P.	-	1.86	0.03	1.89	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
23	सुर्रा	244	सुर्रा	बालोद	2008-09	107	नाला डायवर्सन कार्य	05S-1	J.P.	27.01.09	2.99	2.00	4.99	2.52	0.00	2.52	पूर्ण
			सुर्रा	बालोद	2008-09	108	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	23.03.09	2.98	1.98	4.96	2.58	0.00	2.58	पूर्ण
24	सोहपुर	335	सोहपुर	बालोद	2008-09	109	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	21.05.08	2.53	1.69	4.21	2.53	0.18	2.71	पूर्ण
			सोहपुर	बालोद	2008-09	110	सोहपुर से धरसा प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	18.03.09	2.64	1.76	4.39	2.49	0.15	2.64	पूर्ण
			सोहपुर	बालोद	2008-09	111	सोहपुर से स्टापडेम तक पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	23.12.08	2.99	2.00	4.99	2.85	0.17	3.01	प्रगति पर
			सोहपुर	बालोद	2009-10	112	स्टाप डेम गहरीकरण (4950 क्यू. मी.)	01C-1	J.P.		2.88	0.06	2.94	0.00	0.00	0.00	
25	रमतारा	244	रमतारा	बालोद	2008-09	113	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.	11.02.09	0.38	0.25	0.63	0.34	0.00	0.34	पूर्ण
			रमतारा	बालोद	2009-10	114	तालाब गहरीकरण (7209 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		4.20	0.08	4.28	0.00	0.00	0.00	
			रमतारा	बालोद	2008-09	115	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	11.05.09	2.64	1.76	4.39	1.23	0.00	1.23	पूर्ण
			रमतारा	बालोद	2008-09	116	रमतारा से सुर्रा पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	23.02.09	3.63	2.42	6.05	3.11	0.20	3.31	पूर्ण
26	पेंवरो	215	पेंवरो	बालोद	2008-09	117	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	22.05.08	2.89	1.93	4.82	4.25	0.03	4.28	पूर्ण
			पेंवरो	बालोद	2008-09	118	पंचायत भवन समतलीकरण	06L-1	J.P.	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
27	घोघोपुरी	217	घोघोपुरी	बालोद	2008-09	119	श्मशान शेड एवं पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	23.05.08	2.41	1.60	4.01	3.33	0.14	3.47	पूर्ण
			घोघोपुरी	बालोद	2008-09	120	घोघोपुरी से मटिया तालाब तक प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	19.05.09	2.67	1.78	4.46	1.57	0.00	1.57	प्रगति पर
28	धनेली	408	धनेली	बालोद	2008-09	121	धनेली से घोघोपुरी पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	23.04.08	5.40	3.60	9.00	4.84	3.94	8.78	पूर्ण
			धनेली	बालोद	2008-09	122	मुक्तिधाम प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	01.01.09	4.10	2.73	6.83	4.37	2.09	6.47	पूर्ण
			धनेली	बालोद	2009-10	123	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	24.04.09	5.46	0.77	6.23	4.13	0.63	4.76	पूर्ण

29	खुंदनी	344	खुंदनी	बालोद	2008-09	124	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	23.05.08	2.65	1.77	4.41	3.46	0.75	4.20	पूर्ण	
			खुंदनी	बालोद	2008-09	125	पंचायत भवन से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	05.03.09	3.29	2.19	5.48	3.13	0.16	3.28	प्रगति पर	
			खुंदनी	बालोद	2009-10	126	दुपचेरा पहुंच मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. ल. 0.785 कि.मी.	W.B.M	J.P.		6.02	3.74	9.76					
			खुंदनी	बालोद	2008-09	127	नाली निर्माण	03C-1	J.P.	23.03.09	4.09	2.73	6.82	4.39	1.73	6.12	पूर्ण	
30	अकलवारा	252	अकलवारा	बालोद	2008-09	128	गांव से खार पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	29.12.08	4.80	3.20	8.00	4.41	0.00	4.41	प्रगति पर	
			अकलवारा	बालोद	2008-09	129	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	18.05.09	2.54	1.69	4.23	0.59	0.00	0.59	प्रगति पर	
			अकलवारा	बालोद	2008-09	130	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.	-	1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			खोरदो	बालोद	2008-09	131	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	22.05.08	2.79	1.86	4.65	2.00	1.37	3.36	पूर्ण	
			खोरदो	बालोद	2008-09	132	शीतला तालाब पहुंच मार्ग निर्माण खोरदो	08R-1	J.P.	20.02.09	2.33	1.55	3.88	2.34	0.26	2.60	प्रगति पर	
31	पेरपार	270	पेरपार	बालोद	2008-09	133	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	05.06.08	2.85	1.90	4.74	2.70	1.41	4.11	पूर्ण	
			पेरपार	बालोद	2008-09	134	मुख्य मार्ग से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	29.12.08	3.45	2.30	5.74	3.07	0.97	4.04	प्रगति पर	
			पेरपार	बालोद	2009-10	135	तालाब नि. (10450 क्यू. मी.)	01T-1	J.P.		5.76	2.77	8.53	0.67	0.00	0.67	प्रगति पर	
			पेरपार	बालोद	2009-10	136	तालाब निर्माण (9949.50 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		5.80	0.11	5.91	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर	
			पेरपार	बालोद	2009-10	137	मरघट्टी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	23.05.09	3.78	0.03	3.81	2.52	0.03	2.55	प्रगति पर	
32	सरबदा	320	सरबदा	बालोद	2008-09	138	मशान घाट पहुंच मार्ग एवं शेड निर्माण	08R-1	J.P.	15.01.09	2.62	1.74	4.36	2.84	0.26	3.09	प्रगति पर	
			सरबदा	बालोद	2008-09	139	सरबदा पुलिया से अंकलवारा खार पहुंच मार्ग	08R-1	RES-B	-	14.93	9.11	24.04	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			नरबदा	बालोद	2008-09	140	मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	09.04.09	4.22	2.81	7.03	5.00	0.17	5.17	प्रगति पर	
			नरबदा	बालोद	2008-09	141	नरबदा से नाला तक मार्ग	08R-1	J.P.	-	2.59	1.73	4.32	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
33	दर्दा	417	दर्दा	बालोद	2008-09	142	धरसा खार पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	22.12.08	5.15	3.44	8.59	4.89	3.43	8.32	पूर्ण	
			दियाबाती	बालोद	2008-09	143	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	24.05.08	2.46	1.64	4.09	3.31	0.13	3.44	पूर्ण	
34	दुपचेरा	284	दुपचेरा	बालोद	2008-09	144	नया तालाब एवं निर्मला घाट निर्माण	08R-1	J.P.	14.05.08	2.99	1.99	4.98	3.92	0.69	4.61	पूर्ण	

			दुपचेरा	बालोद	2008-09	145	दुपचेरा से खुंदनी पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	01.06.09	6.00	4.00	9.99	4.44	2.88	7.32	प्रगति पर
			दुपचेरा	बालोद	2009-10	146	मुक्तिधाम प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम. ल. 0.800 कि.मी.	W.B.M	J.P.		6.14	3.63	9.77	1.29	0.00	1.29	प्रगति पर
			दुपचेरा	बालोद	2008-09	147	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	19.01.09	2.35	1.57	3.92	2.27	0.98	3.26	प्रगति पर
35	भूलनडबरी	494	भूलनडबरी	बालोद	2008-09	148	खार पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	29.12.08	3.42	2.28	5.69	2.58	2.52	5.10	प्रगति पर
			कोचेरा	बालोद	2008-09	149	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	12.05.08	2.93	1.96	4.89	2.60	0.67	3.27	पूर्ण
			कोचेरा	बालोद	2008-09	150	कुकरी नाला धरसा पहुंच मार्ग निर्माण (कोचेरा)	08R-1	J.P.	17.02.09	1.97	1.31	3.28	1.77	1.43	3.20	पूर्ण
			कोचेरा	बालोद	2009-10	151	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	16.03.09	4.50	0.21	4.71	3.52	0.30	3.82	पूर्ण
36	बोरतरा	403	बोरतरा	बालोद	2008-09	152	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	20.05.08	2.99	1.99	4.98	3.90	0.67	4.57	पूर्ण
			बोरतरा	बालोद	2008-09	153	खार पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	17.03.09	5.12	3.41	8.53	5.87	0.92	6.79	प्रगति पर
			बोरतरा	बालोद	2008-09	154	खैरवाही नाला से आबादी पारा पहुंच मार्ग	08R-1	RES-B	-	12.58	7.60	20.18	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खैरवाही	बालोद	2008-09	155	तालाब नवीनीकरण एवं बेस्टवियर निर्माण	01T-1	RES-B	1.2.09	9.95	4.68	14.63	7.81	0.33	8.14	प्रगति पर
			खैरवाही	बालोद							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
37	तार्री	358	तार्री	बालोद	2008-09	156	खंती तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	28.01.09	2.89	1.93	4.82	3.34	0.20	3.53	पूर्ण
			तार्री	बालोद	2008-09	157	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	-	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			तार्री	बालोद	2008-09	158	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.	-	3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
38	धनोरा	188	धनोरा	बालोद	2008-09	159	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.	06.01.09	1.25	0.83	2.08	1.35	0.63	1.98	पूर्ण
			धनोरा	बालोद	2008-09	160	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	19.05.08	2.39	1.59	3.98	2.62	0.79	3.42	पूर्ण
			धनोरा	बालोद	2009-10	161	तालाब गहरीकरण (4302 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		2.51	0.05	2.56	1.49	0.00	1.49	प्रगति पर
			धनोरा	बालोद	2009-10	162	छोटा धनोरा सें टे. बरपारा प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम. ल. 0.800 कि.मी.	W.B.M	J.P.		6.14	3.22	9.36				
			धनोरा	बालोद	2009-10	163	श्मशान घाट पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	12.05.09	3.27	0.75	4.02	2.85	0.06	2.91	प्रगति पर
39	भरदा	220	भरदा	बालोद	2008-09	164	श्मसान घाट प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	17.01.09	2.37	1.58	3.95	2.69	0.11	2.80	पूर्ण
			भरदा	बालोद	2008-09	165	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	23.04.09	2.25	1.50	3.75	2.77	0.00	2.77	पूर्ण

			भरदा	बालोद	2009-10	166	तालाब गहरीकरण (6773 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		3.95	0.07	4.02	0.00	0.00	0.00	
40	छेडिया	388	छेडिया	बालोद	2008-09	167	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	05.03.09	2.35	1.57	3.91	2.32	0.07	2.39	प्रगति पर
			छेडिया	बालोद	2008-09	168	हाई स्कूल परिसर समतलीकरण	06L-1	J.P.	-	4.20	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			छेडिया	बालोद	2008-09	169	आंतरिक सड़क मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	-	6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			छेडिया	बालोद	2009-10	170	तालाब गहरीकरण (7600.50 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		4.43	0.09	4.52	0.00	0.00	0.00	
			धोबनपुरी	बालोद	2008-09	171	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	21.05.08	2.53	1.69	4.22	2.65	0.67	3.32	पूर्ण
41	बगदई	224	बगदई	बालोद	2008-09	172	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	29.12.08	2.78	1.86	4.64	3.92	0.07	3.99	प्रगति पर
			बगदई	बालोद	2008-09	173	बांधा तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	23.03.09	2.66	1.78	4.44	2.30	0.00	2.30	प्रगति पर
			बगदई	बालोद	2009-10	174	मुक्तिधाम प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम. ल. 0.400 कि.मी.	W.B.M	J.P.		3.07	1.71	4.78				
			बगदई	बालोद	2008-09	175	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	-	2.93	1.96	4.89	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
42	अर्जुनी	408	अर्जुनी	बालोद	2008-09	176	अर्जुनी से भरीखार पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	16.02.09	3.00	2.00	5.00	3.03	0.17	3.21	प्रगति पर
			अर्जुनी	बालोद	2008-09	177	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	-	1.62	1.08	2.70	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अर्जुनी	बालोद	2009-10	178	नया तालाब निर्माण (9166.50 क्यू. मी.)	01T-1	J.P.		5.34	0.11	5.45	0.00	0.00	0.00	
			चिरचारी	बालोद	2008-09	179	चिरचारी से खार पहुंच मार्ग निर्माण चिरचारी	08R-1	J.P.	06.04.09	2.59	1.73	4.32	2.78	0.28	3.06	पूर्ण
43	सोरर	411	सोरर	बालोद	2008-09	180	पैटु तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	17.02.09	2.86	1.91	4.77	4.50	0.00	4.50	पूर्ण
			सोरर	बालोद	2008-09	181	दीवान तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	22.05.08	2.78	1.85	4.63	4.50	0.00	4.50	पूर्ण
			सोरर	बालोद	2008-09	182	सोरर से धरसा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	16.03.09	2.14	1.42	3.56	2.39	0.15	2.53	पूर्ण
			सोरर	बालोद	2009-10	183	नया तालाब निर्माण (8806.50 क्यू. मी.)	01T-1	J.P.		5.13	0.10	5.23	0.00	0.00	0.00	
44	कपरमेटा	221	कपरमेटा	बालोद	2008-09	184	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	05.05.08	2.09	1.40	3.49	2.24	0.70	2.95	पूर्ण
			कपरमेटा	बालोद	2008-09	185	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	18.05.09	2.49	1.66	4.16	0.59	0.00	0.59	प्रगति पर
			कपरमेटा	बालोद	2008-09	186	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	02.02.09	2.99	1.99	4.98	3.16	1.38	4.54	पूर्ण
			नाहंदा	बालोद	2008-09	187	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	28.04.09	2.04	1.36	3.41	0.47	0.00	0.47	प्रगति पर
			कोसमी	बालोद						-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			करियाटोला	बालोद						-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
45	टे.बरपारा	329	टे.बरपारा	बालोद	2008-09	188	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	07.06.08	2.93	1.95	4.89	1.18	0.68	1.86	प्रगति पर
			टे.बरपारा	बालोद	2008-09	189	स्कूल खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	06.01.09	2.21	1.47	3.68	2.22	1.35	3.58	प्रगति पर
			टे.बरपारा	बालोद	2008-09	190	मुक्तिधाम पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	17.02.09	4.97	3.32	8.29	4.09	0.80	4.89	प्रगति पर
			टे.बरपारा	बालोद	2009-10	191	करंगुडा सिंचाई तालाब गहरीकरण (6930.90 क्यू.)	05D-1	J.P.		4.04	0.08	4.12	0.00	0.00	0.00	
46	सोनईडोंगरी	279	सोनईडोंगरी	बालोद	2008-09	192	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	26.05.08	2.69	1.79	4.48	2.87	0.00	2.87	पूर्ण
			सोनईडोंगरी	बालोद	2008-09	193	मुक्तिधाम पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	-	4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोनईडोंगरी	बालोद	2008-09	194	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.	-	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोनईडोंगरी	बालोद	2009-10	195	सिंचाई नाली निर्माण 0 मी. से 1500 मी. तक	03C-1	J.P.	13.04.09	4.45	0.16	4.61	4.65	0.07	4.72	प्रगति पर
			सोनईडोंगरी	बालोद	2009-10	196	स्टाप डेम गहरीकरण (8383.50 क्यू. मी.)	01C-1	J.P.		4.88	0.09	4.97	0.00	0.00	0.00	
47	कन्हारपुरी	375	कन्हारपुरी	बालोद	2008-09	198	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	12.05.08	2.41	1.60	4.01	2.40	1.34	3.74	पूर्ण
			कन्हारपुरी	बालोद	2008-09	199	टारबांध से कन्हारपुरी खार तक नाली निर्माण	03C-1	J.P.	24.02.09	2.29	1.53	3.82	1.72	0.00	1.72	प्रगति पर
			कन्हारपुरी	बालोद	2008-09	200	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	RES-B		7.92	4.79	12.71	8.25	3.36	11.61	प्रगति पर
			कन्हारपुरी	बालोद	2009-10	201	तालाब गहरीकरण (8383.00 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		4.88	0.10	4.98	0.00	0.00	0.00	
			कोलिहामार	बालोद	2009-10	202	भूतहा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	18.05.09	3.81	0.19	4.00	1.46	0.09	1.55	प्रगति पर
			चुल्हापथरा	बालोद	2008-09	203	मेन रोड से श्मसान घाट प.मा. निर्माण चुल्हापथरा	08R-1	J.P.	26.03.09	5.50	3.67	9.17	1.33	0.00	1.33	प्रगति पर
48	कोलिहामार	192	कोलिहामार	बालोद	2008-09	204	ठाकुर दिया तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	26.05.08	2.38	1.59	3.97	0.18	0.04	0.23	पूर्ण
			कोलिहामार	बालोद	2008-09	205	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	-	2.84	1.89	4.73	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कोलिहामार	बालोद	2008-09	206	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	-	2.15	1.43	3.58	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
49	ढेकवाडीह	173	ढेकवाडीह	बालोद	2008-09	207	श्मशान पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	12.05.08	1.40	0.93	2.33	1.04	0.85	1.89	प्रगति पर
			ढेकवाडीह	बालोद	2008-09	208	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	04.05.09	2.96	1.98	4.94	2.64	0.00	2.64	प्रगति पर
			ढेकवाडीह	बालोद	2008-09	209	नाली निर्माण	03C-1	J.P.	24.03.09	0.25	0.17	0.42	0.22	0.00	0.22	पूर्ण
			ढेकवाडीह	बालोद	2009-10	210	सड़क एवं नाला बंधान निर्माण	08R-1	J.P.		3.69	1.22	4.91	0.00	0.00	0.00	

50	बोहारडीह	235	बोहारडीह	बालोद	2008-09	211	मेन रोड से स्कुल पारा तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	-	2.66	1.77	4.43	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोहारडीह	बालोद	2009-10	212	छोटा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	18.05.09	3.92	0.19	4.11	1.01	0.07	1.08	पूर्ण
			मुजगहन	बालोद	2008-09	213	मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण मुजगहन	08R-1	J.P.	19.01.09	3.47	2.31	5.78	2.65	0.23	2.88	प्रगति पर
51	खर्सा	299	खर्सा	बालोद	2008-09	214	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	-	3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खर्सा	बालोद	2008-09	215	मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	-	4.20	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खर्सा	बालोद	2009-10	216	खार प.मा.नि. 0 मी. से 600 मी. तक	08R-1	J.P.	23.03.09	3.03	1.24	4.27	2.98	0.42	3.40	प्रगति पर
			खर्सा	बालोद	2009-10	217	खार प.मा.नि. 600 मी. से 1000 मी. तक	08R-1	J.P.	06.04.09	2.53	1.10	3.63	2.51	0.53	3.04	प्रगति पर
52	उसरवारा	370	उसरवारा	बालोद	2008-09	218	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	12.05.08	2.99	1.99	4.98	3.21	0.73	3.94	प्रगति पर
			उसरवारा	बालोद	2008-09	219	कनेरी पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	23.03.09	3.61	2.41	6.02	3.91	0.00	3.91	प्रगति पर
			उसरवारा	बालोद	2008-09	220	गांव से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	-	3.59	2.40	5.99	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			उसरवारा	बालोद	2009-10	221	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	22.05.09	2.23	0.03	2.26	1.88	1.04	2.92	प्रगति पर
53	फागुन्दाह	377	फागुन्दाह	बालोद	2008-09	222	खार पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	26.05.08	5.76	3.84	9.60	5.40	2.78	8.19	प्रगति पर
			फागुन्दाह	बालोद	2008-09	223	मुख्य मग्न से पिपरही खार तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	23.03.09	1.50	1.00	2.50	1.58	0.00	1.58	प्रगति पर
			फागुन्दाह	बालोद	2008-09	224	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.	-	3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			फागुन्दाह	बालोद	2008-09	225	हाई स्कूल परिसर समतलीकरण	06L-1	J.P.	-	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
54	बागतराई	263	बागतराई	बालोद	2008-09	226	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	02.06.08	2.96	1.97	4.93	3.54	1.31	4.85	पूर्ण
			बागतराई	बालोद	2008-09	227	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	-	2.81	1.88	4.69	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बागतराई	बालोद	2008-09	228	मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	16.02.09	3.28	2.18	5.46	3.15	1.87	5.02	प्रगति पर
55	चंदनबिरही	328	चंदनबिरही	बालोद	2008-09	229	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	12.05.08	2.89	1.93	4.82	2.94	0.63	3.57	पूर्ण
			चंदनबिरही	बालोद	2008-09	230	प्रा.शाला से नंद कुमार के खेत तक प.मार्ग	08R-1	J.P.	05.01.09	2.19	1.46	3.65	2.23	0.50	2.72	पूर्ण
			चंदनबिरही	बालोद	2008-09	231	मुख्य मार्ग से शमशान घाट पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	19.01.09	2.74	1.83	4.57	2.78	1.73	4.50	प्रगति पर
			चंदनबिरही	बालोद	2009-10	232	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	25.05.09	4.17	0.19	4.36	2.83	0.06	2.88	प्रगति पर

56	चिटौद	494	चिटौद	बालोद	2008-09	233	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	03.06.08	2.89	1.93	4.81	3.03	1.34	4.36	पूर्ण
			चिटौद	बालोद	2008-09	234	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	23.03.09	2.92	1.95	4.87	3.77	0.00	3.77	पूर्ण
			चिटौद	बालोद	2008-09	235	खार पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	-	2.97	1.98	4.95	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
57	आनंदपुर	451	आनंदपुर	बालोद	2008-09	236	पलारी मुख्य मार्ग से तालाब पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	22.12.08	1.82	1.21	3.03	1.61	0.17	1.78	प्रगति पर
			आनंदपुर	बालोद	2009-10	237	तालाब गहरीकरण (14855 ब्यू. मी.)	05D-1	J.P.		8.65	0.17	8.82	0.00	0.00	0.00	
			भरीगाँव	बालोद	2008-09	238	बांधा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	-	2.71	1.81	4.52	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भरीगाँव	बालोद	2008-09	239	पलारी पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	02.02.09	4.80	3.20	8.00	3.60	0.00	3.60	प्रगति पर
			कुम्हारखान	बालोद	2009-10	240	श्मशान घाट तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	21.05.09	2.82	0.03	2.85	2.76	0.04	2.80	पूर्ण
58	कनेरी	451	कनेरी	बालोद	2008-09	241	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	26.05.08	2.95	1.96	4.91	0.97	0.07	1.04	पूर्ण
			कनेरी	बालोद	2008-09	242	पुना राम सिन्हा के घर से खेत धरसा पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	-	2.03	1.35	3.38	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कनेरी	बालोद	2008-09	243	वार्ड क्र. 2 से खेत तक पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	-	0.16	0.11	0.27	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कनेरी	बालोद	2009-10	244	मुक्तिधाम प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम. 0.50 कि.मी.	W.B.M	J.P.		3.83	2.07	5.90				
			कनेरी	बालोद	2009-10	245	पुरैना तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	13.05.09	3.94	0.19	4.13	2.93	0.14	3.08	प्रगति पर
59	कुलिया	392	कुलिया	बालोद	2008-09	246	श्मसान घाट प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	17.03.09	1.60	1.07	2.67	1.54	0.00	1.54	पूर्ण
			कुलिया	बालोद	2008-09	247	कच्ची नाली निर्माण	03C-1	J.P.	23.03.09	0.44	0.29	0.73	0.48	0.00	0.48	पूर्ण
			कुलिया	बालोद	2009-10	248	माता तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	13.05.09	3.28	0.19	3.47	2.96	0.10	3.05	प्रगति पर
			कुलिया	बालोद	2009-10	249	मेन रोड से खार प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम.ल. 0.800 कि.मी.	W.B.M	J.P.		6.14	3.32	9.46				
			कुलिया	बालोद	2009-10	250	गांव से नर्सरी प.मा.नि.	08R-1	J.P.	-	1.84	0.45	2.29	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
60	दरगहन	362	दरगहन	बालोद	2008-09	251	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	19.05.08	2.42	1.61	4.03	2.67	0.07	2.74	प्रगति पर
			दरगहन	बालोद	2008-09	252	दरगहन से मोखा पहुँच मार्ग एवं पाइप पुलिया	08R-1	RES-B	19.6.08	8.78	2.49	11.27	6.86	4.40	11.26	पूर्ण
			दरहरी	बालोद	2009-10	253	पौध रोपण	02P-1	Harti.	-	3.97	1.57	5.54	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			डोकला	बालोद	2008-09	254	गौठान निर्माण	09G-1	J.P.	29.12.08	3.00	2.00	5.00	0.54	0.00	0.54	प्रगति पर
			दानीटोला	बालोद	2008-09	255	नया तालाब निर्माण दानीटोला	01T-1	J.P.	16.02.09	2.86	1.90	4.76	3.39	0.00	3.39	पूर्ण
61	मोखा	388	मोखा	बालोद	2008-09	256	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	21.05.08	2.99	1.99	4.98	3.60	0.00	3.60	पूर्ण
			मोखा	बालोद	2008-09	257	श्मसान घाट प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	06.04.09	3.40	2.27	5.67	2.57	0.00	2.57	प्रगति पर
			मोखा	बालोद	2008-09	258	गुंझापारा से श्मसान घाट प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	-	1.83	1.22	3.05	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
62	धानापुरी	305	धानापुरी	बालोद	2008-09	259	ओरीडुमर पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	10.01.09	2.98	1.99	4.97	2.23	0.87	3.10	प्रगति पर
			धानापुरी	बालोद	2008-09	260	वार्ड क्र. 1 से निजी तालाब तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	-	1.77	1.18	2.95	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			धानापुरी	बालोद	2009-10	261	तालाब गहरीकरण (7420.50 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.		4.32	0.09	4.41	0.00	0.00	0.00	
			धानापुरी	बालोद	2009-10	262	सुरक्षा घेरा निर्माण कार्य RF-26 रकबा 200	R.F.	DFO		1.24	0.04	1.28				
			ओडेनाडीह	बालोद	2008-09	263	तालाब निर्माण ओडेनाडीह	01T-1	J.P.	10.04.09	1.99	1.33	3.32	3.16	0.07	3.23	पूर्ण
63	नारागांव	338	नारागांव	बालोद	2008-09	264	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	23.05.08	1.97	1.31	3.28	0.76	0.02	0.78	पूर्ण
			नारागांव	बालोद	2008-09	265	खेल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.	22.12.08	4.70	3.14	7.84	6.09	1.72	7.81	पूर्ण
			नारागांव	बालोद	2008-09	266	गांव से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	16.02.09	2.36	1.57	3.93	2.19	1.70	3.89	पूर्ण
			नारागांव	बालोद	2009-10	267	मुक्तिधाम प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम. ल. 0.800 कि.मी.	W.B.M	J.P.		6.14	3.26	9.40	6.54	0.00	6.54	प्रगति पर
			नारागांव	बालोद	2009-10	268	बड़े तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	28.04.09	5.25	1.12	6.37	4.68	1.14	5.83	प्रगति पर
64	हितेकसा	313	हितेकसा	बालोद						-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			रूपटोला	बालोद	2008-09	269	रूपटोला से बड़भूम प.मा. भाग - 2	08R-1	J.P.	06.01.09	5.61	3.74	9.35	2.55	3.17	5.72	प्रगति पर
			रूपटोला	बालोद	2008-09	270	रूपटोला से बड़भूम प.मा. -1	08R-1	J.P.	22.12.08	2.60	1.73	4.33	1.60	1.66	3.26	पूर्ण
			रूपटोला	बालोद	2008-09	271	तालाब निर्माण रूपटोला	01T-1	J.P.	-	1.76	1.17	2.93	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मंगचुवा	बालोद	2008-09	272	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	19.02.09	1.89	1.26	3.15	2.96	0.06	3.02	प्रगति पर
			नगझर	बालोद	2009-10	273	हितेकसा नगझर पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	25.05.09	3.42	1.18	4.60	2.43	2.16	4.59	पूर्ण
			गोटाटोला	बालोद	2008-09	274	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	12.05.08	1.93	1.29	3.21	2.99	0.03	3.02	पूर्ण
			गोटाटोला	बालोद	2009-10	275	तालाब विस्तारीकरण	05D-1	J.P.	14.05.09	2.39	0.13	2.52	1.99	0.21	2.20	प्रगति पर
			नगवेलडीह	बालोद	2008-09	276	तालाब निर्माण नगवेलडीह	01T-1	J.P.	-	1.87	1.25	3.12	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

65	बड़भूम	259	बड़भूम	बालोद	2009-10	277	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	18.05.09	2.30	0.03	2.33	2.15	0.00	2.15	प्रगति पर			
			बड़भूम	बालोद	2008-09	278	शितला चौक से पटानमुड़ा तक पहुंच माग निर्माण	08R-1	RES-B	26.5.08	6.90	7.45	14.35	8.47	4.84	13.31	पूर्ण			
			बड़भूम	बालोद	2009-10	279	वन विश्राम गृह बड़भूम से जंगलीभेजा चौक वनमार्ग 800मी. मुरमीकरण जंगलीभेजा / बड़भूम	08R-1	DFO		0.47	2.60	3.07							
			बड़भूम	बालोद	2009-10	280	सी.पी.टी. निर्माण कार्य RF-51 रकबा 315 हे.	R.F.	DFO		1.19	0.04	1.23							
			बड़भूम	बालोद	2009-10	281	सी.पी.टी. निर्माण कार्य RF-47 रकबा 4.66 हे.	C.P.W	DFO		1.16	0.03	1.19							
			बड़भूम	बालोद	2009-10	282	सी.पी.टी. निर्माण कार्य RF-33 खंती निर्माण ल. 2.50 कि.मी.	C.P.W	DFO		1.19	0.04	1.23							
			बड़भूम	बालोद	2009-10	283	सी.पी.टी. निर्माण कार्य RF-30 रकबा 389 हे.	C.P.W	DFO		1.65	0.54	2.19							
			पेटेचुवा	बालोद	2008-09	284	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	17.02.09	2.87	1.91	4.78	3.33	1.13	4.47	पूर्ण			
			पेटेचुवा	बालोद	2008-09	285	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	21.12.08	2.85	1.90	4.75	3.32	0.05	3.37	पूर्ण			
			भेजाजंगली	बालोद	2008-09	286	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	30.04.08	2.19	1.46	3.65	2.18	1.40	3.57	पूर्ण			
			भेजाजंगली	बालोद	2008-09	287	तालाब गहरीकरण व पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	20.04.09	2.88	1.92	4.80	3.90	0.03	3.93	पूर्ण			
			दुग्गाबाहरा	बालोद						-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ			
			66	कोचवाही	460	कोचवाही	बालोद	2008-09	288	मुख्य मार्गसे आवास पारा तालाब पं. मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	07.01.09	2.03	1.35	3.38	2.14	1.15	3.29	प्रगति पर
						कोचवाही	बालोद	2008-09	289	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	-	2.94	1.96	4.91	3.17	0.00	3.17	प्रगति पर
कोचवाही	बालोद	2008-09				290	मुख्य मार्ग से श्मसान घाट प.मा. निर्माण	08R-1	J.P.	-	2.95	1.97	4.91	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ			
भैसमुंडी	बालोद	2009-10				291	मुक्तिधाम प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम. ल. 0.80 कि. मी.	W.B.M	J.P.		6.14	3.26	9.40	2.82	0.00	2.82	प्रगति पर			
पौंड	बालोद	2009-10				292	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	-	4.71	0.21	4.92	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ			
मुजालगौदी	बालोद	2008-09				293	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	16.06.08	2.96	1.97	4.93	1.85	1.35	3.20	पूर्ण			
भैसमुंडी	बालोद	2008-09				294	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	24.02.09	1.69	1.13	2.82	2.65	0.03	2.68	पूर्ण			

67	करंझर	282	करंझर	बालोद	2008-09	295	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	01.05.08	2.84	1.90	4.74	3.65	0.00	3.65	पूर्ण
			करंझर	बालोद	2008-09	296	तालाब विस्तारीकरण	05D-1	J.P.	10.02.09	2.64	1.76	4.40	3.02	0.00	3.02	पूर्ण
			करंझर	बालोद	2008-09	297	ग्रव से तालाब तक प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	-	2.15	1.43	3.58	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			करंझर	बालोद	2009-10	298	तालाब गहरीकरण (6727 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.	-	3.92	0.08	4.00	0.00	0.00	0.00	
			ओनाकोना	बालोद	2008-09	299	छुर्या तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	-	2.40	1.60	4.00	3.76	0.00	3.76	प्रगति पर
			मुसकेरा	बालोद	2008-09	300	कुआ जीर्णोद्धार	05S-1	J.P.	-	0.60	0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मुसकेरा	बालोद	2008-09	301	मुसकेरा से करंझर पहुंच मार्ग	08R-1	RES-B	26.5.08	14.92	9.94	24.86	0.91	0.69	1.60	कार्य बंद
			अलोरी	बालोद	2008-09	302	तालाब निर्माण अलोरी	01T-1	J.P.	24.04.09	1.94	1.29	3.23	3.08	0.00	3.08	प्रगति पर
			पेटेचुवा	बालोद	2008-09	303	डबरी विस्तारीकरण	05D-1	J.P.	-	1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पेटेचुवा	बालोद	2008-09	304	गॉव से श्मशानघाट तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	-	1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
68	मुडगहन	332	मुडगहन	बालोद	2008-09	305	धरसा खार प.मा निर्माण	08R-1	J.P.	09.03.09	2.59	1.72	4.31	1.84	0.20	2.04	पूर्ण
			मुडगहन	बालोद	2008-09	306	साल्हेभाट से मोखा प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	-	2.73	1.82	4.56	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मुडगहन	बालोद	2008-09	307	प्रा. शाला से गिट्टी खादान पहुंच मार्ग निर्माण सोंहतरा	08R-1	J.P.	-	2.98	1.99	4.97	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मुडगहन	बालोद	2009-10	308	तालाब गहरीकरण (7164 क्यू. मी.)	05D-1	J.P.	-	4.17	0.09	4.26	0.00	0.00	0.00	
			मुडगहन	बालोद	2009-10	309	सी.पी.टी./सी.पी.डब्ल्यू मरम्मत कार्य RF-04,08 रकबा 688.43 हे.	C.P.W	DFO	-	4.57	1.77	6.34				
			मुडगहन	बालोद	2009-10	310	सुरक्षा घेरा निर्माण कार्य RF-11 रकबा 100 हे.	R.F.	DFO	-	1.16	0.04	1.20				
			साल्हेभाट	बालोद						-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खैरडीगी	बालोद						-			4.26	0.76	0.00	0.76	प्रगति पर
			सोहतरा	बालोद						-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बिच्छीबाहरा	बालोद						-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
69	भेजामैदानी	253	भेजामैदानी	बालोद	2008-09	311	नवागांव मुख्य माग्र से बड़े नहर प.मा.निर्माण	08R-1	J.P.	-	2.99	1.99	4.98	3.16	0.00	3.16	प्रगति पर
			भेजामैदानी	बालोद	2008-09	312	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	-	2.89	1.93	4.82	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भेजामैदानी	बालोद	2008-09	313	गोरसाकट्टा तालाब गहरीकरण एवं नाली निर्माण	05D-1	RES-B	18.6.08	9.09	4.36	13.45	8.30	2.97	11.27	पूर्ण
			नवागांव	बालोद	2008-09	314	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	09.06.08	2.95	1.96	4.91	3.10	0.07	3.17	पूर्ण
70	बालोदगहन	340	बालोदगहन	बालोद	2008-09	315	श्मशान शेड एवं पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	01.05.09	2.96	1.98	4.94	1.92	2.46	4.38	पूर्ण
			बालोदगहन	बालोद	2008-09	316	पेटू तालाब प.मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	05.01.09	2.00	1.33	3.33	2.67	0.60	3.27	पूर्ण

			बालोदगहन	बालोद	2008-09	317	तालाब विस्तारीकरण	05D-1	J.P.	12.02.09	3.00	2.00	5.00	4.52	0.47	5.00	पूर्ण
			बालोदगहन	बालोद	2009-10	318	बालोद गहन रोपणी पौधा तैयारी कार्य।	02P-1	DFO	-	5.57	3.73	9.30	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बालोदगहन	बालोद	2009-10	319	सी.पी.टी./सी.पी.डब्ल्यू निर्माण कार्य RF-03 रकबा 615.825 हे.	C.P.W	DFO		5.60	2.12	7.72				
			नैकुरा	बालोद	2009-10	320	मुक्तिधाम प.मा.नि. डब्ल्यू.बी.एम. ल. 0.85 कि. मी.	W.B.M	J.P.		6.52	3.28	9.80	5.07	0.00	5.07	प्रगति पर
			नैकुरा	बालोद	2008-09	321	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	05.06.08	1.46	0.97	2.43	1.76	0.65	2.41	पूर्ण
			नैकुरा	बालोद	2009-10	322	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	11.05.09	2.13	0.10	2.23	0.99	0.00	0.99	प्रगति पर
			जगतरा	बालोद						-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
71	मिरीटोला	412	मिरीटोला	बालोद	2008-09	323	गांव से गौठान प.मा. निर्माण	09G-1	J.P.	-	2.13	1.42	3.56	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मिरीटोला	बालोद	2009-10	324	पुराना तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	11.05.09	3.47	0.02	3.49	3.58	0.02	3.60	पूर्ण
			मिरीटोला	बालोद	2009-10	325	तालाब निर्माण (5319 क्यू. मी.)	01T-1	J.P.		3.10	0.06	3.16	2.98	0.00	2.98	
			मुडखुसरा	बालोद	2008-09	326	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	19.05.08	2.59	1.73	4.32	1.25	0.00	1.25	पूर्ण
			मुडखुसरा	बालोद	2009-10	327	पौध रोपण	02P-1	Harti.	-	7.48	2.57	10.05	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मुडखुसरा	बालोद	2009-10	328	कला मंच से नया तालाब नि. (लंबाई 0.800 कि. मी.)	01T-1	J.P.		3.88	1.78	5.66	0.00	0.00	0.00	
			मुडखुसरा	बालोद	2008-09	329	मातादेवा से पुराना तालाब प.मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	29.12.08	2.96	1.97	4.93	3.01	1.46	4.47	प्रगति पर
72	बोरिदकला	264	बोरिदकला	बालोद	2008-09	330	तालाब गहरीकरण एवं 2 नग पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	23.05.08	2.78	1.85	4.63	3.18	1.09	4.27	पूर्ण
			बोरिदकला	बालोद	2008-09	331	बोरिदकला से कसावही पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	12.01.09	3.51	2.34	5.85	3.76	2.05	5.81	पूर्ण
			बोरिदकला	बालोद	2008-09	332	स्कूल से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	-	2.88	1.92	4.80	2.77	0.00	2.77	अप्रारंभ
			बोरिदकला	बालोद	2008-09	333	बोरीदकला आमपानी रोड से बोरीदकला तालाब तक पहुंच मार्ग	08R-1	RES-B	10.5.09	10.15	6.02	16.17	3.93	1.75	5.68	प्रगति पर
			बोरिदकला	बालोद	2009-10	334	तालाब निर्माण (5024 क्यू. मी.)	01T-1	J.P.		2.93	0.06	2.99	0.00	0.00	0.00	
			आमापानी	बालोद						-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ