

## NREGA के तहत ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्य वर्ष 2008-09 एवं 2009-10

जनपद पंचायत – साजा

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	स्वीकृत वर्ष	सरल क्र.	कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण / अपूर्ण / अपारंभ
											मजदूरी	सामग्री	योग	मजदूरी	सामग्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	उमरावनगर	558	उमरावनगर	साजा	08-09	1	नया तालाब गहरी करण	01T-1	J.P.	5.6.09	3.00	2.00	5.00	1.56	0.81	2.38	प्रगति पर
			उमरावनगर	साजा	08-09	2	उमरावनगर से गोरखपुर पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	8.5.09	6.00	4.00	10.00	4.86	0.00	4.86	प्रगति पर
			उमरावनगर	साजा	08-09	3	उमरावनगर से गोपालपुर पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	6.4.09	1.80	1.20	3.00	2.88	0.00	2.88	प्रगति पर
			कोपेडबरी	साजा	08-09	4	मेनरोड से भरई खार तक मिट्टी मुरम	08R-1	J.P.	27.4.09	3.00	2.00	5.00	3.82	0.00	3.82	प्रगति पर
			गातापार	साजा	08-09	5	गातापार(उमरावनगर) से सिंघोरी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	11.2.09	6.00	4.00	10.00	4.89	0.00	4.89	प्रगति पर
			गातापार	साजा	08-09	6	घटोली रोड से कोनहा परिया तक मिट्टी मुरम	08R-1	J.P.	23.3.09	1.80	1.20	3.00	2.85	0.00	2.85	प्रगति पर
			कुरदा	साजा	08-09	7	नया तालाब गहरीकरण कुरदा	01T-1	J.P.	16.5.08	1.77	1.18	2.95	1.64	0.56	2.20	पूर्ण
2	टिपनी	324	टिपनी	साजा	08-09	8	टिपनी से खम्हरिया पहुंच मार्ग 1.50 किमी.	08R-1	J.P.	13.4.09	6.03	2.58	8.61	5.46	0.83	6.30	प्रगति पर
			टिपनी	साजा	09-10	9	टिपनी जलाशय के किनारे सड़क का	08R-1	Irr.B	01.10.09	2.23	0.05	2.28	0.47	0.00	0.47	प्रगति पर
			टिपनी	साजा	09-10	10	मेन रोड सड़क से नयापारा मार्ग मिट्टी मुरुम टिपनी मुरमीकरण सड़क ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.31	2.73	9.04				अप्रारंभ
			टिपनी	साजा	08-09	11	नया तालाब गहरी करण एवं निर्मलाघाट	01T-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गोपालपुर	साजा	08-09	12	बडे तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	2.3.09	3.00	2.00	5.00	3.59	0.84	4.42	प्रगति पर
			गोपालपुर	साजा	08-09	13	गोपालपुर से उत्तीखार बनरांका पहुंच	08R-1	J.P.	2.6.09	2.99	1.99	4.98	2.45	0.66	3.11	प्रगति पर
			गोपालपुर	साजा	08-09	14	नवांपारा बांधा से मटासी खार पहुंच	08R-1	J.P.	24.5.09	6.47	2.77	9.24	2.84	2.35	5.19	प्रगति पर
3	बनरांका	263	बनरांका	साजा	08-09	15	तालाब गहरीकरण बनरांका	05D-1	J.P.	20.5.08	2.34	1.56	3.90	1.88	0.77	2.65	पूर्ण

			बनरांका	साजा	09-10	16	पुराना तालाब गहरीकरण एवं महिलाघाट निर्माण 4110 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	24.12.09	3.15	1.71	4.86				प्रारंभ
			बनरांका	साजा	08-09	17	मेनरोड से मटिया एवं जेवरा पहुंच धरसा	08R-1	J.P.	3.2.09	3.00	2.00	5.00	2.83	0.79	3.63	प्रगति पर
			बनरांका	साजा	08-09	18	मेनरोड से कुंआ सरहद तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	25.3.09	3.60	2.40	6.00	1.13	0.13	1.26	प्रगति पर
			बनरांका	साजा	09-10	19	तालाब गहरीकरण(सतनामी पारा)	05D-1	J.P.	9.6.09	1.31	0.05	1.36	1.21	0.00	1.21	प्रगति पर
			बनरांका	साजा	09-10	20	पौधा रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		3.56	0.83	4.39				अप्रारंभ
4	जेवरा	327	जेवरा	साजा	08-09	21	जेवरा से बनरांका मिट्टी मुरम	08R-1	J.P.	4.6.08	2.78	1.86	4.64	1.87	0.01	1.88	प्रगति पर
			जेवरा	साजा	09-10	22	जेवरा से भरींखार पहुंच मार्ग मुरमीकरण ल. 1.20 किमी.	08R-1	J.P.	14.12.09	6.31	2.76	9.07	4.65	0.00	4.65	प्रारंभ
			जेवरा	साजा	08-09	23	जेवरा से चिखली सरहद मार्ग	08R-1	J.P.	5.6.09	2.40	1.60	4.00	2.93	0.54	3.47	प्रगति पर
			जेवरा	साजा	08-09	24	गौठान तालाब गहरीकरण	09G-1	J.P.	16.5.09	2.63	1.13	3.76	1.56	0.00	1.56	प्रगति पर
			मटिया	साजा	08-09	25	नया तालाब गहरीकरण	01T-1	J.P.	25.5.09	4.80	3.20	8.00	1.41	0.00	1.41	प्रगति पर
5	कुरुद	297	कुरुद	साजा	08-09	26	पैदू तालाब गहरीकरण कुरुद	05D-1	J.P.	16.5.08	1.81	1.21	3.01	3.08	0.63	3.71	प्रगति पर
			कुरुद	साजा	09-10	27	कसार खार पहुंच मार्ग कुरुद मुरमीकरण ल. 1.20 किमी.	08R-1	J.P.	28.12.09	6.30	2.71	9.01	3.06	0.00	3.06	प्रारंभ
			कुरुद	साजा	08-09	28	बरसहीखार धरसा निर्माण मिट्टी मुरम	08R-1	J.P.	5.2.09	3.00	2.00	5.00	5.27	0.40	5.67	प्रगति पर
			चिखली	साजा	08-09	29	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	2.5.09	3.00	2.00	5.00	2.31	0.63	2.94	प्रगति पर
			ब्रह्मनी	साजा	08-09	30	बंधियाखार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	18.4.09	3.60	2.40	6.00	1.86	0.27	2.13	अप्रारंभ
6	ओडिया	591	ओडिया	साजा	08-09	31	नया तालाब गहरीकरण ओडिया	01T-1	J.P.	16.5.08	1.77	1.18	2.96	2.06	0.64	2.70	प्रगति पर
			ओडिया	साजा	08-09	32	पैदू तालाब गहरीकरण एवं सुदृढिकरण	05D-1	J.P.	28.1.09	3.60	2.40	6.00	2.67	0.84	3.52	प्रगति पर
			अगरी	साजा	09-10	33	बांध तालाब गहरीकरण अगरी 6659 क्यू.मी	05D-1	J.P.		4.68	0.83	5.51				अप्रारंभ
			अगरी	साजा	08-09	34	बाहराखार भरीं पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	28.2.09	1.80	1.20	3.00	1.71	0.00	1.71	प्रगति पर
7	सुखाताल	545	सुखाताल	साजा	08-09	35	सुखाताल पहुंच मार्ग मुरमीकरण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सुखाताल	साजा	08-09	36	रैखा पहुंच मार्ग मुरमीकरण	08R-1	J.P.	28.3.09	6.00	4.00	10.00	2.88	0.27	3.15	प्रगति पर
			सुखाताल	साजा	08-09	37	सूखाताल से बेतर मार्ग मिट्टी मुरम एवं पुलिया निर्माण	08R-1	RES-D		14.55	8.64	23.19			5.64	प्रगति पर
			सुखाताल	साजा	08-09	38	करुवा व्यपवर्तन शीर्ष कार्य	01C-1	Irr.B	28.04.09	8.70	4.96	13.66	2.26	3.54	5.80	प्रगति पर
			सुखाताल	साजा	08-09	39	पहुंच मार्ग एवं पुलिया (पुल निर्माण)	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ

			सुखाताल	साजा	08-09	40	सुखाताल से बेतर मार्ग	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			समुन्दवारा	साजा	08-09	41	समुन्दवारा से बेतर मार्ग	08R-1	J.P.	2.4.09	6.00	4.00	10.00	2.73	0.88	3.62	प्रगति पर
			खैरा	साजा	08-09	42	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	3.2.09	2.40	1.60	4.00	2.12	0.00	2.12	प्रगति पर
			तेन्दो	साजा	08-09	43	पहुच मार्ग एवं पुलिया (पुल निर्माण)	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
			तेन्दो	साजा	08-09	44	लघुबाध नया बांध तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	4.5.08	2.99	2.00	4.99	2.06	0.78	2.84	पूर्ण
			तेन्दो	साजा	08-09	45	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	24.1.09	6.00	4.00	10.00	3.42	0.76	4.18	प्रगति पर
			बनियाडीह	साजा	08-09	46	बनियाडीह से ओडिया पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बनियाडीह	साजा	09-10	47	बनियाडीह से ओडिया पहुंच मार्ग बनियाडीह मुरमीकरण ल. 0.950 किमी.	08R-1	J.P.		1.51	1.01	2.52				अप्रारंभ
8	कन्हैरा	300	कन्हैरा	साजा	08-09	48	पैदू तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	10.5.08	2.31	1.54	3.85	1.58	0.65	2.23	प्रगति पर
			कन्हैरा	साजा	09-10	49	कवर्धा पक्की सड़क से बेरा धरसा कन्हैरा मुरमीकरण ल. 0.950 किमी.	08R-1	J.P.		1.51	1.01	2.52				अप्रारंभ
			कन्हैरा	साजा	08-09	50	पैदू तालाब नया गहरीकरण	01T-1	J.P.		4.20	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कुर्रा	साजा	08-09	51	कुर्रा से सैगोना सरहद तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	15.5.09	3.60	2.40	6.00				प्रारंभ
													2.25	0.40	2.65		
9	रमपुरा	353	रमपुरा	साजा	08-09	52	निस्तारी तालाब रमपुरा	05D-1	J.P.	10.5.08	2.24	1.49	3.73	2.10	0.71	2.81	पूर्ण
			रमपुरा	साजा	09-10	53	भरीखार पहुंच मार्ग खुरुसबोड़ रमपुरा मुरमीकरण सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.66	2.58	7.25				अप्रारंभ
			रमपुरा	साजा	08-09	54	रमपुरा से भरीखार पहुंच मार्ग मिट्टी मुरमीकरण	08R-1	J.P.	13.3.09	3.00	2.00	5.00				प्रगति पर
													2.01	0.40	2.41		
			रमपुरा	साजा	08-09	55	पहुच मार्ग एवं पुलिया (पुल निर्माण)	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
			खुरुसबोड़	साजा	09-10	56	बांध गहरीकरण निर्मलाघाट खुरुसबोड़ 9298 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		6.39	2.77	9.16				अप्रारंभ
			खुरुसबोड़	साजा	08-09	57	खुरुसबोड़ से भरीखार पहुंच मार्ग	03D-1	J.P.		3.30	2.20	5.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
10	सैगोना	321	सैगोना	साजा	08-09	58	सैगोना से करैयाखार तक मिट्टीमुरुम	08R-1	J.P.	2.6.08	2.95	1.97	4.92	1.75	0.99	2.74	प्रगति पर
			सैगोना	साजा	09-10	59	नया तालाब निर्माण सैगोना 6658 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	4.1.10	4.40	0.77	5.17	1.94	0.00	1.94	प्रारंभ
			सैगोना	साजा	08-09	60	पुराना तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	9.2.09	3.00	2.00	5.00	2.92	1.66	4.58	प्रगति पर
			सैगोना	साजा	08-09	61	पुराना तालाब पहुंच मार्ग	05D-1	J.P.	23.4.09	3.48	1.49	4.97	2.22	0.50	2.72	प्रगति पर
			सैगोना	साजा	08-09	62	ग्राम से करैया खार तक मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.		1.20	0.80	2.00				अप्रारंभ
11	कारेसरा	377	कारेसरा	साजा	08-09	63	मेनरोड से सेमरिया पहुंच मार्ग कारेसरा	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कारेसरा	साजा	09-10	64	मेन रोड से सेमरिया पहुंच मार्ग कारेसरा मुरमीकरण ल. 0.950 किमी.	08R-1	J.P.		5.07	2.87	7.94				अप्रारंभ

			गरा	साजा	08-09	65	तालाब से मुक्तिधाम मार्ग	08R-1	J.P.	26.5.08	1.68	1.12	2.80	1.33	0.00	1.33	प्रगति पर
			गरा	साजा	08-09	66	तालाब गहरीकाण गरा	05D-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
12	घिवरी	387	घिवरी	साजा	08-09	67	प्राथमिक शाला घिवरी से पदमी तक	08R-1	J.P.	4.6.08	2.70	1.80	4.50	2.43	0.42	2.85	प्रगति पर
			घिवरी	साजा	08-09	68	घिवरी से बोरिया मार्ग	08R-1	J.P.	20.5.09	2.70	1.80	4.50	1.39	0.00	1.39	प्रगति पर
			घिवरी	साजा	08-09	69	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट	05D-1	J.P.	16.5.09	4.64	3.10	7.74	0.17	0.00	0.17	प्रगति पर
			घिवरी	साजा	09-10	70	मुख्य मार्ग से बंधिया खार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	9.6.09	1.18	0.05	1.23	0.48	0.00	0.48	प्रगति पर
13	हरदास	285	हरदास	साजा	09-10	71	हरदास तालाब गहरीकरण हरदास 5700 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.14	0.12	3.26				अप्रारंभ
			हरदास	साजा	08-09	72	हरदास में पुराना तालाब गहरीकाण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			हरदास	साजा	08-09	73	तालाब/गहरीकरण पुराना तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.72	1.14	2.86				अप्रारंभ
			हरदास	साजा	08-09	74	पहुच मार्ग एवं पुलिया (पुल निर्माण)	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
			कंदई	साजा	08-09	75	नवीनकंदई से कारेसरा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	8.6.08	2.99	2.00	4.99	2.79	0.03	2.82	प्रगति पर
			बोरिया	साजा	08-09	76	बोरिया से कंदई तक मिट्टी एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बोरिया	साजा	09-10	77	बोरिया तालाब गहरीकरण बोरिया 7110 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.21	0.20	4.41				अप्रारंभ
			दूरासेमरिया	साजा	09-10	78	मैदान समतलीकरण दूरासेमरिया Size 100 M X 100 M	06L-1	J.P.		2.66	1.66	4.32				अप्रारंभ
			दूरासेमरिया	साजा	08-09	79	दूरा सेमरिया के कुरहा नाला में स्टाप डेम निर्माण	05S-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
14	सौरी	284	सौरी	साजा	08-09	80	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	25.3.09	2.95	1.96	4.91	2.88	0.00	2.88	प्रगति पर
			भुसण्डी	साजा	08-09	81	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.01				अप्रारंभ
			भुसण्डी	साजा	08-09	82	तालाब गहरीकाण भुसंडी	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अकोला	साजा	08-09	83	मिट्टी/मुरुम सडक निर्माण मुख्य मार्ग से भरदवा खार तक	08R-1	J.P.	10.5.08	2.15	1.43	3.58				प्रगति पर
			अकोला	साजा	08-09	84	नाला पहुंच मार्ग अकोला	08R-1	J.P.	28.1.09	3.00	2.00	5.00	1.86	1.50	3.36	प्रगति पर
			अकोला	साजा	09-10	85	नया तालाब निर्माण अकोला 4470 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		3.04	0.74	3.78	0.93	0.00	0.93	अप्रारंभ
15	खाती	366	खाती	साजा	09-10	86	तालाब गहरीकरण खाती 6659 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.57	0.82	5.39				अप्रारंभ
			खाती	साजा	08-09	87	मेनरोड से स्कूल खेत पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	28.2.09	6.00	4.00	10.00	2.02	0.03	2.05	प्रगति पर
			गाड़ाघाट	साजा	09-10	88	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट	05D-1	J.P.		2.66	0.15	2.81	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			गाडाघाट	साजा	08-09	89	तालाब गहरीकरण गाडाघाट	05D-1	J.P.	10.5.08	1.80	1.20	3.00	1.87	0.81	2.68	पूर्ण
			गाडाघाट	साजा	08-09	90	तालाब गहरीकरण गाडाघाट	05D-1	J.P.		1.50	1.00	2.50				अप्रारंभ
16	डंगनिया	252	डंगनिया	साजा	08-09	91	पुराना पारा से पू0मा0शाला तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	6.5.08	2.95	1.97	4.92	1.73	0.78	2.52	प्रगति पर
			डंगनिया	साजा	09-10	92	डंगनियां सरहद से श्यामपुरकांपा तक मार्ग निर्माण डंगनिया मुरमीकरण मार्ग 1.20 किमी.	08R-1	J.P.		5.98	3.49	9.47				अप्रारंभ
			डंगनिया	साजा	09-10	93	तालाब पार डंगनिया से पतौरा मार्ग निर्माण मुरमीकरण मार्ग 1.20 किमी.	08R-1	J.P.		5.98	3.49	9.47				अप्रारंभ
			डंगनिया	साजा	09-10	94	बांध गहरीकरण डंगनिया 7110 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		4.22	0.15	4.37				अप्रारंभ
			डंगनिया	साजा	08-09	95	डंगनिया से खैरझिटी मार्ग	08R-1	J.P.	6.4.09	1.80	1.20	3.00	5.80	0.60	6.40	प्रगति पर
			डंगनिया	साजा	08-09	96	ग्राम डंगनिया में प्रा.शा. से रोड तक नाली निर्माण	03C-1	J.P.		1.80	1.20	3.00				अप्रारंभ
			पतौरा	साजा	09-10	97	पैदू तालाब गहरीकरण पतौरा 6950 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.16	0.16	4.32	1.36	0.00	1.36	प्रारंभ
			पतौरा	साजा	08-09	98	पतौरा सडक से मटिया धरसा में पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	10.2.09	3.00	2.00	5.00	0.19	0.78	0.97	प्रगति पर
			पतौरा	साजा	08-09	99	मंदिर तालाब में महिलाघाट एवं जीर्णोधार	05D-1	J.P.		1.83	1.22	3.04				अप्रारंभ
17	नवांगांव कला	385	नवांगांवकला	साजा	08-09	100	बाध से भरीखार मिटटी मुरुम	08R-1	J.P.	3.6.08	2.97	1.98	4.95	1.56	0.27	1.82	प्रगति पर
			नवांगांवकला	साजा	09-10	101	टारनाली निर्माण कार्य नवांगांवकला 3.00 किमी.	03C-1	J.P.	28.12.09	4.50	1.06	5.56	0.00	0.00	0.00	प्रारंभ
			नवांगांवकला	साजा	08-09	102	बडे तालाब गहरीकाण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	15.5.09	3.00	2.00	5.00	1.90	0.00	1.90	प्रारंभ
			नवांगांवकला	साजा	08-09	103	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नवांगांवकला	साजा	08-09	104	टारनाली निर्माण कार्य	03C-1	J.P.	20.3.09	2.81	1.87	4.68	2.69	1.24	3.93	प्रगति पर
			ठरकपुर	साजा	09-10	105	ठरकपुर से डंगनिया पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	13.5.09	8.11	1.55	9.66	4.44	0.00	4.44	प्रगति पर
18	श्यामपुरकांपा	346	श्यामपुरकांपा	साजा	08-09	106	स्कूल डबरी गहरीकाण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	12.3.09	3.00	2.00	5.00	2.53	1.61	4.14	प्रगति पर
			श्यामपुरकांपा	साजा	09-10	107	नया तालाब निर्माण श्यामपुरकांपा 6658 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		4.40	0.77	5.17				अप्रारंभ
			पेण्डीकला	साजा	08-09	108	पेण्डीकला से भाटाखार दर्सी मार्ग	08R-1	J.P.	10.2.09	5.15	3.43	8.58	3.30	0.40	3.70	प्रगति पर
19	दर्सी	438	दर्सी	साजा	08-09	109	भोमसेन जलाशय गहरीकरण दर्सी	05D-1	J.P.	10.5.08	1.98	1.32	3.30	2.48	0.00	2.48	प्रगति पर

			दर्दी	साजा	08-09	110	दर्दी से टिपनी मिट्टी सडक	08R-1	J.P.	6.2.09	3.00	2.00	5.00	3.30	0.00	3.30	प्रगति पर
			ग्वारा	साजा	08-09	111	कछार खार तक मिट्टी सडक एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	8.5.09	1.80	1.20	3.00	2.12	1.05	3.17	प्रगति पर
			करमू	साजा	08-09	112	महामाया तालाब गहरीकाण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	25.5.09	3.00	2.00	5.00	1.12	0.00	1.12	प्रगति पर
			तोरन	साजा	08-09	113	मशान घाट से मिट्टी कार्य एवं शेड निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				अप्रारंभ
20	हाडाहुली	340	हाडाहुली	साजा	08-09	114	मुख्य मार्ग से गौर तक सडक निर्माण	08R-1	J.P.	23.3.09	1.90	1.26	3.16	2.52	0.40	2.92	प्रगति पर
			हाडाहुली	साजा	08-09	115	मुख्य मार्ग से गौर झुमर धरसा मिट्टीकरण डबलू बी एम	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00				अप्रारंभ
			खपरी	साजा	08-09	116	तालाब गहरीकरण, पचरीकरण एवं गेट निर्माण	05D-1	J.P.	23.3.09	2.27	1.52	3.79	2.89	0.00	2.89	प्रगति पर
			भरमपुरी	साजा	08-09	117	सरार के किनारे साजन तक सडक	08R-1	J.P.	6.4.09	3.00	2.00	5.00	2.40	0.32	2.72	प्रगति पर
			साजन	साजा	09-10	118	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण साजन 7665 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.58	1.10	5.68				अप्रारंभ
			साजन	साजा	08-09	119	गौठान मरम्मत साजन	09G-1	J.P.		4.20	2.80	7.00				अप्रारंभ
21	टेढ़ी	241	टेढ़ी	साजा	08-09	120	पुराना तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	3.6.08	2.95	1.97	4.92	2.32	0.68	3.00	प्रगति पर
			टेढ़ी	साजा	09-10	121	गौरझुमर पहुंच मार्ग निर्माण कार्य टेढ़ी मिट्टी सडक लम्बाइ 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.69	1.07	4.76				अप्रारंभ
			टेढ़ी	साजा	08-09	122	गौठान से बंधिया पार तक मिट्टी मुरम	09G-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			टेढ़ी	साजा	08-09	123	गौठान से चीकटा तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम	09G-1	J.P.	5.2.09	3.00	2.00	5.00	4.19	0.00	4.19	प्रगति पर
			ढेकापुर	साजा	09-10	124	बद्री वर्मा के घर पास से नया बस्ती झगरही खेत तक निर्माण कार्य ढेकापुर मिट्टी सडक ल. 1.80 किमी.	08R-1	J.P.		6.74	2.03	8.87				अप्रारंभ
			कांपा	साजा	08-09	125	तालाब गहरीकरण पुराना तालाब कांपा	05D-1	J.P.		1.79	1.19	2.98				अप्रारंभ
22	टेलका	255	टेलका	साजा	08-09	126	तालाब गहरीकरण गौठान तालाब टेलका	09G-1	J.P.	13.5.08	2.98	1.99	4.97	2.12	0.00	2.12	प्रगति पर
			टेलका	साजा	09-10	127	सुरुज डबरी गहरीकरण टेलका 6082 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.55	0.15	3.70				अप्रारंभ

			टेलका	साजा	08-09	128	स्कूल के पास सिंघनपुरी घरसा नाला तक मिट्टी करण लंबाई 2किमी.	08R-1	J.P.	3.2.09	4.20	2.80	7.00				प्रगति पर
			टेलका	साजा	08-09	129	स्कूल के पास से सिंघनपुरी धरसा मार्ग	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	1.57	0.00	1.57	अप्रारंभ
			टेलका	साजा	09-10	130	पेटू तालाब गहरीकरण टेलका 5689 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.32	0.15	3.47				अप्रारंभ
			टेलका	साजा	08-09	131	टेलका रास्ता के बांध गहरीकरण एवं गेट	03D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				अप्रारंभ
			सिंघनपुरी	साजा	08-09	132	मुख्य मार्ग से सिंघनपुरी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	12.3.09	2.40	1.60	4.00	0.17	0.00	0.17	प्रगति पर
			सिंघनपुरी	साजा	08-09	133	मुख्य मार्ग से सिंघनपुरी पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम एवं गिट्टीकरण लम्बाई 2.50 किमी	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				अप्रारंभ
23	बेलतरा	274	बेलतरा	साजा	08-09	134	धरसा मिट्टी मुरुमीकरण	08R-1	J.P.	3.6.08	3.00	2.00	4.99	2.88	0.18	3.06	प्रगति पर
			बेलतरा	साजा	09-10	135	श्मशान घाट पहुंच मार्ग बेलतरा मिट्टी सड़क ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		3.66	1.37	5.03				अप्रारंभ
			बेलतरा	साजा	09-10	136	बड़े तालाब गहरीकरण बेलतरा 8520 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.97	0.20	5.17				अप्रारंभ
			बेलतरा	साजा	08-09	137	करूहा सड़क मुरुमीकरण	08R-1	J.P.	4.2.09	3.60	2.40	6.00	3.27	0.00	3.27	प्रगति पर
			बेलतरा	साजा	08-09	138	तालाब/गहरीकरण पुराना तालाब बेलतरा	05D-1	J.P.		1.77	1.18	2.95				अप्रारंभ
			बेलतरा	साजा	08-09	139	सोमईखुर्द धरसा डबलू.बी.एम. सड़क	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				अप्रारंभ
24	बेलगांव	235	बेलगांव	साजा	08-09	140	तालाब गहरीकरण गांव तालाब बेलगांव	05D-1	J.P.	20.5.08	1.81	1.20	3.01	4.64	0.02	4.66	प्रगति पर
			बेलगांव	साजा	09-10	141	बेलगांव से उरैहा पहुंच मार्ग निर्माण कार्य बेलगांव मिट्टी सड़क ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		3.66	1.37	5.03				अप्रारंभ
			बेलगांव	साजा	09-10	142	तालाब गहरीकरण बेलगांव 7465 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.47	0.18	4.65				अप्रारंभ
			बेलगांव	साजा	09-10	143	टेडी धरसा सड़क निर्माण कार्य बेलगांव लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.63	2.71	8.34				अप्रारंभ
			बेलगांव	साजा	09-10	144	नाला से मोंगराय धरसा मिट्टी मुरुम बेलगांव 0.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.20	2.69	6.89				अप्रारंभ
			बेलगांव	साजा	08-09	145	नया तालाब निर्माण बेलगांव	01T-1	J.P.		1.03	0.68	1.71				अप्रारंभ

			बेलगांव	साजा	08-09	146	मुख्य सड़क से नाला तक डबलू.बी.एम.	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				अप्रारंभ
			बेलगांव	साजा	09-10	147	पौधा रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		4.50	1.08	5.58				अप्रारंभ
			उरैहा	साजा	09-10	148	उरैहा से भेण्डरवानी सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	18.5.09	3.61	0.44	4.05	2.94	0.30	3.24	प्रगति पर
25	भेण्डरवानी	411	भेण्डरवानी	साजा	08-09	149	दईहान तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	23.4.08	2.99	1.99	4.99	2.85	0.66	3.51	पूर्ण
			भेण्डरवानी	साजा	09-10	150	दईहान से छोटेंनाला तक मिट्टी कार्य मिट्टी सड़क ल. 1.10 किमी.	08R-1	J.P.	21.12.09	4.06	0.40	4.46	1.82	0.21	2.04	प्रारंभ
			भेण्डरवानी	साजा	09-10	151	फुटन धरसा पहुंच मार्ग निर्माण कार्य भेण्डरवानी मिट्टी सड़क 1.60 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.85	2.43	8.28				अप्रारंभ
			भेण्डरवानी	साजा	08-09	152	उरैहा धरसा पहुंच मार्ग मिट्ट व पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	31.3.09	3.00	2.00	5.00	4.35	0.94	5.29	प्रगति पर
			करमतरा	साजा	09-10	153	पैटू तालाब गहरीकरण करमतरा 5752 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	15.2.10	3.42	0.14	3.56				प्रारंभ
			करमतरा	साजा	08-09	154	भेण्डरवानी चौक से करमतरा पहुंच मार्ग मिट्टीकरण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
26	चिल्फी	289	चिल्फी	साजा	08-09	155	तालाब गहरीकरण बेन्दरची	05D-1	J.P.	9.5.08	2.08	1.39	3.47	2.20	0.69	2.89	पूर्ण
			चिल्फी	साजा	09-10	156	नया तालाब निर्माण चिल्फी 6558 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	30.12.09	3.93	0.11	4.04	3.34	0.00	3.34	प्रारंभ
			चिल्फी	साजा	08-09	157	चिल्फी से झाडूटोला तक मिट्टीकरण एवं मुरमीकरण पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	23.3.09	3.60	2.40	6.00	5.37	0.29	5.66	प्रगति पर
			चिल्फी	साजा	09-10	158	आबादी पारा से पिपरिया धरसा मिट्टी मार्ग चिल्फी मिट्टी सड़क ल. 0.500 किमी	08R-1	J.P.		1.86	0.25	2.11				अप्रारंभ
			चिल्फी	साजा	08-09	159	नया तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण कार्य	01T-1	J.P.	23.1.09	5.40	3.60	9.00	2.79	0.00	2.79	प्रगति पर
			बेन्दरची	साजा	09-10	160	बेन्दरची से झाडूटोला तक मिट्टी कार्य बेन्दरची लम्बाई 2.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.20	3.25	9.45				अप्रारंभ
27	पिपरिया	330	पिपरिया	साजा	08-09	161	मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	4.6.08	2.89	1.92	4.81	2.48	0.94	3.42	प्रगति पर
			पिपरिया	साजा	08-09	163	शिव मंदिर से नवांगांव सरहद तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	20.3.09	3.00	2.00	5.00	3.69	0.40	4.09	प्रगति पर
			पिपरिया	साजा	08-09	164	पिपरिया तालाब गहरीकरण महिलाघाट	05D-1	J.P.	19.1.09	6.00	4.00	10.00	2.66	0.79	3.45	प्रगति पर

			पिपरिया	साजा	08-09	165	कर्क व्यवपर्वतन नहर मरम्मत कार्य चैन 106 से 205	05S-1	Irr.B	02.03.09	30.97	15.06	46.03	8.36	7.38	15.74	प्रगति पर	
			पिपरिया	साजा	09-10	162	पैदू तालाब गहरीकरण पिपरिया 8172 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.72	0.23	4.95					अप्रारंभ
			कोरवाय	साजा	09-10		नया तालाब गहरीकरण कार्य (डबरी) 2018 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		1.18	0.07	1.25					अप्रारंभ
			कोरवाय	साजा	09-10	166	कोरवाय से करमतरा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		1.18	0.05	1.23	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
28	केहका	637	केहका	साजा	09-10	167	पैदू तालाब गहरीकरण केहका 5219 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.39	0.53	3.92					अप्रारंभ
			केहका	साजा	09-10	168	नयापारा से खैरी बाट धरसा घौराभाठा केहका मुरमीकरण मार्ग 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.	16.12.09	5.41	2.02	7.43		0.05	0.02	0.07	प्रारंभ
			केहका	साजा	09-10	169	गौठान तालाब गहरीकरण केहका 6148 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	20.1.10	4.20	1.93	6.13		0.05	0.02	0.07	प्रारंभ
			केहका	साजा	08-09	170	नयापारा से खैरीघाट धरसा दैयतखार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	22.2.09	3.60	2.40	6.00		4.45	0.30	4.75	प्रगति पर
			केहका	साजा	08-09	171	कर्क व्यवपर्वतन नहर मरम्मत कार्य चैन 0 से 105	05S-1	Irr.B	02.03.09	22.14	8.48	30.62	6.99	5.11	12.10		प्रगति पर
			केहका	साजा	09-10	172	मुख्य मार्ग से केहका से दैयत खार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		1.18	0.05	1.23	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
			बिरनपुर	साजा	08-09	173	डोकरीझोरी के पास नया तालाब निर्माण कार्य	01T-1	J.P.	28.1.09	6.00	4.00	10.00		4.42	0.00	4.42	प्रगति पर
			बिरनपुर	साजा	08-09	174	मुख्य मार्ग बिरनपुर से संबलपुर धरसा मिट्टी मुरुम पुलिया निर्माण कार्य 3 कि.मी.	08R-1	RES-D		14.92	8.52	23.44				9.90	प्रगति पर
			बिरनपुर	साजा	09-10	175	पुराना तालाब गहरीकरण कार्य विस्तार बिरनपुर 5425 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.47	0.14	3.61		3.07	0.02	3.10	प्रारंभ
			चोरभट्टी	साजा	08-09	176	नया तालाब चोरभट्टी	01T-1	J.P.	3.5.08	2.99	1.99	4.99		1.82	0.97	2.78	पूर्ण
			चोरभट्टी	साजा	09-10	177	नया तालाब निर्माण चोरभट्टी 5527 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	17.12.09	3.54	0.60	4.14		0.40	0.02	0.42	प्रारंभ
			चोरभट्टी	साजा	08-09	178	मुख्य सडक से खदान होते हुए सम्बलपुर मार्ग तक पहुंच मार्ग से	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ
29	ढाप	350	ढाप	साजा	09-10	179	साहडादेव से बगीचा धरसा निर्माण ढाप मुरुमीकरण लम्बाई 1.28 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.22	3.30	9.52	0.00	0.00	0.00		अप्रारंभ

			ढाप	साजा	08-09	180	ढाप से खैरी पहुंच मार्ग में मिट्टी मुरम पाईप पुलिया निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	11.5.09	4.80	3.20	8.00	0.80	0.03	0.83	प्रगति पर
			ढाप	साजा	08-09	181	ढाप फीडर नहर मरम्मत कार्य	05S-1	Irr.B	29.08.09	13.08	0.00	13.08	3.19	0.05	3.24	प्रगति पर
			खैरी	साजा	08-09	182	मुख्य मार्ग से खैरी पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	18.1.09	6.00	4.00	10.00	3.68	1.53	5.21	प्रगति पर
			खैरी	साजा	08-09	183	खैरी से ढाप धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	13.5.08	2.87	1.91	4.78	2.30	1.79	4.09	प्रगति पर
			खैरी	साजा	09-10	184	नया तालाब निर्माण खैरी 2251 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	24.12.09	1.59	0.57	2.16	1.43	0.00	1.43	प्रारंभ
			खैरी	साजा	09-10	185	पुराना तालाब गहरीकरण खैरी 7395 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.94	3.16	8.10				अप्रारंभ
30	बीजागोड़	466	बीजागोड़	साजा	09-10	186	फकीर तालाब गहरीकरण नवागांव गहिरा बीजागोड़ 5026 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.94	2.54	7.48				अप्रारंभ
			बीजागोड़	साजा	08-09	187	बीजागोड़ से मुडिया खार 2किमी.	08R-1	J.P.	4.5.09	3.00	2.00	5.00	3.47	0.00	3.47	प्रगति पर
			बीजागोड़	साजा	08-09	188	सुरहीकर्ता व्यवर्षतन नहर मरम्मत कार्य चैन 150 से 420	05S-1	Irr.B	02.03.09	30.95	11.94	42.89	1.03	0.70	1.73	प्रगति पर
			नवागांवगहिरा,	साजा	08-09	189	नवागांव गहिरा में गौठान से पिपरिया नाला तक	09G-1	J.P.	4.6.08	2.92	1.95	4.87	2.03	0.29	2.33	प्रगति पर
			नवागांवगहिरा,	साजा	08-09	190	नवागांव से पिपरिया धरसा (600से1500)1.50किमी.	08R-1	J.P.	20.3.09	6.00	4.00	10.00	4.59	0.66	5.24	प्रगति पर
			नवागांवगहिरा,	साजा	09-10	191	पैटू तालाब गहरीकरण नवागांव गहिरा 7366 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.80	1.52	6.32				अप्रारंभ
			सुवरतला	साजा	09-10	192	सुअरतला से नाला तक मिट्टी कार्य सुअरतला मुरमीकरण ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.32	3.44	8.76				अप्रारंभ
			सुवरतला	साजा	08-09	193	गौठान समतलीयकरण	09G-1	J.P.		1.80	1.20	3.00				अप्रारंभ
31	कैवतरा	236	कैवतरा	साजा	08-09	194	कैवतरा से मोहतरा धरसा सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	28.2.09	2.40	1.60	4.00	2.90	0.00	2.90	प्रगति पर
			पड़कीटोला	साजा	08-09	195	पड़कीटोला से कैवतरा धरसा	08R-1	J.P.	3.5.08	1.82	1.21	3.03	2.05	0.00	2.05	प्रगति पर
			पड़कीटोला	साजा	08-09	196	नया तालाब खनन	01T-1	J.P.	9.2.09	1.80	1.20	3.00	2.26	0.00	2.26	प्रगति पर
			पड़कीटोला	साजा	08-09	197	पुराना तालाब पड़की टोला	05D-1	J.P.	20.2.09	1.80	1.20	3.00	1.97	0.00	1.97	प्रगति पर
			पड़कीटोला	साजा	09-10	198	पड़कीटोला से श्मशानघाट पहुंच मार्ग पड़कीटोला मिट्टी सड़क ल. 0.550 किमी.	08R-1	J.P.		3.51	2.09	5.60				अप्रारंभ
32	भरदा	322	भरदा	साजा	09-10	199	खम्हरिया मुख्य मार्ग से बड़गड़ीहा पहुंच मार्ग भरदाडीह लम्बाई 1.70 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.26	0.69	6.95				अप्रारंभ

			भरदा	साजा	08-09	200	भरदा स्कूल से केवतरा धरसानहर तक	08R-1	J.P.	30.4.08	2.98	1.99	4.96	#####	#####	#####	प्रगति पर
			भरदा	साजा	08-09	201	गौठान तालाब गहीकरण निर्मलाघाट गेट निर्माण	09G-1	J.P.	18.5.09	3.00	2.00	5.00	0.93	0.00	0.93	प्रगति पर
			अमलीडीह	साजा	08-09	202	तालाब से द्वारिका सिंह के घर तक सडक मिट्टी मुरुम पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	23.1.09	5.40	3.60	9.00	0.47	0.00	0.47	प्रगति पर
			अमलीडीह	साजा	08-09	203	तालाब से अशोक (लोधी ) के घर तक सडक निर्माण	08R-1	J.P.		1.78	1.18	2.96				अप्रारंभ
			अमलीडीह	साजा	09-10		निस्तारी तालाब गहरीकरण 3850 क्यू.मी. एवं 1 नग घाट निर्माण तथा पाईप पुलिया निर्माण	05D-1	J.P.		3.47	1.36	4.83				अप्रारंभ
			भरदाडीह														
33	सोमईकला	356	सोमईकला	साजा	08-09	204	ग्राम सोमईकला वार्ड क्र.1 से 7 तक गली सीमेन्टीकरण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00				अप्रारंभ
			सोमईकला	साजा	09-10	205	आमा तालाब गहरीकरण सोमईकला 3232 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		1.94	0.10	2.04				अप्रारंभ
			रमपुरा	साजा	08-09	206	ग्राम रमपुरा के तालाब गहरीकरण एवं पचरी करण,	05D-1	J.P.	4.3.09	3.00	2.00	5.00	0.71	0.00	0.71	प्रगति पर
			रमपुरा	साजा	08-09	207	पहुच मार्ग एवं पुलिया (पुल निर्माण)	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
			रमपुरा	साजा	08-09	208	तालाब गहरीकरण रमपुरा	05D-1	J.P.		1.87	1.25	3.12				अप्रारंभ
			रमपुरा	साजा	08-09	209	रमपुरा से पडकीटोला मार्ग	08R-1	J.P.	29.1.08	2.15	1.43	3.58	1.84	0.00	1.84	प्रगति पर
			रमपुरा	साजा	09-10	210	झलमला तालाब गहरीकरण रमपुरा 3727 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	24.12.09	2.24	0.10	2.34	1.72	0.03	1.75	प्रारंभ
			सम्बलपुर	साजा	08-09	211	ग्राम सम्बलपुर से पिपरिया धरसा में मिट्टी कार्य एवं मुरमी कार्य	08R-1	J.P.	15.5.09	3.00	2.00	5.00	1.85	0.02	1.88	प्रगति पर
			सम्बलपुर	साजा	09-10	212	निस्तारी तालाब गहरीकरण सम्बलपुर 2399 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		1.41	0.08	1.49				अप्रारंभ
			सम्बलपुर	साजा	09-10	213	पैटू तालाब गहरीकरण सम्बलपुर 4470 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.94	0.11	3.05				अप्रारंभ
34	बरगड़ा	631	बरगड़ा	साजा	08-09	214	बरगड़ा टार नहर नाली से रमपुरही धरसा	08R-1	J.P.	22.4.08	1.88	1.26	3.14	#####	#####	#####	प्रगति पर
			बरगड़ा	साजा	09-10	215	बरगड़ा रोड से बेल्हा धरसा निर्माण कार्य मिट्टी सडक ल. 0.700 किमी.	08R-1	J.P.		2.59	0.53	3.12				अप्रारंभ
			बरगड़ा	साजा	08-09	216	बेलतरा खार धरसा मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.	30.1.09	3.00	2.00	5.00	3.90	0.00	3.90	प्रगति पर

			सोमईखुर्द	साजा	08-09	217	सोमईखुर्द मेन रोड से बाहरा धरसा	08R-1	J.P.	9.6.08	2.98	1.99	4.96	2.22	0.09	2.31	प्रगति पर
			सोमईखुर्द	साजा	08-09	218	बडे तालाब सोमईखुर्द	05D-1	J.P.	20.3.09	3.00	2.00	5.00	2.27	0.00	2.27	प्रगति पर
35	भनौरा	361	भनौरा	साजा	09-10	219	सिंघनपुरी धरसा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम भनौरा मुरमीकरण सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.22	2.57	7.79	0.73	0.00	0.73	प्रारंभ
			भनौरा	साजा	08-09	220	पुराना तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	14.5.08	2.20	0.94	3.14	1.98	0.68	2.66	प्रगति पर
			भनौरा	साजा	08-09	221	बोतका पहुंच मार्ग मुरमीकरण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00				अप्रारंभ
			बोतका	साजा	08-09	222	बोतका से ठेलका मार्ग मिट्टीकरण एवं मुरुम कार्य,रपटा	08R-1	J.P.	5.2.09	1.80	1.20	3.00	2.21	0.40	2.61	प्रगति पर
			बोतका	साजा	08-09	223	दुर्गा चौक पलेनी से शिवमंदिर तक गली सिमेन्टीकरण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00				अप्रारंभ
			लालपुर	साजा	08-09	224	करही धरसा मिट्टी मुरुम तथा पाईप	08R-1	J.P.	2.5.09	3.00	2.00	5.00	2.67	0.27	2.94	प्रगति पर
36	चिचगांव	166	चिचगांव	साजा	08-09	225	चिचगांव तालाब से बगलेडी तालाब मार्ग	08R-1	J.P.	4.6.08	2.97	1.98	4.95	0.73	0.00	0.73	प्रगति पर
			चिचगांव	साजा	09-10	226	नया तालाब निर्माण चिचगांव 8045 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	28.12.09	4.78	0.26	5.04	3.06	0.00	3.06	प्रारंभ
			चिचगांव	साजा	08-09	227	चिचगांव में गोवर्धन घर से लक्ष्मण घर तक सिमेन्टीकरण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00				अप्रारंभ
			उसलापुर	साजा	08-09	228	उसला पुर सड़क से शिवमंदिर तक गली सिमेन्टीकरण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
			पलेनी	साजा	09-10	229	झोरझोरा में नया तालाब निर्माण पलेनी 6070 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		3.72	0.08	3.80				अप्रारंभ
			पलेनी	साजा	09-10	230	नया तालाब पलेनी में गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	27.5.09	2.84	0.13	2.97	0.26	0.00	0.26	प्रगति पर
37	हाटरांका	342	हाटरांका	साजा	08-09	231	हाटरांका से पलेनी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	20.4.09	4.80	3.20	8.00	2.45	0.03	2.48	प्रगति पर
			सोनचिरैया	साजा	08-09	232	सोनचिरैया से खैरझिटीकला पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	20.4.09	1.80	1.20	3.00	2.33	0.25	2.58	प्रगति पर
			सोनचिरैया	साजा	09-10	233	पुराना तालाब गहरीकरण सोनचिरैया 7091 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	4.1.10	4.98	0.80	5.78	3.68	0.00	3.68	प्रारंभ
			बरगा	साजा	08-09	234	बरगा बीच धरसा से खार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	3.5.08	2.76	1.84	4.59	2.42	0.02	2.44	प्रगति पर
			बरगा	साजा	08-09	235	बरगा पुराना तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	20.4.09	3.00	2.00	5.00	2.06	0.03	2.08	प्रगति पर

38	केशतरा	213	केशतरा	साजा	08-09	236	ग्राम केशतरा से बोड धरसा पहुंच मार्ग / मिट्टीकरण मुरमीकरण	08R-1	J.P.	6.2.09	3.60	2.40	6.00	4.89	0.92	5.81	प्रगति पर
			खामडीह	साजा	08-09	237	खामडीह तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	20.4.09	3.00	2.00	5.00	1.88	1.37	3.25	प्रगति पर
			खामडीह	साजा	08-09	238	तालाब गहरीकरण शासकीय तालाब खामडीह	05D-1	J.P.		1.89	1.26	3.15				अप्रारंभ
			बगलेडी	साजा	08-09	239	ग्राम बगलेडी से महीदही पहुंच मार्ग मिट्टी/मुरमीकरण	08R-1	J.P.		5.40	3.60	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बगलेडी	साजा	08-09	240	बगलेडी से केशतरा मार्ग	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बगलेडी	साजा	08-09	241	पहुच मार्ग एवं पुलिया (पुल निर्माण)	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
39	गडुवा	255	गडुवा	साजा	08-09	242	गडुवा मे तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.		1.76	1.18	2.94	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गडुवा	साजा	08-09	243	गडुवा से चुहका पहुंच मार्ग मिट्टी	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
			गडुवा	साजा	08-09	244	ग्राम गडुवा से खार तक पहुंच मार्ग चुहका	08R-1	J.P.		2.95	1.97	4.92				अप्रारंभ
			चुहका	साजा	08-09	245	चुहका में तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	05D-1	J.P.	20.5.09	1.88	1.25	3.13	0.23	0.00	0.23	प्रगति पर
			चुहका	साजा	08-09	246	चुहका तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.09	1.40	3.49				अप्रारंभ
			चुहका	साजा	08-09	247	चुहका से गडुवा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	2.6.08	2.98	1.99	4.96	5.88	2.57	8.45	प्रगति पर
			चुहका	साजा	08-09	248	चुहका से गडुवा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम मिट्टीकरण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
40	खैरझिटीकला	229	खैरझिटीकला	साजा	08-09	249	तालाब से खार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	22.4.08	5.84	3.89	9.74	1.82	1.01	2.83	प्रगति पर
			खैरझिटीकला	साजा	08-09	250	खैरझिटीकला से सोनचिरैया मार्ग सडक निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.0	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खैरझिटीकला	साजा	08-09	251	घासीदास तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट	05D-1	J.P.	1.4.09	2.93	1.96	4.89	2.89	1.63	4.51	प्रगति पर
			खैरझिटीकला	साजा	09-10	252	महाराजा प्रताप तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.95	0.12	2.07	0.62	0.00	0.62	प्रारंभ
41	हथमुडी	163	हथमुडी	साजा	08-09	253	हथमुडी से हेडसपुर पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	4.5.09	3.00	2.00	5.00	2.41	0.00	2.41	प्रगति पर
			हेडसपुर	साजा	08-09	254	हेडसपुर में नवीन तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	4.5.09	2.40	1.60	4.00	1.24	0.00	1.24	प्रगति पर
			हेडसपुर	साजा	09-10	255	हेडसपुर से खार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	18.5.09	4.93	1.64	6.57	0.83	0.40	1.24	प्रगति पर
			बोरिया	साजा	08-09	256	बोरिया से खार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	1.5.08	2.15	1.43	3.58	1.59	0.20	1.79	प्रगति पर
			गिधवा	साजा													
42	पदमी	226	पदमी	साजा	08-09	257	मिट्टी मुरुम निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	12.1.09	2.97	1.98	4.95	2.32	0.59	2.90	प्रगति पर

			पदमी	साजा	09-10	258	भगड़ाखार से चंडी मंदिर तक मिट्टी मुरम पदमी मुरुमीकरण ल. 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.98	3.49	9.47				अप्रारंभ
			पदमी	साजा	08-09	259	पदुमसरा पदमी मुख्य सडक से भरदा खार होते हुए पदमी से मुरकी होते हुए मिट्टी मुरुम कार्य	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पदमी	साजा	09-10	260	पदमी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	14.5.10	4.73	0.19	4.92	2.44	0.00	2.44	प्रगति पर
			पदमी	साजा	08-09	261	जुन्ना तालाब गहरीकरण पदमी	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.01				अप्रारंभ
			पदमी	साजा	08-09	262	पदुमसरा पदमी मुख्य सडक से भरदा खार होते हुए पदमी से मुरकी होते हुए मिट्टी मुरुम कार्य	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
43	पदुमसरा	117	पदुमसरा	साजा	08-09	263	पदुमसरा से कातलबोड मिट्टीमुरुम	08R-1	J.P.		2.87	1.91	4.78	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पदुमसरा	साजा	08-09	264	पुराना तालाब जीर्णोधार एवं निर्मलाघाट निर्माण पदुमसरा	05D-1	J.P.		1.82	1.21	3.03				अप्रारंभ
			पदुमसरा	साजा	08-09	265	किरकी से पदुमसरा मार्ग डबलू.बी.एम. कार्य 02 किमी	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00				अप्रारंभ
			किरकी	साजा	08-09	266	नया तालाब गहरीकरण कार्य	01T-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
44	कंदई	193	कंदई	साजा	08-09	267	तालाब गहरीकरण उत्ती तालाब कंदई	05D-1	J.P.	12.5.08	1.85	1.23	3.08				प्रगति पर
			कंदई	साजा	09-10	268	पैदू तालाब गहरीकरण कंदई 6950 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.13	0.19	4.32				अप्रारंभ
			कंदई	साजा	09-10	269	डबरी गहरीकरण कंदई 7350 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.91	0.07	3.98				अप्रारंभ
			कंदई	साजा	09-10	270	कंदई से कातलबोड तक मार्ग	08R-1	J.P.		2.58	1.56	4.14	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कंदई	साजा	08-09	271	पहुच मार्ग एवं पुलिया (पुल निर्माण)	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
45	रौद्रा	311	रौद्रा	साजा	08-09	272	रौद्रा मरघट मार्ग से मेनरोड पहुच मार्ग	08R-1	J.P.	12.5.08	1.69	1.13	2.82				प्रगति पर
			रौद्रा	साजा	09-10	273	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण भरमपुरी 6430 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.85	1.09	4.94	2.59	0.58	3.17	अप्रारंभ
			रौद्रा	साजा	09-10	274	डबरी निर्माण रौद्रा 7350 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.91	0.07	3.98				अप्रारंभ
			रौद्रा	साजा	09-10	275	मोतेसरा तालाब जीर्णोद्धार कार्य मोतेसरा 7110 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.26	0.15	4.41				अप्रारंभ
			रौद्रा	साजा	08-09	276	पोकट्टा सौरी से मेनरोड तक मिट्टी मुरुम कार्य	08R-1	J.P.	16.3.09	3.60	2.40	6.00				प्रगति पर
			रौद्रा	साजा	09-10	277	पौधा रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		3.56	0.83	4.39	3.55	1.84	5.39	अप्रारंभ

			रौद्रा	साजा	08-09	278	केंछुगई पहुंच मार्ग मुरमीकरण	08R-1	J.P.	18.6.09	5.40	3.60	9.00	0.63	0.73	1.36	प्रगति पर
			मोतेसरा	साजा	08-09	279	मोतेसरा से सेमरिया रास्ता तक	08R-1	J.P.	13.4.09	1.20	0.80	2.00	3.78	0.58	4.36	प्रगति पर
			मोतेसरा	साजा	09-10	280	पौधा रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.	18.6.09	3.73	1.32	5.05				अप्रारंभ
			मोतेसरा	साजा	09-10	281	तालाब निर्माण मोतेसरा 6950 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.13	0.19	4.32				अप्रारंभ
			हाडाहुली	साजा	09-10	282	हाडाहुली से केछवई पहुंच मार्ग हाडाहुली मुरमीकरण मार्ग 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		5.20	3.10	8.30				अप्रारंभ
			केछवई	साजा	09-10	283	केछवई से हाडाहुली मार्ग निर्माण केछवई मुरमीकरण मार्ग 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		5.20	3.10	8.30				अप्रारंभ
			केछवई	साजा	08-09	284	केछवई में बस्ती से मेनरोड तक डबलू बी.एम.	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00				अप्रारंभ
46	सेमरिया	268	सेमरिया	साजा	09-10	285	मैदान समतलीकरण सेमरिया Size 100 M X 100 M	06L-1	J.P.		2.66	1.66	4.32				अप्रारंभ
			सेमरिया	साजा	08-09	286	सेमरिया से गडुवा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम कार्य	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सेमरिया	साजा	09-10	287	सेमरिया से गडुआ मिट्टी मुरुम कार्य ल 1.80 कि.मी.	08R-1	RES-D		9.30	5.48	14.78				अप्रारंभ
			कातलबोड	साजा	08-09	288	कातलबोड से पदुमसरा धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	4.6.08	2.93	1.95	4.88				प्रगति पर
			कातलबोड	साजा	09-10	289	मैदान समतलीकरण कातलबोड Size 100 M X 100 M	06L-1	J.P.		2.66	1.66	4.32	2.96	0.00	2.96	अप्रारंभ
			कातलबोड	साजा	09-10	290	बांधा तालाब गहरीकरण कार्य कातलबोड 6950 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.16	0.16	4.32				अप्रारंभ
			कातलबोड	साजा	08-09	291	पहुंच मार्ग कातलबोड से बडे धरसा	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कातलबोड	साजा	09-10	292	कातलबोड से कंदई मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.		2.58	1.56	4.14	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कातलबोड	साजा	08-09	293	पहुच मार्ग एवं पुलिया (पुल निर्माण)	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
47	तेन्दुवा	276	तेन्दुवा	साजा	08-09	294	तेन्दुवा से सेमरिया पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	4.6.08	2.94	1.96	4.91	2.40	0.46	2.86	प्रगति पर
			तेन्दुवा	साजा	09-10	295	मुख्य मार्ग से चुहरीनार तरफ खेत खार पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम एवं पुलिया तेन्दुवा ल. 1.10 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.87	2.91	8.78				अप्रारंभ
			तेन्दुवा	साजा	09-10	296	लिम्हा से स्टापडेम तक मिट्टी मुरुम तेन्दुवा मुरमीकरण मार्ग 1.20 किमी.	08R-1	J.P.		6.33	3.09	9.42				अप्रारंभ
			तेन्दुवा	साजा	09-10	297	पैदू तालाब गहरीकरण तेन्दुवा 11828 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.99	0.30	7.29				अप्रारंभ
			तेन्दुवा	साजा	09-10	298	गांव से करैया खार पहुंच मार्ग तेन्दुवा मिट्टी सड़क 0.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.95	0.66	3.61				अप्रारंभ

			तेन्दुवा	साजा	09-10	299	मटासी खार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	10.11.09	1.18	0.05	1.23	1.02	0.03	1.04	प्रारंभ
			तेन्दुवा	साजा	08-09	300	मुख्य सड़क से ग्राम प्रवेश वार्ड 14 से मुख्य गली होते हुए महावीर मंदिर तक सीमेंटीकरण	08R-1	J.P.		0.90	0.60	1.50				अप्रारंभ
48	महीदही	318	महीदही	साजा	09-10	301	महीदही से भरीखार पहुंच मार्ग महीदही मुरमीकरण ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		5.40	2.57	7.97				अप्रारंभ
			महीदही	साजा	08-09	302	महीदही से बगलेडी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	2.5.09	6.00	4.00	10.00	2.88	0.34	3.22	प्रगति पर
			महीदही	साजा	09-10	303	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	8.6.09	1.31	0.05	1.36	1.31	0.02	1.33	पूर्ण
			तेन्दुभाठा	साजा	08-09	304	तालाब गहरीकरण तेन्दुभाठा	05D-1	J.P.	2.5.08	2.15	1.43	3.58	1.84	0.89	2.73	पूर्ण
			तेन्दुभाठा	साजा	08-09	305	तेन्दुभाठा से भरीखार मार्ग मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.	9.2.09	3.00	2.00	5.00				प्रगति पर
													4.43	0.03	4.46		
			भैंसामुड़ा	साजा	08-09	306	मुख्य मार्ग से महीदही मार्ग मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.	22.3.09	5.83	2.50	8.33				प्रगति पर
													4.51	1.28	5.79		
			भैंसामुड़ा	साजा	08-09	307	नया तालाब गहरीकरण भैंसामुड़ा	01T-1	J.P.		2.56	1.71	4.27				अप्रारंभ
49	बीजा	165	बीजा	साजा	08-09	308	बीजा से सूरुजपुरा मार्ग	08R-1	J.P.		2.97	1.98	4.95	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बीजा	साजा	09-10	309	तिगड्डा से भरीखार पहुंच मार्ग निर्माण कार्य मिट्टी सड़क ल. 1.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.74	2.97	9.71				अप्रारंभ
			बीजा	साजा	09-10	310	जीही से बाहरा खार पहुंच मार्ग निर्माण कार्य बीजा मिट्टी सड़क ल. 0.500 किमी.	08R-1	J.P.		1.85	0.79	2.64				अप्रारंभ
			बीजा	साजा	08-09	311	मुक्ति धाम मार्ग तिगड्डा से बाहरा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बीजा	साजा	08-09	312	धान खरीदी केन्द्र बीजा में समतलीकरण	06L-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				अप्रारंभ
50	घोटवानी	273	घोटवानी	साजा	08-09	313	स्कूल किनारे सड़क से परसबोड पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	5.6.08	2.95	1.97	4.92	1.83	0.00	1.83	प्रगति पर
			घोटवानी	साजा	09-10	314	स्कूल से सूरुजपुरा मार्ग तक मिट्टी कार्य मिट्टी सड़क ल. 0.500 किमी.	08R-1	J.P.		1.83	0.79	2.62				अप्रारंभ
			घोटवानी	साजा	09-10	315	मुख्य मार्ग से सूरुजपुरा मार्ग तक मिट्टी कार्य घोटवानी ल. 0.90 किमी.	08R-1	J.P.		3.35	1.32	4.67				अप्रारंभ
			घोटवानी	साजा	08-09	316	मन्नू के घर वाले सड़क में छोटे बंजर तक पहुंच मार्ग मिट्टी कार्य एवं पार्कप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	23.3.09	3.60	2.40	6.00				प्रगति पर
													1.56	0.00	1.56		

			घोटवानी	साजा	08-09	317	तालाब गहरीकरण बड़े तालाब घोटवानी	05D-1	J.P.		1.31	0.87	2.19				अप्रारंभ
			घोटवानी	साजा	08-09	318	बजरंग बली चौक से छोटे तालाब पार तक सीमेन्टीकरण कार्य	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00				अप्रारंभ
51	बोड़	320	बोड़	साजा	08-09	319	तालाब गहरीकरण पैटू तालाब बोड़	05D-1	J.P.	14.5.08	2.23	1.49	3.72	2.15	0.53	2.68	प्रगति पर
			बोड़	साजा	08-09	320	बोड़ से डोंगीतराई धरसा तक रोड निर्माण	08R-1	J.P.	20.3.09	3.00	2.00	5.00	3.72	0.46	4.18	प्रगति पर
			बोड़	साजा	09-10		पुरानी बांध गहरीकरण एवं पक्के कार्य 8700 क्यू.मी. एवं स्लूसगेट तथा वेस्टवियर मरम्मत कार्य	03D-1	J.P.		6.81	2.60	9.41				अप्रारंभ
			करही	साजा	08-09	321	करही से लालपुर मार्ग सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	9.2.09	6.00	4.00	10.00	2.60	0.40	2.99	प्रगति पर
			रेंगा	साजा	08-09	322	रेंगा से धरसा रोड निर्माण	08R-1	J.P.	6.2.09	3.60	2.40	6.00	3.29	0.44	3.73	प्रगति पर
52	डोंगीतराई	217	डोंगीतराई	साजा	08-09	323	शमसान घाट से चिल्हारी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	10.6.08	2.95	1.97	4.92	2.62	0.82	3.44	प्रगति पर
			डोंगीतराई	साजा	09-10	324	शमसान घाट से नकटा खार तक मिट्टी तक निर्माण कार्य डोंगीतराई मिट्टी सड़क ल. 1.300 किमी.	08R-1	J.P.		4.89	2.45	7.34				अप्रारंभ
			डोंगीतराई	साजा	08-09	325	मुख्य मार्ग से बोड़ खार तक पहुंच मार्ग मिट्टी कार्य, मुरमीकरण, पुलिया निर्माण 3किमी.	08R-1	J.P.	15.1.09	3.00	2.00	5.00	6.22	0.67	6.89	प्रगति पर
			डोंगीतराई	साजा	08-09	326	शमसान घाट से चिलाही खार अपूर्ण पहुंच मार्ग को पूर्ण करना मिट्टी कार्य एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				अप्रारंभ
			कजरा	साजा	09-10	327	मुख्य मार्ग से छिरहा खार पहुंच मिट्टी कार्य कजरा मिट्टी सड़क ल. 0.800 किमी	08R-1	J.P.	28.12.09	3.05	1.21	4.26	2.63	0.32	2.95	प्रारंभ
			कजरा	साजा	08-09	328	तालाब गहरीकरण कजरा	05D-1	J.P.		1.76	1.17	2.94				अप्रारंभ
53	मुसवाडीह	346	मुसवाडीह	साजा	08-09	329	मेन रोड से भदेरा तालाब तक मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.	3.6.08	2.98	1.99	4.96	2.72	0.40	3.11	प्रगति पर
			मुसवाडीह	साजा	08-09	330	गौठान से धरसा पहुंच मार्ग मुरमीकरण	09G-1	J.P.	1.2.09	3.00	2.00	5.00	2.71	0.13	2.85	प्रगति पर
			मुसवाडीह	साजा	08-09	331	धौराभाठा से सोमई पहुंच मार्ग मिट्टी मुरमीकरण	08R-1	J.P.	20.4.09	3.00	2.00	5.00	1.06	0.00	1.06	अप्रारंभ

			मुसवाडीह	साजा	08-09	332	तालाब गहरीकरण बड़े तालाब मुसवाडीह	05D-1	J.P.		5.84	3.89	9.74				अप्रारंभ
			मुसवाडीह	साजा	09-10		खन्ती तालाब गहरीकरण 6658 क्यू.मी. एवं 1 नग घाट निर्माण	05D-1	J.P.		4.68	0.81	5.49				अप्रारंभ
			जाता	साजा													
			धौराभाठा	साजा													
54	मोहतरा	726	मोहतरा	साजा	09-10	333	तालाब गहरीकरण मोहतरा (घोड़ी तालाब) 5921 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.01	0.93	4.94				अप्रारंभ
			मोहतरा	साजा	09-10	334	बांध उलट धरसा निर्माण मोहतरा मुरमीकरण मार्ग 0.88 किमी.	08R-1	J.P.		4.28	2.75	7.03				अप्रारंभ
			मोहतरा	साजा	08-09	335	तालाब गहरीकरण मोहतरा	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00				अप्रारंभ
			मोहतरा	साजा	08-09	336	कठहरा धरसा मिट्टी मुरुम कार्य	08R-1	J.P.	19.1.09	2.40	1.60	4.00	4.04	0.26	4.31	प्रगति पर
			मोहतरा	साजा	09-10	337	पैटू तालाब गहरीकरणकार्य	05D-1	J.P.	25.5.09	2.52	0.14	2.66	1.18	0.00	1.18	प्रगति पर
			गाड़ाभाठा	साजा	08-09	338	झाझा तालाब गहरीकरण गाड़ाभाठा	05D-1	J.P.	5.5.08	2.49	1.66	4.15	2.61	0.33	2.94	पूर्ण
			गाड़ाभाठा	साजा	08-09	339	सिंघनपुरी धरसा मिट्टी मुरुम कार्य	08R-1	J.P.	27.1.09	3.00	2.00	5.00	2.84	0.00	2.84	प्रगति पर
			गाड़ाभाठा	साजा	09-10	340	गौरी तालाब गहरीकरण गाड़ाभाठा 6138 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.06	0.94	5.00				अप्रारंभ
55	भरदालोधी	415	भरदालोधी	साजा	08-09	341	मिट्टीमुरुम सडक निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	2.6.08	2.15	1.43	3.58	2.63	1.04	3.67	प्रगति पर
			भरदालोधी	साजा	08-09	342	कुटरू से बोरतरा पहुंच मार्ग मुरमीकरण	08R-1	J.P.	14.2.09	6.00	4.00	10.00	1.64	0.03	1.67	प्रगति पर
			भरदालोधी	साजा	08-09	343	भरदालोधी से गाड़ाभाठा पहुंच मार्ग का मिट्टीकरण कार्य	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
			भरदालोधी	साजा	09-10	344	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	18.3.09	3.62	0.59	4.21	1.56	0.00	1.56	प्रगति पर
			भरदालोधी	साजा	09-10	345	कटरू से मुगलाटोला धरसा मिट्टी मुरुम कार्य ल. 2.30 कि.मी.	08R-1	RES-D		10.19	6.40	16.59				अप्रारंभ
			भरदालोधी	साजा	08-09	346	तालाब गहरीकरण कार्य भरदालोधी	05D-1	J.P.	18.3.09	2.87	1.92	4.79	3.14	0.00	3.14	प्रगति पर
			मुंगलाटोला	साजा	09-10	347	मुंगलाटोला से मोहतरा धरसा	08R-1	J.P.	8.6.09	1.18	0.05	1.23	0.88	0.00	0.88	प्रगति पर
			मुंगलाटोला	साजा	08-09	348	मुंगलाटोला से भरदालोधी सडक पर मिट्टीकरण धरसा	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00				अप्रारंभ
			कुटरू	साजा	08-09	349	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	14.5.09	2.83	1.89	4.72	1.38	0.03	1.41	प्रगति पर
			कुटरू	साजा	09-10	350	कुटरू से मुगलाटोला धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	16.5.09	2.66	1.64	4.30	1.97	0.03	2.00	प्रगति पर
			सोनपुरी	साजा	09-10	351	सोनपुरी से खार जाने का धरसा	08R-1	J.P.		1.18	0.05	1.23	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

56	बोरतरा	424	बोरतरा	साजा	08-09	352	तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण बोरतरा	05D-1	J.P.	3.5.08	1.71	1.14	2.84	0.99	0.64	1.63	पूर्ण
			बोरतरा	साजा	08-09	353	बोरतरा से भरदा धरसा 2किमी.मार्ग मिट्टी मुरुम कार्य	08R-1	J.P.	21.5.09	6.00	4.00	10.00	4.55	0.03	4.58	प्रगति पर
			बोरतरा	साजा	08-09	354	चेक डेम मिट्टी मुरमीकरण बोरतरा	01C-1	J.P.		2.24	1.49	3.73				अप्रारंभ
			लोलेसरा	साजा	08-09	355	गौठान से लिमही धरसा 1.5किमी. मिट्टी मुरम कार्य	09G-1	J.P.	12.2.09	4.80	3.20	8.00	2.97	0.00	2.97	प्रगति पर
			लोलेसरा	साजा	08-09	356	पहुच मार्ग एवं पुलिया (पुल निर्माण)	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
			लोलेसरा	साजा	09-10		शिम मंदिर से नाहरी चौकरा धरसा पहुँच मार्ग मिट्टी सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. 7 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		6.90	3.00	9.90				अप्रारंभ
			लोलेसरा	साजा	09-10	357	तालाब गहरीकरण(नाहरी धरसा) लोलेसरा 5970 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		3.95	0.94	4.89				अप्रारंभ
57	कोगियाकला	266	कोगियाकला	साजा	08-09	358	कोगियाकला से ईमली पेड़ तक पहुँच	08R-1	J.P.	3.6.08	2.97	1.98	4.95	2.61	0.92	3.52	पूर्ण
			कोगियाकला	साजा	08-09	359	ढाप धरसा तालाब कोगियाकला	05D-1	J.P.	23.2.09	3.00	2.00	5.00	1.95	0.02	1.97	प्रगति पर
			कोगियाकला	साजा	09-10	360	तालाब गहरीकरण कार्य कोगियाकला हरडंडा(रोड) 5279 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.19	0.69	4.88				अप्रारंभ
			कोगियाकला	साजा	09-10	361	डबरी तालाब गहरीकरण कोगियाकला (इमली पेड़) 2611 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		1.91	0.79	2.70				अप्रारंभ
			कोगियाकला	साजा	09-10	362	टारनाली निर्माण कार्य कोगियाकला 0.37 कि.मी.	03C-1	J.P.		4.67	2.67	7.34				अप्रारंभ
			कोगियाकला	साजा	08-09	363	कोगियाकला से हरडंडा पहुँच मार्ग मिट्टी	08R-1	J.P.	20.3.09	5.83	2.50	8.33	5.09	1.77	6.86	प्रगति पर
			कोगियाकला	साजा	08-09	364	कोगियाकला से ईमली पेड़ तक डबलू बी.एम. निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00				अप्रारंभ
			कोगियाकला	साजा	08-09	365	कोगियाकला से रोड निर्माण एवं मिट्टीकरण डबलू बी.एम. कार्य	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
58	मासुलगोंदी	298	मासुलगोंदी	साजा	08-09	366	चेक डेम मिट्टी मुरमीकरण	01C-1	J.P.	1.5.08	1.73	1.15	2.88	4.00	3.99	7.99	पूर्ण
			मासुलगोंदी	साजा	08-09	367	नयापारा मेनरोड से घडघडा घाट खार तक पहुँच मार्ग कार्य	08R-1	J.P.		4.94	3.30	8.24	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मासुलगोंदी	साजा	08-09	368	कोगिया खुर्द से ढाप मार्ग में मिट्टी व मुरुमीकरण कार्य 2.00किमी.	08R-1	J.P.	9.5.09	6.00	4.00	10.00	2.82	0.00	2.82	प्रगति पर
			मासुलगोंदी	साजा	08-09	369	मासुलगोंदी मुख्य सड़क से बखरहा खार धरसा निर्माण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	2.99				अप्रारंभ

			मासुलगोंदी	साजा	08-09	370	कोंगियाखुर्द से ढाप मार्ग डबलू.बी.एम.	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00				अप्रारंभ	
			कोंगियाखुर्द	साजा	08-09	371	सुरही नदी पचरीकरण	05D-1	J.P.		1.20	0.80	2.00				अप्रारंभ	
59	नवागांवखुर्द	413	नवागांवखुर्द	साजा	08-09	372	पथरीकला से सालहेकला तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		2.97	1.98	4.95	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			नवागांवखुर्द	साजा	09-10	373	तालाब निमाण कार्य नवागांवखुर्द 11679 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.98	1.38	8.36				अप्रारंभ	
			नवागांवखुर्द	साजा	09-10	374	नर्मदा डायवर्सन शीर्ष वियर कार्य का मरम्मत 16472 क्यू.मी.	05S-1	Irr.B		16.40	9.58	25.98				अप्रारंभ	
			नवागांवखुर्द	साजा	09-10	375	तुमड़ीपार से बड़े सरार पहुंच मार्ग नवागांवखुर्द मुरमीकरण ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		5.14	3.33	8.47				अप्रारंभ	
			नवागांवखुर्द	साजा	08-09	376	मेनरोड से धरसा होते हुए नहर तक मिट्टी मुरम रोड निर्माण	08R-1	J.P.	5.2.09	3.00	2.00	5.00				प्रगति पर	
			नवागांवखुर्द	साजा	08-09	377	पुराना तालाब गहरीकरण नवागांवखुर्द	05D-1	J.P.		2.14	1.43	3.57				अप्रारंभ	
			तुमड़ीपार	साजा	08-09	378	तुमड़ीपार से बगडुमार धरसा रोड निर्माण	08R-1	J.P.	20.2.09	6.00	4.00	10.00				प्रगति पर	
			पथरीकला															
60	पातरझोरी	363	पातरझोरी	साजा	08-09	379	अजुमनघर से बिन्दुबाडी तक सडक निर्माण	08R-1	J.P.	2.6.08	2.99	1.99	4.98				प्रगति पर	
			पातरझोरी	साजा	09-10	380	सोहागपुर से ओड़िया सीमा तक 800 मी. सोहागपुर लम्बाई 0.80 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.40	1.97	6.37				अप्रारंभ	
			पातरझोरी	साजा	08-09	381	पातरझोरी से परपोडी तक सडक निर्माण एवं चार पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			पातरझोरी	साजा	09-10	382	नया पैटू तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	20.5.09	6.75	0.29	7.04				प्रगति पर	
			पातरझोरी	साजा	08-09	383	पातर झोरी से पथरीखुर्द 3कि.मी. द्वितीय श्रेणी पहुंच मार्ग	08R-1	RES-D		15.15	9.73	24.88				11.93	प्रगति पर
			पातरझोरी	साजा	09-10	384	पथरीखुर्द से परपोडी मेन रोड तक मिट्टी मुरुम कार्य लं. 2.50 कि.मी.	08R-1	RES-D		15.04	9.05	24.09				अप्रारंभ	
			पातरझोरी	साजा	08-09	385	रंगमैच के पास खादगड्डा समतलीकरण	06L-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ	
			पथरीखुर्द	साजा	08-09	386	नया तालाब निर्माण पातरझोरी	01T-1	J.P.		1.77	1.18	2.95				अप्रारंभ	
			पथरीखुर्द	साजा	08-09	387	पहुच मार्ग एवं पुलिया (पुल निर्माण)	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ	

			सोहागपुर	साजा	08-09	388	सोहागपुर से ओडिया सरहद तक सड़क निर्माण मुरुम एवं गिट्टी तथा	08R-1	J.P.		4.40	1.97	6.37				अप्रारंभ
61	कमकावाड़ा	258	कमकावाड़ा	साजा	08-09	389	कमकावाड़ा से सोनपोडर पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	25.2.09	6.00	4.00	10.00	3.11	0.00	3.11	प्रगति पर
			कमकावाड़ा	साजा	09-10	390	सुरही व्यपर्वतन बाई तट नहर मरम्मत कार्य	05S-1	Irr.B	09.05.09	33.06	15.91	48.97	6.38	2.10	8.48	प्रगति पर
			कमकावाड़ा	साजा	09-10	391	पाला धरसा मिट्टी मुरुम पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	24.12.09	5.14	3.33	8.47	1.90	0.00	1.90	प्रारंभ
			कमकावाड़ा	साजा	09-10	392	नया पारा धरसा मिट्टी मुरुम कमकावाड़ा	08R-1	J.P.		5.14	3.33	8.47				अप्रारंभ
			कमकावाड़ा	साजा	09-10	393	बगा डूमर से परपोड़ी मेन रोड तक	08R-1	RES-D		8.36	4.88	13.24				अप्रारंभ
			बगडुमर	साजा	08-09	394	परपोड़ी सड़क से नदी तक मिट्टीकरण डबलू. बी.एम. कार्य	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00				अप्रारंभ
			बगडुमर	साजा	08-09	395	पहुच मार्ग एवं पुलिया (पुल निर्माण)	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00				अप्रारंभ
			बुडेशा	साजा	08-09	396	बुडेशा से कुटरु पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	30.1.09	2.89	1.92	4.81	3.26	0.00	3.26	प्रगति पर
			बुडेशा	साजा	08-09	397	नया तालाब निर्माण कुटरु के पास	01T-1	J.P.		2.08	1.39	3.47				अप्रारंभ
62	देउरगांव	261	देउरगांव	साजा	08-09	398	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	22.4.08	2.21	1.48	3.69	2.11	0.03	2.13	पूर्ण
			देउरगांव	साजा	08-09	399	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण देउरगांव	05D-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बरगांव	साजा	08-09	400	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण बरगांव	05D-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सिंघनपुरी	साजा	09-10	401	मैदान समतलीकरण सिंघनपुरी Size 55 M X 40 M	06L-1	J.P.		1.59	0.94	2.53				अप्रारंभ
			सिंघनपुरी	साजा	08-09	402	प्रा0शा0सिंघनपुरी से नाला तक सड़क मिट्टी करण पुलिया मुरुम कार्य	08R-1	J.P.	25.5.09	3.00	2.00	5.00				प्रगति पर
63	मोहगांव	354	मोहगांव	साजा	09-10	403	भोजेपारा से कांचरी पहुंच मार्ग मोहगांव मुरमीकरण सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.14	3.33	8.47				अप्रारंभ
			मोहगांव	साजा	09-10	404	शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज	02P-1	Harti.		3.08	2.08	5.16				अप्रारंभ
			आतरझोला	साजा	08-09	405	मुख्य मार्ग से गाडाभाठा सरहद तक मिट्टी एवं मुरमी कार्य	08R-1	J.P.	12.1.09	3.00	2.00	5.00				प्रगति पर
			आतरझोला	साजा	09-10	406	तालाब गहरीकरण निर्मलाघाट अतरझोला 9638 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	30.12.09	6.60	2.91	9.51				प्रारंभ

			मौहाभाठा	साजा	08-09	407	मौहाभाठा मेनरोड से अंतिम नहर पार तक मिट्टी एवं मुरुम कार्य	08R-1	J.P.	25.3.09	3.00	2.00	5.00	4.59	0.08	4.67	प्रगति पर
			मौहाभाठा	साजा	08-09	408	गिट्टी एवं मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00				अप्रारंभ
			मौहाभाठा	साजा	09-10	409	तालाब गहरीकरण निर्मलाघाट मौहाभाठा 9298 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.39	2.77	9.16				अप्रारंभ
			भोजेपारा	साजा	08-09	410	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	23.4.08	1.86	1.24	3.10	2.61	1.02	3.63	पूर्ण
64	तेन्दूभाठा	321	तेन्दुभाठा	साजा	08-09	411	नया तालाब गहरीकरण तेन्दूभाठा	01T-1	J.P.	10.5.08	2.89	1.93	4.82	1.92	0.64	2.56	पूर्ण
			तेन्दुभाठा	साजा	09-10	412	शीतला से परसबोड़ धरसा पहुंच मार्ग तेन्दुभाठा मुरमीकरण ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		4.74	3.08	7.82				अप्रारंभ
			तेन्दुभाठा	साजा	08-09	413	तेन्दुभाठा टार नाली निर्माण कार्य	03C-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कांचरी	साजा	08-09	414	कांचरी से भोजेपारा खार मिट्टी कार्य	08R-1	J.P.	9.4.09	3.00	2.00	5.00	3.00	0.03	3.03	प्रगति पर
			कांचरी	साजा	09-10	415	काचरी टैंक रिमाडलिंग कार्य (लम्बाई 2.1 कि.मी.)	05S-1	Irr.B		19.62	3.45	23.07				अप्रारंभ
			कांचरी	साजा	09-10	416	पैटू तालाब गहरीकरणकार्य	05D-1	J.P.	13.5.09	3.62	0.59	4.21	1.80	0.03	1.83	प्रगति पर
65	परसबोड़	451	जगन्नाथपुर	साजा	08-09	417	जगन्नाथपुर से बोड सरहद तक पहच मार्ग	08R-1	J.P.	19.5.08	2.99	1.99	4.99	2.20	1.65	3.85	पूर्ण
			जगन्नाथपुर	साजा	08-09	418	बड़े तालाब गहरीकरण जगन्नाथपुर (इनसेट/आउटसेट)	05D-1	J.P.	23.5.09	6.00	4.00	10.00	0.86	0.69	1.55	प्रगति पर
			परसबोड़	साजा	09-10	419	परसबोड़ से तेन्दुभाठा धरसा परसबोड़ मुरमीकरण मार्ग 1.680 किमी.	08R-1	J.P.		5.72	3.56	9.28				अप्रारंभ
			परसबोड़	साजा	08-09	420	परसबोड़ से हरडुवा धरसा 1.5किमी.	08R-1	J.P.		4.20	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
66	माटरा	250	माटरा	साजा	08-09	421	बड़े तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	3.5.08	1.10	0.73	1.83	2.36	5.89	8.26	पूर्ण
			माटरा	साजा	09-10	422	गौठान से श्मशान घाट सड़क निर्माण माटरा ल. 0.50 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.39	2.17	5.56				अप्रारंभ
			माटरा	साजा	09-10	423	डबरी तालाब गहरीकरण माटरा 4015 क्यू. मी.	05D-1	J.P.	21.12.09	2.84	0.90	3.74	1.58	0.00	1.58	प्रारंभ
			माटरा	साजा	09-10	424	खपरी लोधी साधु चौरा सड़क धरसा खपरी लोधी लम्बाई .350 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.55	1.65	4.20	0.09	0.03	0.11	प्रारंभ
			माटरा	साजा	08-09	425	ग्राम मटिया बधिया से बड़े बाध तक	08R-1	J.P.	3.6.08	2.98	1.98	4.96	2.24	2.32	4.56	प्रगति पर
			माटरा	साजा	08-09	426	मुख्य सड़क माटरा से खपरी	08R-1	J.P.	18.5.08	2.40	1.60	4.00	3.86	0.76	4.62	प्रगति पर
			माटरा	साजा	08-09	427	लोधी खपरी बड़े तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	24.2.09	3.00	2.00	5.00	2.49	0.94	3.43	पूर्ण

			माटरा	साजा	08-09	428	मटिया बंधिया से बड तक मिट्टी व मुरुम कार्य	08R-1	J.P.	23.1.09	5.03	3.36	8.39				प्रगति पर
			खपरीलोधी	साजा	09-10	429	डबरी गहरीकरण लोधी खपरी 2337 क्यू.मी	05D-1	J.P.		1.76	0.82	2.58	0.69	0.30	0.99	अप्रारंभ
67	हरडुवा	220	हरडुवा	साजा	08-09	430	हरडुवा से कन्हार धरसा	08R-1	J.P.	6.5.08	2.06	1.37	3.43	2.98	1.23	4.21	प्रगति पर
			हरडुवा	साजा	09-10	431	हरडुवा से बुडेरा बाट सडक चौडीकरण हरडुवा मुरमीकरण ल. 0.700 किमी.	08R-1	J.P.		3.41	2.26	5.67				अप्रारंभ
			हरडुवा	साजा	09-10	432	हरडुवा से जोबा बाट सडक चौडीकरण हरडुवा मुरमीकरण ल. 0.800 किमी.	08R-1	J.P.		4.59	2.84	7.43				अप्रारंभ
			हरडुवा	साजा	08-09	433	हरडुवा से परसबोड धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.20	2.80	7.00				प्रारंभ
			हरडुवा	साजा	08-09	434	बेलहा तालाब गहरीकरण पचरी निर्माण कार्य	05D-1	J.P.	6.4.09	6.00	4.00	10.00	4.02	0.55	4.58	प्रगति पर
68	अकलवारा	258	अकलवारा	साजा	08-09	435	मुख्य मार्ग से बगीचा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	3.6.08	2.89	1.92	4.81	3.19	1.55	4.74	प्रगति पर
			अकलवारा	साजा	08-09	436	शितला डबरी गहरीकरण एवं सौंदरीकरण निर्मलाघाट	05D-1	J.P.	18.1.09	3.90	2.60	6.50	3.32	2.81	6.13	प्रगति पर
			अकलवारा	साजा	09-10	437	मुख्य मार्ग से ठाकुरदेव पहुंच मार्ग अकलवारा मुरमीकरण मार्ग 0.36 किमी.	08R-1	J.P.		2.09	1.32	3.41				अप्रारंभ
			अकलवारा	साजा	09-10	438	अकलवारा स्टाप डेम 20748 क्यू.मी.	01C-1	Irr.B		31.68	15.54	47.22				अप्रारंभ
			अकलवारा	साजा	09-10	439	देवकर जलाशय रिमाडलिंग कार्य (लंबाई 2ण1 कि.मी.)	05S-1	Irr.B		35.99	8.18	44.17				अप्रारंभ
			अकलवारा	साजा	09-10	440	नया तालाब निर्माण भाटाखार अकलवारा 5322 क्यू.मी.	01T-1	J.P.	15.12.09	3.34	0.80	4.14	3.59	0.45	4.04	पूर्ण
			अकलवारा	साजा	08-09	441	अकलवारा एवं हरडुवा मार्ग से जोबा तक मिट्टी एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	18.6.09	3.60	2.40	6.00	4.92	1.70	6.62	प्रगति पर
			अकलवारा	साजा	08-09	442	मुख्य मार्ग से राखी धरसा चौडीकरण कार्य	08R-1	J.P.	28.3.09	2.98	1.99	4.97	4.32	0.58	4.90	प्रगति पर
			अकलवारा	साजा	09-10	443	मुक्तिधाम से बगीचा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	18.5.09	3.53	1.61	5.14	3.52	1.49	5.01	प्रगति पर
69	राखी	252	राखी	साजा	08-09	444	सतनामी डबरी राखी	05S-1	J.P.	14.5.08	1.80	1.20	3.00	2.20	1.06	3.27	पूर्ण
			राखी	साजा	09-10	445	तालाब गहरीकरण जोबा 7089 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		4.62	0.96	5.58				अप्रारंभ
			राखी	साजा	09-10	446	श्मशान घाट पहुंच मार्ग जोबा मुरमीकरण मार्ग 0.675 किमी.	08R-1	J.P.		2.11	1.37	3.48				अप्रारंभ

			राखी	साजा	09-10	447	मोहन कोठार से मेहतर के खेत तक मार्ग निर्माण जोबा मुरमीकरण मार्ग 0.530 किमी.	08R-1	J.P.		3.06	1.87	4.93				अप्रारंभ	
			राखी	साजा	09-10	448	सदबहिनी डबरी गहरीकरण जोबा 2236 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.02	1.31	3.33				अप्रारंभ	
			राखी	साजा	09-10	449	नया तालाब निर्माण बाहराखार राखी 14167 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		8.65	0.34	8.99				अप्रारंभ	
			राखी	साजा	08-09	450	ग्राम राखी के बाहरा खार में नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	19.1.09	2.40	1.60	4.00		5.90	0.00	5.90	प्रगति पर
			राखी	साजा	08-09	451	मुख्य मार्ग से खपरी खार मिट्टी-मुरुम	08R-1	J.P.	20.3.09	5.65	3.77	9.42		4.87	0.56	5.43	प्रगति पर
			राखी	साजा	08-09	452	राखी से खपरी पहुंच मार्ग डबलू बी. एम.	W.B.M	J.P.		1.80	1.20	3.00					अप्रारंभ
			राखी	साजा	09-10	453	पौधा रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		4.50	1.08	5.58					अप्रारंभ
70	बुधवारा	247	बुधवारा	साजा	08-09	454	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	6.5.08	2.30	1.53	3.83	2.04	0.00	2.04	प्रगति पर	
			बुधवारा	साजा	08-09	455	बुधवारा से खुरुसबोड पहुंच मार्ग मिट्टी एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	2.5.09	3.60	2.40	6.00		2.26	0.00	2.26	प्रगति पर
			बुधवारा	साजा	09-10	456	बांधा तालाब गहरीकरण निर्मलाघाट निर्माण बुधवारा 9298 क्यू.मी.	08R-1	J.P.		6.39	2.77	9.16					अप्रारंभ
			बुधवारा	साजा	08-09	457	शितला मंदिर से मानस भवन तक गली सीमेंटीकरण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00					अप्रारंभ
			बासीन	साजा	09-10	458	तालाब गहरीकरण निर्मलाघाट बासीन 3455 क्यू.मी.	08R-1	J.P.		2.36	1.50	3.86					अप्रारंभ
71	खुरुसबोड	548	खुरुसबोड	साजा	08-09	459	खुरुसबोड से कोहकाबोड मार्ग	08R-1	J.P.	26.12.08	3.00	2.00	5.00	3.84	0.45	4.29	प्रगति पर	
			खुरुसबोड	साजा	08-09	460	तालाब गहरी करण कार्य	05D-1	J.P.	12.5.09	4.80	3.20	8.00	1.48	0.00	1.49	प्रगति पर	
			खुरुसबोड	साजा	08-09	461	तालाब गहरीकरण खुरुसबोड	05D-1	J.P.		1.64	1.09	2.73					अप्रारंभ
			खुरुसबोड	साजा	09-10	462	खुरुसबोड से बुधवारा रास्ता तक पहुंच मार्ग मुरमीकरण ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		5.14	3.33	8.47					अप्रारंभ
			खुरुसबोड	साजा	09-10	463	बांध गहरीकरण एवं निर्मलाघाट कोहका बोड 9298 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		6.39	2.77	9.16					अप्रारंभ
			कोहकाबोड															
			जामगांव	साजा	08-09	464	जामगांव गौठान से पश्चिम की ओर पहुंच मार्ग	09G-1	J.P.	2.6.09	2.95	1.97	4.92		0.96	0.02	0.98	प्रगति पर
72	तिरियाभाट	280	तिरियाभाट	साजा	08-09	465	मिट्टी मुरुम सडक निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		2.98	1.99	4.96	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	

			तिरियाभाट	साजा	08-09	466	मेन रोड से किलकिला खार तक मिट्टी मुरमीकरण	08R-1	J.P.	12.1.09	3.60	2.40	6.00				प्रगति पर				
			तिरियाभाट	साजा	08-09	467	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट	05D-1	J.P.			6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ			
			सोनपांडर	साजा	08-09	468	सोनपांडर से कमकावाडा मिट्टी मुरमीकरण पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.			4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ			
			सोनपांडर	साजा	08-09	469	तालाब गहरीकरण सोनपांडर	05D-1	J.P.			1.78	1.18	2.96				अप्रारंभ			
73	गोडमर्गा	328	गोडमर्गा	साजा	08-09	470	गोडमर्गा गातापार पक्की सडक लिमही खार मिट्टी करण मरम्मत एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.	20.3.09	4.20	2.80	7.00				प्रगति पर				
			गोडमर्गा	साजा	09-10	471	लिम्ही तालाब गहरीकरण गोडमर्गा 8826 क्यू.मी.	05D-1	J.P.			6.05	3.41	9.46	7.83	0.12	7.95	प्रारंभ			
			गातापार	साजा	08-09	472	सडक धरसा से गोडमर्गा खार नाला तक एवं सेठ जी के भरी तक मिट्टी मुरुम कार्य	08R-1	J.P.	3.1.09	6.00	4.00	10.00				प्रगति पर				
			गातापार	साजा	08-09	473	तालाब जीर्णोधर गातापार	05S-1	J.P.	10.5.08	2.15	1.43	3.58	2.98	0.79	3.77		पूर्ण			
			गातापार	साजा	09-10		नया तालाब गहरीकरण 9298 क्यू.मी. एवं 1 नग घाट निर्माण तथा इनलेट - आऊटलेट निर्माण	05D-1	J.P.			6.39	2.76	9.15				अप्रारंभ			
74	भटगांव	376	भटगांव	साजा	08-09	474	पुराना तालाब गहरीकरण भटगांव	05D-1	J.P.	3.5.08	1.80	1.20	3.00	2.15	1.43	3.57		पूर्ण			
			भटगांव	साजा	08-09	475	पुराना तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण	05D-1	J.P.	21.1.09	1.80	1.20	3.00				4.28	2.31	6.59	प्रगति पर	
			भटगांव	साजा	09-10	476	भटगांव से तुमडीपार मार्ग भटगांव मुरमीकरण सडक लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.	14.12.09	5.14	3.33	8.47				1.79	0.00	1.79	प्रारंभ	
			भटगांव	साजा	08-09	477	भटगांव से गोडमर्गा पहुंच मार्ग (मिट्टी मुरुम डबलू बी एम )	W.B.M	J.P.	10.1.09	2.27	1.52	3.79				6.53	1.12	7.65	प्रगति पर	
			भटगांव	साजा	09-10	478	मैदान समतलीकरण भटगांव size 150 m.	06L-1	J.P.			5.39	3.57	8.96							
			भटगांव	साजा	09-10	479	नया तालाब निर्माण गोडमर्गा मार्ग के पास	01T-1	J.P.	18.5.09	7.79	1.18	8.97				5.00	0.00	5.00	प्रगति पर	
75	कुरलू	261	कुरलू	साजा	08-09	480	पैठू तालाब गहरीकरण कुरलू	05D-1	J.P.	17.5.08	1.78	1.18	2.96	1.71	0.00	1.71				प्रगति पर	
			कुरलू	साजा	09-10	481	तालाब गहरीकरण कुरलू 8826 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	24.12.09	6.05	3.49	9.54	0.09	0.00	0.09				प्रारंभ	
			कुरलू	साजा	08-09	482	टार बांध निर्माण कुरलू	03D-1	J.P.			1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00				अप्रारंभ
			जानो	साजा	08-09	483	जानो से हाथीडोब धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	13.1.09	5.40	3.60	9.00				2.52	0.00	2.52	प्रगति पर	

76	चेचानमेंटा	224	चेचानमेंटा	साजा	08-09	484	पुराना तालाब गहरीकरण चेचानमेंटा	05D-1	J.P.	5.5.08	1.77	1.18	2.96	1.37	0.00	1.37	प्रगति पर
			चेचानमेंटा	साजा	09-10	485	निस्तारी तालाब गहरीकरण निर्मलाघाट चेचानमेंटा 9298 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.39	2.77	9.16				अप्रारंभ
			चेचानमेंटा	साजा	08-09	486	चेचानमेंटा से पथरी धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			चेचानमेंटा	साजा	08-09	487	नया तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण कार्य	01T-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बेन्दचुवा														
77	रानो	305	रानों	साजा	08-09	488	तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट रानों	05D-1	J.P.	10.5.08	1.77	1.18	2.95	2.25	0.49	2.74	पूर्ण
			रानों	साजा	08-09	489	जलाशय गहरीकरण एवं विस्तार	05D-1	J.P.	14.2.09	3.60	2.40	6.00	9.88	0.00	9.88	प्रगति पर
			रानो	साजा	08-09	490	जानो सरहद से साल्हे सरहद तक मिट्टी एवं डामरीकरण	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00				अप्रारंभ
			रानो	साजा	09-10		तालाब गहरीकरण परपोडी बाट 10086 क्यू.मी. एवं इनलेट-आऊटलेट निर्माण	05D-1	J.P.		8.04	1.37	9.41				अप्रारंभ
			रानो	साजा	09-10		रानों से दर्राखार धरसा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 0.800 कि.मी. एवं 2 स्थान पर पाईप पुलिया	08R-1	J.P.		6.00	3.75	9.75				अप्रारंभ
			रानो	साजा	09-10	491	रानो मुख्य मार्ग से अगार धरसा तक पहुंच मार्ग मिट्टी सड़क ल. 2.50 कि.मी.	08R-1	RES-D		9.09	1.19	10.28				अप्रारंभ
			मुढिया														
78	हाथीडोब	275	हाथीडोब	साजा	08-09	492	हाथीडोब से गाडाडीह पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		2.97	1.98	4.95	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			हाथीडोब	साजा	08-09	493	हाथीडोब से गभराडीह तकधरसा होते हुए पहुंच मार्ग व पुलिया निर्माण 3किमी.	08R-1	J.P.	30.1.09	3.00	2.00	5.00	7.15	0.00	7.15	प्रगति पर
			हाथीडोब	साजा	09-10	494	सोनडोंगरी से डोकरी नार धरसा पहुंच मार्ग हाथीडोब मुरमीकरण ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.	21.12.09	5.14	3.33	8.47	0.04	0.00	0.04	प्रारंभ
			हाथीडोब	साजा	08-09	495	पुराना तालाब हाथीडोब	05D-1	J.P.		1.60	1.07	2.67				अप्रारंभ
			सोनडोंगरी	साजा	08-09	496	सोनडोंगरी गली सीमेन्टीकरण वार्ड क. 11 से 12 तक	08R-1	J.P.		1.50	1.00	2.50				अप्रारंभ
79	गाडाडीह	351	गाडाडीह	साजा	08-09	497	तालाब निर्माण रुसे	05D-1	J.P.	4.5.08	1.76	1.17	2.93	1.93	0.97	2.90	पूर्ण

			गाड़ाडीह	साजा	09-10	498	गाड़ाडीह से रूसे चौक तक पहुंच मार्ग निर्माण गाड़ाडीह मुरमीकरण ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		5.14	3.33	8.47				अप्रारंभ	
			गाड़ाडीह	साजा	08-09	499	तालाब गहरी करण कार्य	05D-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			रूसे	साजा	08-09	500	रूसे खार तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.70	1.13	2.84				अप्रारंभ	
			रूसे	साजा	08-09	501	गौठान मरम्मत	09G-1	J.P.		5.40	3.60	9.00				अप्रारंभ	
			रूसे	साजा	09-10	502	पुराना तालाब गहरीकरण निर्मलाघाट रूसे 9298 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	21.12.09	6.39	2.77	9.16			2.99	0.00	2.99
80	बुन्देली	257	बुन्देली	साजा	09-10	503	पक्की सड़क से डढ़िहारा खार तक पहुंच मार्ग बुन्देली मुरमीकरण ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		5.14	3.33	8.47				अप्रारंभ	
			बुन्देली	साजा	09-10	504	पक्की सड़क से नया बांध पहुंच मार्ग बुन्देली मुरमीकरण ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.	29.12.09	5.14	3.33	8.47			2.13	0.00	2.13
			बुन्देली	साजा	08-09	505	ग्राम बुन्देली बांध गहरीकरण एवं पचरीकरण	03D-1	J.P.	18.1.09	3.00	2.00	5.00	5.34	1.67	7.01		प्रगति पर
			पेण्ड्रावान	साजा	08-09	506	पेण्ड्रावान से गोडमर्गा रास्ता पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुमीकरण	08R-1	J.P.	20.1.09	3.00	2.00	5.00			4.60	0.06	4.66
			पेण्ड्रावान	साजा	08-09	507	मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	26.2.09	2.98	1.99	4.96	2.18	0.03	2.21		प्रगति पर
81	लूक	310	लूक	साजा	08-09	508	बहरा धरसा से मुख्य मार्ग तक मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.	12.2.08	3.00	2.00	5.00			2.49	0.13	2.62
			लूक	साजा	09-10	509	तालाब गहरीकरण लूक 8826 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		6.05	3.49	9.54					अप्रारंभ
			लूक	साजा	08-09	510	मुक्ति धाम निर्माण एवं पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	30.1.09	4.20	2.80	7.00	1.46	0.20	1.66		प्रगति पर
			लूक	साजा	08-09	511	नया पुराना तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण	01T-1	J.P.	14.5.09	1.80	1.20	3.00			4.20	0.00	4.20
			लूक	साजा	08-09	512	लूक धरसा से मिट्टी मुरुम (जेहरी)	08R-1	J.P.		3.30	2.20	5.50					अप्रारंभ
			लूक	साजा	08-09	513	बांध गहरीकरण व नहर नाली जोड़ना	03D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00					अप्रारंभ
82	सहसपुर	459	सहसपुर	साजा	08-09	514	मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण कार्य	08R-1	J.P.	3.6.08	2.98	1.99	4.96	3.07	1.24	4.32		प्रगति पर
			सहसपुर	साजा	09-10	515	सहसपुर खदान से राजपुर सीमा पहुंच मुरमीकरण मार्ग 1 किमी.	08R-1	J.P.		5.94	1.92	7.86					अप्रारंभ
			सहसपुर	साजा	09-10	516	भरकाहन तालाब निर्माण कार्य सहसपुर 11679 क्यू.मी.	05D-1	J.P.	29.12.09	6.98	1.38	8.36			1.22	0.00	1.22
			सहसपुर	साजा	09-10	517	डबरी तालाब गहरीकरण निर्मलाघाट सहसपुर 3455 क्यू.मी.	05D-1	J.P.		2.36	1.50	3.86					अप्रारंभ

			सहसपुर	साजा	08-09	518	सहसपुर से खदान रोड मिट्टी करण पुलिया	08R-1	J.P.	20.1.09	3.60	2.40	6.00				1.98	0.27	2.25	प्रगति पर		
			सहसपुर	साजा	09-10	519	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.	5.3.09	1.18	0.05	1.23	1.19	0.03	1.22				पूर्ण		
			सहसपुर	साजा	08-09	520	सतबहनियां तालाब सहसपुर	05D-1	J.P.		2.97	1.98	4.95							अप्रारंभ		
			सहसपुर	साजा	08-09	521	कोईलारी नाला में स्टाप डेम एवं नहर नाली गहरीकरण	01C-1	J.P.		3.60	2.40	6.00							अप्रारंभ		
			सहसपुर	साजा	08-09	522	मेन रोड से प्राचीन शिव मंदिर तक डब्ल्यू बी.एम. निर्माण	W.B.M	RES-D		2.19	1.35	3.54			0.22				प्रगति पर		
83	नौकेशा	361	नौकेशा	साजा	08-09	523	नौकेशा से भर्री धरसा मार्ग	08R-1	J.P.	22.1.09	2.95	1.97	4.92	2.56	0.19	2.75				प्रगति पर		
			नौकेशा	साजा	09-10	524	नौकेशा से जामगांव धरसा पहुंच मार्ग नौकेशा मुरमीकरण ल. 1.00 किमी.	08R-1	J.P.		5.14	3.33	8.47							अप्रारंभ		
			नौकेशा	साजा	09-10	525	लालपुर से नौकेशा रक्सा धरसा नौकेशा मुरमीकरण सड़क ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.	15.2.10	5.14	3.33	8.47	0.58	0.00	0.58				प्रारंभ		
			नौकेशा	साजा	09-10	526	डेहरी स्टापडेम निर्माण कार्य 20645 क्यू.मी.	01C-1	Irr.B		31.88	17.29	49.17								अप्रारंभ	
			नौकेशा	साजा	09-10	527	गब्दी डायवर्सन नहर मरम्मत कार्य लम्बाई 5.40 कि.मी.	05S-1	Irr.B		21.65	10.44	32.09								अप्रारंभ	
			नौकेशा	साजा	08-09	528	नौकेशा भर्री धरसा होते हुए दुर्ग मुख्य मार्ग तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	14.2.09	5.26	3.50	8.76	2.59	0.00	2.59					प्रगति पर	
			लालपुर																			
			डेहरी	साजा	08-09	529	ग्राम से खार की ओर पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	28.1.09	6.00	4.00	10.00	3.80	0.20	3.99						प्रगति पर